

**Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L. 887/84**

DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1454

DEL 18-02-2021

Oggetto: convenzioni n. 29 rep. del 12.04.2000 e n. 8 rep. del 25.11.2006

Sistemazione ed adeguamento della via Sartania

Ammissibilità del Certificato di collaudo redatto in data 26 novembre 2020

VISTO l'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale, per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, è stata assegnata al Presidente della giunta regionale della Campania, quale Commissario Straordinario, una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all'art. 84 della L. 219/81, degli interventi previsti in un apposito programma da approvarsi dal Consiglio Regionale;

VISTA la deliberazione n. 207/4 del 26.03.85 con la quale, in ottemperanza al predetto art. 11 della L. 887/84 il Consiglio Regionale ha approvato il programma di cui trattasi;

VISTO l'Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006, con il quale è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalità di cui all'art. 11, comma 18° della legge 887/84;

VISTO la convenzione n. 29 rep. del 12 aprile 2000 e n. 8 rep. del 25 novembre 2006, sottoscritta con la Copin s.p.a., in data 29.11.2006, disciplinante la sistemazione ed adeguamento della via Sartania;

VISTE le ordinanze commissariali n° 1308 del 10/09/2001, n° 1373 del 30/09/2002, n° 1410 del 03/10/2003, n. 1484 del 29/07/2005, n. 1507 del 11/09/2006, n. 42 del 03/09/2009, n. 50 del 30/12/2009, con le quali è stata approvata la progettazione relativa alla realizzazione delle opere di "Sistemazione di Via Sartania";

VISTA la perizia di assestamento finale, approvata con provvedimento del Direttore dei Lavori in data 12 novembre 2018;

VISTA la perizia di assestamento finale e completamento funzionale, approvata con provvedimento del Direttore dei Lavori in data 12 agosto 2019;


VISTI i decreti nn. 1248 del 18 ottobre 2019 e 1257 del 6 novembre 2019, con i quali, tra l'altro, è stato fissato il termine di ultimazione dei lavori;

VISTO il Certificato di Collaudo redatto in data 26 novembre 2020, sottoscritto da due dei tre componenti, con il quale la Commissione di Collaudo in corso d'opera, a maggioranza, ha certificato che i lavori sono collaudabili, determinando il residuo credito all'impresa in € 10.397,92;

VISTA la Relazione al Collaudo dell'Ing Luigi Busiello concernente i motivi che hanno indotto lo stesso a non sottoscrivere l'atto di collaudo;

ATTESO che il CTA, nella seduta del 21 dicembre 2020:

- ha ritenuto che il Certificato appare sia stato redatto in conformità degli abituali criteri formali e sostanziali che presiedono alla stesura degli atti di collaudo, accertando la conformità dei lavori al progetto e determinandone la spesa.



Handwritten signature and initials.

**Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L. 887/84**



- ha rilevato, tuttavia, che l'atto in questione sia stato sottoscritto da due dei tre componenti la Commissione di Collaudo con espressa nota scritta manualmente in calce al Certificato di Collaudo, dove si attesta che l'ing. Busiello non sottoscrive l'atto medesimo per i motivi indicati nella relazione allegata;
- ha evidenziato che nelle conclusioni dell'atto di dissenso dell'ing. Busiello non è riportato alcun giudizio finale circa la collaudabilità ovvero l'incollaudabilità ovvero, ancora, le azioni necessarie per rendere i lavori collaudabili;
- ha suggerito all'Amministrazione le possibili alternative per la definizione della vicenda, tra le quali incaricare un proprio dirigente tecnico che valuti, in contraddittorio con l'intera commissione, le osservazioni del componente dissenziente, al fine di addivenire ad un superamento delle stesse e, quindi, ad un nuovo certificato di collaudo concordemente sottoscritto;

CONSIDERATO che, la Struttura, in accoglimento del suggerimento del CTA, ha convocato in data 21 gennaio 2021, apposita riunione, con la partecipazione dei tre componenti della Commissione di Collaudo, il RUP e il direttore dei lavori, al fine di verificare, alla luce del tempo trascorso, se erano stati superati i motivi indicati dall'ing. Busiello nella sua Relazione al Collaudo;

VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 26 gennaio 2021, tra componenti della Commissione di Collaudo, il RUP e il direttore dei lavori, dove si è proceduto all'esame, punto per punto, dei difetti nell'esecuzione dei lavori e della carenza documentale indicati dall'ing. Busiello nella sua Relazione, al fine di consentire allo stesso di acquisire elementi documentali ed informazioni per potersi esprimere sulla collaudabilità o meno delle opere;

PRESO ATTO che l'ing. Busiello, con pec del 27 gennaio 2021, con riferimento alla sua Relazione, prodotta in data 24 novembre 2020, ha espresso il parere che l'opera risulti tecnicamente collaudabile per la sua funzione strategica di via di esodo per il bradisisma;

SENTITO il parere del Comitato Tecnico Amministrativo, nella seduta del 8 febbraio 2021, con il quale si è preso atto del giudizio di collaudabilità dei lavori espresso dai tre componenti della Commissione;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto espresso dal CTA, nelle sedute del 21 dicembre 2020 e 8 febbraio 2021, di dover prendere atto del Certificato di Collaudo redatto in data 26 novembre 2020, con il quale:

1. si certifica che i lavori sono collaudabili;
2. si determina il residuo credito all'impresa in € 10.697,92;

RITENUTO, altresì, di dover disporre che il Concessionario, ai sensi degli atti contrattuali, conservi le aree fino al completamento della consegna delle opere realizzate all'Ente destinatario, di cui ne curerà le relative operazioni;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai Settori della Struttura e della regolarità della stessa, attestata dai funzionari istruttori e dai rispettivi dirigenti con l'apposizione della sigla al presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate, alla luce dei pareri espressi dal CTA nelle sedute del 21 dicembre 2020 e 8 febbraio 2021;

**Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L. 887/84**

- di ritenere ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2, del D.P.R. 207/2010, il Certificato di Collaudo dei lavori di Sistemazione della via Sartania, redatto in data 26 novembre 2020, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante;
- di determinare il residuo credito all'impresa in € 10.397,92;
- di disporre che il Concessionario, ai sensi degli atti contrattuali, conservi le aree fino al completamento della consegna delle opere realizzate all'Ente destinatario, di cui ne curerà le relative operazioni;
- di notificare il presente provvedimento al Concessionario Copin s.p.a., al R.U.P, al Direttore dei Lavori e alla Commissione di Collaudo in corso d'opera;
- di notificare, altresì, il presente decreto alla Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania e al Comune di Napoli.

La Struttura di Coordinamento L. 887/84 curerà l'esecuzione del presente provvedimento



Catenacci
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Procedura di licitazione nota per il Comune di Caserta del 11-12-20
deputata per il 2013 del 1-12-20*



PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO

ex Art.11 Comma XVIII LEGGE 887/84

LAVORI: Programma di Adeguamento del Trasporto Intermodale dell'Area Flegrea -
INTERVENTO n°3 VIA SARTANIA - Variante alla strada comunale degli Astroni tra lo
svincolo di Agnano della Tangenziale e l'incrocio di Via Montagna Spaccata - COMUNE
DI NAPOLI

CONCEDENTE: Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art.11 comma XVIII
Legge 887/84 - Centro Direzionale NAPOLI Isola C3 Piano 17° - 80100 NAPOLI

CONCESSIONARIO: COPIN S.p.a. (ex Consorzio COPIN) Via Celle n°2; 80078 POZZUOLI (Na)

ATTO UNICO DI COLLAUDO

RELAZIONE DI COLLAUDO & CERTIFICATO DI COLLAUDO

DEPOSITO IN DOPPIO ORIGINALE. *Commissione*
Commissione di Controllo e Certificazione di Opere
Presidente
Arch. CARMINE RUSSO



PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO

ex Art.11 Comma XVIII LEGGE 887/84

LAVORI:	Programma di Adeguamento del Trasporto Intermodale dell'Area Flegrea - INTERVENTO n°3 VIA SARTANIA - Variante alla strada comunale degli Astroni tra lo svincolo di Agnano della Tangenziale e l'incrocio di Via Montagna Spaccata - COMUNE DI NAPOLI
CONCEDENTE:	Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art.11 comma XVIII Legge 887/84 - Centro Direzionale NAPOLI Isola C3 Piano 17° - 80100 NAPOLI
CONCESSIONARIO:	COPIN S.p.a. (ex Consorzio COPIN) Via Celle n°2; 80078 POZZUOLI (Na)
CONTRATTO:	CONVENZIONE n°29 del 12 aprile 2000 ORDINANZA n°1373 del 30 settembre 2002 Approvazione Progetto Esecutivo del I Stralcio Funzionale di via Sartania € 17.543.289,25 ORDINANZA n°1484 del 29 luglio 2005 Approvazione Progetto Esecutivo del II Stralcio Funzionale di via Sartania € 13.428.000,00 ORDINANZA n°1507 del 11 settembre 2006 Approvazione Progetto Esecutivo del III Stralcio Funzionale di Via Sartania € 10.000.000,00 per un importo complessivo del I, II e III stralcio € 40.971.289,25 ORDINANZA n°14 del 10 gennaio 2008 Approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva del I, II e III Stralcio Funzionale di Via Sartania ORDINANZA n°42 del 03 settembre 2009 approvazione del Quadro Economico concernente l'unificazione dei tre Stralci per un importo complessivo di € 47.159.812,24 ORDINANZA n°50 del 30 dicembre 2009 concernente l'approvazione della "Perizia di Variante e Suppletiva - LUGLIO 2009" DECRETO n°863 del 26 maggio 2015 concernente l'approvazione della "Perizia di Variante - OTTOBRE 2014" DECRETO n°1051 del 31 gennaio 2018 concernente l'approvazione a consuntivo della Bonifica Ambientale PROVVEDIMENTO del 12 novembre 2018 Approvazione da parte del Direttore dei Lavori della "Perizia di Assestamento e Completamento Funzionale SETTEMBRE 2018" PROVVEDIMENTO del 12 agosto 2019 Approvazione da parte del Direttore dei Lavori della "Perizia Finale di Assestamento e Completamento Funzionale MAGGIO 2019"
R.U.P.:	Ing. Paolo CARACCILO DI BRIENZA
D.L.:	Ing. Giuseppe RUBINO
IMPORTO LAVORI:	€ 41.237.766,47

RELAZIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

(art. 141 Codice dei Contratti Pubblici e art.195, comma 1 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999)
(art.141 Codice dei Contratti Pubblici e art. 225 comma 1 del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010)

La sottoscritta Commissione di Collaudo in Corso d'Opera nominata con Ordinanza n° 1185 in data 14 aprile 2000 dal Presidente della Giunta Regionale della Campania Commissario Liquidatore Gestione F.B. ex art. 11 comma 18° Legge 887/84, ai sensi dell'art. 195 del D.P.R. n° 554/1999 e art. 225 del D.P.R. n° 207/2010, ha redatto la presente
RELAZIONE DI COLLAUDO

VISITE DI COLLAUDO

Durante il corso dei Lavori sono state effettuate dalla Commissione di Collaudo in Corso d'Opera **n°59 Visite di Collaudo e n°6 Verbali di Riunione** in occasione delle quali sono stati effettuati riscontri contabili, saggi alle opere eseguite, nonché verifiche sulla qualità dei materiali impiegati e sulla rispondenza alle previsioni di capitolato e di elenco prezzi.

ANNO 2003

In data **21 luglio 2003**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **1° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato A** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **22 settembre 2003**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **2° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato B** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **17 novembre 2003**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **3° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato C** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2004

In data **16 febbraio 2004**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **4° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato D** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **10 maggio 2004**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **5° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato E** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **10 settembre 2004**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **6° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato F** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.



ANNO 2005

In data **31 gennaio 2005**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **7° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato G** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **2 maggio 2005**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **8° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato H** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **8 giugno 2005**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **9° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato I** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **29 settembre 2005**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **10° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato J** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **12 dicembre 2005**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **11° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato K** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **15 febbraio 2005**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **12° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato L** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2006

In data **26 giugno 2006**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, NON è stato redatto il **13° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto.

In data **18 ottobre 2006**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **14° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato M** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2007

In data **30 maggio 2007**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **15° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato N** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **21 settembre 2007**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **16° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato O** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **20 dicembre 2007**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **17° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato P** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.



ANNO 2008

In data **30 gennaio 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **18° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato Q** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **5 marzo 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **19° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato R** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **4 aprile 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **20° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato S** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **8 maggio 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **21° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato T** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **6 giugno 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **22° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato U** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **4 luglio 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, NON è stato redatto il **23° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto.

In data **5 settembre 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **24° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato V** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **22 settembre 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **25° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato W** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **14 novembre 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **26° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato X** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **28 novembre 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **27° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato Y** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2009

In data **30 gennaio 2009**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **28° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato Z** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a cursive name, possibly starting with 'G' and ending with a long horizontal stroke.

In data **6 marzo 2009**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **29° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato A1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **20 marzo 2009**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **Verbale di Riunione N°1** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato B1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **01 aprile 2009**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **Verbale di Riunione N°2** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato C1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **03 luglio 2009**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **30° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato D1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **17 luglio 2009**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **31° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato E1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **17 settembre 2009**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **32° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato F1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2010

In data **12 febbraio 2010**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **33° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato G1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **10 marzo 2010**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **34° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato H1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **16 giugno 2010**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **35° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato I1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **29 giugno 2010**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **36° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato J1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **5 ottobre 2010**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **37° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato K1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a stylized 'R' or similar character.

In data **22 ottobre 2010**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **38° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato L1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **26 novembre 2010**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **39° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato M1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2011

In data **04 febbraio 2011**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **40° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato N1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **15 aprile 2011**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **41° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato O1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **13 luglio 2011**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **42° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato P1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2012

In data **14 maggio 2012**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **Verbale di Riunione N°3** di Collaudo dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato Q1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2013

In data **12 febbraio 2013**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **Verbale di Riunione N°4** di Collaudo dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato R1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.


ANNO 2016

In data **25 gennaio 2016**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **Verbale di Riunione N°5** di Collaudo dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato S1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **23 marzo 2016**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **43° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato T1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **27 ottobre 2016**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **44° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato U1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2017



In data **06 aprile 2017**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **45° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato V1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **11 maggio 2017**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **46° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato W1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **15 giugno 2017**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **47° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato X1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **10 luglio 2017**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **48° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato Y1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **21 settembre 2017**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **49° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato Z1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2018

In data **01 marzo 2018**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **50° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato A2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **29 maggio 2018**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **51° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato B2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **05 luglio 2018**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **52° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato C2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **06 agosto 2018**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **Verbale di Riunione N°6** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato D2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **04 ottobre 2018**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **53° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato E2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **14 dicembre 2018**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **54° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato F2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2019



In data **28 marzo 2019**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **55° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato G2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **02 maggio 2019**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **56° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato H2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **20 settembre 2019**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **57° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato I2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **19 dicembre 2019**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **58° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato J2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **27 dicembre 2019**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **59° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato K2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2020


In data **16 gennaio 2020**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **60° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato L2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **25 giugno 2020**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **61° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato M2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

Dopo avere confrontato i dati risultanti dai processi verbali di Visita con i dati del Progetto Esecutivo e con i documenti contabili si esprimono le seguenti considerazioni.

Da quanto è stato possibile osservare, nel corso delle Visite, le opere realizzate non presentano difetti apparenti e si trovano in discreto stato di conservazione.

Per quanto sopra si è tratto il convincimento che ogni opera e fornitura corrisponde alle previsioni e prescrizioni contrattuali ed è stata eseguita a regola d'arte.



PROVE E CONTROLLI

Durante il Procedimento di Collaudo in Corso d'Opera, sono state eseguiti Controlli e Verifiche, che di seguito, ne richiamiamo alcuni, rimandando poi alla totalità dei Verbali redatti, in occasione delle corrispondenti Visite di Collaudo:

In occasione della **Visita di Collaudo N°24 del 5 settembre 2008**, si procedeva ad effettuare un sopralluogo in Via Angogna, riscontrando anomalie ed invitando la COPIN a voler provvedere al ripristino;

In occasione della **Visita di Collaudo N°25 del 22 settembre 2008**, si procedeva ad effettuare un sopralluogo con il Collaudatore Statico Ing. Bruno BOSCOTRECASE, sui risalti del ciglio stradale longitudinali al viadotto;

In occasione della **Visita di Collaudo N°31 del 17 luglio 2009**, la S.A.B.E.S.A. ottemperava al precedente richiamo, inerente al ripristino della perfetta complanarità dei tombini stradali;

In occasione della **Visita di Collaudo N°57 del 20 settembre 2019**, attinente alla procedura per la Consegna Anticipata del c.d. "Nastro Stradale" sono state effettuate verifiche, segnalando successivamente alla COPIN le criticità rilevate mediante Lettera del 26 settembre 2019;

In occasione della **Visita di Collaudo N°58 del 19 dicembre 2019**, la COPIN S.p.A. dichiarava la sistemazione di tutte le criticità;

In occasione della **Visita di Collaudo N°59 del 27 dicembre 2019**, sono state effettuate verifiche sulla Segnaletica Orizzontale e Verticale;

In occasione della **Visita di Collado N°60 del 16 gennaio 2020**, la DD.LL. dichiarava la sistemazione della Segnaletica, oltreché l'aggiornamento dei Grafici (AS BUILT), come riportato nelle note appuntate nel Verbale di Visita N°59 precedente;

In occasione delle attività propedeutiche alla **Consegna Anticipata**, sia del c.d. "**Nastro Stradale**" che delle c.d. "**Aree a Verde**", sono stati forniti alla Sottoscritta Commissione di Collaudo in Corso d'Opera la documentazione attestante le Prove di Controllo effettuate dalla Direzione dei Lavori per la Certificazione della **Regolare Esecuzione**;

La Sottoscritta Commissione in Corso d'Opera, nel prenderne Atto, ha ritenuto che le Prove ed i Controlli effettuati sono congrui e, pertanto, si ritiene che il Concessionario abbia assolto a quanto previsto, dagli obblighi Contrattuali. Appare superfluo allegare la documentazione di cui sopra (Prove e Controlli) alla presente Relazione di Collaudo, visto che già risulta essere raccolta nei "Verbali di Regolare Esecuzione" della DD.LL, oltreché nei "Verbali di Constatazione di Regolare Esecuzione ai fini della Presa in Consegna



Anticipata" delle opere, sia di Rinaturalizzazione (03 luglio 2018) che dell'intero Nastro Stradale (luglio 2019).



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

CONSEGNA DEI LAVORI

I Lavori sono stati consegnati al Concessionario, ovvero alle Imprese Affidatarie ovvero alle Imprese Appaltatrici, attraverso Verbali di Consegna Parziale e di Consegna Totale, come risulta dall'apposito ELENCO Riepilogativo.

LAVORI ARCHEOLOGICI:

- 9 novembre 2001 – Verbale di Consegna Lavori
- 22 luglio 2003 – Verbale di Sospensione Lavori
- 25 settembre 2006 – Verbale di Ripresa Lavori
- 23 novembre 2006 – Verbale di Sospensione Lavori

LOTTO A (sezione 0 – sezione 32):

- 4 aprile 2003 – Verbale di Consegna Parziale Lavori (sezione 0 – sezione 32)
- 14 giugno 2004 – Verbale di Sospensione Lavori (sezione 0 – sezione 32)
- 27 settembre 2004 – Verbale di Ripresa Parziale Lavori (marc.de vie Agnano e Ruggiero)
- 22 novembre 2004 – Verbale di Ripresa Lavori (sezione 0 – sezione 32)
- 30 settembre 2005 – Verbale di Ultimazione Lavori (sezione 0 – sezione 32)

LOTTO B (sezione 32 – sezione 70):

- 9 giugno 2003 – Verbale di Consegna Parziale Lavori (sezione 32 – sezione 70)
- 13/1/2006 – Verbale di Ultimazione Lavori (sezione 32 – sezione 70)

VIABILITA' ALTERNATIVA:

- 8 dicembre 2003 – Verbale di Consegna Parziale Lavori
- 22 novembre 2004 – Verbale di Ultimazione Lavori

LOTTO C (sezione 70 – sezione 104):

- 29 marzo 2004 – Verbale di Consegna Parziale Lavori (sezione 70 – sezione 104)
- 30 gennaio 2006 – Verbale di Sospensione Lavori (sezione 70 – sezione 104)

LOTTO D (sezione 114 – sezione 125):

- 29 marzo 2004 – Verbale di Consegna Parziale Lavori (sezione 114 – sezione 125)
- 14 giugno 2005 – Verbale di Sospensione Lavori (sezione 114 – sezione 125)
- 8 gennaio 2007 – Verbale di Ripresa Parziale Lavori (sezione 121 – sezione 125)
- 19 febbraio 2008 – Verbale di Ripresa Parziale Lavori (sezione 114 – sezione 121)

OPERE DI COMPLETAMENTO 1° e 2° STRALCIO:

- 28 febbraio 2006 – Verbale di Consegna Lavori

OPERE DI COMPLETAMENTO 3° STRALCIO:

- 13 novembre 2006 – Verbale di Consegna Parziale Lavori
- 29 ottobre 2007 – Verbale di Sospensione Parziale Lavori



31 gennaio 2008 – Verbale di Consegna Integrativa n°1 (impalcato metallico viadotto)

19 febbraio 2008 – Verbale di Consegna Integrativa n°2 (canale in terra a valle sez.114)

RIPRESA LAVORI OTTOBRE 2015:

12 ottobre 2015 – Verbale di Ripresa Lavori (da ultimare entro il 12 ottobre 2016)

SOSPENSIONE DEI LAVORI MARZO 2020:

25 marzo 2020 – Verbale di Sospensione Lavori

RIPRESA LAVORI APRILE 2020:

17 aprile 2020 – Verbale di Ripresa Parziale Lavori

4 maggio 2020 – Verbale di Ripresa Lavori

ULTIMAZIONE LAVORI GIUGNO 2020:

1 giugno 2020 – Certificato di Ultimazione dei Lavori

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

PROROGHE CONCESSE

Il **DECRETO del Responsabile della Struttura n° 863** del 26 maggio 2015, riconosceva alla COPIN S.p.A., una proroga (**1° Proroga**) di 12 mesi dalla Ripresa dei Lavori (avvenuta il 12 ottobre 2015), e quindi con il nuovo termine di Ultimazione Lavori fissato al 12 ottobre 2016.

Il **DECRETO del Responsabile della Struttura n° 973** del 23 febbraio 2017, visto la Nota 523 del 4 ottobre 2016 con la quale la COPIN S.p.A. chiedeva una proroga di 12 mesi sui tempi di Ultimazione Lavori, riconosceva alla stessa, una proroga (**2° Proroga**) di 12 mesi, e quindi con il nuovo termine di Ultimazione Lavori fissato al 12 ottobre 2017.

Il **DECRETO del Responsabile della Struttura n° 1051** del 31 gennaio 2018, approvando la "Perizia a Consuntivo della Bonifica Ambientale", riconosceva alla COPIN S.p.A. una proroga (**3° Proroga**) di 49 giorni dalla data di approvazione dello stesso Decreto n° 1051, e quindi con il nuovo termine di Ultimazione Lavori fissato al 21 marzo 2018.

Il **DECRETO del Responsabile della Struttura n° 1172** del 9 gennaio 2019, approvando la "Perizia di Assestamento Finale", redatta dal Direttore dei Lavori in data 12 novembre 2018, riconosceva alla COPIN S.p.A. una proroga (**4° Proroga**) di 6 mesi dalla data di approvazione della stessa Perizia di Assestamento Finale, e quindi con il nuovo termine di Ultimazione Lavori, fissato al 12 maggio 2019.

Il **DECRETO del Responsabile della Struttura n° 1257** del 6 novembre 2019, approvando la "Perizia di Assestamento Finale e Completamento Funzionale" redatta dal Direttore dei Lavori in data 12 agosto 2019, riconosceva alla COPIN S.p.A. una proroga (**5° Proroga**) di 4 mesi dalla data di approvazione della Perizia di Assestamento Finale e Completamento Funzionale, e quindi con il nuovo termine di Ultimazione Lavori, fissato al 12 febbraio 2020.

A mezzo **PEC del 18 febbraio 2020, il Responsabile Unico del Procedimento**, concedeva una proroga di 21 giorni fissando quindi il nuovo termine di Ultimazione Lavori al 4 marzo 2020 (**6° Proroga**).

A mezzo **PEC del 2 marzo 2020, il Responsabile Unico del Procedimento**, concedeva una proroga, fissando quindi il nuovo termine di Ultimazione Lavori al 31 marzo 2020 (**7° Proroga**).

A mezzo **PEC del 23 marzo 2020, il Responsabile Unico del Procedimento**, concedeva una proroga di 15 giorni, fissando quindi il nuovo termine di Ultimazione Lavori al 21 aprile 2020 (**8° Proroga**).



TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE LAVORI E PENALE PER IL RITARDO

L'**ORDINANZA n°1373 del 30 settembre 2002** disponeva che per l'esecuzione delle lavorazioni di cui al 1° e 2° STRALCIO, confermando l'adozione ed approvazione del Cronoprogramma redatto dal COPIN (Copin S.p.A), fossero previsti 12 mesi consecutivi e naturali a decorrere dalla data della Consegna dei Lavori (**22 novembre 2004**).

L'**ORDINANZA n°1455 del 15 novembre 2004** disponeva che i Lavori inerenti il 1°STRALCIO, fossero da ultimare entro la data del 30 novembre 2004 per i Lotti A e B ed entro la data del 30 novembre 2005 per i Lotti C e D.

L'**ORDINANZA n°1484 del 29 luglio 2005** disponeva che i Lavori inerenti il 1°STRALCIO, fossero da ultimare entro la data del 30 settembre 2005 per i Lotti A e B ed entro la data del 31 dicembre 2005 per i Lotti C e D.

L'**ORDINANZA n°1507 del 11 settembre 2007** disponeva che i Lavori del 1° STRALCIO inerenti i Lotti C e D, fossero da ultimare entro la data del 30 dicembre 2007, mentre per quelli del 3° STRALCIO fossero previsti 20 mesi consecutivi e naturali a decorrere dalla data della Consegna dei Lavori (19 febbraio 2008).

La Penale prevista dall'art. 11 della Convenzione n°29, doveva essere in misura corrispondente agli interessi per ritardato pagamento degli acconti, di cui all'art. 35 D.P.R. 1063/62.

Il Presidente della Commissione di Collaudo in Corso d'Opera, con Nota **del 10 novembre 2010**, indirizzata al Responsabile della Struttura Commissariale, chiedeva precisazioni in merito, ai criteri di valutazione dei periodi che intercorrevano tra le richieste di Proroghe e le emanazioni delle Ordinanze. **Allegato P2**

ULTIMAZIONE LAVORI

L'**Ultimazione dei Lavori** (LOTTO A Sezione 0 – Sezione 32), è avvenuta in data **30 settembre 2005**, come risulta dall'apposito Verbale di Ultimazione Lavori, redatto il giorno 30 settembre 2005. Risultando quindi in tempo utile stabilito dall'ORDINANZA n°1484 (30 settembre 2005).

L'**Ultimazione dei Lavori** (LOTTO B Sezione 32 – Sezione 70), è avvenuta in data **13 gennaio 2006**, come risulta dall'apposito Verbale di Ultimazione Lavori, redatto il giorno 16 febbraio 2006. Si è verificato quindi un **ritardo di giorni 105** rispetto a quando stabilito dall'ORDINANZA n°1484 (30 settembre 2005).

L'**Ultimazione dei Lavori**, è avvenuta in data **31 maggio 2020**, come risulta dall'apposito Certificato di Ultimazione Lavori, redatto il giorno 01 giugno 2020.



CONSEGNA PROVVISORIA

Le Opere oggetto del presente Collaudo, per esigenze operative sia della COPIN S.p.A., che delle Municipalità interessate dalle lavorazioni nei propri ambiti territoriali, nonché dal Comune di Napoli in primis, sono state consegnate, per potere provvedere alla loro gestione dai rispettivi Enti, a decorrere dalle date dei Verbali di Agibilità e/o Consegna Provvisoria redatti dal Direttore dei Lavori.

Le consegne, eseguite nelle more dell'espletamento del presente Collaudo, così come richiamato nei processi Verbali, sono avvenute:

in data **10 novembre 2004** come risulta dall'apposita **DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE N°1** (opere eseguite per la Viabilità Alternativa);

in data **22 novembre 2004** come risulta dall'apposito **VERBALE DI AGIBILITA' (VIABILITA' ALTERNATIVA)**;

in data **4 aprile 2005** come risulta dall'apposita **DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE N°2** (opere eseguite per la Viabilità Alternativa);

in data **13 dicembre 2005** come risulta dall'apposita **DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE N°3** (ai fini della presa in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 554/99 del tratto fra l'origine e la Rotatoria Miravalle);


in data **23 aprile 2007** come risulta dall'apposita **DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE N°4** (ai fini della presa in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 554/99 della carreggiata per Quarto di Via Montagna Spaccata);

in data **27 luglio 2007** come risulta dall'apposita **DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE N°5** (ai fini della presa in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 554/99 della carreggiata per Soccavo di Via Montagna Spaccata);

in data **23 luglio 2008** come risulta dall'apposita **DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE N°6** (ai fini della presa in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 554/99 del tratto fra la sezione 123 - Via Montagna Spaccata);

in data **30 settembre 2008** come risulta dall'apposito **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE N°1** (ai fini dell'apertura al traffico anticipata, del tratto di asse stradale fra Agnano e la Rotatoria 2 (presso l'Albergo Miravalle), incluso il ramo di valle della Via Angogna, denominato "Viabilità Alternativa", nonché tutte le opere realizzate dalla Rotatoria 3 alla Via Montagna Spaccata, inclusa la stessa Via Montagna Spaccata per il tratto di competenza dell'Appalto (fra la rotatoria "Caritas" e la Rotatoria "Artigiani");

in data **09 novembre 2016** come risulta dall'apposito **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE N°2** (ai fini dell'apertura al traffico anticipata, del tratto di asse stradale fra le Rotatorie 2 e 3 (sezione 96 - sezione 114);



in data **23 novembre 2016** come risulta dall'apposito **VERBALE DI AGIBILITA' N°3** (ai fini dell'apertura al traffico anticipata del tratto di asse stradale fra le Rotatorie 2 e 3 (sezione 96 – sezione 114);

Con Nota a mezzo **PEC del R.U.P. del 26 giugno 2018**, si invitava il Presidente, ovvero la Sottoscritta Commissione di Collaudo di pianificare la procedura per la Consegna Anticipata, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 230/2010 delle c.d. "**Aree a Verde**"; in concomitanza delle Lavorazioni per il completamento del PARCO SARTANIA.

In data 03 luglio 2018, la DD.LL., trasmetteva il VERBALE di constatazione di regolare esecuzione ai fini della presa in consegna anticipata delle opere di rinaturalizzazione, c.d. "Aree a Verde", allegando le prove effettuate;

Nel mentre delle operazioni di Collaudo rivolte sia agli accertamenti che all'acquisizione documentale, fu ritenuto, in occasione della Visita di Collaudo N°53 del 04 ottobre 2018, di "... sospendere ogni attività relativa alla richiesta di Consegna Anticipata", in attesa della Perizia di Assestamento e posticipando tutto alla Consegna Definitiva dell'Opera.

Con Nota a mezzo **PEC del R.U.P. del 20 maggio 2019**, si invitava il Presidente, ovvero la Sottoscritta Commissione di Collaudo in Corso d'Opera, di pianificare la procedura per la Consegna Anticipata, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 230/2010 dell'intero "**Nastro Stradale**"; in concomitanza delle Lavorazioni per il completamento delle c.d. "lavorazioni marginali".

Con Nota a mezzo **PEC del R.U.P. del 24 febbraio 2020**, fu ritenuto di posticipare le operazioni in corso, al Collaudo Finale dell'Opera.




ACCONTI CORRISPOSTI

Durante il corso dei Lavori sono stati emessi N°91 Certificati di Pagamento in acconto, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di € 39.691.257,97 (trentanovemilioneiseicentonovantunomiladuecentocinquantasette/97) oltre Anticipazione di € 1.511.272,36 (unmilione cinquecentoundicimiladuecentosettantadue/36)

CERTIFICATI 1° e 2° STRALCIO

Anticipazione	€	1.511.272,36
⊕ Certificato di Pagamento N°1 del 04 aprile 2003	€	465.668,97
⊕ Certificato di Pagamento N°2 del 12 settembre 2003	€	289.062,91
⊕ Certificato di Pagamento N°3 del 27 novembre 2003	€	575.447,58
⊕ Certificato di Pagamento N°4 del 02 aprile 2004	€	1.130.172,02
⊕ Certificato di Pagamento N°5 del 28 aprile 2004	€	402.123,98
⊕ Certificato di Pagamento N°6 del 04 giugno 2004	€	499.922,19
⊕ Certificato di Pagamento N°7 del 04 agosto 2004	€	762.630,64
⊕ Certificato di Pagamento N°8 del 29 ottobre 2004	€	728.277,68
⊕ Certificato di Pagamento N°9 del 19 novembre 2004	€	849.696,81
⊕ Certificato di Pagamento N°10 del 21 febbraio 2005	€	902.612,95
⊕ Certificato di Pagamento N°11 del 15 aprile 2005	€	773.452,27
⊕ Certificato di Pagamento N°12 del 27 giugno 2005	€	1.131.971,48
⊕ Certificato di Pagamento N°13 del 03 agosto 2005	€	840.343,63
⊕ Certificato di Pagamento N°14 del 26 settembre 2005	€	351.358,40
⊕ Certificato di Pagamento N°15 del 22 novembre 2005	€	650.076,08
⊕ Certificato di Pagamento N°16 del 25 gennaio 2006	€	471.490,45
⊕ Certificato di Pagamento N°17 del 10 aprile 2006	€	293.476,06
⊕ Certificato di Pagamento N°18 del 07 luglio 2006	€	493.066,69
⊕ Certificato di Pagamento N°19 del 31 luglio 2006	€	355.326,37
⊕ Certificato di Pagamento N°20 del 02 ottobre 2006	€	719.219,39
⊕ Certificato di Pagamento N°21 del 20 novembre 2006	€	555.016,34
⊕ Certificato di Pagamento N°22 del 21 dicembre 2006	€	709.082,35
⊕ Certificato di Pagamento N°23 del 09 maggio 2007	€	485.867,93
⊕ Certificato di Pagamento N°24 del 09 maggio 2007	€	458.912,87
⊕ Certificato di Pagamento N°25 del 18 maggio 2007	€	353.600,26
⊕ Certificato di Pagamento N°26 del 10 luglio 2007	€	462.535,37
⊕ Certificato di Pagamento N°27 del 03 dicembre 2007	€	1.510.396,19
⊕ Certificato di Pagamento N°28 del 18 dicembre 2007	€	348.813,00
⊕ Certificato di Pagamento N°29 del 19 marzo 2008	€	630.765,75
⊕ Certificato di Pagamento N°30 del 07 maggio 2008	€	114.366,23
⊕ Certificato di Pagamento N°31 del 14 luglio 2008	€	297.083,29
⊕ Certificato di Pagamento N°32 del 29 ottobre 2008	€	523.553,12
⊕ Certificato di Pagamento N°33 del 22 dicembre 2008	€	300.641,80
⊕ Certificato di Pagamento N°34 del 06 marzo 2009	€	325.244,09



4. Certificato di Pagamento N°35 del 29 maggio 2009	€	125.168,16
4. Certificato di Pagamento N°36 del 06 novembre 2009	€	143.398,43

CERTIFICATI 3° STRALCIO

1. Certificato di Pagamento N°1 del 09 maggio 2007	€	311.655,73
2. Certificato di Pagamento N°2 del 09 maggio 2007	€	111.498,20
3. Certificato di Pagamento N°3 del 18 maggio 2007	€	76.115,52
4. Certificato di Pagamento N°4 del 10 luglio 2007	€	45.625,97
5. Certificato di Pagamento N°5 del 03 dicembre 2007	€	132.403,21
6. Certificato di Pagamento N°6 del 18 dicembre 2007	€	273.787,40
7. Certificato di Pagamento N°7 del 19 marzo 2008	€	1.367.287,51
8. Certificato di Pagamento N°8 del 07 maggio 2008	€	247.729,90
9. Certificato di Pagamento N°9 del 14 luglio 2008	€	385.792,59
10. Certificato di Pagamento N°10 del 29 ottobre 2008	€	490.639,81
11. Certificato di Pagamento N°11 del 22 dicembre 2008	€	159.779,79
12. Certificato di Pagamento N°12 del 06 marzo 2009	€	415.979,74
13. Certificato di Pagamento N°13 del 29 maggio 2009	€	255.656,17
14. Certificato di Pagamento N°14 del 06 novembre 2009	€	239.350,23

CERTIFICATI 1° e 2° e 3° STRALCIO + BONIFICA

37. Certificato di Pagamento N°37 del 16 marzo 2010	€	739.652,80
38. Certificato di Pagamento N°38 del 07 giugno 2010	€	246.900,68
39. Certificato di Pagamento N°39 del 23 luglio 2010	€	585.729,51
40. Certificato di Pagamento N°40 del 09 agosto 2010	€	586.562,70
41. Certificato di Pagamento N°41 del 06 ottobre 2010	€	932.732,26
42. Certificato di Pagamento N°42 del 03 novembre 2010	€	508.318,02
43. Certificato di Pagamento N°43 del 01 dicembre 2010	€	737.278,48
44. Certificato di Pagamento N°44 del 28 dicembre 2010	€	2.237.044,44
45. Certificato di Pagamento N°45 del 31 gennaio 2011	€	676.115,23
46. Certificato di Pagamento N°46 del 27 aprile 2011	€	132.916,92
47. Certificato di Pagamento N°47 del 11 febbraio 2016	€	156.916,57
48. Certificato di Pagamento N°48 del 05 aprile 2016	€	773.220,09
49. Certificato di Pagamento N°49 del 13 maggio 2016	€	754.482,53
50. Certificato di Pagamento N°50 del 10 giugno 2016	€	430.944,05
51. Certificato di Pagamento N°51 del 22 luglio 2016	€	205.441,62
52. Certificato di Pagamento N°52 del 14 settembre 2016	€	162.278,69
53. Certificato di Pagamento N°53 del 26 ottobre 2016	€	283.107,60
54. Certificato di Pagamento N°54 del 06 dicembre 2016	€	182.272,85
55. Certificato di Pagamento N°55 del 27 gennaio 2017	€	303.450,36
56. Certificato di Pagamento N°56 del 25 febbraio 2017	€	106.967,05
57. Certificato di Pagamento N°57 del 29 marzo 2017	€	124.993,54
58. Certificato di Pagamento N°58 del 06 luglio 2017	€	267.618,04
59. Certificato di Pagamento N°59 del 08 settembre 2017	€	250.936,62




60. Certificato di Pagamento N°60 del 21 febbraio 2018	€	191.858,65
61. Certificato di Pagamento N°61 del 09 aprile 2018	€	436.406,06
62. Certificato di Pagamento N°62 del 14 giugno 2018	€	72.997,27
63. Certificato di Pagamento N°63 del 16 luglio 2018	€	320.776,25
64. Certificato di Pagamento N°64 del 15 ottobre 2018	€	258.828,80
65. Certificato di Pagamento N°65 del 09 gennaio 2019	€	221.345,22
66. Certificato di Pagamento N°66 del 20 febbraio 2019	€	226.039,17
67. Certificato di Pagamento N°67 del 09 maggio 2019	€	278.074,67
68. Certificato di Pagamento N°68 del 05 giugno 2019	€	100.764,66
69. Certificato di Pagamento N°69 del 19 luglio 2019	€	162.875,23
70. Certificato di Pagamento N°70 del 07 novembre 2019	€	165.847,18
71. Certificato di Pagamento N°71 del 26 novembre 2019	€	112.207,69
72. Certificato di Pagamento N°72 del 27 novembre 2019	€	501.970,44
73. Certificato di Pagamento N°73 del 30 marzo 2020	€	205.005,83
74. Certificato di Pagamento N°74 del 30 marzo 2020	€	262.131,71
75. Certificato di Pagamento N°75 del 03 agosto 2020	€	106.674,25
76. Certificato di Pagamento N°76 del 03 agosto 2020	€	83.908,23
77. Certificato di Pagamento N°77 del 23 settembre 2020	€	74.522,51
TOTALE PAGATO ATTRAVERSO CERTIFICATI CORRISPOSTI	€	41.222.530,33

STATO FINALE

Lo Stato Finale è stato redatto dall'Ingegnere Giuseppe Rubino, Direttore dei Lavori in data 30 ottobre 2020 per l'importo complessivo netto di € **41.233.228,25 (quarantunomilioniduecentotrentatremiladuecentoventotto/25)**

Deducendo pertanto la somma di € **41.222.530,33 (quarantunomilioniduecentoventiduemilacinquecentotrenta/33)** già corrisposta in corso d'opera col pagamento di n°90 Certificati di Pagamento e con l'Anticipazione, il credito residuo al Concessionario COPIN S.p.A. resta determinato in € **10.697,92 (diecimilaseicentonovantasette/92).**




RISERVE DEL CONCESSIONARIO

La COPIN S.p.A. ha firmato con riserva il Registro di Contabilità, esplicitando le proprie richieste entro i termini previsti, contro dedotte dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P. nel seguente Ordine Cronologico: MARZO 2005 e GENNAIO 2011

In merito alle **RISERVE del MARZO 2005**, la Sottoscritta Commissione di Collaudo in Corso d'Opera, essendone venuta a conoscenza all'esito conclusivo dell'Atto Formale (ACCORDO BONARIO), in cui si riconosceva la somma per € **2.745.391,83 (duemilionesettecentoquarantacinquemilatrecentonovantuno/83)**, esplicitava le proprie Osservazioni al Responsabile del Procedimento (Ing. Agostino Magliulo), in data 23 maggio 2006. **ALLEGATO N2**

In merito alle **RISERVE del GENNAIO 2011**, la Sottoscritta Commissione di Collaudo in Corso d'Opera, ne veniva a conoscenza in data 21 gennaio 2011. **ALLEGATO O2**

A seguito della richiesta formale pervenuta a mezzo E-mail del 29 luglio 2011, del R.U.P., nella quale si chiedeva al Presidente della Commissione di Collaudo, di esprimersi in merito alle sù indicate Riserve, la Sottoscritta Commissione di Collaudo in Corso d'Opera ai sensi dell'art. 31 bis della legge 109/94, ha redatto la propria **RELAZIONE RISERVATA** del 06 novembre 2011, trasmettendola in data 07 settembre 2011 a mezzo E-mail al Responsabile Unico del Procedimento.

Si prendeva atto della **TRANSAZIONE delle Controversie afferenti alle Convenzioni ed Affi correlati del 10 agosto 2017**, in data 30 settembre 2019.

In data 30 settembre 2019, si chiedeva al R.U.P. di conoscere la somma di denaro liquidata in via transattiva al Contraente Generale COPIN Due S.p.A. per gli interventi esclusivamente rientranti nelle competenze del presente Collaudo (Via Sartania).

A mezzo **Email del 3 ottobre 2019 il R.U.P.**, indicava la quota parte ascrivibile alla Via Sartania in € **16.847.025,00 (sedicimilionioctocentoquarantasettemilaventicinque/00)**, pari al 35,23% dell'intera somma transatta.

A mezzo **PEC del 04 marzo 2020, il Responsabile Unico del Procedimento**, trasmetteva poi, alla Sottoscritta Commissione di Collaudo il Nuovo Quadro Economico approvato con nota della Struttura Commissariale, in cui la somma economica attribuita per le Riserve di Via Sartania, veniva modificata in € **11.000.000,00 (undicimilioni/00)**.

A mezzo **PEC del 17 giugno 2020, il Responsabile Unico del Procedimento**, trasmetteva poi, alla Sottoscritta Commissione di Collaudo il **DECRETO del Responsabile della Struttura Commissariale N°1342 del 11 giugno 2020**, nel quale si liquidava a favore della COPIN S.p.A, la somma di € **3.000.000,00 (tremilioni/00)** "... a tacitazione di ogni pretesa per la risoluzione anticipata delle riserve relative all'intervento di Via Sartania ...".



ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI

Il Direttore dei Lavori, ha richiesto agli Istituti Assicurativi e Previdenziali di fare conoscere se le Imprese Affidatarie e Subaffidatarie fossero o meno, in regola con gli adempimenti di Legge, in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori. Alla luce di quanto sopra ed in considerazione che sono già trascorsi oltre trenta giorni dalla comunicazione effettuata dal Direttore dei Lavori, le Imprese Affidatarie e Subaffidatarie sono da ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali. L'impresa G.D. S.r.l., unica ad aver operato, tra l'altro, negli ultimi anni dell'Appalto, ha esibito un certificato DURC con validità fino al 05 gennaio 2021, dal quale si evince che risulta essere in regola, con gli adempimenti di Legge.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dell'intero Appalto, non si sono verificati infortuni sui luoghi di lavoro, come risulta dal Registro degli Infortuni, redatto dalle Imprese Appaltatrici.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Agli atti della Commissione risulta una Nota, trasmessa a Mezzo FAX del 11 gennaio 2008, in cui si portava a conoscenza della denuncia effettuata dal Concessionario, alle Autorità Competenti a seguito di danni subiti in concomitanza degli scontri tra Manifestanti e Forze dell'Ordine verificatosi nel quartiere Pianura, per il noto problema dell'emergenza rifiuti in Campania. Successivamente, il Verbale di Sopralluogo del 14 gennaio 2008 con Foto, venivano allegare al Verbale di Visita di Collaudo N°24 del 5 settembre 2008.

VERIFICA DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MANUTENZIONE

Il Piano di Manutenzione dell'Opera, secondo le disposizioni dell'art. 148, comma 4, lett. b) del Regolamento n. 207/2010 è stato regolarmente aggiornato dal Direttore dei Lavori.

DETRAZIONI IN SEGUITO ALL'ESITO DEGLI AVVISI AI CREDITORI

Dallo Stato Finale redatto, in data 30 ottobre 2020 dal Direttore dei Lavori, si prende atto, della sua dichiarazione (Certificazione), sulla non necessità della prevista pubblicazione degli "avvisi ad opponendum".



CESSIONE DEI CREDITI

La Direzione dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno dichiarato, sulla scorta degli atti e dei documenti in possesso, che non risulta che il Concessionario COPIN S.p.A. abbia ceduto i crediti derivanti dai lavori di che trattasi, né rilasciato procura o delega a favore di terzi, ovvero che esistono atti impeditivi di altro genere.

CONTROLLO DELLA CONTABILITA'

Dall'esame della contabilità è stata verificata una lieve differenza in economia di € 4.538,22 sulle opere eseguite, rispetto a quelle contabilizzate al SAL N°77. La stessa nota risulta evidenziata, anche dallo stesso Direttore dei Lavori, nella redazione del Conto Finale.

Per le parti di opere non ispezionabili o di difficile ispezione, la Direzione dei Lavori e il Concessionario COPIN S.p.A. hanno assicurato, in occasione delle Visite di Collaudo, la loro esecuzione in conformità alle prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.

DETRAZIONI DA APPORSI SUL CONTO FINALE

Non riscontrandosi difetti e manchevolezze relativi all'esecuzione delle opere, al credito finale del Concessionario COPIN S.p.A. non si apportano detrazioni.

REVISIONE TECNICO-CONTABILE

La sottoscritta Commissione di Collaudo in Corso d'Opera ha accertato che il credito residuo al Concessionario COPIN S.p.A., dall'esame dei registri contabili risulta:

IMPORTO CONTO FINALE Confermato	€	41.233.228,25
DEDUZIONI:		
± ACCONTI già corrisposti	€	41.222.530,33
± Opere in Danno	€	0,00
± Penale di Ritardo	€	0,00
TOTALE DEDUZIONI	€	41.222.530,33
CREDITO al CONCESSIONARIO COPIN S.p.A.	€	10.697,92

La sottoscritta Commissione di Collaudo in Corso d'Opera, accertata la regolarità della contabilità mediante il riscontro Tecnico-Contabile ha confermato l'importo dello



Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori, in € **41.233.228,25**
(quarantunomilioniduecentotrentatremiladuecentoventotto/25), per cui il credito residuo
al Concessionario COPIN S.p.A. risulta essere di € **10.697,92**
(diecimilaseicentonovantasette/92).

GIUDIZIO DI COLLAUDO

Sulla scorta delle risultanze delle Visite di Collaudo, dei riscontri tecnici, amministrativi e contabili eseguiti, si ritiene che i lavori di cui al PIANO TRASPORTI INTERMODALE DELL'AREA FLEGREA - OPERE DI COMPLETAMENTO PIANO VIARIO PARCO ARCHEOLOGICO - **INTERVENTO N°3 VIA SARTANIA ED OPERE CONNESSE DI RECUPERO AMBIENTALE E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA**, eseguiti dal Concessionario COPIN S.p.A. sono collaudabili.

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO:

Componente Commissione di Collaudo: Avv. Carlo ZICHITTELLA

Componente Commissione di Collaudo: Ing. Luigi BUSIELLO

Presidente Commissione di Collaudo: Arch. Carmine RUSSO





PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO

ex Art.11 Comma XVIII LEGGE 887/84

LAVORI:	Programma di Adeguamento del Trasporto Intermodale dell'Area Flegrea - INTERVENTO n°3 VIA SARTANIA - Variante alla strada comunale degli Astroni tra lo svincolo di Agnano della Tangenziale e l'incrocio di Via Montagna Spaccata - COMUNE DI NAPOLI
CONCEDENTE:	Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art.11 comma XVIII Legge 887/84 - Centro Direzionale NAPOLI Isola C3 Piano 17° - 80100 NAPOLI
CONCESSIONARIO:	COPIN S.p.a. (ex Consorzio COPIN) Via Celle n°2; 80078 POZZUOLI (Na)
CONTRATTO:	CONVENZIONE n°29 del 12 aprile 2000 ORDINANZA n°1373 del 30 settembre 2002 Approvazione Progetto Esecutivo del I Stralcio Funzionale di via Sartania € 17.543.289,25 ORDINANZA n°1484 del 29 luglio 2005 Approvazione Progetto Esecutivo del II Stralcio Funzionale di via Sartania € 13.428.000,00 ORDINANZA n°1507 del 11 settembre 2006 Approvazione Progetto Esecutivo del III Stralcio Funzionale di Via Sartania € 10.000.000,00 per un importo complessivo del I, II e III stralcio € 40.971.289,25 ORDINANZA n°14 del 10 gennaio 2008 Approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva del I, II e III Stralcio Funzionale di Via Sartania ORDINANZA n°42 del 03 settembre 2009 approvazione del Quadro Economico concernente l'unificazione dei tre Stralci per un importo complessivo di € 47.159.812,24 ORDINANZA n°50 del 30 dicembre 2009 concernente l'approvazione della "Perizia di Variante e Suppletiva - LUGLIO 2009" DECRETO n°863 del 26 maggio 2015 concernente l'approvazione della "Perizia di Variante - OTTOBRE 2014" DECRETO n°1051 del 31 gennaio 2018 concernente l'approvazione a consuntivo della Bonifica Ambientale PROVVEDIMENTO del 12 novembre 2018 Approvazione da parte del Direttore dei Lavori della "Perizia di Assestamento e Completamento Funzionale SETTEMBRE 2018" PROVVEDIMENTO del 12 agosto 2019 Approvazione da parte del Direttore dei Lavori della "Perizia Finale di Assestamento e Completamento Funzionale MAGGIO 2019"
R.U.P.:	Ing. Paolo CARACCILOLO DI BRIENZA
D.L.:	Ing. Giuseppe RUBINO
IMPORTO LAVORI:	€ 41.237.766,47

CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

(art.141 del Codice dei Contratti Pubblici e art. 229 del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010)

La sottoscritta Commissione di Collaudo in Corso d'Opera nominata con Ordinanza n° 1185 in data 14 aprile 2000 dal Presidente della Giunta Regionale della Campania Commissario Liquidatore Gestione F.B. ex art. 11 comma 18° Legge 887/84, ai sensi dell'art. 229, comma 1, del Regolamento n. 207/2010 e dell'art. 141 del Codice dei Contratti Pubblici, ha redatto il presente **CERTIFICATO DI COLLAUDO**

Premesso che:

ANNO 2003

In data **21 luglio 2003**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **1° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato A** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **22 settembre 2003**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **2° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato B** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **17 novembre 2003**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **3° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato C** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2004

In data **16 febbraio 2004**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **4° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato D** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **10 maggio 2004**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **5° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato E** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **10 settembre 2004**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **6° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato F** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2005

In data **31 gennaio 2005**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **7° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato G** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.



In data **2 maggio 2005**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **8° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato H** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **8 giugno 2005**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **9° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato I** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **29 settembre 2005**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **10° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato J** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **12 dicembre 2005**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **11° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato K** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **15 febbraio 2005**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **12° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato L** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2006

In data **26 giugno 2006**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, NON è stato redatto il **13° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto.

In data **18 ottobre 2006**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **14° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato M** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2007


In data **30 maggio 2007**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **15° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato N** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **21 settembre 2007**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **16° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato O** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **20 dicembre 2007**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **17° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato P** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2008

In data **30 gennaio 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **18° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato Q** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.



In data **5 marzo 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **19° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato R** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **4 aprile 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **20° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato S** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **8 maggio 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **21° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato T** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **6 giugno 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **22° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato U** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **4 luglio 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, NON è stato redatto il **23° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto.

In data **5 settembre 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **24° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato V** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **22 settembre 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **25° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato W** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.


In data **14 novembre 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **26° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato X** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **28 novembre 2008**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **27° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato Y** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2009

In data **30 gennaio 2009**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **28° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato Z** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **6 marzo 2009**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **29° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato A1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.



In data **20 marzo 2009**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **Verbale di Riunione N°1** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato B1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **01 aprile 2009**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **Verbale di Riunione N°2** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato C1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **03 luglio 2009**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **30° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato D1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **17 luglio 2009**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **31° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato E1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **17 settembre 2009**, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n° 554/1999, è stato redatto il **32° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato F1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2010

In data **12 febbraio 2010**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **33° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato G1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **10 marzo 2010**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **34° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato H1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **16 giugno 2010**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **35° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato I1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **29 giugno 2010**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **36° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato J1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **5 ottobre 2010**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **37° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato K1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **22 ottobre 2010**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **38° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato L1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.



In data **26 novembre 2010**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **39° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato M1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2011

In data **04 febbraio 2011**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **40° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato N1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **15 aprile 2011**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **41° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato O1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **13 luglio 2011**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **42° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato P1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2012

In data **14 maggio 2012**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **Verbale di Riunione N°3** di Collaudo dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato Q1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2013

In data **12 febbraio 2013**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **Verbale di Riunione N°4** di Collaudo dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato R1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2016

In data **25 gennaio 2016**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **Verbale di Riunione N°5** di Collaudo dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato S1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **23 marzo 2016**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **43° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato T1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **27 ottobre 2016**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **44° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato U1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2017

In data **06 aprile 2017**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **45° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato V1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.



In data **11 maggio 2017**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **46° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato W1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **15 giugno 2017**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **47° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato X1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **10 luglio 2017**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **48° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato Y1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **21 settembre 2017**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **49° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato Z1** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2018

In data **01 marzo 2018**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **50° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato A2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **29 maggio 2018**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **51° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato B2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **05 luglio 2018**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **52° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato C2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **06 agosto 2018**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **Verbale di Riunione N°6** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato D2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **04 ottobre 2018**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **53° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato E2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **14 dicembre 2018**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **54° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato F2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2019

In data **28 marzo 2019**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **55° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato G2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.



In data **02 maggio 2019**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **56° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato H2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **20 settembre 2019**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **57° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato I2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **19 dicembre 2019**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **58° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato J2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **27 dicembre 2019**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **59° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato K2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

ANNO 2020

In data **16 gennaio 2020**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **60° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato L2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

In data **25 giugno 2020**, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n° 207/2010, è stato redatto il **61° Verbale di Visita di Collaudo** dei Lavori in oggetto, di cui come l'**Allegato M2** costituisce parte integrante del presente Certificato di Collaudo.

Dopo avere confrontato i dati risultanti dai processi Verbali di Visita con i dati del Progetto Esecutivo e con i documenti contabili si esprimono le seguenti considerazioni.

La **Relazione di Collaudo** che costituisce la parte iniziale del presente ATTO UNICO DI COLLAUDO, è parte integrante del presente **Certificato di Collaudo**;

La Sottoscritta Commissione di Collaudo in Corso d'Opera

considerato che

- i Lavori sono stati eseguiti secondo il Progetto Esecutivo e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- le opere realizzate si trovano in buono stato di conservazione;
- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- per le opere non ispezionabili, o difficilmente ispezionabili, ai fini del controllo il Direttore dei Lavori e la COPIN S.p.A. hanno fornito esauriente documentazione fotografica per dimostrare la loro perfetta rispondenza agli atti progettuali, contrattuali, contabili;



- si ritengono ammissibili i Lavori in economia per l'esecuzione di alcuni modesti lavori non suscettibili di pratica valutazione a misura, che durante il corso dei lavori si sono resi necessari
- i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in Contratto;
- l'importo delle opere realizzate è contenuto entro il limite di spesa autorizzata;
- i Lavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale, tenendo conto delle proroghe concesse;
- non risultano cessioni di crediti da parte del Concessionario;
- non si hanno osservazioni sui Verbali di danni causati da forza maggiore;
- i Lavori realizzati in economia risultano accettabili e indispensabili poiché hanno stretta attinenza con i Lavori principali;
- la COPIN S.p.A. ha firmato il Conto Finale entro i termini prescritti dal Regolamento n. 207/2010, senza apposizione di riserve;
- la COPIN S.p.A. ha adempito a tutti gli obblighi assicurativi assistenziali, previdenziali e antinfortunistici, a tal fine, è stato esibito dalla G.D. S.r.l. (Impresa Esecutrice degli ultimi anni) il DURC valevole fino al 5 gennaio 2021, dal quale risulta essere in regola con gli adempimenti di Legge;
- la COPIN S.p.A. ha adempiuto a tutte le disposizioni ed Ordini di Servizio della Direzione dei Lavori, come dichiarato dallo stesso Direttore dei Lavori;

Tutto ciò premesso, la Sottoscritta Commissione di Collaudo


certifica

che i lavori di cui al PIANO TRASPORTI INTERMODALE DELL'AREA FLEGREA - OPERE DI COMPLETAMENTO PIANO VIARIO PARCO ARCHEOLOGICO - **INTERVENTO N°3 VIA SARTANIA ED OPERE CONNESSE DI RECUPERO AMBIENTALE E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA**, eseguiti dal Concessionario COPIN S.p.A., in base all'Atto Aggiuntivo Rep. 29 del 12 aprile 2000, alla Convenzione n°763 del 01 dicembre 1987, registrato il 18 aprile 2000 n°5499 Uff. Reg. Atti Pubblici,

sono collaudabili

e con il presente Atto di Collaudo liquida il credito residuo alla COPIN S.p.A. come di seguito riportato:

± Importo Conto Finale Confermato	€ 41.233.228,25
-----------------------------------	-----------------



DEDUZIONI:

± ACCONTI già corrisposti	€	41.222.530,33
± Opere in Danno	€	0,00
± Penale di Ritardo	€	0,00
TOTALE DEDUZIONI	€	41.222.530,33
CREDITO al CONCESSIONARIO COPIN S.p.A.	€	10.697,92

La sottoscritta Commissione di Collaudo in Corso d'Opera, accertata la regolarità della contabilità mediante il riscontro tecnico-contabile ha confermato l'importo dello STATO FINALE redatto dal Direttore dei Lavori, in € **41.233.228,25 (quarantunomilioniduecentotrentatremiladuecentoventotto/25)**, per cui il credito residuo dell'Impresa risulta di € **10.697,92 (diecimilaseicentonovantasette/92)**, salvo l'approvazione del presente Atto ai sensi dell'art. 229 del Regolamento n. 207/2010.

Le risultanze del presente Certificato di Collaudo sono subordinate alle eventuali rettifiche che l'Ufficio Tecnico di Revisione può apportare ai sensi dell'art. 229, comma 2, lett. c) del Regolamento n. 207/2010.

Il presente Certificato di Collaudo, ai sensi dell'art. 229, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua data di emissione.

Decorsi i due anni, il presente Collaudo si intenderà approvato ancorché l'Atto Formale di Approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo il Concessionario è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Letto, Confermato e Sottoscritto

Napoli, 26 novembre 2020

IL CONCESSIONARIO:

Dottressa Giulia COSENZA

COPIN S.p.A.
Presidente

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO:

Componente Commissione di Collaudo: Avv. Carlo ZICHITTELLA

Componente Commissione di Collaudo: Ing. Luigi BUSIELLO

Presidente Commissione di Collaudo: Arch. Carmine RUSSO



L'ING. LUIGI BUZZIELLO, ALLO STATO, NON PUO' ESPRIMERE
PARERE FAVOREVOLE PER LE CONSIDERAZIONI GIA' SVOLTE
CON PRECEDENTI COMUNICAZIONI, COME DETTAGLIATE NELL'AVVATA
RELAZIONE DI PAGINE 58 E N° 4 ALLEGATI, CONTESTAZIONI
IN PARTE GIA' SVOLTE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO E IVI
RIPORTATE E INTEGRATE PER SISTEMATICITA'.

AFRAGOLA



VERBALE DI RIUNIONE

L'Avv. 2021, il mese di Gennaio, il primo
venerdì, alle ore 09,30 ~~seguono~~ sono
conventati presso lo studio del Dottore
dei lavori, Ing. Giuseppe Rubino, in
Rafal, Riviera di Arona n°53
sff. 4

Ing. Giuseppe Rubino, D.D.L.L.

Ing. Aldo Caracciolo di Brea, RUP.

Arch. Carlina Russo, President. C.C.

Ing. Luigi Bassello, componente C.C.

Avv. Carlo Zilittle, componente C.C.

A seguito di sollecitazione degli
Organi della Struttura Regionale
di Coordinamento L. 887/84 gli
interventi procedono al ~~conf~~ all'esame
del Capitolo 17 "Defin. nell'esecuzione
e carenze documentali" della Relazione
dell'Ing. ~~Luigi Bassello~~ ~~fratello~~
depositata, affinché con lo stesso
Ing. Bassello fosse acquisire le
documenti e informazioni o rapporto
di valutazione verbalis dei present.
per potersi esprimere e non la contraddittorietà

o meno delle opere. A questo fatto
si fece all' esame delle Supole
questioni, così come cronologicamente
indicate nella detta Relazione:

1) ASFALTO.

A questo fatto il Pref. oltremo: "le
opere relative alla Viabilità secondaria"
sono state realizzate senza permesso
o con fine - Per le dette opere è intervenuto
un Verbale di ~~Costituzione~~ ^{Realizzazione} "esecuzione
delle Opere" a firma del D.D. C.
Non vi è stato alcun Verbale di
Consegna da parte del Comune di Napoli
e l'esecuzione delle opere stesse.
E, di conseguenza, non vi è stato
alcun Verbale di Rescissione.

Il Pref. ha ritenuto che le manutenzione
provvisoria dovesse, come opera,
al Comune di Napoli. ~~Essa~~ Nonostante
ciò, si è provveduto a chiedere
al Direttore dei lavori di far eseguire
prezzi unitari di manutenzione,
di fatto eseguiti, anche a seguito
di segnalazioni effettuate dalle
Commissioni di Collaudo". A

(*) L'ing. Kertuso
 del percorso stradale
 in Anagnino/Via Mista
 costituisce un pezzo
 di viabilità rurale
 che solo per esigenze
 temporanee di fertilità
 del traffico fu
 classificato
 affluente nella
 fase 2 o in
 lavori, il
 cantiere stesse
~~benessere del~~
 del lotto B
 lotto benessere
 della Totale
 assenza di
 traffico - Tale
 sistemazione
 fu approntata in
 corso d'opera
 e non faceva
 parte delle
 opere d'opuscolo
 effettuate.
 Pertanto, al
 fine di lavoro
 che aveva
 veduto tale
 deviazione
 promissoria,
 nessun
 obbligo di
 manutenzione
 permanente, fra
 il collaudo,
 l'opera e
 il corso del
 Affetto o in
 frattempo.

Quanto all'ing. L. Brusillo allora
 la Commissione non ha mai
 redatto verbali di consegna o di
 esecuzioni dell'art. 200 DPR 554/99
 e pertanto, l'ing. Brusillo prescrive
 che tutti i tratti stradali, oggetto
 dell'intervento (Asse stradale
 principale e secondario), all'atto
 del collaudo debbano trovarsi
 tutti nelle condizioni previste
 all'art. 134 del Capitolato
 speciale d'Affetto (*)

2) OPERE A VERBA

Il D.D.L. ordina: "Capitolato
 "L'art. 93 del Capitolato speciale
 all'Affetto riferisce le fratture a verde tenute dallo
 relative alle falde dei rilevati
 ed alle falde scese dalle trincee
 Esse furono redatte come da
 Progetto. ~~Offa~~, quanto fu redatto
 come da Capitolato, e seguito
 di scorta, e seguito di ripetute
 e lunghe soste del cantiere, il
 collaudo ha visto che non fosse
 opportuno effettuare un altro

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

permanente, di difficoltà ed
onere manutenzione, tanto quanto
la manutenzione del verde che
è stata, per regolamento e legge.
L'ing. Busello fa presente che il
Concessionario del verde del 2018 di
Melloni
della possibilità di evitare della
conseguenza accettata al par. art. 200,
e che tale iter viene retroattivo
la fattale l'art. 93 [?] spiega
che l'imposta dovrà versare a sue
spese le parti ove l'albero non avesse
completato e le parti che non
avrebbero effettuato.

3) ~~SEGNALETICA~~ ~~ORIZZONTALE~~ VERTICALE:

Il DD. CC. n. 1000: la cartellistica
transitoria è stata soffusa. La segnaletica
è conforme al progetto. [Casi]
L'ing. Busello chiarisce: "prevedo
che la segnaletica verticale sia
sempre visibile e non coperta da
alberi. Suggestivo di regolamento
l'attraversamento pedonale, in corrispondenza
del Parco Via Sotene con l'installazione
di un semaforo e illuminato."

4) ~~PROTEZIONE~~ SONACETICA ORIZZONTALE

Il D.D. L.C. dispone: la segretaria orizzontale ~~è stata realizzata~~

il [proge] ^{ore} risulta poco leggibile e deve attribuire alla normale durata del tempo - il Def. ritiene la presente problematica, endofa e quella esecuziona el punto -

Tentare, durante le proprie osservazioni e punto in precedenza osservato: l'leg. Busillo dispone:

4) "in rispetto al punto previsto all'art. 134 del Capitolo Speciale d'Allet.

5) PACI LUCE

Il D.D. L.C. dispone: "il [osservamento] del [col] (benigno em 50 del capo del manufatto) è conforme alle Norme ed alle consuetudine

La realizzazione è stata, e sua volta conforme al progetto - l'leg. Busillo dispone:

"preso atto che il [osservamento] del [col] delle luci rispetto la Normativa in materia di Sicurezza e il progetto di verificare che tutti i [col] rispettano

Illegible signature

Non

la obsterza di cui 50,00 deliberata dal D.D. CC.

6) INFILTRAZIONE INTRAOSSEA VIADOTT. Il D.D. CC. delibera: "Att non sono in atto infiltrazioni"

6

del sottosegretario

a seguito di specifici sopralluoghi effettuati nei giorni succeduti alla data del 22/6/2020 ^{o Stato} accertato che non vi fossero infiltrazioni di

7

atto degli di ulivo, che (tema) ostentare prescrizione come il

lo stato di inferno ^{o Stato} all' "ampio" L'ing. Busillo

ferido atto che solo in stato abbia le atto rispetto al quesito precedentemente formulato.

7) ILLUMINAZIONE

Il D.D. CC. delibera che il pro indetto è attualmente funzionante.

8

L'ing. Busillo ferido atto che solo da dato viene: ^{o Stato} fatto funzionante.

8) Polizia

Il Ref. delibera: tutte le Polizia previste come ricevere dalle

Normative dei Vifore sono state
correttamente attuate dal Concessionario.
In sede di procedura ed esito see
Polizia "Affari di Europa fine
Lavoro N. 112148513 della Alcant SpA
risulta la data del 14/10/2020 -
In ogni caso oltre alla
l'esame delle cartelle e delle
schede delle Polizie Assicuratrici
costituisce un adempimento e
caso del sottoscritto - L'ign.
Busillo chiede al Presidente
della Commissione se ha veduto
tale Polizza - Il Arch. Russo e
serve di verificare - L'ign. Busillo
chiede all'Amministrazione la
verifica della validità delle Polizie
federative previste dalle Normative e
la loro conformità - Il Ref.
nella qualità, conferma la
conformità alla Normativa Vifore
delle polizze in questione -

9) GUARDIANA

Il Ref. dichiara che: "Le spese sono
a carico del Concessionario alle spese

F. J. J.

Alma

relative alla fruizione - ^{deste relative} ^{alle} ^{del} fruizione
questa, invece, viene a carico
del Concedente. Ai sensi e fu

ve diretta e
spese Professionale

effetti della L. 646/82 Art. 22.

Lo stesso officina probante -
L'ing. Busello prende atto o
giunto obbligato in merito a
costi sostenuti alla fruizione

La domanda all'Onere istruisce
La verifica i costi del servizio
sono imputabili al Concedente

10) ~~DECUSSO~~ DECA Acque -

Il D.D. delibera: "Le problematiche
in gestione sono state risolte
con provvedimenti di diversa natura"

L'ing. Busello prende atto, alla
data odierna; &

11) MANUTENZIONE A VERDE

Il Rap. delibera: "Le aree a Verde
hanno la consistenza di circa
sette ettari - la manutenzione ^{e stata} effettuata
nel corso dell'anno, (circa 15 anni)
dell'anno 2018, in modo complessivo
fu che soddisfacente - l'addebi-
mentu] & è reso necessario

(tre o quattro volte)

ripetere fu volta la menzione, a seguito di quale, nel centro, ho visto che spese necessarie fossero a carico del concedente.

L'ing. Busello ha preso in esame due le spese independenti i costi effettivi delle opere e Verde sono e carico del concedente come previsto dal Capitolato speciale d'Appalto.

12) STATO FINALE

L'ing. Busello non espone lo stato finale, non ha espresso il proprio parere sullo stato finale approvato o non approvato per quanto segnalato dalla Ufficio Relazione.

L'ing. Busello il Ref. chiede alla C.C. il colloquio se risponde al vero che la Relazione del lo stato finale se stata trasmessa alla D.D.C. alla data comunicazione solo in data 19/11/2020, circostanza che non avrebbe avuto consentito all' ing. Busello di esprimere il proprio parere sullo colloquio o meno alle opere, e che l'espo termine veniva tra la redazione di detto documento ed il tem di redazione del colloquio.

Il Ref. chiede alla il Presidente della C.C. se conferma quanto del parco del parco 12) del cap. 17 del ing. Busello e chiede allo stesso ing. Busello se tale circostanza non gli ha consentito di esprimere il proprio parere sullo stato finale.
L'Arch. Nung, nella relazione confirma che


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Versione dell'indirizzo otto in data di aver
traduzione e sottostato documenti agli altri
Componenti la Commissione (nella stessa
in pari data - L'ing. Bussello ~~stessa~~ conferma
quanto segnalato al capitolo 12) della ~~prima~~
Relazione del 26/11/2020 esprimendo parere
^{Sullo Stato di} rispetto alla ~~recapitolazione~~ degli
altri Componenti, in quanto non ~~costo~~
nelle condizioni ~~di~~.

13) AVVISI AD OPPONENDUM

L'ing. Bussello, in data odierna, prende atto delle
Certificazioni sostitutive dell'Avviso ad Opponenda
e domanda al Concedente se tale avviso ~~(otere)~~
è conforme ai sensi dell'art. 173 del
DPR 554/99. Il Ref. espone ~~parere~~ (attivo -

Alle ore 13.09 la riunione è conclusa.



Da "LUIGI BUSIELLO" <luigi.busiello@ordingna.it>
A "carmine.russo2" <carmine.russo2@archiworldpec.it>, "carciolodibrienzapao" <carciolodibrienzapao@pcert.postecert.it>
Data mercoledì 27 gennaio 2021 - 10:29

Collaudo via Sartania

Gentile Presidente della Commissione di Collaudo e RUP dell'intervento con riferimento:

- Alle dichiarazioni del RUP, del Direttore dei Lavori e del Presidente della Commissione di Collaudo riguardanti il capitolo 17 della mia relazione del 24/11/2020, così come riportate nel verbale redatto durante la riunione del 26/01/2021 tenutasi presso lo studio del Direttore dei Lavori ing. Rubino;

- Alla mia PEC del 26/01/2021 in cui richiedo la convocazione finale della Commissione di Collaudo per esprimere i pareri sulla collaudabilità dell'opera propedeutici all'emissione del Certificato di Collaudo;

- Alla PEC del Presidente della Commissione di Collaudo di riscontro del 26/01/2021 in cui dichiara che non intende convocare altra riunione di Collaudo in quanto ha espresso, analogamente al componente Zichittella, parere circa la collaudabilità dell'opera;

- Tenuto conto di quanto trascritto nella mia relazione del 24/11/2020 (e relativi allegati);

Alla luce di quanto è stato possibile verificare contabilmente in sede di ultimazione dei lavori con riferimento alla documentazione pervenuta, richiamando quanto confermato al punto 12 del verbale del 26/01/2021,

il sottoscritto ing. Luigi Busiello con riferimento a quanto sopra riportato e alla propria relazione (con relativi allegati) prodotta in data 24/11/2020 è del parere che l'opera risulti tecnicamente collaudabile per la sua funzione strategica di via di esodo per il bradisismo, con le richieste, i chiarimenti e le prescrizioni di cui al verbale redatto in data 26/01/2021 con il RUP, il Direttore dei Lavori e l'intera Commissione di Collaudo.

Ing. Luigi Busiello

--
