



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL FUNZIONARIO

Il Presidente della Regione Campania

Commissario Straordinario.
ex art. 11 comma 18° L.887/84



DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. *1215 del 25.06.2019*

VISTO l'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale, per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, è stata assegnata al Presidente della giunta regionale della Campania, quale Commissario Straordinario, una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all'art. 84 della L. 219/81, degli interventi previsti in un apposito programma da approvarsi dal Consiglio Regionale;

VISTA la deliberazione n. 207/4 del 26.03.85 con la quale, in ottemperanza al predetto art. 11 della L. 887/84 il Consiglio Regionale ha approvato il programma di cui trattasi;

VISTO l'Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006, con il quale è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalità di cui all'art. 11, comma 18° della legge 887/84;

VISTA l'ordinanza n. 90 del 04.08.2014, con la quale il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex lege 887/84 ha ridefinito la ripartizione relativa all'adozione degli atti, disposta con l'ordinanza n. 1356 del 20.5.2002, in funzione della natura degli interventi assistiti e tenuto conto dello stato di attuazione dei medesimi, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nella definizione del programma operativo, nonché per la razionalizzazione della gestione ex lege 887/84;

VISTA l'ordinanza n. 1497 del 7/3/2006 e la convenzione n° 6 rep. del 2/5/2006, con le quali, avvalendosi degli strumenti richiamati nel decreto legislativo 20/8/2002, n° 190, è stata adeguare la concessione affidata al Consorzio COPIN, mediante l'applicazione analogica della normativa disciplinante l'istituto del *general contracting*;

VISTO l'Atto applicativo della conv. 6/2006 n. 2 rep. del 4 aprile 2012 e l'atto aggiuntivo n.3 rep. dell'11 settembre 2014, con i quali sono stati affidati alla Società di Progetto Copin Due s.p.a. i lavori dell'Int C 11 – 2° lotto - "Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli" - 1° stralcio;

VISTO l'Atto applicativo della conv. 6/2006 n. 4 rep. del 2 ottobre 2014, con il quale è stata disciplinata la realizzazione dei lavori dell'Int C 11 – 2° lotto - "Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli" - 2° stralcio;

VISTE le ordinanze nn. 58 del 14.9.2010, 69 del 31.12.2011 e 84 del 14.10.2013 e i decreti nn. 862 del 17.6.2015, 902 e 903 del 26 febbraio 2016, 1053 del 31.1.2018, 1085 e 1086 del 8.5.2018 e 1092 del 9.5.2018 di approvazione della progettazione dei lavori su citati;

VISTO il decreto n. 999 del 28.6.2017, con il quale il termine di ultimazione dei lavori è

*2019
opel*



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL FUNZIONARIO

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario.
ex art. 11 comma 18° L.887/84



stato fissato al 31 gennaio 2018;

VISTO il decreto n. 1119 del 22 giugno 2018, con il quale è stato riconosciuto quale nuovo termine di ultimazione dei lavori dell'Int C 11 – 2° lotto - "Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli" - 1° e 2° stralcio, la data del 31 ottobre 2018, con esclusione delle opere impiantistiche;

RILEVATO che per le suddette opere impiantistiche, con decreto 1119/2018, è stato dato incarico agli Organo direzionali di formalizzare una sospensione parziale, per effetto delle vicende giurisdizionali legate all'affidamento a mezzo gara ad evidenza pubblica;

ATTESO che il Direttore dei Lavori, con verbale del 28 giugno 2018, ha proceduto a sospendere formalmente i lavori nelle more della definizione giudiziaria in corso;

VISTE le note nn 240 del 16 aprile 2019 e 308 del 16 maggio 2019, con le quali la Copin Due s.p.a., ha sollecitato la concessione di nuovo termine di ultimazione dei lavori afferenti al primo stralcio e al secondo stralcio del "Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli";

VISTA la nota n. 912 del 30 maggio 2019, con la quale la Struttura, in relazione alle richieste di proroga presentate, ha effettuato una precisa e puntuale cronistoria degli atti e degli eventi succedutisi;

VISTE le note approntate sull'argomento dal Direttore dei Lavori in data 17 gennaio 2019, 21 marzo 2019, 29 marzo 2019 e 18 aprile 2019;

CONSIDERATO che, per i lavori relativi alle opere impiantistiche, sono stati sottoscritti, in data 7 febbraio 2019, appositi verbali di ripresa;

PRESO ATTO che la consegna dei lavori alla ditta esecutrice è avvenuta in data 27 marzo 2019;

VISTA la nota del RUP del 29 aprile 2019, con la quale, in relazione a quanto espresso dalla Direzione dei Lavori, ha ritenuto potersi riconoscersi un nuovo termine di ultimazione dei lavori al 30 novembre 2019 per le opere impiantistiche;

SENTITO il Comitato Tecnico Amministrativo che, nella seduta del 5 giugno 2019, ha ritenuto che il nuovo termine di ultimazione possa riconoscersi, secondo la proposta del RUP, al 30 novembre 2019, tenendo conto del tempo previsto nel cronoprogramma per l'esecuzione degli impianti e delle altre opere strettamente connesse, da effettuarsi successivamente all'esecuzione degli impianti medesimi;

VISTA la nota del 20 giugno 2019, acquisita al protocollo n. 1111 del 24 giugno 2019, a firma congiunta del Direttore dei Lavori e del R.U.P., con la quale viene preso atto che l'ultimazione dei lavori per le opere civili resta fissata al 31 ottobre 2018, come da decreto 1119/2018, e sono state individuate le opere civili a finire, successive ai lavori di natura impiantistica, strettamente connesse ed impedito dalle opere impiantistiche medesime;

es
oef

AB



COPIA CONFERITA
ALL'ORIGINALE
IL FUNZIONARIO

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario.
ex art. 11 comma 18° L.887/84



RILEVATO che, come risulta dalla sopra indicata nota, le opere civili da realizzare successivamente alle opere impiantistiche sono:
per il 1° stralcio, per un importo di €. 794.000,00, salvo più precisa contabilizzazione a consuntivo:

- Galleria: manto di usura, marciapiedi, segnaletica orizzontale, pitturazione piedritti.
- sv. di monte: manto di usura, segnaletica orizzontale
- sv. di valle: strato di base, binder, manto di usura, segnaletica orizzontale e luminosa, marciapiedi.
- monitoraggi ambientali post operam e rilevamenti topografici
- barriere di sicurezza

per il 2° stralcio, per un importo di €. 636.000,00, salvo più precisa contabilizzazione a consuntivo:

- Galleria: manto di usura, marciapiedi, segnaletica orizzontale, pitturazione piedritti.
- sv. di monte: manto di usura, segnaletica orizzontale
- monitoraggi ambientali post operam e rilevamenti topografici
- barriere di sicurezza

RITENUTO, pertanto, sulla scorta della proposta R.U.P. e del parere reso sull'argomento dal CTA, di poter riconoscere quale termine di ultimazione dei lavori dell'intervento, nella sua totalità, la data del 30 novembre 2019, fermo restando quanto disposto con decreto n. 1119 del 22 giugno 2018, relativamente alle opere civili;

RITENUTO, altresì, per effetto della traslazione del termine di ultimazione, e proporzionalmente alla data di ultimazione dei lavori, così come novata, di dover prevedere quale data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi, ai sensi del punto 8.10 delle convenzioni nn 3/2014 e 4/2014, il termine del 31 luglio 2020;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai Settori della Struttura e della regolarità della stessa, attestata dai funzionari istruttori e dai rispettivi dirigenti con l'apposizione della sigla al presente provvedimento

DECRETA

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati, in accoglimento dell'istanza presentata, e sentito il parere reso dal C.T.A. nella seduta del 5 giugno 2019:

1. di confermare quanto disposto con decreto n. 1119 del 22 giugno 2018;
2. di riconoscere quale termine di ultimazione dei lavori dei lavori dell'Intero int. C 11 – 2° lotto - "Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli" - 1° e 2° stralcio, la data del 30 novembre 2019;
3. di individuare le opere civili da realizzare successivamente alle opere impiantistiche:

per il 1° stralcio, per un importo di €. 794.000,00, salvo più precisa contabilizzazione a consuntivo:



Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario.
ex art. 11 comma 18° L.887/84

- Galleria: manto di usura, marciapiedi, segnaletica orizzontale, pittura pedritti.
- sv. di monte: manto di usura, segnaletica orizzontale
- sv. di valle: strato di base, binder, manto di usura, segnaletica orizzontale e luminosa, marciapiedi.
- monitoraggi ambientali post operam e rilevamenti topografici
- barriere di sicurezza

per il 2° stralcio, per un importo di €. 636.000,00, salvo più precisa contabilizzazione a consuntivo:

- Galleria: manto di usura, marciapiedi, segnaletica orizzontale, pittura pedritti.
 - sv. di monte: manto di usura, segnaletica orizzontale
 - monitoraggi ambientali post operam e rilevamenti topografici
 - barriere di sicurezza
4. è escluso alcun ristoro alla Copin Due, in ragione del termine come sopra fissato;
 5. di prevedere quale data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi, ai sensi del punto 8.10 delle convenzioni nn. 3/2014 e 4/2014, il termine del 31 luglio 2020;
 6. il presente provvedimento è notificato agli Organi Direzionali e di controllo, nonché alla Copin Due s.p.a..

La Struttura ex lege 887/84 curerà l'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 25 giugno 2019

*an
del*



Gatenacci

Gatenacci