

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario.
ex art. 11 comma 18° L.887/84



DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 973

VISTO l'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale, per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, è stata assegnata al Presidente della giunta regionale della Campania, quale Commissario Straordinario, una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all'art. 84 della L. 219/81, degli interventi previsti in un apposito programma da approvarsi dal Consiglio Regionale;

VISTA la deliberazione n. 207/4 del 26.03.85 con la quale, in ottemperanza al predetto art. 11 della L. 887/84 il Consiglio Regionale ha approvato il programma di cui trattasi;

VISTO l'Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006, con il quale è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalità di cui all'art. 11, comma 18° della legge 887/84;

VISTE le Convenzioni n° 29 del 12/04/2000 e n. 8 rep. del 25/11/2006, con le quali è stata disciplinata la progettazione e la realizzazione delle opere stradali di sistemazione della via Sartania, affidate in concessione alla COPIN con ordinanza n.1232/87;

VISTE le ordinanze commissariali n° 1308 del 10/09/2001, n° 1373 del 30/09/2002, n° 1410 del 03/10/2003, n. 1484 del 29/07/2005, n. 1507 del 11/09/2006, n. 42 del 03/09/2009, n. 50 del 30/12/2009 e il decreto n. 863 del 17/5/2015, di approvazione della progettazione relativa alla realizzazione delle opere di "Sistemazione di Via Sartania";

VISTA la nota 523 del 4/10/2016, con la quale la Copin s.p.a., ha richiesto la proroga dei termini di ultimazione lavori, fissati al 12/10/2016 dal decreto n. 863 del 17/5/2015, al 12/10/2017;

VISTE le relazioni della Direzione Lavori, confermate dal RUP, del 21/10/2016, 18/11/2016 e 25/11/2016, con le quali è stato espresso il parere favorevole alla proroga richiesta;

SENTITO il C.T.A. nella seduta del 21 febbraio 2017;

RITENUTA di dover prorogare, in accoglimento della istanza presentata, il termine di ultimazione lavori al 12 ottobre 2017;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai Settori della Struttura e della regolarità della stessa, attestata, dai funzionari istruttori e dai rispettivi dirigenti con l'apposizione della sigla al presente provvedimento che viene, altresì, vistato dal Responsabile della Struttura

*ai
dell*

Il Presidente della Regione Campania

2

Commissario Straordinario.
ex art. 11 comma 18° L.887/84

DECRETA

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati, in accoglimento dell'istanza presentata e sentito il parere reso dal C.T.A. nella seduta del 21 febbraio 2017;

1. Il termine di ultimazione dei lavori di "Sistemazione della via Sartania" viene prorogato al 12 ottobre 2017;
2. il presente provvedimento è notificato agli Organo Direzionali e al Concessionario.

Napoli,

23 FEB. 2017

Catenacci

lu
ell



Catenacci
[Handwritten signature]