

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

“PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO
DEL SISTEMA DI TRASPORTO INTERMODALE
NELLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO BRADISISMICO”

Rendiconto al 31 dicembre 2017

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Fonti e competenze del Piano

L'art. 11, comma 18°, della legge 22/12/84 n° 887 ha affidato al Presidente della Giunta Regionale della Campania, già Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81, la realizzazione di un ulteriore "Programma", finalizzato all' "adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismo".

Per l'attuazione di detto programma, al Presidente - Commissario, sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 84 della legge 219/81.

Il "Programma", ai sensi del surrichiamato art. 11, comma 18°, legge 887/84, è stato approvato dal Consiglio Regionale della Campania con deliberazione n° 207/4 del 26/3/85.

Detto programma ha individuato i propri obiettivi nel:

1. sostegno e potenziamento del trasporto ferro - gomma, pubblico e in concessione;
2. ammodernamento ed integrazione della viabilità esistente;
3. intermodalità
da realizzarsi attraverso:
 - a) il potenziamento delle reti ferroviarie Cumana e Circumflegrea, nonché la realizzazione di nuove reti ferroviarie;
 - b) sistemazione della rete viaria esistente e realizzazione di nuovi assi di collegamento;
 - c) creazione di strutture di supporto ai servizi ed incentivazione e contributi ai Concessionari di pubblici servizi;
 - d) coordinamento per la rifunzionalizzazione dell'intero sistema di trasporto pubblico - privato;
 - e) creazione di un fondo per indagini, prospezioni ed operazioni connesse alla documentazione scientifica ed alla tutela archeologica.

Il Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81 ha mantenuto la competenza di tale programma fino al 15/12/1987.

In tale periodo in conseguenza della nomina del Funzionario Delegato CIPE per l'attuazione del programma ex Titolo VIII L. 219/81, gli atti relativi al Piano ex art.11, c. 18°, legge 887/84 sono stati trasmessi al Presidente della Regione Campania che ha mantenuto le funzioni di Commissario Straordinario del Governo limitatamente all'attuazione di quest'ultimo Piano.

Successivamente la Gestione commissariale è stata interessata dalla legge 23.12.93 n. 559 che ha riguardato la soppressione delle gestioni fuori bilancio. In particolare, per quanto riguarda il Programma ex legge 887/84, il Presidente, con D.P.C.M. del 22.04.1994, è stato nominato Commissario Liquidatore della Gestione fuori bilancio costituita per l'attuazione del "Piano Intermodale" ex art. 11, comma 18° della legge 887/84.

Il mandato in questione è stato conferito per consentire il completamento delle opere in corso, nonché in considerazione della presenza in sede locale di una adeguata struttura atta a garantire la necessaria assistenza per la definizione degli atti di carattere sia tecnico che amministrativo, mandato che, in considerazione della necessità di non vanificare gli interventi già attuati e consentire l'ultimazione delle opere tese all'adeguamento del trasporto intermodale e alla conseguente valorizzazione, anche sotto il profilo turistico - culturale dell'intera Area Flegrea, è stato successivamente prorogato, da ultimo, con provvedimento del 3.2.2005, fino al 31.12.2008.

Infine, con Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGED, il Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18° della legge 887/84 per l'attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico e Commissario liquidatore di cui al D.P.C.M. del 22.4.1994 e successive proroghe e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

PK
f am
ey


JK

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Direzione Generale per la qualità della vita, è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, di provvedere, con le modalità e i poteri di cui all'art. 11, comma 18°, della predetta legge 887/84, all'attuazione ed al completamento delle opere incluse nel programma in argomento.

La Gestione Commissariale, inoltre, sia nell'esercizio liquidatorio sia nel nuovo esercizio straordinario, è stata ed è soggetta alla vigilanza di un Collegio di Revisori dei Conti - costituito da dirigenti e funzionari del Ministero dell'Economia e della Finanze - nominati da ultimo con D.M. del 01.04.2014.

Successivamente con l'art. 59 della legge finanziaria regionale 30.1.2008, n. 1 e successiva delibera di Giunta regionale n. 940 del 30.5.2008, è stata demandata alle competenti strutture regionali la programmazione degli interventi ex lege 887/84, che vengono attuati dalla Struttura commissariale.



Finalità del programma

Gli obiettivi prefissati dal “Programma” per il raggiungimento dei fini istituzionali, come approvati dal Consiglio Regionale, con deliberazione 207/4 del 26/03/85, sono stati così individuati :

- sostegno e potenziamento del trasporto ferro – gomma, pubblico e in concessione;
- ammodernamento ed integrazione della viabilità esistente;
- creazione dell’intermodalità dei trasporti ;

In considerazione della grande rilevanza sotto il profilo storico – archeologico della zona di intervento, è stata prevista, altresì, la creazione di un fondo per indagini, prospezioni ed operazioni connesse alla documentazione scientifica ed alla tutela archeologica nelle aree interessate dall’intervento.


In particolare, per gli interventi da realizzare nel settore delle infrastrutture ferroviarie il “Programma” è stato indirizzato al potenziamento ed adeguamento delle linee ferroviarie interessanti l’Area Flegrea: la linea Cumana e quella Circumflegrea, entrambe in concessione della Società SEPSA e secondo le indicazioni di priorità indicate da quest’ultima.

Per quanto riguarda la sistemazione della rete stradale dell’Area Flegrea, di cui al settore infrastrutture viarie, il “Programma” è stato teso al miglioramento dei collegamenti stradali, in considerazione della densità demografica della zona e della necessità di garantire una efficace mobilità quotidiana anche tenendo presente la peculiarità geomorfologica dell’intera area per la quale vi è l’esigenza di una agevole via di fuga nell’ipotesi di eventi sismici e/o bradisismici.

Inoltre, al fine di coniugare le esigenze suesposte con la salvaguardia e valorizzazione dell’enorme patrimonio archeologico e culturale esistente, nel rispetto delle linee programmatiche, è stato attivato un “Parco Archeologico”, opera la cui realizzazione è emersa come una vera e propria esigenza alla luce delle difficoltà esecutive connesse al continuo ritrovamento di reperti, ritrovamenti che, se da un lato hanno ritardato l’attuazione del programma, dall’altro hanno consigliato alla stessa Soprintendenza l’attivazione di un piano di interconnessione delle esigenze viarie con quelle archeologiche, peraltro pienamente rispondente alle previsioni di piano.

In tale contesto, è, altresì, emersa l’esigenza di intervenire in quelle aree che, interessate all’esecuzione di opere previste dal Piano, hanno evidenziato un livello di inquinamento tale da necessitare di urgenti interventi per provvedere alla messa in sicurezza ambientale e conseguente bonifica.

Infine, sono stati previsti interventi complementari al “Programma”, incentrati sulla creazione di opere a supporto degli interventi sopraccitati (opere portuali, parcheggi, sistemazioni viarie urbane, incentivazioni ai concessionari di pubblici servizi), che nel complesso costituiscono “l’intermodalità del sistema di trasporto”.



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

FINANZIAMENTI

1) Finanziamenti Statali

L'art. 11, comma 18°, della legge 22/12/84 n° 887, per l'attuazione del Programma in argomento, ha assegnato una prima provvista finanziaria di £.130.000.000.000= (€ 67.139.396,88)

Con successive leggi finanziarie nn. 910/86, 67/88 e 541/88 sono stati assegnati al Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Straordinario del Governo ex art. 11 L. 887/84, ulteriori fondi per l'attuazione del programma, per cui il quadro delle assegnazioni, risulta essere il seguente:

L. 22/12/1984 n° 887 – art. 11 C. 18°	£	130.000.000.000	(€ 67.139.396,88)
L. 22/12/1986 n° 910 – art. 6 C. 7°	£	175.000.000.000	(€ 90.379.957,34)
L. 11/03/1988 n° 67 – art. 17 C. 9°	£.	150.000.000.000	(€ 77.468.534,86)
L. 24/12/1988 n° 541 – tab. VII	£	80.000.000.000	(€ 41.316.551,93)
Totale	£.	535.000.000.000	(€ 276.304.441,01)

I suddetti fondi sono stati tutti accreditati.

In particolare, dei fondi accreditati ai sensi delle predette leggi finanziarie, la somma di £. 11.224.723.290= (€ 5.797.085,78) è stata gestita e rendicontata dal Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81 nell'ambito degli esercizi finanziari 1986 e 1987.

Nell'ambito della somma anzidetta, a seguito dello sdoppiamento delle competenze commissariali, la Gestione ex titolo VIII ha erroneamente imputato al Programma ex legge 887/84 anzichè ai fondi ex legge 219/81 l'importo di £. 1.180.000.000= (€ 609.419,14), per cui, nell'anno 1988, con ordinativo di pagamento n. 019 il Delegato CIPE ha provveduto a rimborsare l'importo stesso.

La somma complessivamente assegnata dalle leggi finanziarie sopra indicate per il Piano Intermodale risulta essere stata gestita, dunque, come di seguito riportato:

A) somme gestite dalla Contabilità Titolo VIII – L. 219/81:

- somme rendicontate L. 219/81	£.	11.224.723.290	€ 5.797.085,78
- rimborso per erronea imputazione	£.-	1.180.000.000	€ - 609.419,14
(TOTALE A)	£.	10.044.723.290	€ 5.187.666,64

B) somme gestite dalla Contabilità L. 887/84 con a lato riportate le quietanze di accreditamento:

N. 1 del 30/03/1988	£.	119.955.276.710	€ 61.951.730,24
N. 2 del 20/12/1988	£.	75.000.000.000	€ 38.734.267,43
N. 1 del 27/04/1989	£.	230.000.000.000	€ 118.785.086,79
N. 1 del 20/12/1990	£.	70.000.000.000	€ 36.151.982,94
N. 1 del 14/11/1991	£.	30.000.000.000	€ 15.493.706,97
(TOTALE B)	£.	524.955.276.710	€ 271.116.774,37

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) £. 535.000.000.000 € 276.304.441,01

Durante la gestione sono state accreditate ulteriori somme, pari a € 304.383,02=, a seguito del rimborso di importi liquidati a titolo di IVA non dovuta, del recupero di crediti vantati a collaudo finale, di riaccrediti per indennità non liquidate dalla Tesoreria all'indicato creditore, nonché del recupero di interessi su somme erroneamente anticipate ai Concessionari esecutori delle opere; tali somme sono state ripartite nel quadro programmatico con ordinanze di assegnazione.

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Per gli interventi di messa in sicurezza sotto il profilo ambientale delle aree del comprensorio militare di Pozzuoli, interessate da intervento ex Piano Intermodale L.887/84, il Commissario Straordinario per le Bonifiche nella Regione Campania ha stanziato la somma di € 5.000.000,00= (£. 9.681.350.000). Di detto importo, però, il Commissario per le Bonifiche ne ha materialmente accreditato € 3.564.819,90=, in quanto a seguito dell'assegnazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con L. 308 del 15/12/2004, della somma di € 19.000.000,00= per il completamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica delle aree degli ex Depositi POL della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, con nota del 7/9/2005, il Commissario medesimo ha comunicato che la restante quota di finanziamento di € 1.435.180,10=, doveva essere prelevata dalle somme finanziate con la succitata Legge n. 308/2004.

In merito alla disponibilità dei fondi trasferiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, occorre sottolineare che a partire dall'anno 2006 la Struttura Commissariale è stata destinataria di numerosi pignoramenti per debiti relativi ai pagamenti degli indennizzi liquidati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. "legge Pinto") e riconducibili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui questo Commissariato è stato ritenuto "organo periferico dell'Amministrazione esecutata".

Tali fondi, allocati inizialmente sulla Contabilità Speciale n. 1440 accesa presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, sono successivamente, in virtù dell'art. 3 dell'Accordo di Programma del 29.11.2006 sottoscritto dal Ministero delle Economie e delle Finanze, dal Presidente della Regione Campania e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, confluiti nella nuova Contabilità Speciale 3209 limitatamente alla rimanente quota non sottoposta a vincoli di indisponibilità.

Successivamente, nonostante l'art. 1, comma 1225, della legge n. 296 del 27.12.2006 abbia stabilito che agli indennizzi di cui alla "legge Pinto" doveva provvedere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, direttamente il Ministero delle Economie e delle Finanze e nonostante le conseguenti numerose diffide inoltrate alla Banca d'Italia a rendere dichiarazioni positive di quantità, questo Commissariato è stato destinatario di ulteriori vincoli di indisponibilità che ne hanno determinato a partire dall'anno 2008 l'impossibilità di poter soddisfare direttamente le richieste di pagamento afferenti gli stati di avanzamento delle opere finanziate con tali fondi.

Per ovviare agli effetti negativi conseguenti allo stato di temporanea indisponibilità di cassa questo Commissariato ha ottenuto, con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1060 del 19.06.2008, un'anticipazione di cassa pari ad € 4.128.000,00=. Tale importo è stato utilizzato per il pagamento dei crediti maturati in riferimento ai lavori di messa in sicurezza di cui al finanziamento ex lege 308/2004.

In particolare, avvalendosi della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c., è stato demandato alla stessa Giunta Regionale della Campania il pagamento degli stati di avanzamento lavori certificati (saldo SAL n. 12 e SS.AA.LL. nn. 13, 14, 15 e 16) ed al pagamento dei compensi ai componenti della commissione di collaudo delle opere in questione, per un totale di € 4.109.276,03= (Decreto Responsabile della Struttura n. 224 del 2/7/2008, n. 229 e n. 232 del 17/7/2008).

Con istanza prot. N. 1830 del 14/12/2009, inoltre, è stata richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del D.L. 23/10/2008 n. 162 e ss.mm.ii., la disponibilità a poter accedere al fondo di cui all'art. 1 del predetto D.L. relativamente alle opere di costruzione della Bretella di collegamento ferroviario di Monte S. Angelo e per i lavori di completamento del Molo Caligoliano del Porto di Pozzuoli fino a 220 metri.

In data 20/12/2010 il Ministero, in accoglimento della suddetta richiesta, ha accreditato l'importo complessivo di € 339.384,91= in due distinti versamenti rispettivamente pari ad € 127.596,56= ed € 211.788,35=.

Con Delibere CIPE nn. 55/2009 e 104/2009, sono stati assegnati ulteriori fondi per la realizzazione degli interventi: Collegamento Porto di Pozzuoli – Tangenziale di Napoli, per €. 80.000.000,00 ed €. 121.172.000,00 per la tratta San Paolo – Terracina della Bretella di Montesantangelo, per un totale complessivo di €. 201.172.000,00. Successivamente con Delibera n. 6 del 20/01/2012 il CIPE ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011 al fine di imputare le riduzioni disposte per legge sul Fondo per sviluppo e la coesione ha revisionato la progressiva programmazione e assegnazione delle risorse stabilendo una riduzione del

*R. O. K.
M. Dell'*

6

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84

finanziamento di € 88.494.000,00 per l'intervento relativo alla tratta ferroviaria San Paolo – Terracina della Bretella di Montesantangelo assegnato con Delibera CIPE n. 55/2009 assestando il relativo finanziamento ad € 112.678.000,00.

Si riporta, di seguito, il quadro riepilogativo dei fondi statali che assistono l'attuazione del Programma ex lege 887/84:

Fondi provenienti dal bilancio nazionale



<u>Fondi Piano Intermodale leggi finanziarie</u> (leggi 887/84-910/86-67/88-541/88)	€	276.608.824,03
<u>Fondi Comm. OPCM 2425/96 (Ord. 158 del 3.5.2002)</u>	€	3.564.819,90
<u>Fondi L. 308/2004</u>	€	19.000.000,00
<u>Fondi D.L. 162/08</u>	€	339.384,91
<u>Fondi CIPE delibere nn. 55 e 104 del 2009(FAS nazionali)</u>	€	<u>112.678.000,00</u>
Totale	€	412.191.028,84

2) Finanziamenti Regionali

Nel corso dell'esercizio 2016, sono stati disposti ulteriori finanziamenti da destinare all'attuazione delle opere ex lege 887/84, nell'ambito della programmazione della Regione Campania.

In particolare, la Regione è intervenuta finanziariamente con i seguenti atti e provvedimenti:

- € 7.450.000,00 rimodulate in occasione del Tavolo dei Sottoscrittori del 13.12.2016 con cui, a seguito del definanziamento dell'intervento Sottopasso Campi Flegrei di cui al completamente Piano Viario Area Flegrea, sono state integrate le risorse per i seguenti interventi:
 - i) € 4.406.926,83 per intervento Via Sartania;
 - ii) € 984.608,77 per l'intervento prosecuzione Bonifica depositi ex POL ,
 - iii) € 1.0985.017,99 per l'intervento Cavalcavia ferroviario via Campania;
 - iv) € 963.446,41 per l'intervento Svincolo via Campana – Tangenziale di Napoli;
- € 35.568.969,04 con Delibera di Giunta Regionale n. 306 del 28 giugno 2016 – POR 2014/2020 – Piano del Direttore Generale della Mobilità e dei connessi piani attuativi di settore con cui sono state integrate le risorse per i seguenti interventi:
 - i) € 29.283.481,63v Bretella di monte Sant'Angelo 1° e 2° lotto,
 - ii) € 6.285.490,29 per l'intervento Stazione Montesanto;
- € 68.800.000,00 di cui alla Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016 – Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Piano operativo infrastrutture – approvazione piano operativo infrastrutture e trasporti con cui sono stati finanziati i seguenti nuovi interventi:
 - i) € 43.000.000,00 per il Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 1° e 2° stralcio,
 - ii) € 25.800.000,00 per il Piano Allontanamento emergenza vulcanica tratta Monte di Procida - Bacoli
- € 140.926.398,78 con Delibera di Giunta Regionale nn. 254 del 7.06.2016 con cui state integrate le risorse per i seguenti interventi:
 - i) € 88.494.000,00 per la Bretella di collegamento Monte Sant'Angelo III° lotto,
 - ii) € 32.432.398,78 per l'adeguamento e il completamento della stazione di Baia,
 - iii) € 20.000.000,00 per il finanziamento del nuovo intervento afferente le Stazioni sulla tratta C.so V. Emanuele-Bagnoli-Lucrino;
- € 74.680.803,22 con Delibera di Giunta Regionale n. 108 del 3.05.2016 con cui state finanziati i seguenti nuovi interventi:
 - i) € 14.680.803,22 per la realizzazione del Parcheggio interscambio Via Campana,



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

- ii) € 50.000.000,00 per il Piano allontanamento emergenza vulcanica 1^a fase compreso Parcheggio interscambio Via Campana,
- iii) € 10.000.000,00 per il consolidamento costone Starza- 1^a fase;

Per effetto delle nuove assegnazioni deliberate da parte della Regione Campania le somme di provenienza regionale disponibili al 31/12/2016 per la realizzazione del Piano si assestano ad € 973.102.319,62 e risultano così suddivise:

- € 76.449.206,07 relativi a fondi U.E. (compartecipazione finanziaria P.O.R. 90/93 e 95/99, rientri finanziari ex DGR 1228/2000) di cui € 40.516.888,90 per interventi ferroviari ed € 35.932.317,17 disponibili per interventi stradali;
- € 301.801.328,96 per Accordi di Programma Quadro, ripartiti per € 236.984.629,00 su interventi ferroviari e per € 64.816.699,96 su interventi stradali;
- € 156.239.686,96 a valere su fondi FAS ripartiti per € 79.452.500,00 per interventi ferroviari, € 48.787.186,96 per interventi stradali ed € 28.000.000,00 per opere complementari;
- € 112.023.373,60 disponibili su Fondi CIPE di cui € 93.637.524,39 destinati ad interventi stradali ed € 18.385.849,21 per opere complementari;
- € 247.798.644,78 provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 di cui € 178.998.644,78 per interventi ferroviari ed € 68.800.000,00 per opere stradali;
- € 74.680.803,22 disponibili su Fondi POC e destinati completamente ad interventi stradali;
- € 4.109.276,03 somme assegnate con DGR n. 1064 del 19.06.2008 a titolo di anticipazione utilizzate per il completamento dell'intervento stradale "Opere di messa in sicurezza aree Marina Militare in Via Celle, Cimitero e via Vecchia delle Vigne a Pozzuoli e Completamento MISE"


Con l'art. 11, comma 7, della legge regionale 27 luglio 2017 n. 23, la Regione Campania ha messo a disposizione le economie realizzate sulle spese finanziate con le entrate derivante dal maggior gettito di imposta per l'annualità 2013 per la copertura degli oneri derivanti dalla definizione dei contenziosi, anche extra-giudiziali, a qualsiasi titolo gravanti sulle strutture commissariali operanti nel campo delle infrastrutture regionali.

Conseguentemente, con Deliberazione di Giunta regionale n. 516 del 1° agosto 2017, è stata disposta nel bilancio gestionale della Regione Campania l'istituzione di due distinti capitoli di spesa n. 2532 e n. 2542 al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla definizione dei contenziosi, anche extra-giudiziali, a qualsiasi titolo gravanti sulle strutture commissariali operanti nel campo delle infrastrutture regionali ed afferenti distintamente agli interventi viari e agli interventi ferroviari.

Sul capitolo di spesa n. 2532 denominato "L.R. n. 23 del 27.07.2017 art. 11 comma 7 – Interventi infrastrutture viarie – Legge 88784 – Amministrazioni locali" sono stati appostati fondi per € 27.750.000,00 mentre al capitolo di spesa n. 2542 denominato "L.R. n. 23 del 27.07.2017 art. 11 comma 7 – Interventi infrastrutture ferroviarie – Legge 88784 – Amministrazioni locali" sono stati assegnati fondi per € 12.863.812,32.

Pertanto i fondi stanziati per far fronte ai contenziosi emersi nell'ambito del Programma ex lege 887/84 ammontano a complessivi € 40.613.812,32.

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo dei fondi regionali che assistono l'attuazione del Programma ex lege 887/84:




*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Fondi provenienti dal bilancio regionale

<u>Fondi CIPE</u> (L. 64/86 - L. 208/98 - L. 409/98)	€	112.023.373,60
<u>Fondi CEE</u> (POP 90/93 -POP 95/99 –rientri finanziari – POR)	€	76.449.206,07
<u>Fondi A.P.Q.</u>	€	301.801.328,96
<u>Fondi FAS</u>	€	156.239.686,96
<u>Fondi FSC</u>	€	247.798.644,78
<u>Fondi POC</u>	€	74.680.803,22
Anticipazione DGRC 1064/08	€	4.109.276,03
Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€	<u>40.613.812,32</u>
Totale	€	1.013.716.131,94

Per cui, in definitiva, per l'attuazione del "Programma" i fondi complessivamente assegnati ammontano ad € **1.425.907.160,78**.

Nella pagina seguente si riporta il dettaglio dei fondi per l'attuazione del Programma ex legge 887/ 84 distinto per somme Statali e Regionali.



**Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

RIEPILOGO FONDI DISPONIBILI

		<u>Fondi Disponibili</u>
FONDI STATALI		
A) Assegnati con leggi finanziarie		
legge 887/84	£ 130.000.000.000	
legge 910/86	£ 175.000.000.000	
legge 67/88	£ 150.000.000.000	
legge 541/88	£ 80.000.000.000	
Recupero e rimborsi	<u>£ 589.367.699</u>	
Totale A (lire)	£ 535.589.367.699	
Totale A (euro)		€ 276.608.824,03
B) <u>OPCM 2425/96</u>		€ 3.564.819,90
C) <u>Legge 308/2004</u>		€ 19.000.000,00
D) <u>Fondi D.L. 162/2008, art. 1 c. 8</u>		€ 339.384,91
E) <u>Fondi CIPE (delibere 55 e 104/09)</u>		€ 112.678.000,00
Totale Fonti Statali		€ 412.191.028,84
FONDI REGIONALI		
F) <u>Fondi CIPE, A.P.Q. e FAS</u>		
legge 64/86 Del. CIPE 29.02.96	£ 21.000.000.000	
legge 208/98 Del. CIPE 21.04.99	£ 28.772.497.000	
fondi CIPE A.P.Q.	£ 14.277.000.000	
legge 409/98 Del. CIPE 14.02.99	<u>£ 10.000.000.000</u>	
sub totale F1) (lire)	£ 74.049.497.000	
sub totale F1) (euro)		€ 38.243.373,60
Del. CIPE 62/2011		€ 73.780.000,00
Totale F		€ 112.023.373,60
G) <u>Fondi CEE</u>		
POP 90/93	£ 105.350.072.904	
POP 95/99	£ 21.000.000.000	
Procedura "Sponda"	<u>£ 24.500.400.000</u>	
sub totale F) (lire)	£ 150.850.472.903	
sub totale F) (euro)		€ 77.907.767,46
riduzione fondi "Sponda"		<u>€ -1.458.561,39</u>
Totale G		€ 76.449.206,07
H) <u>Fondi APQ</u>		€ 301.801.328,96
I) <u>Fondi FAS</u>		€ 156.239.686,96
L) <u>Fondi FSC</u>		€ 247.798.644,78
M) <u>Fondi POC</u>		€ 74.680.803,22
N) <u>Anticipazione ex DGR Campania n. 1064/2008</u>		€ 4.109.276,03
O) Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/2017		€ 40.613.812,32
Totale Fonti Regionali		€ 1.013.716.131,94
TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.425.907.160,78

Handwritten initials and signatures in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom right corner.

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

ACCERTAMENTI

Dell'intero programma finanziario risultano accreditati sulla contabilità speciale fondi statali pari ad € 299.513.028,84.

Nel 2017 sono stati effettuati trasferimenti dalla Regione Campania sulla contabilità speciale per complessivi € 416.624,31 di cui € 330.786,85 per consentire il pagamento delle spese di funzionamento e di organizzazione della Struttura Commissariale ed € 85.692,04 per consentire il pagamento delle spese tecniche relative ai diversi interventi viari ricompresi nel Piano.

L'ammontare complessivo delle somme accertate di provenienza regionale al 31.12.2017 risulta pari a € 154.494.986,42.

Le restanti quote disponibili dei fondi regionali, a seguito dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 59 L.R. 30.01.2008, n° 1 e conseguente deliberazione di Giunta regionale n. 940 del 30 maggio 2008, nonché delle già citate problematiche dovute ai pignoramenti, non sono transitate sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario ex art. 887/84.

Difatti, l'art. 59 L.R. 30.01.2008, n° 1 ha disposto: *“Le attività e gli interventi di competenza delle gestioni commissariali ai sensi delle leggi 18 aprile 1984, n. 80 e 22 dicembre 1984, n. 887 sono riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie comunque afferenti al bilancio della Regione, alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali.....”*.

La conseguente deliberazione di Giunta regionale n. 940 del 30 maggio 2008 ha approvato il disciplinare con il quale sono stati dettati *“i criteri e gli indirizzi regolanti le reciproche competenze e responsabilità.... connesse all'esecuzione e realizzazione delle opere rientranti nel Programmaex lege 887/84”*, in attuazione dell'art. 59 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

In particolare, l'art. 4 del disciplinare, rubricato *“Gestione della spesa”* prevede il pagamento diretto, da parte dei competenti uffici regionali, degli importi dei lavori agli esecutori delle opere.

Pertanto, si è proceduto, per il pagamento degli stati di avanzamento lavori certificati e relative spese tecniche, mediante delegazione di pagamento, ex art. 1269 cod. civ., ai Settori regionali competenti all'attuazione degli APQ su quali sono state individuate le fonti di finanziamento degli interventi ex lege 887/84.

Ciò ha consentito di evitare l'accreditamento delle somme relative sulla contabilità speciale n. 3209 intestata al Commissario Straordinario, accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato, interessata da atti di pignoramento presso terzi relativi a partite debitorie di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ricorso ai sensi della c.d. legge Pinto per i ritardi dei processi).

Risultano inoltre accreditati sulla contabilità speciale ulteriori somme per € 275,74 a titolo di riversamento da parte di vari professionisti di maggiori somme corrisposte negli anni precedenti.

*ROT
an
all*

juu

Attività Gestione

L'attività della Gestione ex lege 887/84 è indirizzata a conseguire:

- il naturale completamento delle finalità prefissate, mediante la completa utilizzazione dei fondi disponibili;
- al completamento delle opere in corso;
- alla definizione delle pendenze;
- alla realizzazione di quelle opere necessarie per il raggiungimento del fine preposto dal "*Programma ex lege 887/84*";
- alla definizione amministrativa relativa alla consegna delle opere realizzate agli Enti individuati come destinatari delle stesse.

Per il raggiungimento di tali fini, la Gestione continua a garantire la necessaria assistenza tecnica – amministrativa della Pubblica Amministrazione all'esecuzione degli interventi necessari per il completamento del *Programma*, resesi indispensabili per il miglioramento, la razionalizzazione e la completa funzionalità dei lavori realizzati, e che costituiscono, altresì, il naturale ed indispensabile completamento degli interventi ex Piano 887/84.

In tale ottica, la Gestione ha stipulato gli atti di adeguamento dei rapporti concessori alla normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 190/2002, di attuazione della legge 21.12.2001, n. 443 che, all'art. 16, comma 6, testualmente recita: "*per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge delega, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge delega e del presente decreto legislativo*".

Sono stati altresì stipulati gli atti applicativi, con i quali sono stati esecutivamente disciplinati i lavori oggetto dell'adeguamento di cui al sopra citato D.Lgs. 190/2002 e delineati i rapporti con le nuove figure di contraenti generali.

Per ovviare, poi, ai pignoramenti che, a partire dal novembre 2006, hanno interessato la Contabilità Speciale della Struttura, per partite debitorie di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ricorsi ai sensi della c.d. legge Pinto per i ritardi dei processi), avvalendosi anche delle disposizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 940/2008, si è proceduto alle liquidazioni mediante delegazione di pagamento ai Settori regionali competenti all'attuazione degli APQ sui quali sono state individuate le fonti di finanziamento degli interventi ex lege 887/84.

Tale procedura, ha però comportato l'allungamento dei tempi per il pagamento dei lavori, per effetto dell'iter amministrativo regionale.

Una volta accertata la violazione del patto di stabilità, la Regione Campania ha avviato, poi, fin dal giugno del 2010, un'operazione contabile di risanamento, attraverso una sensibile riduzione delle disponibilità di cassa destinate a remunerare gli Stati di Avanzamento Lavori, anche degli interventi rientranti nell'attuazione dei Programmi ex lege 887/84, che ha comportato,

*F. De
Gall*

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

dapprima un rallentamento nell'esecuzione dei lavori, poi la sospensione degli stessi, avendo gli esecutori delle opere accumulato ingenti crediti nei confronti del Commissariato Straordinario.

Conseguentemente, i concessionari esecutori delle opere hanno lamentato ritardi nei pagamenti degli Stati di Avanzamento presentati, evidenziato il condizionamento sul normale andamento dell'attuazione delle opere, rappresentando che la conseguente carenza di liquidità comporta anche l'impossibilità a provvedere allo svolgimento delle procedure espropriative.

Le attività di esecuzione dei lavori sono state, pertanto, dapprima rallentate e, successivamente, sospese dai concessionari nel corso dell'anno 2011, che hanno presentato, altresì, richieste di riconoscimento dei danni patiti, degli interessi per i ritardi dei pagamenti, dell'anomalo andamento dei lavori.


In considerazione del preminente interesse dell'Amministrazione di riavviare i lavori e di eliminare ogni contestazione e possibile controversia inerente le opere sino ad oggi realizzate o in fase di esecuzione, la Struttura, previa acquisizione dei pareri dei propri organi di consulenza, ha avviato con i concessionari e contraenti generali gli opportuni contatti per verificare la possibilità di addivenire ad un componimento bonario delle controversie, da ritenere senz'altro conveniente a fronte di un contenzioso che avrebbe potuto assumere notevole entità e, con tutta probabilità, esito pesantemente negativo per l'Amministrazione.

Sulla base delle istruttorie rese dai Responsabili Unici del Procedimento e dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Amministrativo, e dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai sensi dell'art 239 del D.lgs 163/2006, sono state intraprese i necessari contatti con le imprese concessionarie.

In data 8 agosto 2016, è stato stipulato con il Concessionario Infraclegrea Progetto s.p.a. l'atto di Transazione, rep. n 5, con il quale sono state composte le controversie afferenti tutte le concessioni affidate e tutte le opere in corso di esecuzione.

La transazione in questione ha visto il riconoscimento al Concessionario di un importo complessivo ed omnicomprensivo di €. 18.000.000,00 a fronte di richieste ammontanti a circa 83,500 mln/€. avanzate a titolo di riequilibrio economico e finanziario delle prestazioni delle concessioni affidate e delle opere sino ad oggi eseguite e/o avviate inerenti la convenzione rep. n.7 del 25/05/2006 e successivi atti applicativi,

Le risorse sono state garantite dalla Regione Campania con deliberazione della Giunta Regionale n° 254 del 07/06/2016 nell'ambito dei finanziamenti già disponibili per l'opera.




INTERVENTI PROGRAMMATI E STATO ATTUAZIONE “PROGRAMMA”
(Programma approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 207/4 del 26.3.1985)


1) INTERVENTI REALIZZATI

A) Infrastrutture ferroviarie

1. Riattivazione esercizio ferroviario a seguito del bradisismo;
2. Circumflegrea: raddoppio tratta Piave – Soccavo e stazioni;
3. Circumflegrea: raddoppio tratta Pisani – Quarto Stazione;
4. Circumflegrea: realizzazione Deposito ferroviario di Quarto;
5. Cumana: raddoppio tratta Gerolomini – Torregaveta;
6. Stazioni sulla Cumana:
 - Stazione Mostra,
 - Stazione Montesanto 1° lotto - 2° lotto,
 - Stazione di Baia 1° lotto;
7. Lavori nuovo sito Stazione Cantieri;
8. Consolidamento pendice collinare Stazione Gerolomini;

B) Infrastrutture viarie

1. Sistemazione viaria Area Flegrea:
 - Realizzazione allargamento via Bellavista,
 - Realizzazione variante alla via Campana – Montagna spaccata,
 - Realizzazione variante quadrivio Arco Felice,
 - Realizzazione variante Piazza Capomazza;
2. Consolidamento Punta Epitaffio;
3. Parco Archeologico dell’Area Flegrea (1° Stralcio);
4. Parco Archeologico dell’Area Flegrea (2° Stralcio);
5. Messa in sicurezza ambientale delle aree ex Marina Militare e Aeronautica Militare;
6. Messa in sicurezza ambientale aree ex M.M. ed ex A.M. di Pozzuoli (Completamento);
7. Bonifica serbatoi ex Marina Militare;
8. Lavori di bonifica delle aree ex Marina Militare – 1° stralcio;
9. Opere di completamento del Piano Viario e Parco Archeologico:
 - Sistemazione della via vecchia Campana,
 - Allargamento via Masullo
 - Adeguamento innesto via Domiziana
 - Realizzazione tratta via Fascione – via Campana 



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

- Recupero mausolei di epoca romana
- 10. Opere connesse al raddoppio della Ferrovia Cumana:
 - Realizzazione via alternativa in località Gerolomini,
 - Sistemazione della Piazzetta Fusaro,
 - Sistemazione strada antistante nuova stazione di Baia;
- 11. Sistemazione di via Napoli;
- 12. Sistemazione del Lungomare Sandro Pertini;

C) Interventi complementari

1. Realizzazione Nuovo Deposito Automobilistico di via Nuova Agnano;
2. Realizzazione Parcheggio multipiano in località Gerolomini di Pozzuoli;
3. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli 1° lotto (piazzale);
4. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli 2° e 3° lotto (molo Caligoliano prima fase e palazzina Circomare);
5. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli – Completamento Molo Caligoliano;
6. Incentivi a concessionari di pubblici servizi:
 - SEPSA concessionaria delle linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e delle linee automobilistiche da e per l'area Flegrea,
 - Concessionari delle linee di navigazione del Golfo,
 - C.T.P. concessionario delle linee automobilistiche da e per l'area Flegrea;


2) INTERVENTI IN ESECUZIONE

A) Infrastrutture Ferroviarie

1. Completamento Stazione di Montesanto;
2. Completamento Stazione di Baia;
3. Bretella di collegamento ferrovie Cumana e Circumflegrea con la Città Universitaria di Monte Sant'Angelo;

B) Infrastrutture viarie

1. Lavori di sistemazione di via Sartania 1°, 2° e 3° stralcio;
2. Completamento Piano Viario:
 - Intervento C. 15 - Cavalcavia ferroviario via Campana,
 - Intervento C11 – 1° lotto – Svincolo Via campana – Tangenziale,
 - Intervento C11 2° lotto – Collegamento Tangenziale di Napoli (Via Campana, rete viaria costiera e porto di Pozzuoli) 1° e 2° stralcio;



C) Interventi complementari

1.

1. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli – Molo di sottoflutto (prima fase)



3) INTERVENTI PROGRAMMATI E FINANZIATI

A) Infrastrutture Ferroviarie

1. Lavori di cui alla perizia di variante in corso della stazione di Baia;
2. Completamento dei lavori della stazione di Baia;
3. Interventi su tre stazioni della ferrovia Cumana.

B) Infrastrutture viarie

1. Realizzazione del parcheggio di interscambio di via Campana
2. Consolidamento del costone Starza – prima fase;
3. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica – prima fase;
4. Viabilità costiera Pozzuoli – 1° stralcio;
5. Viabilità costiera Pozzuoli – 2° stralcio;
6. Emergenza vulcanica per le popolazioni dei Comuni di Bacoli e Monte di Procida – 1° stralcio “adeguamento viabilità Ospedaliera La Schiana”



Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84

FONDI DISPONIBILI

A seguito dell'individuazione delle opere di cui al Programma, con successivi provvedimenti, sono stati ripartiti i fondi per i singoli settori di intervento.

Il quadro programmatico della ripartizione dei fondi disponibili per l'attuazione dell'intervento ex lege 887/84 al 31.12.2016 risulta essere il seguente:

a) Infrastrutture ferroviarie

Finanziamento L. 887/84	€	144.929.534,28	
Cofinanziamento UE	€	39.403.116,77	
Finanziamenti CIPE	€	32.678.000,00	
Procedura "Sponda"	€	1.113.772,13	
Fondi A.P.Q.	€	236.984.629,00	
Fondi FAS	€	79.452.500,00	
Fondi FSC	€	178.998.644,78	
Fondo D.L. 162/2008	€	87.596,56	
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	12.863.812,32	
Totale fondi	€	726.511.605,84	
<i>Prelevi per spese di funzionamento</i>			
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 2.067.694,27;	
Totale disponibile			€ 724.443.911,57;

b) Infrastrutture viarie

Finanziamento L. 887/84	€	64.160.851,90	
Finanziamenti CIPE	€	173.637.524,39	
Cofinanziamento UE	€	25.851.250,08	
Procedura "Sponda"	€	10.081.067,09	
Finanziamento L. 308/2004	€	19.000.000,00	
Fin.to Comm. OOPCM 2425/96	€	3.564.819,90	
Fondi APQ	€	64.816.699,96	
Fondi FAS	€	48.787.186,96	
Fondi FSC	€	68.800.000,00	
Fondi POC	€	74.680.803,22	
Anticipazione ex DGRC 1064/08	€	4.109.276,03	
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	27.750.000,00	
Totale fondi	€	585.239.479,53	
<i>Prelevi per spese di funzionamento</i>			
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 238.678,60;	
Totale disponibile			€ 585.000.800,93;

c) Interventi complementari

Finanziamento L. 887/84	€	44.604.685,18;	
Finanziamenti CIPE	€	18.385.849,21;	
Finanziamenti FAS	€	28.000.000,00;	
Fondo D.L. 162/2008	€	211.788,35;	
Totale fondi	€	91.202.322,74	
<i>Prelevi per spese di funzionamento</i>			
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 21.181,46;	

Totale disponibile € **91.181.141,28;**

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

d) Fondo Soprintendenza

Finanziamento L. 887/84	€	3.098.741,39;
Totale disponibile	€	3.098.741,39;

e) Spese di organizzazione e funzionamento

Finanziamento L. 887/84	€	8.487.131,95
Quota Convenzione 4/04	€	352.500,00
Quota Convenzione 11/06	€	176.906,83
Quota Convenzione 13/06	€	21.181,46
Quota Convenzione 14/06	€	25.891,75
Quota Convenzione 15/06	€	1.539.949,72
Quota Convenzione 1/07	€	175.244,55
Totale disponibile	€	10.778.806,26;

f) Fondo per maggiorazione aliq.IVA

Finanziamento L. 887/84	€	635.496,95
Totale disponibile	€	635.496,95;

g) Fondo imprevisti

Finanziamento L. 887/84	€	10.732.382,38
Totale disponibile	€	10.732.382,38;

Totale Fondi € **1.425.907.160,78.**

In base alle disponibilità finanziarie ed alle assegnazioni operate per i singoli settori, sono stati previsti interventi conformi al programma approvato con la deliberazione consiliare, la cui esecuzione è stata affidata in concessione, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Nelle pagine seguenti si riportano i riepiloghi generali, distinti per settore, degli interventi programmati e delle spese disposte sui fondi disponibili.

*Per
PT
di
oll*

[Handwritten signature]

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

SETTORE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate al settore Infrastrutture ferroviarie ammontano a complessivi € 726.511.605,84 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	144.929.534,28
Cofinanziamento UE	€	39.403.116,77
Finanziamenti CIPE	€	32.678.000,00
Procedura "Sponda"	€	1.113.772,13
Fondi A.P.Q.	€	236.984.629,00
Fondi FAS	€	79.452.500,00
Fondi FSC	€	178.998.644,78
Fondo D.L. 162/2008	€	87.596,56
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	12.863.812,32
Totale fondi	€	726.511.605,84
<i>Totale Prelievi per spese funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	- €	2.067.694,27;
Totale disponibile	€	724.443.911,57

ELENCO INTERVENTI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

1) Circumflegrea tratta Piave-Soccavo
(Convenzioni: repertorio n. 281/86, 8/90, 20/93)

Concessionario:

A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa)-ICLA Costruzioni Generali spa-MPREGILO spa

Fondi:

legge 887/84	€	25.531.911,49
fondi U.E.	€	14.312.683,89
Totale	€	39.844.595,38

Spesa sostenuta: € 39.844.595,38

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi EAV Srl).
Tratta ferroviaria in esercizio;

2) Circumflegrea tratta Pisani-Quarto e I° stralcio Deposito di Quarto
(Convenzioni repertorio n.278/86 – 13/91)

Concessionario: Ing. Salvatore Fiore Spa (oggi COSTRUIRE Spa)

Fondi:

legge 887/84	€	37.737.372,82
fondi "Sponda"	€	322.341,40

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84

Totale € 38.059.714,22

Spesa sostenuta: € 37.758.238,10

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi EAV Srl).
 Tratta ferroviaria in esercizio;

3) Cumana tratta Gerolomini-Torregaveta
 (Convenzioni repertorio nn. 280/86, 7/90, 18/92, 19/92, 21/93, 24/96)

Concessionario: A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa) - Giustino Costruzioni Spa

Fondi:

legge 887/84	€	49.716.076,72	
fondi U.E.	€	20.958.777,69	
fondi "Sponda"	€	742.665,02	
Totale	€		71.417.519,43

Spesa sostenuta: € 71.390.278,04

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (EAV Srl). Tratta ferroviaria in esercizio;

4-5-6-7-8-9-10) Stazioni Cumana: Mostra, Montesanto I° e II° lotto, Baia I° lotto, Cantieri, pendice stazione Gerolomini, completamento Stazione di Montesanto III° lotto.
 (Convenzioni repertorio n. 279/86, 14/91, 22/93, 23/95, 24/96, 25/96)

Concessionario: Costruire Spa - I.C.G. Spa

Fondi:

legge 887/84	€	30.949.731,09	
U.E.	€	4.131.655,19	
"Sponda"	€	48.765,71	
Totale fondi	€		35.130.151,99

Spesa sostenuta: € 35.388.380,44

Stato attuazione interventi: I lavori concernenti le Stazioni di Mostra, la Stazione di Baia I° lotto, la realizzazione nuovo sito della Stazione Cantieri, il consolidamento pendice collinare e quelli della Stazione Gerolomini risultano tutti completati e collaudati.
 La differenza di € 258.228,45 è stata prelevata dalle disponibilità dei fondi di cui alla convenzione 3/04 relativa ai lavori per il completamento della Stazione di Montesanto III° lotto.

(Convenzioni repertorio n. 3/2004, 4/2004)

Concessionario: Costruire Spa - I.C.G. Spa

Fondi:

A.P.Q.	€	72.434.387,00	
prelievo somme per spese funzionamento Struttura	- €	352.500,00	
Totale disponibile	€		72.081.887,00

Spesa sostenuta: € 65.335.899,46

[Handwritten signatures and initials]

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84

Stato attuazione intervento: i lavori di realizzazione della Stazione di Montesanto, giunti al 3° lotto, sono stati sospesi dal Concessionario con il quale vi è un contenzioso innanzi al Tribunale di Napoli

11) Riattazione esercizio ferroviario a seguito del bradisismo tratta Dazio - Gerolomini
(Convenzioni repertorio n. 517/87)

Concessionario: A.T.I. ing. S. FIORE Spa – RAIOLA ing. Angelo Spa

Fondi:

legge 887/84 € 994.442,16

Spesa sostenuta: € 994.442,16

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi Eav Srl).
Tratta ferroviaria in esercizio

12) Cumana Stazioni: Adeguamento e completamento stazione di Baia
(Convenzioni repertorio n. 1/2007)

Concessionario: Costruire Spa - I.C.G. Spa

Fondi:

APQ € 43.810.000,00

FSC € 7.432.398,78

Totale fondi € 51.242.398,78

prelievo somme per spese

funzionamento Struttura - € 175.244,55

Totale disponibile € 51.067.154,23

Spesa sostenuta: € 15.268.923,49

Stato attuazione intervento: I lavori sono stati sospesi dal Concessionario con il quale vi è un contenzioso innanzi al Tribunale di Napoli.

13) Bretella di collegamento Montesantangelo I° e II° lotto comprensivo della stazione di Parco S. Paolo

(Convenzioni repertorio n. 7/2006 – A.A. 15/2006)

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto
Infralegrea Spa)

Fondi:

FSC € 83.072.246,00

FAS € 79.452.500,00

APQ € 100.740.242,00

dl. 162/2008 € 87.596,56

Totale fondi € 263.352.584,56

prelievo somme per spese

funzionamento Struttura - € 1.539.949,72

Totale disponibile € 261.812.634,84

Spesa sostenuta: € 112.996.896,21

Stato attuazione intervento: I lavori sono in esecuzione. *fav*

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

14) Bretella di collegamento Montesantangelo III° lotto
(Intervento non ancora contrattualizzato)

Contraente generale:

Fondi:

delibera CIPE n. 55/2009	€	32.678.000,00;		
FSC	€	88.494.000,00		
Totale fondi			€	121.172.000,00

Spesa sostenuta: € 0,00

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato.

15) Stazioni C.so V. Emanuele-Bagnoli-Lucrino
(Intervento non ancora contrattualizzato)

Contraente generale:

Fondi:

APQ	€	20.000.000,00		
Totale fondi			€	20.000.000,00

Spesa sostenuta: € 0,00

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato.

16) Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017

Totale fondi	€	12.863.812,32
---------------------	----------	----------------------

Spesa sostenuta: € 0,00 *fun*

Fun
Fun
Fun

SETTORE INFRASTRUTTURE VIARIE

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate al settore Infrastrutture viarie ammontano a complessivi € 585.239.479,53 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	64.160.851,90
Finanziamenti CIPE	€	173.637.524,39
Cofinanziamento UE	€	25.851.250,08
Procedura "Sponda"	€	10.081.067,09
Finanziamento L. 308/2004	€	19.000.000,00
Fin.to Comm. OOPCM 2425/96	€	3.564.819,90
Fondi APQ	€	64.816.699,96
Fondi FAS	€	48.787.186,96
Fondi FSC	€	68.800.000,00
Fondi POC	€	74.680.803,22
Anticipazione ex DGRC 1064/08	€	4.109.276,03
Fondo contenziosi DGRC n. 516/2017	€	27.750.000,00
Totale fondi	€	585.239.479,53
<i>Totale Prelievi per spese funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	- €	202.798,58;
Totale disponibile	€	585.036.680,95

ELENCO INTERVENTI INFRASTRUTTURE VIARIE

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

1) Sistemazione viaria Area Flegrea
(Convenzioni repertorio n. 763/87 – 9/90 – 17/92)

Concessionario: Consorzio COPIN

Fondi:

Legge 887/84	€	40.107.860,46,
"Sponda"	€	63.524,20;
Totale	€	40.171.384,66

Spesa sostenuta: € 40.149.489,96

Stato attuazione intervento: le opere realizzate ed in esercizio riguardano l'allargamento di via Bellavista, la variante alla via Campana/ Montagna spaccata, la variante quadrivio Arco Felice e la variante Piazza Capomazza;

2) Parco Archeologico Area Flegrea
(Convenzioni repertorio n. 16/92)

Concessionario: Consorzio COPIN

Fondi:

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Legge 887/84	€	18.792.775,07;	
U.E.	€	15.005.655,20;	
Totale			€ 33.798.430,27

Spesa sostenuta: € 33.798.430,27

Stato di attuazione intervento: lavori realizzati

**3) Opere di completamento Piano Viario e Parco Archeologico
(Convenzioni repertorio n. 26/97)**

Concessionario: Consorzio COPIN

Fondi:

Legge 887/84	€	2.308.918,75,	
U.E.	€	10.845.594,88,	
CIPE	€	10.845.594,88,	
Totale			€ 24.000.108,51

Spesa sostenuta: € 24.038.818,72

Stato attuazione intervento: Le opere realizzate attengo alla sistemazione della via vecchia Campana, all' allargamento di via Masullo, all'adeguamento dell'innesto in via Domiziana, alla realizzazione della tratta via Fascione-via Campana ed al recupero di mausolei di epoca romana. Tutte le opere sono state collaudate ed attualmente utilizzate dagli enti destinatari. La maggiore spesa è stata sostenuta grazie alle economie realizzate sugli altri interventi stradali conclusi e collaudati.

**4) Consolidamento costone Punta Epitaffio
(Convenzioni repertorio n. 367/87)**

Concessionario: FONDEDILE ed altri (PESCON soc. consortile a r.l.)

Fondi:

Legge 887/84	€	2.747.765,71	
--------------	---	--------------	--

Spesa sostenuta: € 2.747.765,71

Stato attuazione intervento: lavori di consolidamento realizzati.

**5) Bonifica serbatoi ex area Marina Militare
(Convenzione repertorio n. 28/00)**

Concessionario: Consorzio COPIN SpA

Fondi:

CIPE	€	3.847.359,61	
------	---	--------------	--

Spesa sostenuta: € 3.847.359,53

Stato attuazione intervento: lavori di bonifica realizzati

**6) Realizzazione via Sartania 1°, 2° e 3° stralcio
(Convenzioni repertorio n. 29/2000 – 8/2006 – A.A. 2/2012)**

Concessionario: Consorzio COPIN SpA

**Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

Fondi:

“Sponda”	€	5.834.242,01	
A.P.Q.	€	58.084.516,07	
Totale			€ 63.918.758,08

Spesa sostenuta: € 55.466.101,26

Stato attuazione intervento: I lavori ancora in corso sono giunti al 3° stralcio dell'opera.

7) Opere di messa in sicurezza aree Marina Militare in Via Celle, Cimitero e via Vecchia delle
Vigne a Pozzuoli e Completamento MISE
(Convenzioni repertorio n. 1/2002 – 5/2006)

Concessionario: Consorzio COPIN SpA

Fondi:

OPCM 2425/96	€	3.564.819,90	
Legge 308/2004	€	19.000.000,00	
Anticipazione somme ex DGR Campania n. 1064 del 19.06.08	€	4.109.276,03	
FAS	€	1.418.633,75	
Totale			€ 28.092.729,68

Spesa sostenuta: € 22.203.257,65

Stato attuazione intervento: lavori completati e collaudati

Note: I pignoramenti presso terzi azionati sui fondi disponibili e riferiti prevalentemente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per indennità ex lege “Pinto” hanno determinato un sostanziale blocco dei pagamenti. L'anticipazione concessa dalla Giunta Regionale con DGR n. 1064/2008 ha consentito il pagamento su delega di alcuni SAL. I lavori risultano terminati e collaudati.

8) Prosecuzione bonifica ex bonifica POL
(Convenzioni repertorio n. 6/2006 e n. 11/2006)

Contraente generale: COPIN SpA

Fondi:

FAS	€	15.818.553,21	
APQ	€	984.608,77	
Totale			€ 16.803.161,98
<i>prelievo somme per spese funzionamento Struttura</i>		- €	176.906,83
Totale disponibile			€ 16.626.255,15

Spesa sostenuta: € 15.479.022,06

Stato attuazione intervento: L'opera è stata ultimata. Sono ancora in corso le attività di cui alla convenzione del 5.12.2013, prot. 2013.0835326, stipulata tra la Regione Campania, Commissario Straordinario L. 887/84 e concessionario Copin S.p.a., con cui è stata disciplinata la prosecuzione di interventi afferenti la bonifica delle aree ex POL di Pozzuoli, con l'utilizzo di fondi FAS per € 7.600.000,00 assegnati alla Regione nell'ambito dell'Accordo Programma denominato “Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania” sottoscritto in data 18.07.2008 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Campania ed il

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84

commissario Delegato ex OPCM, 1.02.2008, n. 3654, modificato tra i medesimi soggetti in data 8.04.2009.

Al 31.12.2017 su tale somma sono state disposte per le attività di mantenimento del MISE nel periodo 10.03.2011 – 10.10.2011 pagamenti per complessivi € 2.402.109,02 liquidati con decreto n. 760 del 27.03.2014.

9) Sistemazione via Napoli – 1° stralcio
(Convenzioni repertorio n. 30/2002)

Concessionario: A.T.I. Astaldi Spa – Giustino Costruzioni Spa

Fondi:

Legge 887/84	€	203.531,91	
CIPE	€	5.164.569,90	
Totale			€ 5.368.101,81

Spesa sostenuta: € 5.168.966,59

Stato di attuazione: I lavori sono stati ultimati e collaudati.

10) Parco Archeologico 1° lotto II stralcio
(Convenzioni repertorio n. 6/2006 - 10/2006)

Contraente generale: Consorzio COPIN SpA

Fondi:

F.A.S. € 4.000.000,00

Spesa sostenuta: € 4.000.072,19

Stato attuazione intervento: lavori ultimati.

La maggiore spesa è stata sostenuta grazie alle economie realizzate sugli altri interventi stradali conclusi e collaudati.

11) Completamento Piano Viario Area Flegrea
(Convenzioni repertorio n. 6/2006 - 9/2006)

Contraente generale: Consorzio COPIN (Società di Progetto Copin spa)

Fondi:

F.A.S.	€	17.550.000,00	
A.P.Q.	€	5.747.575,12	
Totale			€ 23.297.575,12

Spesa sostenuta: € 11.650.117,13

Stato attuazione intervento lavori in esecuzione;

Note: La suesposta disponibilità per gli interventi di cui al completamento del Piano Viario Area Flegrea e così ripartita:

- Cavalcavia ferroviario via Campana € 11.039.792,11,
- Svincolo via Campana – Tangenziale di Napoli € 12.257.783,01,

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

A seguito degli accordi stipulati in sede del Tavolo dei sottoscrittori del 13 dicembre 2016 è stata decisa il definanziamento dell'intervento Sottopasso Campi Flegrei per € 7.450.000,00 (fondi FAS)

12) Sistemazione Lungomare ex Via Napoli
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 14/2006)

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto Infraclegrea Spa)

Fondi:

F.A.S.	€	10.000.000,00
prelievo somme per spese		
funzionamento Struttura	- €	25.891,75
Totale disponibile	€	9.974.108,25

Spesa sostenuta: € 9.241.326,71

Stato attuazione intervento: lavori completati e collaudati;

13) Realizzazione collegamento Porto – tangenziale II° lotto - 1° stralcio
(Convenzione repertorio n. 6 del 2.05.2006 - Atti Applicativo n. 9/2006, n. 2/2012 e n. 3/2014)

Concessionario: Consorzio COPIN SpA (Società di progetto COPIN II SpA)

Fondi:

CIPE (Delibera n. 104/2009) € **80.000.000,00**

Spesa sostenuta: € 35.035.473,79

Stato attuazione intervento: lavori in esecuzione;

14) Realizzazione collegamento Porto – tangenziale II° lotto - 2° stralcio
(Convenzione repertorio n. 6 del 2.05.2016 - Atti Applicativi n. 9/2006 e n. 4/2014)

Concessionario: Consorzio COPIN SpA (Società di progetto COPIN II SpA)

Fondi:

CIPE (Delibera n. 62/2011) € **73.780.000,00**

Spesa sostenuta: € 46.116.177,83

Stato attuazione intervento: lavori in esecuzione;

15) Opere connesse al raddoppio della ferrovia Cumana
(Convenzione repertorio n. 27/99)

Concessionario: A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa) – Giustino Costruzioni Spa

Fondi:

“Sponda” € **4.183.300,88**

Spesa sostenuta: € 4.040.315,69

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

**16) Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 1° stralcio
(Intervento non ancora contrattualizzato)**

Fondi:
FSC € **6.000.000,00**

Spesa sostenuta: € **0**

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato al 31.12.2017.

**17) Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 2° stralcio
(Intervento non ancora contrattualizzato)**

Fondi:
FSC € **37.000.000,00**

Spesa sostenuta: € **0**

Stato attuazione intervento: Opera non contrattualizzata al 31.12.2017

**18) Piano Allontanamento emergenza vulcanica tratta Monte di Procida - Bacoli
(Intervento non ancora contrattualizzato)**

Fondi:
FSC € **25.800.000,00**

Spesa sostenuta: € **0**

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato al 31.12.2017.

**19) Parcheggio interscambio Via Campana
(Intervento non ancora contrattualizzato)**

Fondi:
POC € **14.680.803,22**

Spesa sostenuta: € **0**

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato al 31.12.2017.

20) Piano allontanamento emergenza vulcanica 1^ fase compreso Parcheggio interscambio Via Campana

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

(Intervento non ancora contrattualizzato)

Fondi:
POC € 50.000.000,00

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato al 31.12.2017.

21) Consolidamento costone Starza 1^ fase
(Intervento non ancora contrattualizzato)

Fondi:
POC € 10.000.000,00

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato al 31.12.2017.

16) Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017

Totale fondi € 27.750.000,00

Spesa sostenuta: € 0,00

f
or
De
all

Jaur

SETTORE INTERVENTI COMPLEMENTARI

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate agli interventi complementari ammontano a complessivi € 79.476.979,68 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	44.604.685,18;
Finanziamenti CIPE	€	18.385.849,21;
Fondo F.A.S.	€	28.000.000,00;
Fondo D.L. 162/2008	€	211.788,35;
Totale fondi	€	91.202.322,74
<i>Totale Prelievi per spese funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	- €	21.181,46;
Totale disponibile	€	91.181.141,28

ELENCO INTERVENTI COMPLEMENTARI

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

1) Deposito automobilistico S.E.P.S.A.
(Convenzioni repertorio n. 542/87 e n. 15/91)

Concessionario: COSTRUIRE SpA

Fondi:

legge 887/84 € 12.055.412,89

Spesa sostenuta: € 12.055.412,89

Stato di attuazione: Opera ultimata ed in esercizio

2) Porto Pozzuoli 1° lotto
(Convenzioni repertorio n. 592/87 e n. 10/90)

Concessionario: A.T.I. FONDEDILE- IMPREGILO-ICLA-SO.GE.CA.- COINPRE

1) Fondi:

legge 887/84 € 5.886.899,99

Spesa sostenuta: € 5.886.899,99

Stato di attuazione: Opera ultimata e consegnata alla Capitaneria di Porto;

3) Porto Pozzuoli 2°, 3° lotto – prolungamento Molo Caligoliano fino a 220 mt ed Edificio
Circomare
(Convenzione repertorio n. 30/2002)

Concessionario A.T.I. Astaldi Spa – Giustino Costruzioni Spa

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Fondi:

legge 887/84	€	6.104.913,28	
CIPE	€	11.012.394,06	
D.L. 162/2008	€	211.788,35	
Totale fondi			€ 17.329.095,69

Spesa sostenuta: € 16.299.831,86

Stato di attuazione: opera ultimata e collaudata;

4) Porto Pozzuoli - completamento prolungamento Molo Caligoliano fino a 360 mt.
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 12/2006)

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto
Infralegrea Spa)

Fondi:

FAS	€	10.484.124,10	
CIPE	€	4.648.112,09	
Totale fondi			€ 15.132.236,19

Spesa sostenuta: € 14.919.020,57

Stato di attuazione: opera in corso di realizzazione;

5) Porto Pozzuoli - Molo sottoflutto
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 12/2006)

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto
Infralegrea Spa)

Fondi:

FAS	€	8.515.875,90	
-----	---	--------------	--

Spesa sostenuta: € 7.369.002,31

Stato di attuazione: opera in corso di realizzazione;

6) Parch. Multipiano e viabilità area ex Cava Regia
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 13/2006)

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto
Infralegrea spa)

Fondi:

CIPE	€	2.725.343,06	
F.A.S.	€	9.000.000,00	
Totale fondi			€ 11.725.343,06
<i>prelievo somme per spese funzionamento Struttura</i>	- €	21.181,46	
Totale disponibile			€ 11.704.161,60

Spesa sostenuta: € 11.384.246,79

Stato attuazione intervento: lavori completati e collaudati;

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

CONCESSIONE CONTRIBUTI CON FONDI LEGGE 887/84

5) Contributo alla SEPSA per acquisto materiale rotabile € 10.329.137,98

Beneficiario: SEPSA SpA

6) Contributi marittimi € 3.988.774,38

Beneficiari: linea di navigazione del Golfo

7) Contributo per acquisto autobus € 6.071.484,35

Beneficiario: CTP

8) Rilievi aereofotogrammetrici dei Campi Flegrei € 87.146,94

Incaricato: ALISUD

9) Elaborazione carta archeologica Area Flegrea € 61.109,25

Incaricato: Arch. Claudia Zucco ed altri

10) Nolo elicotteri per rilievi Area Flegrea € 19.806,12

Incaricato: Consorzio ELI

[Handwritten signatures and initials]

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

FONDO A FAVORE DELLA SOPRINTENDENZA

Nell'ambito del Programma è stato previsto un fondo a favore della Soprintendenza Archeologica pari a €. 6.000.000.000 (€. 3.098.741,39). Dette risorse sono state oggetto di separata programmazione da parte della Soprintendenza medesima ed utilizzate per la realizzazione degli interventi di cui al prospetto sotto riportato.

Interventi programmati dalla Soprintendenza			
Fondi ex lege 887/84			€ 3.098.741,39
	Capitolo di intervento	Importo in lire	Importo in Euro
1	Spese generali	180.000.000	92.962,24
2	Revisione vincoli Area Flegrea	79.376.000	40.994,28
3	Indagine archeologica Galleria Cicerone	93.648.560	48.365,44
4	Scavo archeologica Villa Cicerone	47.919.370	24.748,29
5	Indagine archeologica Galleria Epitaffio	119.732.980	61.836,92
6	Lago d'Averno Tempio di Apollo	1.061.578.148	548.259,36
7	Lago d'Averno Grotta di Cocceio	1.150.000.000	593.925,43
8	Recupero complesso di S. Vito	641.402.891	331.256,95
9	Prosecuzione recupero di S. Vito	1.418.617.160	732.654,62
10	Digitalizzazione vincoli Area Flegrea	80.985.450	41.825,49
11	Interventi di emergenza per il Piano Intermodale	387.995.380	200.382,89
12	Indagini località Lucrino	60.751.900	31.375,74
13	Restauro strutture costone di Punta Epitaffio	98.119.560	50.674,52
14	Studi, consulenze, progetti, attrezzature	43.070.730	22.244,18
15	Scavo villa romana	200.000.000	103.291,38
16	Restauro villa romana	104.819.999	54.135,01
17	Restauro acquedotto romano	20.000.000	10.329,14
18	Somma a disposizione	211.981.872	109.479,51
	TOTALE	6.000.000.000	3.098.741,39

L'importo complessivo liquidato ammonta ad € 2.459.293,79

Handwritten signature/initials on the left side of the page.

Handwritten signature/initials on the right side of the page.

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

SPESE DI ORGANIZZAZIONE

Con ordinanza n° 59 dell'1/07/89, è stata istituita un'apposita Struttura, articolata in Settori competenti rispettivamente per gli aspetti Amministrativi – legali, Tecnici ed Economici finanziari e con successive ordinanze sono state assegnate le unità di personale proveniente dai ruoli della Giunta Regionale.

A supporto del Presidente – Commissario e dell'attività della Struttura è stato costituito con decreto n° 66 del 17/10/89 il Comitato Tecnico Amministrativo, organo consultivo del Presidente-Commissario, con la funzione di esprimere pareri e proposte sull'adozione dei provvedimenti finalizzati alla realizzazione del programma e la cui attuale composizione è quella risultante dalle successive ordinanze n. 1215/2000, n. 1270/2001, n. 1355/2002 e n. 1447/2004.

Il Presidente, inoltre, si avvale di un Consulente Giuridico e di un Consulente Tecnico nominati rispettivamente con Ordinanze n. 66/1989 e n. 1215/2000

Con ordinanza n° 1 del 02/01/2007 è stata confermata l'organizzazione della Struttura operativa, nelle articolazioni, compiti istituzionali, come determinati con le precedenti Ordinanze Commissariali. La relativa dotazione è stata successivamente integrata con ordinanza n. 3 del 1/6/2007

L'organigramma della Struttura di Coordinamento ex lege 887/84 al 31.12.2017 risulta così composta:

Responsabile della Struttura

Dott. Giuseppe Catenacci

Settore Amministrativo – Legale

Funzionari:

Dott. Michele Nuzzo Raccordo procedimenti amministrativi e tecnici relativi alle concessioni e collegamento tra i Settori Amministrativo – Legale, Tecnico ed Economico - Finanziario.

Coaudiutori:

Sig. Vincenzo Alonzi Responsabile archivio atti amministrativi – predisposizione istruttoria pratiche i affidamento lavori - assistenza Comitato Tecnico Amministrativo - collaborazione segreteria e affari generali. (*in quiescenza dal 01.04.2017*).

Operatori:

Sig.ra Anna Leone Videoscrittura

Settore Tecnico

Responsabile:

Ing. Agostino Magliulo (Dirigente Comune di Pozzuoli in congedo)

Funzionari:

Ing. Pasquale Fusco Istruttorie Tecniche relative alle concessioni


Ing. Guglielmo Giuntoli Istruttorie Tecniche relative alle concessioni

Settore Economico – Finanziario - AA. GG. Personale

Responsabile:

Dott. Antonio Marchiello (Dirigente Regione Campania)

Funzionari:



Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84

Dott. Francesco Moretta collaborazione con il settore per attività di rendicontazione contabile; problematiche inerenti pignoramenti. Collaborazione con il Settore Tecnico per la predisposizione dei provvedimenti di pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori

Rag. Romualdo Cincinnati Predisposizione di atti afferenti agli affari generali - ragioneria - mandati di pagamento - all'istruzione del consuntivo - liquidazione spese tecniche inerenti i lavori.

Istruttori:

Sig. Ciro Ambrosino responsabile archivio atti tecnici - trasmissione mandati alla Tesoreria - registrazione e conservazione provvedimenti - monitoraggio andamento interventi - protocollo

Sig. Antonio Corporente responsabile dell'archivio tecnico - trasmissione mandati alla Tesoreria - monitoraggio andamento interventi - gestione cartelle personale - registrazione e conservazione provvedimenti (*in quiescenza dal 01.02.2017*).

Organi di Consulenza

Consulente Giuridico del Presidente

Avv. Giuliano Percopo
(Avvocato dello Stato)

Consulente Tecnico del Presidente

Prof. Ing. Alberto Carotenuto
(Preside Facoltà di Ingegneria dell'Università Partenope)

Comitato Tecnico Amministrativo

Presidente: Dott. Alessandro D'Ambrosio - ex Provveditore OO.PP

Componenti: Prof. Alberto Carotenuto - Preside di Ingegneria Un. Partenope

Avv. Giuliano Percopo - Avvocato dello Stato

Ing. Angelo Provenzano - Esperto in Lavori Pubblici

Dott. Pompeo Pasquale - Esperto in materia economica e finanziaria

Segretario: Dott. Michele Nuzzo - Funzionario della Struttura L. 887/84.

Al 31.12.2017 la composizione del fondo relative alle spese di funzionamento ed organizzazione della Struttura commissariale ammonta ad € 10.778.806,26 e risulta così formato:

A) Fondo ex lege 887/84 € 8.487.131,95

B) Somme disponibili per effetto dei prelievi ex Decreto
Commissario Straordinario n. 490/2010 effettuati al 31.12.2017
dai quadri economici degli interventi in corso: € 2.291.674,31

Tale importo risulta così sottodistinto per convenzione:

- convenzione n. 4/2004 € 352.500,00,
- convenzione n. 13/2006 € 21.181,46,
- convenzione n. 14/2006 € 25.891,75,
- convenzione n. 15/2006 € 1.539.949,72,
- convenzione n. 1/2007 € 175.244,55,
- convenzione n. 11/2016 € 176.906,83,

Totale disponibile € 10.778.806,26

Spesa sostenuta:

€ 10.623.139,96

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

FONDO PER MAGGIORAZIONE ALIQUOTA I.V.A.

In occasione della disposizione legislativa di maggiorazione dell'aliquota IVA afferente ai lavori oggetto del Piano (dal 2% al 4%), nell'ambito del quadro di ripartizione programmatica dei fondi per l'attuazione del Programma, fu individuata la somma occorrente per la copertura del maggior importo per IVA relativamente a quegli interventi il cui quadro economico prevede l'aliquota IVA al 2%. Al 31.12.2015 tale fondo risulta completamente utilizzato

Fondi ex lege 887/84	€	635.496,95
<i>Spesa sostenuta:</i>	€	635.496,95

FONDO PER REVISIONE ED IMPREVISTI


Nell'ambito degli interventi programmati è stato previsto un fondo per la copertura di maggiori spese derivanti dalla revisione del Piano e/o da quelle conseguenti ad eventuali imprevisti. Al 31.12.2015 tale fondo risulta completamente utilizzato

Fondi ex lege 887/84	€	10.732.382,38
<i>Spesa sostenuta:</i>	€	10.729.856,37

Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti di dettaglio e riepilogo:

- libro di cassa esercizio finanziario 2016 relativo alle movimentazioni effettuate su C.S. 3209 e ai pagamenti disposti per delega eseguiti nell'esercizio al 31.12.2017;
- copia 56T Dicembre 2017;
- prospetto riparto fondi al 31.12.2017;
- riepilogo generale entrate al 31.12.2017;
- riepilogo generale spesa al 31.12.2017;
- riepilogo generale al 31.12.2017;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi ferroviari;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi viari;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi complementari e opere di supporto;
- quadro riepilogo fondo maggiorazione IVA;
- quadro riepilogo fondo revisione prezzi ed imprevisti;
- quadro riepilogo fondo soprintendenza;
- quadro riepilogo fondo organizzazione e funzionamento;
- copia ordinativi di pagamento disposti dalla Regione Campania nell'esercizio finanziario 2017 su delega della Struttura commissariale.

*Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Giuseppe Catenacci*



Presidente della Regione Campania
 Commissario Straordinario
 ex. art. 11, comma 18, L. 887/84
LIBRO CASSA ANNO 2017

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETANZA	CAUSALE	BENEFICIARIO/VE RSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELELGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA						
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA		
01/01/17	Riporto	Riporto resto effettivo di cassa al 31/12/2016				385.656,63											
	D	Liquid. SAL 20 e 21 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 1° st.”	Copin S.p.A.	VIARIE	C11 2° I. 1°St			3.743.167,71	896	19/01/16	Min. Infrastrutture			2017042090	17/10/2017		
	D	Liqui. Compenso D.L. Int. “Compl.to Molo Caligoliano Porto di Pozzuoli”	Mazzucca Giovanni	COMPL	Molo Caligoliano			97.356,36	899	15/02/16	Reg. Camp.-DG 08	24	14/09/2017	5015315	02/10/2017		
	D	Liquid. SAL 22 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 1° st.”	Copin S.p.A.	VIARIE	C11 2° I. 1°St			1.685.506,71	907	21/03/16	Min. Infrastrutture			2017042090	17/10/2017		
	D	Liquid. SAL 23 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 1° st.”	Copin S.p.A.	VIARIE	C11 2° I. 1°St			1.967.597,84	919	14/04/16	Min. Infrastrutture			2017042090	17/10/2017		
	D	Liquid. SAL 19 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 2° st.”	Copin Due SpA	VIARIE	C11 2° I. 2 str.			1.309.960,51	945	28/10/16	Reg. Camp.-DG 07	86 87	09/12/2016 13/12/2016	5002288 5002290 5002292	17/02/2017		
	D	Liquid. SAL 20 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 2° st.”	Copin Due SpA	VIARIE	C11 2° I. 2 str.			2.258.096,80	946	28/10/16	Reg. Camp.-DG 07	86 87	09/12/2016 13/12/2016	5002288 5002290 5002292	17/02/2017		
	D	Liquid. SAL 21 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 2° st.”	Copin Due SpA	VIARIE	C11 2° I. 2 str.			1.330.219,47	947	28/10/16	Reg. Camp.-DG 07	86 87	09/12/2016 13/12/2016	5002288 5002290 5002292	17/02/2017		
	D	Comp. Rup al SAL 19 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 2° st.”	Magliulo Agostino	VIARIE	C11 2° I. 2 str.			39.648,96	954	14/11/16	Reg. Camp.-DG 08	11	24/07/2017	5012539 5012540	03/08/2017		
	D	Comp. Rup al SAL 50 – Int. “Via Sartania – VR/NA-02a”	Caracciolo di Brenza P	VIARIE	Via Sartania			7.757,78	956	14/11/16	Reg. Camp.-DG 07	6	22/02/2017	5003530 5003532	08/03/2017		
	D	Liqui. SAL 11 e 12 – Int. C11 “Miglioramento svincolo tangenziale”	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1°lotto			642.479,69	957	12/12/16	Reg. Camp.-DG 07	8	22/02/2017	5003021 5003024	01/03/2017		
	D	Comp. Collaudatore Statico – Int. “completamento Stazione di Montesanto”	Mele Giuseppe	FERR.	Staz. Montesanto			93.789,86	960	20/12/16	Reg. Camp.-DG 08	8	05/07/2017	5012565	04/08/2017		
	D	Liquid. III° rateo atto di Transazione Rep. n. 5 del 9 agosto 2016	Infralegrea Progetto S.p.A.	FERR.	BMSA			3.000.000,00	961	29/12/16	Reg. Camp.-DG 07	9	22/02/2017	5002933	28/02/2017		
11/01/17	101	Compenso lavoro straordinario personale periodo 2° semestre 2016	Regione Campania	ORG	BMSA		8.556,72		962	09/01/17							
06/02/17	D	Liquid. Compenso RUP al Sal 53 -Int. “Sistemazione Via Sartania”	Caracciolo di Brienza Paolo	VIARIE	Via Sartania			4.306,64	966	06/02/17	Regione Campania	16	29/03/17	5006105 5006106	14/04/17		
07/02/17	102	Rimborso spese per missioni 28/9/2016 - 28/01/2017	Catenacci Giuseppe	ORG	BMSA		391,52		965	03/02/17							
13/02/17	D	Liq. Comp. D.L. al Sal 42 Int. “Bret. MSA 1°, 2° lotto op. compl.to”	Zagarìa Fortunato	FERR	BMSA			34.783,15	967	13/02/17	Regione Campania	15	29/03/17	5006100 5006101 5006103 5006104	14/04/17		
13/02/17	D	Liq. Comp. C. Sic. al Sal 42 Int. “Bretella MSA1°, 2° lotto op. compl.to”	Arbolino Alfonso	FERR	BMSA			29.800,39	968	13/02/17	Regione Campania	15	29/03/17	5006100 5006101 5006103 5006104	14/04/17		
13/02/17	D	Liq. Comp. D.L. al Sal 42 Int. “ Bretella MSA 1°, 2° lotto op. compl.to”	De Luca Antonio	FERR	BMSA			43.666,42	969	13/02/17	Regione Campania	15	29/03/17	5006100 5006101 5006103 5006104	14/04/17		
14/02/17	D	Liquid. SAL 22, 23 e 24 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 2° st.”	Copin II S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.			2.643.773,59	970	14/02/17	Regione Campania	1	26/06/17	5010387 5010389	04/07/17		
14/02/17	D	Pagamento SAL n. 42 Int. “ Bretella MSA 1°, 2° lotto op. compl.to	Infralegrea Progetto SpA	FERR	BMSA			1.989.111,12	971	14/02/17	Regione Campania	9	05/07/17	5011023 5011024 5011025	13/07/17		
07/03/17	D	Liqui. SAL 13, 14 e 15 – Int. C11 “Miglioramento svincolo tangenziale”	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1°lotto			597.986,82	976	07/03/17	Regione Campania	19	29/03/17	5005779 5005788 5006643	11/04/17 24/04/17		
08/03/17	Quiet. 1	Accredito somme per spese Organizzazione	Regione Campania	ORG	BMSA		190.000,00		950	07/11/16	Regione Campania	4	22/02/17	5002979	01/03/17		

Presidente della Regione Campania
 Commissario Straordinario
 ex art. 11, comma 18, L. 887/84
LIBRO CASSA ANNO 2017

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETANZA	CAUSALE	BENEFICIARIO/VERSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELEGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA				
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
13/03/17	103	Compenso Responsabile Struttura 2° semestre 2016	Catenacci Giuseppe	ORG			3.050,54		975	06/03/17					
13/03/17	104	Compenso Dirigente Struttura 2° semestre 2016	Magliulo Agostino	ORG			2.542,10		975	06/03/17					
13/03/17	105	Compenso Presidente CTA anno 2016	D'Ambrosio Alessandro	ORG			4.495,95		975	06/03/17					
13/03/17	106	Compenso Componente CTA anno 2016	Pasquale Pompeo	ORG			3.948,73		975	06/03/17					
13/03/17	107	Compenso Componente CTA anno 2016	Percopo Giuliano	ORG			6.357,92		975	06/03/17					
13/03/17	108	Compenso Componente CTA anno 2016	Provenzano Angelo	ORG			4.087,28		975	06/03/17					
13/03/17	109	Compenso Componente CTA anno 2016	Carotenuto Alberto	ORG			6.357,92		975	06/03/17					
13/03/17	110	Compenso Segretario CTA anno 2016	Nuzzo Michele	ORG			3.633,14		975	06/03/17					
10/03/17	111	Versamento compenso Presidente Coll. Revisori anno 2016 (dott. Riccio)	Tesoro dello Stato	ORG			8.533,97		975	06/03/17					
10/03/17	112	Versamento compenso Componente Coll. Revisori anno 2016 (d.ssa Sora)	Tesoro dello Stato	ORG			6.274,94		975	06/03/17					
13/03/17	113	Compenso Componente Coll. Revisori anno 2016	Carfora Luigi	ORG			3.827,23		975	06/03/17					
13/03/17	114	Compenso Funzionario Struttura L.887/84 anno 2016	Cincinnati Romualdo	ORG			4.985,84		975	06/03/17					
13/03/17	115	Compenso Funzionario Struttura L.887/84 anno 2016	Giuntoli Guglielmo	ORG			5.528,09		975	06/03/17					
13/03/17	116	Compenso Funzionario Struttura L.887/84 anno 2016	Moretta Francesco	ORG			4.892,04		975	06/03/17					
13/03/17	117	Compenso Funzionario Struttura L.887/84 anno 2016	Nuzzo Michele	ORG			5.528,09		975	06/03/17					
10/03/17	118	IRPEF su compensi decreto n. 975/2017	Tesoro dello Stato	ORG			41.084,18		975	06/03/17					
10/03/17	119	Contrib.Gest.Sep.su compensi Decreto n. 975/2017	INPS	ORG			24.865,86		975	06/03/17					
10/03/17	120	IRAP su compensi Decreto n. 975/2017	Regione Campania	ORG			10.561,52		975	06/03/17					
10/03/17	121	Compenso lavoro straord. Personale in quiescenza	Regione Campania	ORG			1.086,43		974	06/03/17					
28/03/17	122	Compenso consulente di parte per procedure ablatorie lavori L.887/84	Tedesco Pasquale	ORG			25.012,58		978	22/03/17					
27/03/17	123	IRPEF su compenso Tedesco Pasquale	Tesoro dello Stato	ORG			4.773,40		978	22/03/17					
29/03/17	D	Liquid. Sal 54, 55 e 56 -Int. "Sistemazione Via Sartania"	Copin S.p.A.	VIARIE	Via Sartania			651.959,28	979	29/03/17	Regione Campania	26	13/04/17	5007705 5007725	09/05/17
12/04/17	D	Liquid. SAL 25, 26 e 27 - Int. C11 "Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 2° st."	Copin II S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.			2.183.162,62	981	12/04/17	Regione Campania	2	28/06/17	5010451 5010460	04/07/17
05/04/17	Quiet. 2	Vesamento maggiori somme corrisposte	Giuntoli Guglielmo	VIARIE			75,41								
13/04/17	Quiet. 3	Vesamento maggiori somme corrisposte	Pignatola Massimo	VIARIE			57,09								
19/04/17	Quiet. 4	Vesamento maggiori somme corrisposte	Iovieno Michele	VIARIE			57,09								
22/05/17	D	Liquid. Sal 57 -Int. "Sistemazione Via Sartania"	Copin S.p.A.	VIARIE	Via Sartania			137.492,89	985	22/05/17	Regione Campania	4	05/07/17	5011036 5011046	13/07/17
22/05/17	D	Liqui. SAL 16 - Int. C11 "Miglioramento svincolo tangenziale"	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1°lotto			121.579,49	986	22/05/17	Regione Campania	5	05/07/17	5011058 5011059	13/07/17

Presidente della Regione Campania
 Commissario Straordinario
 ex. art. 11, comma 18, L. 887/84
LIBRO CASSA ANNO 2017

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETANZA	CAUSALE	BENEFICIARIO/VE RSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELELGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA				
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
31/05/17	D	Liquid. Compenso RUP al Sal 56 -Int. "Sistemazione Via Sartania"	Caracciolo di Brienza Paolo	VIARIE	Via Sartania			3.876,82	987	31/05/17	Regione Campania	6	06/07/17	5012419 5012421	02/08/17
31/05/17	D	Liq. Comp. Comm. Collaudo C.O. maturato al Sal 53 Int. "Via Sartania"	Zichitella C./Russo C./Busiello L.	VIARIE	Via Sartania			14.959,98	988	31/05/17	Regione Campania	7	07/07/17	5012424 5012426 5012428 5012429	02/08/17
03/06/17	D	Liq. IV° rateo Transazione Rep. n. 5 del 9/8/16	Infralegrea Progetto S.p.A.	FERR	BMSA			2.000.000,00	993	03/06/17	Regione Campania	7	05/07/17	5010875	10/07/17
05/06/17	D	Liquid. SAL 28 e 29 - Int. C11 "Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 2° st."	Copin II S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.			436.150,63	991	05/06/17	Regione Campania	3	28/06/17	5010477 5010481	04/07/17
08/06/17	D	Liq. SAL 43, 44 e 45 Int. "Bretella MSA 1°, 2° lotto op. compl.to"	Infralegrea Progetto S.p.A.	FERR	BMSA			425.928,86	994	08/06/17	Regione Campania	9	05/07/17	5011023 5011024 5011025	13/07/17
28/06/17	D	Liq. V°e VI° rateo Transazione Rep. n. 5 del 9/8/16	Infralegrea Progetto S.p.A.	FERR	BMSA			4.000.000,00	998	22/06/17	Regione Campania	7	05/07/17	5010875	10/07/17
29/06/17	D	Liq. SAL 46 Int. "Bretella MSA 1°, 2° lotto op. compl.to"	Infralegrea Progetto S.p.A.	FERR	BMSA			277.974,17	1001	29/06/17	Regione Campania	9	05/07/17	5011023 5011024 5011025	13/07/17
29/06/17	D	Liq. VII° rateo Transazione Rep. n. 7 del 25.05.2006	Infralegrea Progetto S.p.A.	FERR	BMSA			2.000.000,00	1002	29/06/17	Regione Campania	7	05/07/17	5010875	10/07/17
31/07/17	D	Comp. Dir. Lavori Int " Completamento e complemento MISE ex Depositi POL "	Iannone Guido	VIARIE	Depositi POL			5.411,43	1008	31/07/17	Regione Campania	26	22/09/17	5015143	28/09/17
31/07/17	D	Comp. Dir. Lavori Int " Completamento e complemento MISE ex Depositi POL "	Carriola Vincenzo	VIARIE	Depositi POL			5.411,43	1008	31/07/17	Regione Campania	26	22/09/17	5015143	28/09/17
09/08/17	D	Liquid. SAL 30 e 31 - Int. C11 "Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 2° st."	Copin II S.p.A.	VIARIE	C11 2° l. 2°St.			292.470,90	1013	09/08/17	Regione Campania	39	02/10/17	5015940 5015949	12/10/17
09/08/17	D	Liqui. SAL 20 e 21 - Int. "Piano Viario - C15 - Parco De Luca"	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C15			792.664,56	1015	09/08/17	Regione Campania	41	11/10/17	5019094	13/12/17
09/08/17	D	Liqui. SAL 3bis, 4bis e 5bis - Int. "Piano Viario - C15 - Parco De Luca"	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C15			41.135,96	1014	09/08/17	Regione Campania	41	11/10/17	5019094	13/12/17
10/08/17	D	Liquid. Sal 58 -Int. "Sistemazione Via Sartania"	Copin S.p.A.	VIARIE	Via sartania			294.379,84	1016	10/08/17	Regione Campania	43	11/10/17	5019152	14/12/17
10/08/17	Quiet. 5	Accredito somme per Compenso Comm. Coll. e supporto Ufficio Rup "Int. C11 Miglioramento Svincolo Tangenziale Via Campana"		VIARIE	C11 2° lotto 2 str.	59.804,00			958	20/12/16	Regione Campania	12	24/07/17	5012568	04/08/17
10/08/17	Quiet. 6	Accredito somme per Compenso Comm. Coll. Int. " Piano Viario C15 - Parco De Luca"		VIARIE	Int. C15	7.666,70			989	31/05/17	Regione Campania	8	20/07/17	5012632	07/08/17
10/08/17	Quiet. 7	Accredito somme per Compenso Comm. Coll. Int. "Piano Viario - C11 - Miglioramento svincolo Tangenziale Via Campana"		VIARIE	Int. C11 1°lotto	18.366,76			989	31/05/17	Regione Campania	9	20/07/17	5012636	07/08/17
14/08/17	Quiet. 8	Vesamento maggiori somme corrisposte	Laezza Pasquale	VIARIE		41,15									
29/08/17	124	Compenso al SAL 19 ufficio supporto al RUP CONV. 4-2014	Regione Campania	VIARIE	C11 2° l. 2 str.		17.086,64		1020	14/08/17					
29/08/17	125	Compenso Comm. Collaudo al SAL 19 Int. "C11 - Miglioramento Svincolo Tangenziale 2° l.-2° str." Conv. 4-2014	Regione Campania	VIARIE	C11 2° l. 2 str.		21.358,32		1022	16/08/17					
29/08/17	126	Riversamento quota L. 133/2008 su compenso Comm.Coll. (decreto 1022/2017)	Regione Campania	VIARIE	C11 2° l. 2 str.		16.132,50		1022	16/08/17					
30/08/17	127	Acconto compenso componente Comm. Coll. Conv n. 6/2006 e 9/2006 INT. C11	Di Leva Massimo Alfredo Eugenio	VIARIE	Int. C11 1°lotto		5.344,00		1018	11/08/17					
30/08/17	128	Acconto compenso componente Comm. Coll. Conv n. 6/2006 e 9/2006 INT. C11	Travaglione Luigi	VIARIE	Int. C11 1°lotto		5.556,16		1018	11/08/17					
30/08/17	129	Acconto compenso componente Comm. Coll. Conv n. 6/2006 e 9/2006 INT. C11	Gallina Gabriele	VIARIE	Int. C11 1°lotto		3.850,00		1018	11/08/17					
30/08/17	130	Acconto compenso componente Comm. Coll. Conv n. 6/2006 e 9/2006 "Int. C15 Cavalcavia Via Campana - Parco De Luca"	Di Leva Massimo Alfredo Eugenio	VIARIE	Int. C15		2.137,60		1021	16/08/17					
30/08/17	131	Acconto compenso componente Comm. Coll. Conv n. 6/2006 e 9/2006 "Int. C15 Cavalcavia Via Campana - Parco De Luca"	Travaglione Luigi	VIARIE	Int. C15		2.222,46		1021	16/08/17					

Presidente della Regione Campania
 Commissario Straordinario
 ex. art. 11, comma 18, L. 887/84
LIBRO CASSA ANNO 2017

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETANZA	CAUSALE	BENEFICIARIO/VERSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELEGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA				
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
30/08/17	132	Acconto compenso componente Comm. Coll. Conv n. 6/2006 e 9/2006 "Int. C15 Cavalcavia Via Campana - Parco De Luca"	Gallina Gabriele	VIARIE	Int. C15		1.416,80		1021	16/08/17					
29/08/17	133	Versamento IRPEF su Compensi Comm. Collaudo	Tesoro dello Stato	VIARIE	C11 - 3.191,6 C15 - 1.239,84		4.431,44		1018-1021	11/08/17 16/08/17					
29/08/17	134	Versamento IRAP su Compensi Comm. Collaudo	Regione Campania	VIARIE	C11 - 425 C15 - 170		595,00		1018-1021	11/08/17 16/08/17					
29/08/17	135	Contributi Gestione Separata INPS	INPS	VIARIE	Int. C15		480,00		1018-1021	11/08/17 16/08/17					
14/09/17	D	Liquidazione SAL 47 e 48 Int. "Bretella Monte S. Angelo"	Infralegrea Progetto S.p.A.	FERR	BMSA			1.025.222,19	1026-1040-1047	14/09/2017 19/12/2017	Regione Campania	33 - 34	22/12/17	5020882 5022922 5022924	31/12/17
14/09/17	D	Compenso Rup Int. C11 (al Sal 16) e C15 (al Sal 20)	Magliulo Agostino	VIARIE	Int. C11 - 16.175,75 Int. C15 - 22.581,16			38.756,91	1027	14/09/17	Regione Campania	86 - 87	07/12/17	5020181 5020177	27/12/17
18/09/17	136	Rimborso spese sostenute dal Presidente Collegio Revisori	Ingarra Francesco	ORG	Prosec.opere bonifiche POL		739,56		1024						
18/09/17	137	Rimborso spese sostenute da Componente Collegio Revisori	Lecce Ricioppo Francesco	ORG	Prosec.opere bonifiche POL		168,00		1024						
18/09/17	138	rimborso spese sostenute dal Responsabile Struttura	Catenacci Giuseppe	ORG	MSA		744,80		1025						
22/09/17	D	Liq. VIII° rateo Transazione Rep. n. 7 del 25.05.2006	Infralegrea Progetto S.p.A.	FERR	MSA			500.000,00	1031	22/09/17	Regione Campania	18	17/10/17	5017319	31/10/17
25/09/17	Quiet. 9	Vesamento maggiori somme corrisposte	Santangelo Assunta Maria	VIARIE		45,00									
06/10/17	Quiet. 10	Accredito somme per spese organizzazione (Cod. VR/887-03) "		ORG	Prosec.opere bonifiche POL	140.786,85			1008	31/07/17	Regione Campania	37	28/09/17	5015176	29/09/17
11/10/17	139	Compenso responsabile struttura commissariale periodo gennaio - agosto 2017	Catenacci Giuseppe	ORG			4.421,06		1036	06/10/17					
11/10/17	140	Compenso responsabile settore tecnico struttura commissariale periodo gennaio-agosto 2017	Magliulo Agostino	ORG			3.389,47		1036	06/10/17					
10/10/17	141	Versamento compenso Presidente Collegio Revisori (dr. Francesco Ingarra) periodo gennaio-agosto 2017	Tesoro dello Stato	ORG			5.689,31		1036	06/10/17					
11/10/17	142	Compenso componente Collegio Revisori periodo gennaio-agosto 2017	Lecce Francesco	ORG			2.720,81		1036	06/10/17					
11/10/17	143	Compenso componente Collegio Revisori periodo gennaio - agosto 2017	Piretti Cinzia	ORG			2.720,81		1036	06/10/17					
11/10/17	144	Compenso per collaborazione struttura commissariale periodo gennaio-agosto 2017	Cincinnati Romualdo	ORG			3.323,89		1036	06/10/17					
11/10/17	145	Compenso per collaborazione struttura commissariale periodo gennaio - agosto 2017	Giuntoli Guglielmo	ORG			3.685,39		1036	06/10/17					
11/10/17	146	Compenso per collaborazione struttura commissariale periodo gennaio - agosto 2017	Moretta Francesco	ORG			3.261,36		1036	06/10/17					
11/10/17	147	Compenso per collaborazione struttura commissariale periodo gennaio - agosto 2017	Nuzzo Michele	ORG			3.685,39		1036	06/10/17					
11/10/17	148	Compenso presidente CTA periodo gennaio - giugno 2017	D'Ambrosio Alessandro	ORG			2.247,97		1036	06/10/17					
11/10/17	149	Compenso Componente CTA periodo gennaio-giugno 2017	Percopo Giuliano	ORG			3.178,96		1036	06/10/17					
11/10/17	150	Compenso Componente CTA periodo gennaio-giugno 2017	Carotenuto Alberto	ORG			3.178,96		1036	06/10/17					
11/10/17	151	Compenso Componente CTA periodo gennaio-giugno 2017	Pompeo Pasquale	ORG			1.974,37		1036	06/10/17					
11/10/17	152	Compenso Componente CTA periodo gennaio-giugno 2017	Provenzano Angelo	ORG			2.043,64		1036	06/10/17					
11/10/17	153	Compenso Segretario CTA periodo gennaio-giugno 2017	Nuzzo Michele	ORG			2.043,64		1036	06/10/17					
10/10/17	154	Versamento irpef su compensi decreto n. 1036/2017	Tesoro dello Stato	ORG			28.361,02		1036	06/10/17					

Presidente della Regione Campania
 Commissario Straordinario
 ex. art. 11, comma 18, L. 887/84
LIBRO CASSA ANNO 2017

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETANZA	CAUSALE	BENEFICIARIO/VE RSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELELGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA				
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
10/10/17	155	Versamento contributo Gest. Separata inps su compensi decreto n.1036/2017	INPS	ORG			15.523,93		1036	06/10/17					
10/10/17	156	Versamento Irap su compensi decreto n. 1036-2017	Regione Campania	ORG			6.855,65		1036	06/10/17					
10/10/17	157	Versamento somme per compenso lavoro straordinario dipendenti regionali comandati c/o Strutt. L.887-84. Gen-ago 17	Regione Campania	ORG			5.563,58		1037	06/10/17					
11/10/17	158	Compenso presidente commissione collaudo lavori conv. N. 5-2006.	Maiello Nicola	VIARIE	Prosec.opere bonifiche POL		7.347,95		1035	06/10/17					
11/10/17	159	Compenso componente commissione collaudo lavori conv. 5-2006.	Ascione Mario	VIARIE	Prosec.opere bonifiche POL		6.515,10		1035	06/10/17					
11/10/17	160	Compenso componente commissione collaudo lavori conv. 5-2006.	Giuntoli Guglielmo	VIARIE	Prosec.opere bonifiche POL		5.235,42		1035	06/10/17					
10/10/17	161	Versamento contributo Gestione Separata Inps su compensi commissione collaudo	Inps	VIARIE	Prosec.opere bonifiche POL		6.916,62		1035	06/10/17					
10/10/17	162	Versamento IRAP su compensi commissione collaudo conv 5-2006	Regione Campania	VIARIE	Prosec.opere bonifiche POL		2.449,64		1035	06/10/17					
10/10/17	163	Versamento ritenuta IRPEF su compensi decreto n. 1035-2017	Tesoro dello Stato	VIARIE	Prosec.opere bonifiche POL		7.415,29		1035	06/10/17					
24/10/17	500001	Assegnazione pignoramento n. 605/16	Di Bartolomeo Bartolomeo	PIGN	PIGN		3.259,35								
24/10/17	500002	Assegnazione pignoramento n. 605/16	Meloro Genni	PIGN	PIGN		1.141,92								
23/10/17	500003	Assegnazione pignoramento n. 605/16	Tesoro dello Stato	PIGN	PIGN		161,00								
31/10/17	500004	Assegnazione pignoramento n. 605/16	Banca d'Italia	PIGN	PIGN		40,00								
04/12/17	D	Liquid. SAL 32 e 33 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 2° st.”	Copin II S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.			1.295.544,26	1042	04/12/17	Regione Campania	90	07/12/17	5020126	27/12/17

TOTALI	802.556,68	416.990,77	38.063.092,04
RESTO EFFETTIVO DI CASSA	385.565,91		
TOTALE TITOLI INESTINTI	385.565,91		
RESTO DISPONIBILE	0,00		

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 3209 PR.REG.CAMP. L887-84 E L308-04
CODICE IBAN: IT57W0100003245425200003209

		S I T U A Z I O N E			
		E N T R A T E	U S C I T E		
*****	TOTALE MESE	0,00	0,00	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	385.565,91
	MESI PRECEDENTI	416.900,05	416.990,77	TOTALE TITOLI INESTINTI	385.565,91
***	TOTALE	416.900,05	416.990,77	RESTO DISPONIBILE	0,00
	DEBITO TRASPORTATO	385.656,63		IMPORTO DA RISCOUTERE
***	TOTALE GENERALE	802.556,68	416.990,77	FONDO DI COMPETENZA
				TITOLO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE, DELE. ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.



Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L. 887/84

23 GEN 2018

STRUTTURA DI COORDINAMENTO L. 887/84

Protocollo N° 72

23/1
Luigi Quirici
Luigi Quirici

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L. 887/84

23 GEN 2018

STRUTTURA DI COORDINAMENTO L. 887/84

POSTA IN ARRIVO

ORDINATIVI RIMASTI A FINE ESERCIZIO 2017 CONT. SPECIALE 3209 PR.REG.CAMP. L887-84 E L308-04

DISP. INIZIALE	ANNO	COD TIT	NUOVO ORDINATIVO	NUMERO ORDINATIVO	CRT	CAPITOLO	IMPORTO ORDINATIVO	DISPONIBILITA'
	2017	133	501707	501707	1	999	4.445,00	
	2017	133	501708	501708	1	999	3.294,00	
	2017	133	501709	501709	1	999	4.002,00	
	2017	133	501710	501710	1	999	9.575,00	
	2017	133	501711	501711	1	999	3.065,00	
	2017	133	501712	501712	1	999	1.190,00	
	2017	133	501713	501713	1	999	2.621,00	
	2017	133	501714	501714	1	999	5.426,00	
	2017	133	501716	501716	1	999	5.474,00	
	2017	133	501717	501717	1	999	7.506,00	
	2017	133	501718	501718	1	999	2.584,00	
	2017	133	501719	501719	1	999	2.543,00	
	2017	133	501720	501720	1	999	1.122,00	
	2017	133	501722	501722	1	999	3.720,00	
	2017	133	501723	501723	1	999	2.748,00	
	2017	133	501724	501724	1	999	2.718,00	
	2017	133	501725	501725	1	999	3.221,00	
	2017	133	501726	501726	1	999	3.221,00	
	2017	133	501727	501727	1	999	2.506,00	
	2017	133	501728	501728	1	999	3.468,00	
	2017	133	501729	501729	1	999	1.122,00	
	2017	133	509175	509175	1	999	2.213,00	
	2017	133	509177	509177	1	999	3.574,00	
	2017	133	509181	509181	1	999	3.574,00	
	2017	133	510712	510712	1	999	2.920,00	
	2017	133	513401	513401	1	999	1.094,00	
	2017	133	514036	514036	1	999	562,00	
	2017	133	514096	514096	1	999	74.130,00	
	2017	133	514130	514130	1	999	18.127,00	
	2017	133	514408	514408	1	999	3.438,00	
	2017	133	514551	514551	1	999	33.385,00	
	2017	133	514562	514562	1	999	91.972,00	
	2017	133	514608	514608	1	999	5.620,34	
	2017	133	515334	515334	1	999	5.362,85	
	2017	133	516553	516553	1	999	4.266,00	
	2017	133	517226	517226	1	999	8.704,75	
	2017	133	517285	517285	1	999	57,09	
	2017	133	517376	517376	1	999	5.272,31	
	2017	133	517725	517725	1	999	5.772,68	
	2017	133	531173	531173	1	999	8.632,38	
	2017	133	571025	571025	1	999	853,00	
	2017	133	573015	573015	1	999	1.062,00	
	2017	133	573017	573017	1	999	1.179,00	
	2017	133	573026	573026	1	999	1.473,00	
	2017	133	585045	585045	1	999	181,08	
	2017	133	585290	585290	1	999	1.657,00	
	2017	133	585294	585294	1	999	4.843,00	
	2017	133	585427	585427	1	999	5.125,00	
	2017	133	591340	591340	1	999	4.121,00	
	2017	133	593239	593239	1	999	4.897,00	
	2017	133	593241	593241	1	999	4.795,00	
	2017	133	593243	593243	1	999	931,43	
							385.565,91	

TOT. PRENOTAZ.

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L. 887/84

23 GEN 2018

STRUTTURA DI COORDINAMENTO L. 887/84
Protocollo N° *FE*

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOD. 98 AT TRASP/89 T

Pag. 2

ORDINATIVI RIMASTI A FINE ESERCIZIO 2017 CONT. SPECIALE 3209 PR. REG. CAMP. 1887-84 E 1308-04

ANNO	COD TIT	NUOVO NUMERO ORDINATIVO	NUMERO ORDINATIVO	CRT	CAPITOLO	IMPORTO ORDINATIVO	DISPONIBILITA'
DISP. ATTUALE							0,00

Il Presidente della Regione Campania Commissario Straordinario ex art. 11 comma 18° L. 887/84	
23 GEN 2018	
STRUTTURA DI COORDINAMENTO:	387/84
Protocollo N°	72

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI DICEMBRE 2017 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 03209 PR.REG.CAMP. L887-84 E L308-0

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
501707	1	4.445,00						
501708	1	3.294,00						
501709	1	4.002,00						
501710	1	9.575,00						
501711	1	3.065,00						
501712	1	1.190,00						
501713	1	2.621,00						
501714	1	5.426,00						
501716	1	5.474,00						
501717	1	7.506,00						
501718	1	2.584,00						
501719	1	2.543,00						
501720	1	1.122,00						
501722	1	3.720,00						
501723	1	2.748,00						
501724	1	2.718,00						
501725	1	3.221,00						
501726	1	3.221,00						
501727	1	2.506,00						
501728	1	3.468,00						
501729	1	1.122,00						
509175	1	2.213,00						
509177	1	3.374,00						
509181	1	3.574,00						
510712	1	2.920,00						
513401	1	1.094,00						
514036	1	562,00						
514096	1	74.130,00						
514130	1	18.127,00						
514408	1	3.438,00						
514551	1	33.585,00						
514562	1	91.972,00						
514608	1	5.620,34						
515334	1	5.362,85						
516553	1	4.266,00						
517226	1	8.704,75						
517285	1	57,09						
517376	1	5.272,31						
517725	1	5.772,68						
531173	1	8.632,38						
571025	1	853,00						
573015	1	1.062,00						
573017	1	1.179,00						
573026	1	1.473,00						
585045	1	181,08						
585290	1	1.657,00						
585294	1	4.843,00						
585427	1	5.125,00						
591340	1	4.121,00						
593339	1	4.897,00						
593241	1	4.795,00						
593243	1	931,43						
TOTALE		385.565,91						

Il Presidente della Regione Campania Commissario Straordinario ex art. 11 comma 18° L. 887/84	23 GEN 2018
STRUTTURA DI COORDINAMENTO L. 887/84	
Protocollo N°	72

Dott. Giuseppe Catencacci

Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
 Il Responsabile della Struttura

FONDI REGIONALI			
INTERVENTI	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2016	MODIFICHE PRECEDENTE RIPARTO	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2017
Infrastrutture ferroviarie f.do sponda	€ 39.403.116,77	€ 0,00	€ 39.403.116,77
Infrastrutture ferroviarie f.do sponda	€ 1.113.772,13	€ 0,00	€ 1.113.772,13
Infrastrutture ferroviarie f.do A.P.Q.	€ 235.106.934,73	€ 0,00	€ 235.106.934,73
Infrastrutture ferroviarie f.do FSC	€ 178.998.644,78	- € 190.000,00	€ 178.808.644,78
Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/2017	€ 0,00	€ 12.863.812,32	€ 12.863.812,32
TOTALE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	€ 534.074.968,41	€ 12.673.812,32	€ 546.748.780,73
Interventi stradali cof.to UE	€ 25.851.250,08	€ 0,00	€ 25.851.250,08
Interventi stradali fondo sponda	€ 10.081.067,09	€ 0,00	- € 10.081.067,09
Interventi stradali fondi A.P.Q.	€ 64.816.699,96	€ 0,00	€ 64.816.699,96
Interventi stradali fondi FAS	€ 48.689.295,21	- € 104.906,83	€ 48.584.388,38
Interventi stradali fondi FSC	€ 68.800.000,00	€ 0,00	€ 68.800.000,00
Interventi stradali fondi POC	€ 74.680.803,22	€ 0,00	€ 74.680.803,22
Interventi stradali anticipaz. GRC 1060/2008	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 4.109.276,03
Interventi stradali fondi CIFE	€ 93.637.524,39	€ 0,00	€ 93.637.524,39
Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/2017	€ 0,00	€ 27.750.000,00	€ 27.750.000,00
TOTALE INTERVENTI STRADALI	€ 390.665.915,98	€ 27.645.093,17	€ 418.311.009,15
Interventi complementari fondi CIFE	€ 18.385.849,21	€ 0,00	€ 18.385.849,21
Interv. complementari fondi F.A.S.	€ 27.978.818,54	€ 0,00	€ 27.978.818,54
TOTALE INTERVENTI COMPLEMENTARI	€ 46.364.667,75	€ 0,00	€ 46.364.667,75
Fondo Soprintendenza fondo 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE F.DO SOPRINTENDENZA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Organizzazione fondo L. 109/94	€ 1.996.767,48	€ 294.906,83	€ 2.291.674,31
TOTALE SPESE ORGANIZZAZIONE	€ 1.996.767,48	€ 294.906,83	€ 2.291.674,31
Maggiorazione Aliq. IVA f.do 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDO MAGG. ALIQ. IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imprevisti fondo 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDI PER IMPREVISTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDI REGIONALI	€ 973.102.319,62	€ 40.613.812,32	€ 1.013.716.131,94
TOTALE FONDI ASSEGNATI	€ 1.385.293.348,46	€ 40.613.812,32	€ 1.425.907.160,78

FONDI STATALI			
INTERVENTI	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2015	MODIFICHE PRECEDENTE RIPARTO	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2016
Infrastrutture ferroviarie f.do 887	€ 144.929.534,28	€ 0,00	€ 144.929.534,28
F.do adegu.to prezzi DM 719 del 30/9/10	€ 87.596,56	€ 0,00	€ 87.596,56
Infrastrutture ferroviarie f.do CIFE	€ 32.678.000,00	€ 0,00	€ 32.678.000,00
TOTALE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	€ 177.695.130,84	€ 0,00	€ 177.695.130,84
Interventi stradali fondo 887	€ 64.160.851,90	€ 0,00	€ 64.160.851,90
Interventi stradali fondi OOPCM	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90
Interv. stradali fondi L.308/2004	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00
Interventi stradali fondi CIFE	€ 80.000.000,00	€ 0,00	€ 80.000.000,00
TOTALE INTERVENTI STRADALI	€ 166.725.671,80	€ 0,00	€ 166.725.671,80
Interv. complementari fondo 887	€ 44.604.685,18	€ 0,00	€ 44.604.685,18
F.do adegu.to prezzi DM 719 del 30/9/10	€ 211.788,35	€ 0,00	€ 211.788,35
TOTALE INTERVENTI COMPLEMENTARI	€ 44.816.473,53	€ 0,00	€ 44.816.473,53
Fondo Soprintendenza fondo 887	€ 3.098.741,39	€ 0,00	€ 3.098.741,39
TOTALE F.DO SOPRINTENDENZA	€ 3.098.741,39	€ 0,00	€ 3.098.741,39
Spese Organizzazione fondo 887	€ 8.487.131,95	€ 0,00	€ 8.487.131,95
TOTALE SPESE ORGANIZZAZIONE	€ 8.487.131,95	€ 0,00	€ 8.487.131,95
Maggiorazione Aliq. IVA f.do 887	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95
TOTALE FONDO MAGG. ALIQ. IVA	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95
Imprevisti fondo 887	€ 10.732.382,38	€ 0,00	€ 10.732.382,38
TOTALE FONDI PER IMPREVISTI	€ 10.732.382,38	€ 0,00	€ 10.732.382,38
TOTALE FONDI STATALI	€ 412.191.028,84	€ 0,00	€ 412.191.028,84

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE AL 31.12.2017

ENTRATE				ACCERTAMENTI			
Ripartizione	Al 31/12/2016	Variazioni	Al 31/12/2017	Somme riscosse anni precedenti	Somme riscosse nell'esercizio 2017	Totale somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
TITOLO II° - Entrate Statali							
Cat. 1 Finanziamenti							
01 Leggi finanziarie	€ 276.304.441,01	€ 0,00	€ 276.304.441,01	€ 276.304.441,01	€ 0,00	€ 276.304.441,01	€ 0,00
02 Fondi OPCM	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90	€ 0,00
03 Fondi Legge 308/2004	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00	€ 0,00
04 Fondi CIPE	€ 112.678.000,00	€ 0,00	€ 112.678.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 112.678.000,00
Totale Categoria 1	€ 411.547.260,91	€ 0,00	€ 411.547.260,91	€ 298.869.260,91	€ 0,00	€ 298.869.260,91	€ 112.678.000,00
Cat. 2 Altre Entrate							
01 Recuperi - Rimborsi	€ 304.140,20	€ 0,00	€ 304.140,20	€ 304.140,20	€ 0,00	€ 304.140,20	€ 0,00
02 Entrate diverse	€ 242,82	€ 0,00	€ 242,82	€ 242,82	€ 0,00	€ 242,82	€ 0,00
03 Adeg. Prezzi DM 719/2010	€ 339.384,91	€ 0,00	€ 339.384,91	€ 339.384,91	€ 0,00	€ 339.384,91	€ 0,00
Totale Categoria 2	€ 643.767,93	€ 0,00	€ 643.767,93	€ 643.767,93	€ 0,00	€ 643.767,93	€ 0,00
Totale Titolo I°	€ 412.191.028,84	€ 0,00	€ 412.191.028,84	€ 299.513.028,84	€ 0,00	€ 299.513.028,84	€ 112.678.000,00
TITOLO II° - Entrate Regionali							
Cat. 1 Finanziamenti							
01 Cofinanziamenti UE	€ 76.449.206,07	€ 0,00	€ 76.449.206,07	€ 72.893.625,73	€ 0,00	€ 72.893.625,73	€ 3.555.580,34
02 Fondi CIPE	€ 112.023.373,60	€ 0,00	€ 112.023.373,60	€ 30.087.335,69	€ 59.804,00	€ 30.147.139,69	€ 81.876.233,91
03 Fondi F.A.S.	€ 156.239.686,96	€ 0,00	€ 156.239.686,96	€ 1.173.340,22	€ 166.820,31	€ 1.340.160,53	€ 154.899.526,43
04 Fondi A.P.Q.	€ 301.801.328,96	€ 0,00	€ 301.801.328,96	€ 49.924.080,47	€ 0,00	€ 49.924.080,47	€ 251.877.248,49
05 Fondi FSC	€ 247.798.644,78	€ 0,00	€ 247.798.644,78	€ 0,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 247.608.644,78
06 Fondi POC	€ 74.680.803,22	€ 0,00	€ 74.680.803,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.680.803,22
07 Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/17	€ 0,00	€ 40.613.812,32	€ 40.613.812,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.613.812,32
Totale Categoria 1	€ 968.993.043,59	€ 40.613.812,32	€ 1.009.606.855,91	€ 154.078.382,11	€ 416.624,31	€ 154.495.006,42	€ 855.111.849,49
Cat. 2 Altre Entrate							
01 Recuperi - Rimborsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.980,74	€ 275,74	€ 67.256,48	-€ 67.256,48
02 Entrate diverse	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.109.276,03
Totale Categoria 2	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 4.109.276,03	€ 66.980,74	€ 275,74	€ 67.256,48	€ 4.042.019,55
Totale Titolo II°	€ 973.102.319,62	€ 40.613.812,32	€ 1.013.716.131,94	€ 154.145.362,85	€ 416.900,05	€ 154.562.262,90	€ 859.153.869,04
Totale COMPLESSIVO	€ 1.385.293.348,46	€ 40.613.812,32	€ 1.425.907.160,78	€ 453.658.391,69	€ 416.900,05	€ 454.075.291,74	€ 971.831.869,04

Il Responsabile della Struttura
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
 Dott. Giuseppe Catenacci

RIEPILOGO GENERALE SPESA AL 31.12.2017

RIPARTIZIONE SPESE	SU CONT. SPEC. 3209			SPESA DELEGATA			TOTALE		
	Es. Precedenti	Esercizio 2017	Totale Liquidato	Es. Precedenti	Esercizio 2017	Totale Liquidato	Es. Precedenti	Esercizio 2017	Totale Liquidato
TITOLO I°									
Spese correnti									
Cat. 1 Spese di organizzazione									
01 Organi	€ 2.722.320,34	115.752,00	€ 2.838.072,34	€ 68.656,21	€ 0,00	€ 68.656,21	€ 2.790.976,55	€ 115.752,00	€ 2.906.728,55
02 Commissioni	€ 314.834,34	-	€ 314.834,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 314.834,34	€ 0,00	€ 314.834,34
03 Compensi personale	€ 4.315.203,35	99.805,10	€ 4.415.008,45	€ 364.401,99	€ 0,00	€ 364.401,99	€ 4.679.605,34	€ 99.805,10	€ 4.779.410,44
04 Oneri previdenziali e assist.li	€ 606.057,19	48.510,60	€ 654.567,79	€ 98.989,65	€ 0,00	€ 98.989,65	€ 705.046,84	€ 48.510,60	€ 753.557,44
05 Indennità missioni	€ 21.137,92	2.043,88	€ 23.181,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.137,92	€ 2.043,88	€ 23.181,80
06 Acquisti Beni e Servizi	€ 1.229.639,11	29.785,98	€ 1.259.425,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.229.639,11	€ 29.785,98	€ 1.259.425,09
07 Spese diverse	€ 586.002,30	-	€ 586.002,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 586.002,30	€ 0,00	€ 586.002,30
Totale Categoria 1 Titolo I°	€ 9.795.194,55	€ 295.897,56	€ 10.091.092,11	€ 532.047,85	€ 0,00	€ 532.047,85	€ 10.327.242,40	€ 295.897,56	€ 10.623.139,96
TITOLO II°									
Spese per finalità istituzionali									
Cat. 1 Interventi									
08 Infrastrutture ferroviarie	€ 216.133.198,55	€ 0,00	€ 216.133.198,55	€ 147.424.178,57	€ 15.420.276,16	€ 162.844.454,73	€ 363.557.377,12	€ 15.420.276,16	€ 378.977.653,28
09 Interventi stradali	€ 155.114.498,18	€ 116.490,94	€ 155.230.989,12	€ 135.229.651,38	€ 22.545.459,52	€ 157.775.110,90	€ 290.344.149,56	€ 22.661.950,46	€ 313.006.100,02
10 Interventi complementari	€ 54.987.432,43	€ 0,00	€ 54.987.432,43	€ 33.363.679,71	€ 97.356,36	€ 33.461.036,07	€ 88.351.112,14	€ 97.356,36	€ 88.448.468,50
11 Fondo Soprintendenza	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 2.459.293,79
12 Fondo maggiorazione aliq. IVA	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95
13 Fondo imprevisti	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 10.729.856,37
14 Variazioni su spesa delegata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 1 Titolo II°	€ 440.059.776,27	€ 116.490,94	€ 440.176.267,21	€ 316.017.509,66	€ 38.063.092,04	€ 354.080.601,70	€ 756.077.285,93	€ 38.179.582,98	€ 794.256.868,91
Totale Categoria 1 Titolo I°	€ 9.795.194,55	€ 295.897,56	€ 10.091.092,11	€ 532.047,85	€ 0,00	€ 532.047,85	€ 10.327.242,40	€ 295.897,56	€ 10.623.139,96
Totale Categoria 1 Titolo II°	€ 440.059.776,27	€ 116.490,94	€ 440.176.267,21	€ 316.017.509,66	€ 38.063.092,04	€ 354.080.601,70	€ 756.077.285,93	€ 38.179.582,98	€ 794.256.868,91
PIGNORAMENTI *	€ 3.386.015,20	€ 4.602,27	€ 3.390.617,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.386.015,20	€ 4.602,27	€ 3.390.617,47
TOTALE SPESE	€ 453.240.986,02	€ 416.990,77	€ 453.657.976,79	€ 316.549.557,51	€ 38.063.092,04	€ 354.612.649,55	€ 769.790.543,53	€ 38.480.082,81	€ 808.270.626,34


* L'importo complessivo si riferisce alla somma delle liquidazioni per pignoramenti effettuati sulla c.s. 3209 per € 2.685.601,36 ed a quelli effettuati sulla ex c.s. 1440 per € 700.413,84

Il Responsabile della Struttura

Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dot. Giuseppe Catenacci





RIEPILOGO GENERALE AL 31/12/2017

ENTRATE

ACCERTATE SU CONTABILITA' SPECIALE 3209	
Previsione definitiva di disponibilità economica attuazione Programma	
1.425.907.160,78	
Riscosse in esercizi precedenti	453.658.391,69
Riscosse nell'esercizio 2017	416.900,05
Totale riscosse	454.075.291,74
Somme rimaste da riscuotere	971.831.869,04

SPESA

LIQUIDATA SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA			
Totale esercizi precedenti	Disposta da Struttura Commissariale esercizio 2017	Assegnazione pignoramenti esercizio 2017	Totale complessivo al 31/12/2017
453.240.986,02	412.388,50	4.602,27	416.990,77
SPESA DELEGATA			
Somme rimaste da riscuotere	Totale esercizi precedenti	Totale esercizio 2017	Totale complessivo al 31/12/2017
971.831.869,04	316.549.557,51	38.063.092,04	354.612.649,55

SALDO

CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA

Entrate riscosse	Spesa liquidata al 31/12/2017	Saldo contabile al 31/12/2017	Somme vincolate per pignoramenti al 31/12/2017 (importo comprensivo delle somme vincolate su ex c.s. 1440)	Saldo disponibile al 31/12/2017
454.075.291,74	453.657.976,79	417.314,95	417.314,95	0,00
DISPONIBILITA' ECONOMICHE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA				
Somme rimaste da riscuotere	Spesa delegata al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2017		
971.831.869,04	354.612.649,55	617.219.219,49		

Il Responsabile della Struttura

Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dott. Giuseppe Catenacci

Giuseppe Catenacci

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84

Infrastrutture ferroviarie

Importo globale assegnato al Settore dalle Ordinanze riguardanti il quadro di ripartizione programmatico

Fondo ex lege 887/84	€ 144.929.534,28
Compartecipazione UE	€ 39.403.116,77
Finanziamenti CIPE	€ 32.678.000,00
Fondi sponda	€ 1.113.772,13
Fondo A.P.Q.	€ 236.984.629,00
Fondi Fas	€ 79.452.500,00
Fondi FSC	€ 178.998.644,78
Fondo DL 162/2008 (DM 719/2010)	€ 87.596,56
Fondo contenziosi DGR n. 516/2017	€ 12.863.812,32
<i>Prelievi per spese funzionamento Struttura *</i>	<i>-€ 2.067.694,27</i>
TOTALE	€ 724.443.911,57

n°	Interventi programmati	Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/16 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/16	Importo liquidato nell'anno 2017 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2017	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2017	Importo totale spesa delegata eseguita al 31/12/2017	Importo totale spesa al 31/12/2017	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Circumfl. Piave - Soccavo	€ 39.844.595,38	€ 39.844.595,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.844.595,38	€ 0,00	€ 39.844.595,38	€ 0,00	100,00%
2	Circumfl. Pisani - Quarto e Dep. Quarto	€ 38.059.714,22	€ 37.758.238,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.758.238,10	€ 0,00	€ 37.758.238,10	€ 301.476,12	99,21%
3	Cumana Gerolomini - Torregaveta	€ 71.417.519,43	€ 71.390.278,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.390.278,04	€ 0,00	€ 71.390.278,04	€ 27.241,39	99,96%
4	Cumana Staz. Montesanto I° lotto		€ 4.530.333,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.530.333,96	€ 0,00	€ 4.530.333,96		
5	Cumana stazione di Mostra		€ 4.562.820,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.562.820,96	€ 0,00	€ 4.562.820,96		
6	Cumana stazione di Baia		€ 7.547.464,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.547.464,60	€ 0,00	€ 7.547.464,60		
7	Stazione Montesanto II° lotto	€ 35.130.151,99	€ 3.809.870,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.809.870,95	€ 0,00	€ 3.809.870,95	€ 6.487.759,09	93,95%
8	Costone stazione di Gerolomini		€ 4.156.047,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.156.047,20	€ 0,00	€ 4.156.047,20		
9	Stazioni linea Cumana (lodo)		€ 10.781.842,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.781.842,77	€ 0,00	€ 10.781.842,77		
10	Completamento Stazione Montesanto III° lotto	€ 72.081.887,00	€ 29.413.386,45	€ 35.828.723,15	€ 0,00	€ 93.789,86	€ 29.413.386,45	€ 35.922.513,01	€ 65.335.899,46		
11	Riattazione esercizio ferroviario	€ 994.442,16	€ 994.442,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 994.442,16	€ 0,00	€ 994.442,16	€ 0,00	100,00%
12	Cumana adeg. e compl.to Staz. Baia	€ 51.067.154,23	€ 498.761,23	€ 14.770.162,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 498.761,23	€ 14.770.162,26	€ 15.268.923,49	€ 35.798.230,74	29,90%
13	Bretella collegamento Monte S. Angelo I° e II° lotto	€ 261.812.634,84	€ 845.116,75	€ 96.825.293,16	€ 0,00	€ 15.326.486,30	€ 845.116,75	€ 112.151.779,46	€ 112.996.896,21	€ 148.815.738,63	43,16%
14	Bretella collegamento Monte S. Angelo III° lotto	€ 121.172.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.172.000,00	0,00%
15	Stazioni C.so V. Emanuele - Bagnoli - Lucrino	€ 20.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000.000,00	0,00%
16	Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€ 12.863.812,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.863.812,32	0,00%
Totali		€ 724.443.911,57	€ 216.133.198,55	€ 147.424.178,57	€ 0,00	€ 15.420.276,16	€ 216.133.198,55	€ 162.844.454,73	€ 378.977.653,28	€ 345.466.258,29	

* Composizione della voce "Prelievi per spese funzionamento Struttura":

Utilizzo fondi anno 2009 Conv. 4/04	€ 352.500,00
Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 1/07	€ 27.244,55
Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 179.030,21
Utilizzo fondi anno 2011 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 165.765,38
Utilizzo fondi anno 2012 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 210.043,67
Utilizzo fondi anno 2013 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 92.195,62
Utilizzo fondi anno 2014 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 517.914,84
Utilizzo fondi anno 2014 Conv. 1/07	€ 148.000,00
Utilizzo fondi anno 2016 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 185.000,00
Utilizzo fondi anno 2017 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 190.000,00
TOTALE	€ 2.067.694,27

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Giuseppe Catenacci

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84

Interventi viari

Importo globale assegnato al Settore dalle Ordinanze riguardanti il quadro di ripartizione programmatico



Fondo ex lege 887/84	€ 64.160.851,90
Fondi U.E.	€ 25.851.250,08
Fondo CIPE	€ 173.637.524,39
Fondi sponda	€ 10.081.067,09
Fondi L. 308/2004	€ 19.000.000,00
Fondi OOPCM 2425/96	€ 3.564.819,90
Fondi A.P.Q.	€ 64.816.699,96
Fondi F.A.S.	€ 48.787.186,96
Fondi FSC	€ 68.800.000,00
Fondi POC	€ 74.680.803,22
Anticipazione ex DGR Campania n. 1064/08	€ 4.109.276,03
Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€ 27.750.000,00
Prelievi per spese funzionamento Struttura *	-€ 202.798,58
TOTALE	€ 585.036.680,95

n°	Interventi programmati	Importi impegnati	Importo liquidato al 31/12/16 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/16	Importo liquidato nell'anno 2017 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2017	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2017	Importo totale spesa delegata eseguita al 31/12/2017	Importo totale spesa al 31/12/2017	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Sistemazione viaria Area Flegrea	€ 40.171.384,66	€ 40.149.489,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.149.489,96	€ 0,00	€ 40.149.489,96	€ 21.894,70	99,95%
2	Parco Archeologico Area Flegrea I° str.	€ 33.798.430,27	€ 33.798.430,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.798.430,27	€ 0,00	€ 33.798.430,27	€ 0,00	100,00%
3	Opere compl. piano viario e Parco	€ 24.000.108,51	€ 24.038.818,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.038.818,72	€ 0,00	€ 24.038.818,72	-€ 38.710,21	100,16%
4	Consolidamento Punta Epitaffio	€ 2.747.765,71	€ 2.747.765,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.747.765,71	€ 0,00	€ 2.747.765,71	€ 0,00	100,00%
5	Bonfica serbatoi area Marina Milit.	€ 3.847.359,61	€ 3.847.359,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.847.359,53	€ 0,00	€ 3.847.359,53	€ 0,08	100,00%
6	Realizzazione Via Sartania	€ 63.918.758,08	€ 23.022.007,38	€ 31.329.360,65	€ 0,00	€ 1.114.733,23	€ 23.022.007,38	€ 32.444.093,88	€ 55.466.101,26	€ 8.452.656,82	69,66%
7	Opere sicurezza aree Marina Mil.	€ 28.092.729,68	€ 18.093.981,62	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.093.981,62	€ 4.109.276,03	€ 22.203.257,65	€ 5.889.472,03	79,04%
8	Proseguimento bonifica ex depositi POL e MISE	€ 16.626.255,15	€ 93.851,87	€ 15.338.467,31	€ 35.880,02	€ 10.822,86	€ 129.731,89	€ 15.349.290,17	€ 15.479.022,06	€ 1.147.233,09	93,10%
9	Sistemazione Via Napoli I° stralcio	€ 5.368.101,81	€ 4.910.738,14	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.910.738,14	€ 258.228,45	€ 5.168.966,59	€ 199.135,22	96,29%
10	Parco Archeologico Area Flegrea II° str.	€ 4.000.000,00	€ 205.622,10	€ 3.794.450,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.622,10	€ 3.794.450,09	€ 4.000.072,19	-€ 72,19	100,00%
11	Completamento piano viario	€ 23.297.575,12	€ 58.865,53	€ 9.330.614,71	€ 26.033,46	€ 2.234.603,43	€ 84.898,99	€ 11.565.218,14	€ 11.650.117,13	€ 11.647.457,99	50,01%
12	Sistemazione lungomare ex via Napoli	€ 9.974.108,25	€ 83.846,73	€ 9.157.479,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.846,73	€ 9.157.479,98	€ 9.241.326,71	€ 732.781,54	92,65%
13	Porto - Tangenziale II° lotto - I° stralcio	€ 80.000.000,00	€ 0,00	€ 27.639.201,53	€ 0,00	€ 7.396.272,26	€ 0,00	€ 35.035.473,79	€ 35.035.473,79	€ 44.964.526,21	43,79%
14	Porto - Tangenziale II° lotto - II° stralcio	€ 73.780.000,00	€ 0,00	€ 34.272.572,63	€ 54.577,46	€ 11.789.027,74	€ 54.577,46	€ 46.061.600,37	€ 46.116.177,83	€ 27.663.822,17	62,50%
15	Opere connesse al raddoppio della ferrovia Cumana	€ 4.183.300,88	€ 4.040.315,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.040.315,69	€ 0,00	€ 4.040.315,69	€ 142.985,19	96,58%
16	Piano allontamento viabilità costiera Pozzuoli I° stralcio	€ 6.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000.000,00	0,00%
17	Piano allontamento Viabilità costiera Pozzuoli 2° stralcio	€ 37.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.000.000,00	0,00%
18	Piano all.to emergenza vulcanica tratta Monte di Procida-Bac	€ 25.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.800.000,00	0,00%
19	Parcheggio interscambio via Campana	€ 14.680.803,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.680.803,22	0,00%
	Piano all.to emergenza vulcanica 1^ fase compreso										
20	Parcheggio interscambio Via Campana	€ 50.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000.000,00	0,00%
21	Consolidamento costone Starza	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	0,00%
22	Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€ 27.750.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.750.000,00	0,00%
Totali		€ 585.036.680,95	€ 155.091.093,25	€ 135.229.651,38	€ 116.490,94	€ 22.545.459,52	€ 155.207.584,19	€ 157.775.110,90	€ 312.982.695,09	€ 244.303.985,86	

* Composizione della voce "Prelievi per spese funzionamento Struttura":

Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 14/06	€ 25.891,75
Utilizzo fondi anno 2016 Conv. 6/2006 e 11/2006	€ 72.000,00
Utilizzo fondi anno 2017 Conv. 6/2006 e 11/2006	€ 104.906,83
TOTALE	€ 202.798,58

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Giuseppe Catenacci

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84	
Interventi complementari - opere di supporto	
Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico	
Fondo ex lege 887/84	€ 44.604.685,18
Fondi CIPE	€ 18.385.849,21
Fondi F.A.S.	€ 28.000.000,00
Fondo DL 162/2008 (DM 719/2010)	€ 211.788,35
Prelievi per spese funzionamento Struttura *	-€ 21.181,46
TOTALE	€ 91.181.141,28

n°	Interventi programmati	Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/16 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/16	Importo liquidato nell'anno 2017 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2017	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2017	Importo totale spesa delegata eseguita al 31/12/2017	Importo totale spesa al 31/12/2017	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Deposito Automobilistico SEPSA	€ 12.055.412,89	€ 12.055.412,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.055.412,89	€ 0,00	€ 12.055.412,89	€ 0,00	100,00%
2	Porto di Pozzuoli I° lotto	€ 5.886.899,99	€ 5.886.899,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.886.899,99	€ 0,00	€ 5.886.899,99	€ 0,00	100,00%
3	P.to Pozzuoli II°-III° lotto, .	€ 17.329.095,69	€ 15.852.102,22	€ 447.729,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.852.102,22	€ 447.729,64	€ 16.299.831,86	€ 1.029.263,83	94,06%
4	Porto Pozzuoli – compl. Molo Caligoliano 360mt	€ 15.132.236,19	€ 172.849,98	€ 14.648.814,23	€ 0,00	€ 97.356,36	€ 172.849,98	€ 14.746.170,59	€ 14.919.020,57	€ 213.215,62	98,59%
5	Porto Pozzuoli - Molo sottoflutto	€ 8.515.875,90	€ 188.554,73	€ 7.180.447,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 188.554,73	€ 7.180.447,58	€ 7.369.002,31	€ 1.146.873,59	86,53%
6	Parch. Multipiano e viabilità area ex Cava Regia	€ 11.704.161,60	€ 297.558,53	€ 11.086.688,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 297.558,53	€ 11.086.688,26	€ 11.384.246,79	€ 319.914,81	97,27%
Concessione contrib. e incentivaz.											
5	Contr. SEPSA acq. materiale rotab.	€ 10.329.137,98	€ 10.329.137,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329.137,98	€ 0,00	€ 10.329.137,98	€ 0,00	100,00%
6	Contributo linee marittime	€ 3.988.774,38	€ 3.988.774,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.988.774,38	€ 0,00	€ 3.988.774,38	€ 0,00	100,00%
7	Contributo per acquisto autobus	€ 6.071.484,35	€ 6.071.484,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.071.484,35	€ 0,00	€ 6.071.484,35	€ 0,00	100,00%
8	rilievi aerofotogrammetrici	€ 87.146,94	€ 87.146,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.146,94	€ 0,00	€ 87.146,94	€ 0,00	100,00%
9	elaborazione carta archeologica	€ 61.109,25	€ 61.109,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.109,25	€ 0,00	€ 61.109,25	€ 0,00	100,00%
10	nolo elicotteri per rilievi aerei	€ 19.806,12	€ 19.806,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.806,12	€ 0,00	€ 19.806,12	€ 0,00	100,00%
Totali		€ 91.181.141,28	€ 55.010.837,36	€ 33.363.679,71	€ -	€ 97.356,36	€ 55.010.837,36	€ 33.461.036,07	€ 88.471.873,43	€ 2.709.267,85	

* Composizione della voce "Prelievi per spese funzionamento Struttura":
Utilizzo anno 2010 fondi Conv. 13/06 € 21.181,46

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Giuseppe Catenacci

Giuseppe Catenacci

Alc
F
dy
all

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84

Fondo maggiorazione aliquota IVA

Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico

fondo ex lege 887/84 € 635.496,95

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/16 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/16	Importo liquidato nell'anno 2017 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2017	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2017	Importo totale spesa delegata eseguita al 31/12/2017	Importo totale spesa al 31/12/2017	Importo disponibile
€ 635.496,95	€ 635.496,95	€ -	€ -	€ -	€ 635.496,95	€ -	€ 635.496,95	€ -

Il Responsabile della Struttura


Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dot. Giuseppe Catenacci

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84
Fondo revisione prezzi ed imprevisti
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico
importo ex lege 887/84 € 10.732.382,38


Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/16 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/16	Importo liquidato nell'anno 2017 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2017	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2017	Importo totale spesa delegata eseguita al 31/12/2017	Importo totale spesa al 31/12/2017	Importo disponibile
€ 10.732.382,38	€ 10.729.856,37	€ -	€ -	€ -	€ 10.729.856,37	€ -	€ 10.729.856,37	€ 2.526,01



 [Illegible signature]

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Giuseppe Catenacci


Stato di attuazione lavori ex lege 887/84
Fondo Soprintendenza
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico
fondo ex lege 887/84 € 3.098.741,39

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/16 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/16	Importo liquidato nell'anno 2017 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2017	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2017	Importo totale spesa delegata eseguita al 31/12/2017	Importo totale spesa al 31/12/2017	Importo disponibile
€ 3.098.741,39	€ 2.459.293,79	€ -	€ -	€ -	€ 2.459.293,79	€ -	€ 2.459.293,79	€ 639.447,60


 PK
 [Signature]

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dot. Giuseppe Catenacci


Stato di attuazione lavori ex lege 887/84
Fondo Organizzazione e Funzionamento
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico

	Importo impegnato 31/12/16 su contabilità speciale	Importo liquidato al 31/12/16 su delegata al 31/12/16	Importo liquidato nell'anno 2017 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2017	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2017	Importo totale spesa delegata eseguita al 31/12/2017	Importo totale spesa al 31/12/2017	Importo disponibile
Composizione Fondo al 31.12.2017: Fondo ex L. 887/84	€ 10.778.806,26	€ 9.795.194,55	€ 532.047,85	€ -	€ 10.091.092,11	€ 532.047,85	€ 10.623.139,96	€ 155.666,30
D.L. 162/2008					€ 8.447.131,95			
					€ 40.000,00			
Conv. 4/04 Anno 2009				FERROVIARIE				
Conv. 13/06 Anno 2010				COMPLEMENTARIE				
Conv. 14/06 Anno 2010				VIARIE				
Conv. 1/07 Anno 2010				FERROVIARIE				
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2010				FERROVIARIE				
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2011				FERROVIARIE				
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2012				FERROVIARIE				
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2013				FERROVIARIE				
Conv. 1/07 Anno 2014				FERROVIARIE				
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2014				FERROVIARIE				
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2016				FERROVIARIE				
Conv. 6/2006 e 11/2006 Anno 2016				FERROVIARIE				
Conv. 6/2006 e 11/2006 Anno 2017				VIARIE				
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2017				VIARIE				
				FERROVIARIE				
TOTALE					€ 10.778.806,26			

[Handwritten signatures and initials]

Il Responsabile della Struttura
 Soggetto/Attuatore ex Ordinanza 90/2014
 Dott. Giuseppe Celenacci
[Handwritten signature]

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L. 887/84*

Prot. n. 0011/SC887/2024 del 4/1/2024


Al Dott. Antonio Lepore
Responsabile della Struttura di Coordinamento
del Commissario Straordinario ex art. 11, comma
18, della legge 887/84
SEDE

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti della Struttura di Coordinamento del
Commissario Straordinario ex art. 11, comma
18, della legge 887/84
SEDE

Oggetto: Programma di "Adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico" previsto dall'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Rendiconti annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Con riferimento all'oggetto, vista la nota prot. 9673 del 19/10/2023 del Responsabile della Struttura in indirizzo, acquisite ed allegate le relazioni pervenute dalla Direzione Generale per le Risorse finanziarie – note prot. 568638/2023, 570563/2023, 581954/2023, 595605/2023, 4084/2024 e 4141/2024 – e della Direzione Generale per la Mobilità – nota prot. 584965/2023, 603966/2023, 618365/2023, 622026/23, 6237/2024 e 6461/2024 – si prende atto dei rendiconti della Gestione commissariale relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 che si rimettono, in originale, per quanto di competenza dell'Organo di Controllo.

Vincenzo De Luca


hsc

VERBALE N. 01/2024

In data 05/01/2024, alle ore 09:30, presso la sede legale della Struttura Commissariale ex Legge 887/84 sita in Napoli, Centro Direzionale Isola C3, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. INGARRA Francesco	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. LECCE RICIOPPO Francesco	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa PIRETTI Cinzia	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente

per il discarico dei **Bilanci Consuntivi** della Struttura relativamente agli **esercizi finanziari anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022 - contabilità speciale n. 3209** presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli intestata al Presidente della Regione Campania L. 887/84 e L. 308/94.

Assistono alla seduta:

- il Responsabile della Struttura Dott. Antonio Lepore;
- il Responsabile del Settore Amministrativo-Legale Dott. Michele Nuzzo;
- il Funzionario del Settore Economico-Finanziario Dott. Francesco Moretta;

Il Collegio, nel prendere atto della nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, non ancora formalmente insediato, procede al discarico dei Rendiconti in oggetto.

Al riguardo si precisa che l'esame dei Rendiconti di che trattasi è avvenuto nelle sotto-indicate sedute:

- del 28/12/2022 con verbale n. 12/2022 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2017;
- del 27/02/2023 con verbale n. 01/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2018;
- del 19/05/2023 con verbale n. 04/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2019;
- del 17/07/2023 con verbale n. 06/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2020;
- del 17/07/2023 con verbale n. 07/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2021;
- del 08/09/2023 con verbale n. 08/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2022.



Il Responsabile della Struttura commissariale, con nota prot n. 9673 del 19/10/2023, ha trasmesso ai competenti Uffici Regionali tutti gli atti per la prevista condivisione.

Il Collegio, nella odierna seduta, acquisisce la nota prot. n. 11/SC887/2024 del 04/01/2024, che fa parte integrante del presente verbale, con la quale, in esito alle verifiche effettuate dagli Uffici regionali incaricati e finalizzate alla condivisione dei rendiconti di che trattasi, il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18°, Legge 887/84 – prende atto dei Rendiconti della Gestione Commissariale relativi agli esercizi dal 2017 al 2022.

In particolare, relativamente alle spese delegate alla Regione Campania, il Collegio prende atto delle precisazioni formulate dalla D.G. Risorse Finanziarie in merito ad alcuni disallineamenti tra le scritture regionali e i Rendiconti di che trattasi. Sinteticamente, tali differenze sono da imputare rispettivamente:

- per il Rendiconto 2017 (€ 61.372,81) a deleghe commissariali eseguite nel successivo esercizio 2018;
- per il Rendiconto 2018 (€ 276.030,28) a delega di pagamento conferita con Decreto del Responsabile della Struttura n. 1046/2017 non inserita nella colonna Deleghe nel registro di cassa dell'esercizio 2018 della Struttura commissariale;
- per il Rendiconto 2019 (€ 9,00), al netto delle compensazioni temporali, al minor pagamento effettuato dalle Strutture regionali effettuate con DD n. 63 del 07/05/2019 nell'ambito della delega di pagamento n. 1177 del 14/01/2019;
- per il Rendiconto 2020 (€ 218.745,41) ad una duplicazione di pagamento nel corso dell'esercizio finanziario 2018 eseguita dalla DG Regionale Mobilità e recuperato con DD n. 154 del 27/01/2020;
- per il Rendiconto 2021 (€ 406,54) ad un maggior pagamento disposto dalla Struttura delegata rispetto alla decreto di liquidazione n. 1486 del 05/08/2021 della Struttura commissariale;
- per il Rendiconto 2022 (€ 0,01) per arrotondamenti effettuati dalla Struttura delegata.

In merito ai disallineamenti sopra riportati, ai fini della sistemazione contabile, il Collegio raccomanda quanto segue:

a) per la differenza rilevata nel Rendiconto 2018 pari ad € 276.030,28 di riportare detta importo nella spesa delegata del Rendiconto 2023 e nel riepilogo della spesa sostenuta per l'intervento di Via Sartania;

b) per la differenza rilevata nel Rendiconto 2021 pari ad € 406,54 di procedere al recupero di detta somma sulla prima liquidazione utile da disporre a favore del beneficiario COPIN DUE SpA nell'ambito dell'intervento "Prosecuzione bonifica depositi ex POL Marina Militare – Monitoraggio ambientale".


Il Collegio provvede a restituire al Responsabile della Struttura, Dott. Antonio Lepore, i Rendiconti dall'esercizio 2017 all'esercizio 2022, procedendo al formale scarico degli stessi.

La seduta viene sciolta alle ore 13:00 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Francesco INGARRA  (Presidente)

Dott. Francesco LECCE RICIOPPO  (Componente)

Dott. Cinzia PIRETTI  (Componente)