

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

“PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO  
DEL SISTEMA DI TRASPORTO INTERMODALE  
NELLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO BRADISISMICO”

Rendiconto al 31 dicembre 2018

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Fonti e competenze del Piano

L'art. 11, comma 18°, della legge 22/12/84 n° 887 ha affidato al Presidente della Giunta Regionale della Campania, già Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81, la realizzazione di un ulteriore "Programma", finalizzato all' "adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismo".

Per l'attuazione di detto programma, al Presidente - Commissario, sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 84 della legge 219/81.

Il "Programma", ai sensi del surrichiamato art. 11, comma 18°, legge 887/84, è stato approvato dal Consiglio Regionale della Campania con deliberazione n° 207/4 del 26/3/85.

Detto programma ha individuato i propri obiettivi nel:

1. sostegno e potenziamento del trasporto ferro - gomma, pubblico e in concessione;
2. ammodernamento ed integrazione della viabilità esistente;
3. intermodalità  
da realizzarsi attraverso:
  - a) il potenziamento delle reti ferroviarie Cumana e Circumflegrea, nonché la realizzazione di nuove reti ferroviarie;
  - b) sistemazione della rete viaria esistente e realizzazione di nuovi assi di collegamento;
  - c) creazione di strutture di supporto ai servizi ed incentivazione e contributi ai Concessionari di pubblici servizi;
  - d) coordinamento per la rifunionalizzazione dell'intero sistema di trasporto pubblico - privato;
  - e) creazione di un fondo per indagini, prospezioni ed operazioni connesse alla documentazione scientifica ed alla tutela archeologica.

Il Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81 ha mantenuto la competenza di tale programma fino al 15/12/1987.

In tale periodo in conseguenza della nomina del Funzionario Delegato CIPE per l'attuazione del programma ex Titolo VIII L. 219/81, gli atti relativi al Piano ex art.11, c. 18°, legge 887/84 sono stati trasmessi al Presidente della Regione Campania che ha mantenuto le funzioni di Commissario Straordinario del Governo limitatamente all'attuazione di quest'ultimo Piano.

Successivamente la Gestione commissariale è stata interessata dalla legge 23.12.93 n. 559 che ha riguardato la soppressione delle gestioni fuori bilancio. In particolare, per quanto riguarda il Programma ex legge 887/84, il Presidente, con D.P.C.M. del 22.04.1994, è stato nominato Commissario Liquidatore della Gestione fuori bilancio costituita per l'attuazione del "Piano Intermodale" ex art. 11, comma 18° della legge 887/84.

Il mandato in questione è stato conferito per consentire il completamento delle opere in corso, nonché in considerazione della presenza in sede locale di una adeguata struttura atta a garantire la necessaria assistenza per la definizione degli atti di carattere sia tecnico che amministrativo, mandato che, in considerazione della necessità di non vanificare gli interventi già attuati e consentire l'ultimazione delle opere tese all'adeguamento del trasporto intermodale e alla conseguente valorizzazione, anche sotto il profilo turistico - culturale dell'intera Area Flegrea, è stato successivamente prorogato, da ultimo, con provvedimento del 3.2.2005, fino al 31.12.2008.



Infine, con Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGED, il Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18° della legge 887/84 per l'attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico e Commissario liquidatore di cui al D.P.C.M. del 22.4.1994 e successive proroghe e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Direzione Generale per la qualità della vita, è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, di provvedere, con le modalità e i poteri di cui all'art. 11, comma 18°, della predetta legge 887/84, all'attuazione ed al completamento delle opere incluse nel programma in argomento.

La Gestione Commissariale, inoltre, sia nell'esercizio liquidatorio sia nel nuovo esercizio straordinario, è stata ed è soggetta alla vigilanza di un Collegio di Revisori dei Conti - costituito da dirigenti e funzionari del Ministero dell'Economia e della Finanze - nominati da ultimo con D.M. del 01.04.2014.

Successivamente con l'art. 59 della legge finanziaria regionale 30.1.2008, n. 1 e successiva delibera di Giunta regionale n. 940 del 30.5.2008, è stata demandata alle competenti strutture regionali la programmazione degli interventi ex lege 887/84, che vengono attuati dalla Struttura commissariale.



## Finalità del programma

Gli obiettivi prefissati dal “Programma” per il raggiungimento dei fini istituzionali, come approvati dal Consiglio Regionale, con deliberazione 207/4 del 26/03/85, sono stati così individuati :

- sostegno e potenziamento del trasporto ferro – gomma, pubblico e in concessione;
- ammodernamento ed integrazione della viabilità esistente;
- creazione dell’intermodalità dei trasporti ;

In considerazione della grande rilevanza sotto il profilo storico – archeologico della zona di intervento, è stata prevista, altresì, la creazione di un fondo per indagini, prospezioni ed operazioni connesse alla documentazione scientifica ed alla tutela archeologica nelle aree interessate dall’intervento.



In particolare, per gli interventi da realizzare nel settore delle infrastrutture ferroviarie il “Programma” è stato indirizzato al potenziamento ed adeguamento delle linee ferroviarie interessanti l’Area Flegrea: la linea Cumana e quella Circumflegrea, entrambe in concessione della Società SEPSA e secondo le indicazioni di priorità indicate da quest’ultima.

Per quanto riguarda la sistemazione della rete stradale dell’Area Flegrea, di cui al settore infrastrutture viarie, il “Programma” è stato teso al miglioramento dei collegamenti stradali, in considerazione della densità demografica della zona e della necessità di garantire una efficace mobilità quotidiana anche tenendo presente la peculiarità geomorfologica dell’intera area per la quale vi è l’esigenza di una agevole via di fuga nell’ipotesi di eventi sismici e/o bradisismici.

Inoltre, al fine di coniugare le esigenze suesposte con la salvaguardia e valorizzazione dell’enorme patrimonio archeologico e culturale esistente, nel rispetto delle linee programmatiche, è stato attivato un “Parco Archeologico”, opera la cui realizzazione è emersa come una vera e propria esigenza alla luce delle difficoltà esecutive connesse al continuo ritrovamento di reperti, ritrovamenti che, se da un lato hanno ritardato l’attuazione del programma, dall’altro hanno consigliato alla stessa Soprintendenza l’attivazione di un piano di interconnessione delle esigenze viarie con quelle archeologiche, peraltro pienamente rispondente alle previsioni di piano.

In tale contesto, è, altresì, emersa l’esigenza di intervenire in quelle aree che, interessate all’esecuzione di opere previste dal Piano, hanno evidenziato un livello di inquinamento tale da necessitare di urgenti interventi per provvedere alla messa in sicurezza ambientale e conseguente bonifica.

Infine, sono stati previsti interventi complementari al “Programma”, incentrati sulla creazione di opere a supporto degli interventi sopraccitati (opere portuali, parcheggi, sistemazioni viarie urbane, incentivazioni ai concessionari di pubblici servizi), che nel complesso costituiscono “l’intermodalità del sistema di trasporto”.



*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

**FINANZIAMENTI**

**1) Finanziamenti Statali**

L'art. 11, comma 18°, della legge 22/12/84 n° 887, per l'attuazione del Programma in argomento, ha assegnato una prima provvista finanziaria di £.130.000.000.000= (€ 67.139.396,88)

Con successive leggi finanziarie nn. 910/86, 67/88 e 541/88 sono stati assegnati al Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Straordinario del Governo ex art. 11 L. 887/84, ulteriori fondi per l'attuazione del programma, per cui il quadro delle assegnazioni, risulta essere il seguente:

L. 22/12/1984 n° 887 – art. 11 C. 18°	£	130.000.000.000	(€ 67.139.396,88)
L. 22/12/1986 n° 910 – art. 6 C. 7°	£	175.000.000.000	(€ 90.379.957,34)
L. 11/03/1988 n° 67 – art. 17 C. 9°	£.	150.000.000.000	(€ 77.468.534,86)
L. 24/12/1988 n° 541 – tab. VII	£	80.000.000.000	(€ 41.316.551,93)
<b>Totale</b>	<b>£.</b>	<b>535.000.000.000</b>	<b>(€ 276.304.441,01)</b>

I suddetti fondi sono stati tutti accreditati.

In particolare, dei fondi accreditati ai sensi delle predette leggi finanziarie, la somma di £. 11.224.723.290= (€ 5.797.085,78) è stata gestita e rendicontata dal Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81 nell'ambito degli esercizi finanziari 1986 e 1987.

Nell'ambito della somma anzidetta, a seguito dello sdoppiamento delle competenze commissariali, la Gestione ex titolo VIII ha erroneamente imputato al Programma ex legge 887/84 anzicchè ai fondi ex legge 219/81 l'importo di £. 1.180.000.000= (€ 609.419,14), per cui, nell'anno 1988, con ordinativo di pagamento n. 019 il Delegato CIPE ha provveduto a rimborsare l'importo stesso.

La somma complessivamente assegnata dalle leggi finanziarie sopra indicate per il Piano Intermodale risulta essere stata gestita, dunque, come di seguito riportato:

**A) somme gestite dalla Contabilità Titolo VIII – L. 219/81:**

- somme rendicontate L. 219/81	£.	11.224.723.290	€ 5.797.085,78
- rimborso per erronea imputazione	£.-	1.180.000.000	€ - 609.419,14
<b>(TOTALE A)</b>	<b>£.</b>	<b>10.044.723.290</b>	<b>€ 5.187.666,64</b>

**B) somme gestite dalla Contabilità L. 887/84 con a lato riportate le quietanze di accreditamento:**

N. 1 del 30/03/1988	£.	119.955.276.710	€ 61.951.730,24
N. 2 del 20/12/1988	£.	75.000.000.000	€ 38.734.267,43
N. 1 del 27/04/1989	£.	230.000.000.000	€ 118.785.086,79
N. 1 del 20/12/1990	£.	70.000.000.000	€ 36.151.982,94
N. 1 del 14/11/1991	£.	30.000.000.000	€ 15.493.706,97
<b>(TOTALE B)</b>	<b>£.</b>	<b>524.955.276.710</b>	<b>€ 271.116.774,37</b>

**TOTALE COMPLESSIVO (A+B) £. 535.000.000.000 € 276.304.441,01**

Durante la gestione sono state accreditate ulteriori somme, pari a € 304.383,02=, a seguito del rimborso di importi liquidati a titolo di IVA non dovuta, del recupero di crediti vantati a collaudo finale, di riaccrediti per indennità non liquidate dalla Tesoreria all'indicato creditore, nonché del recupero di interessi su somme erroneamente anticipate ai Concessionari esecutori delle opere; tali somme sono state ripartite nel quadro programmatico con ordinanze di assegnazione.

*R. De  
per  
vel*

*AS*

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Per gli interventi di messa in sicurezza sotto il profilo ambientale delle aree del comprensorio militare di Pozzuoli, interessate da intervento ex Piano Intermodale L.887/84, il Commissario Straordinario per le Bonifiche nella Regione Campania ha stanziato la somma di € 5.000.000,00= (£. 9.681.350.000). Di detto importo, però, il Commissario per le Bonifiche ne ha materialmente accreditato € 3.564.819,90=, in quanto a seguito dell'assegnazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con L. 308 del 15/12/2004, della somma di € 19.000.000,00= per il completamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica delle aree degli ex Depositi POL della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, con nota del 7/9/2005, il Commissario medesimo ha comunicato che la restante quota di finanziamento di € 1.435.180,10=, doveva essere prelevata dalle somme finanziate con la succitata Legge n. 308/2004.

In merito alla disponibilità dei fondi trasferiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, occorre sottolineare che a partire dall'anno 2006 la Struttura Commissariale è stata destinataria di numerosi pignoramenti per debiti relativi ai pagamenti degli indennizzi liquidati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. "legge Pinto") e riconducibili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui questo Commissariato è stato ritenuto "organo periferico dell'Amministrazione esecutata".

Tali fondi, allocati inizialmente sulla Contabilità Speciale n. 1440 accesa presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, sono successivamente, in virtù dell'art. 3 dell'Accordo di Programma del 29.11.2006 sottoscritto dal Ministero delle Economie e delle Finanze, dal Presidente della Regione Campania e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, confluiti nella nuova Contabilità Speciale 3209 limitatamente alla rimanente quota non sottoposta a vincoli di indisponibilità.

Successivamente, nonostante l'art. 1, comma 1225, della legge n. 296 del 27.12.2006 abbia stabilito che agli indennizzi di cui alla "legge Pinto" doveva provvedere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, direttamente il Ministero delle Economie e delle Finanze e nonostante le conseguenti numerose diffide inoltrate alla Banca d'Italia a rendere dichiarazioni positive di quantità, questo Commissariato è stato destinatario di ulteriori vincoli di indisponibilità che ne hanno determinato a partire dall'anno 2008 l'impossibilità di poter soddisfare direttamente le richieste di pagamento afferenti gli stati di avanzamento delle opere finanziate con tali fondi.

Per ovviare agli effetti negativi conseguenti allo stato di temporanea indisponibilità di cassa questo Commissariato ha ottenuto, con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1060 del 19.06.2008, un'anticipazione di cassa pari ad € 4.128.000,00=. Tale importo è stato utilizzato per il pagamento dei crediti maturati in riferimento ai lavori di messa in sicurezza di cui al finanziamento ex lege 308/2004.

In particolare, avvalendosi della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c., è stato demandato alla stessa Giunta Regionale della Campania il pagamento degli stati di avanzamento lavori certificati (saldo SAL n. 12 e SS.AA.LL. nn. 13, 14, 15 e 16) ed al pagamento dei compensi ai componenti della commissione di collaudo delle opere in questione, per un totale di € 4.109.276,03= (Decreto Responsabile della Struttura n. 224 del 2/7/2008, n. 229 e n. 232 del 17/7/2008).

Con istanza prot. N. 1830 del 14/12/2009, inoltre, è stata richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del D.L. 23/10/2008 n. 162 e ss.mm.ii., la disponibilità a poter accedere al fondo di cui all'art. 1 del predetto D.L. relativamente alle opere di costruzione della Bretella di collegamento ferroviario di Monte S. Angelo e per i lavori di completamento del Molo Caligoliano del Porto di Pozzuoli fino a 220 metri.

In data 20/12/2010 il Ministero, in accoglimento della suddetta richiesta, ha accreditato l'importo complessivo di € 339.384,91= in due distinti versamenti rispettivamente pari ad € 127.596,56= ed € 211.788,35=.

Con Delibere CIPE nn. 55/2009 e 104/2009, sono stati assegnati ulteriori fondi per la realizzazione degli interventi: Collegamento Porto di Pozzuoli – Tangenziale di Napoli, per €. 80.000.000,00 ed €. 121.172.000,00 per la tratta San Paolo – Terracina della Bretella di Montesantangelo, per un totale complessivo di €. 201.172.000,00. Successivamente con Delibera n. 6 del 20/01/2012 il CIPE ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011 al fine di imputare le riduzioni disposte per legge sul Fondo per sviluppo e la coesione ha revisionato la pregressa programmazione e assegnazione delle risorse stabilendo una riduzione del

**Il Presidente della Regione Campania**  
**Commissario Straordinario**  
**ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

finanziamento di € 88.494.000,00 per l'intervento relativo alla tratta ferroviaria San Paolo – Terracina della Bretella di Montesantangelo assegnato con Delibera CIPE n. 55/2009 assestando il relativo finanziamento ad € 112.678.000,00.

Si riporta, di seguito, il quadro riepilogativo dei fondi statali che assistono l'attuazione del Programma ex lege 887/84:

**Fondi provenienti dal bilancio nazionale**

<u>Fondi Piano Intermodale leggi finanziarie</u> (leggi 887/84-910/86-67/88-541/88)	€	276.608.824,03
<u>Fondi Comm. OPCM 2425/96 (Ord. 158 del 3.5.2002)</u>	€	3.564.819,90
<u>Fondi L. 308/2004</u>	€	19.000.000,00
<u>Fondi D.L. 162/08</u>	€	339.384,91
<u>Fondi CIPE delibere nn. 55 e 104 del 2009(FAS nazionali)</u>	€	112.678.000,00
<b>Totale</b>	€	<b>412.191.028,84</b>

**2) Finanziamenti Regionali**

Nel corso dell'esercizio 2016, sono stati disposti ulteriori finanziamenti da destinare all'attuazione delle opere ex lege 887/84, nell'ambito della programmazione della Regione Campania.

In particolare, la Regione è intervenuta finanziariamente con i seguenti atti e provvedimenti:

- € 7.450.000,00 rimodulate in occasione del Tavolo dei Sottoscrittori del 13.12.2016 con cui, a seguito del definanziamento dell'intervento Sottopasso Campi Flegrei di cui al completamente Piano Viario Area Flegrea, sono state integrate le risorse per i seguenti interventi:
  - i) € 4.406.926,83 per intervento Via Sartania;
  - ii) € 984.608,77 per l'intervento prosecuzione Bonifica depositi ex POL ,
  - iii) € 1.095.017,99 per l'intervento Cavalcavia ferroviario via Campana;
  - iv) € 963.446,41 per l'intervento Svincolo via Campana – Tangenziale di Napoli;
- € 35.568.969,04 con Delibera di Giunta Regionale n. 306 del 28 giugno 2016 – POR 2014/2020 – Piano del Direttore Generale della Mobilità e dei connessi piani attuativi di settore con cui sono state integrate le risorse per i seguenti interventi:
  - i) € 29.283.481,63v Bretella di monte Sant'Angelo 1° e 2° lotto,
  - ii) € 6.285.490,29 per l'intervento Stazione Montesanto;
- € 68.800.000,00 di cui alla Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016 – Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Piano operativo infrastrutture – approvazione piano operativo infrastrutture e trasporti con cui sono stati finanziati i seguenti nuovi interventi:
  - i) € 43.000.000,00 per il Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 1° e 2° stralcio,
  - ii) € 25.800.000,00 per il Piano Allontanamento emergenza vulcanica tratta Monte di Procida - Bacoli
- € 140.926.398,78 con Delibera di Giunta Regionale nn. 254 del 7.06.2016 con cui state integrate le risorse per i seguenti interventi:
  - i) € 88.494.000,00 per la Bretella di collegamento Monte Sant'Angelo III° lotto,
  - ii) € 32.432.398,78 per l'adeguamento e il completamento della stazione di Baia,
  - iii) € 20.000.000,00 per il finanziamento del nuovo intervento afferente le Stazioni sulla tratta C.so V. Emanuele-Bagnoli-Lucrino;
- € 74.680.803,22 con Delibera di Giunta Regionale n. 108 del 3.05.2016 con cui state finanziati i seguenti nuovi interventi:
  - i) € 14.680.803,22 per la realizzazione del Parcheggio interscambio Via Campana,

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

- ii) € 50.000.000,00 per il Piano allontanamento emergenza vulcanica 1^ fase compreso Parcheggio interscambio Via Campana,
- iii) € 10.000.000,00 per il consolidamento costone Starza- 1^ fase;

Per effetto delle nuove assegnazioni deliberate da parte della Regione Campania le somme di provenienza regionale disponibili al 31/12/2016 per la realizzazione del Piano si assestano ad € 973.102.319,62 e risultano così suddivise:

- € 76.449.206,07 relativi a fondi U.E. (compartecipazione finanziaria P.O.R. 90/93 e 95/99, rientri finanziari ex DGR 1228/2000) di cui € 40.516.888,90 per interventi ferroviari ed € 35.932.317,17 disponibili per interventi stradali;
- € 301.801.328,96 per Accordi di Programma Quadro, ripartiti per € 236.984.629,00 su interventi ferroviari e per € 64.816.699,96 su interventi stradali;
- € 156.239.686,96 a valere su fondi FAS ripartiti per € 79.452.500,00 per interventi ferroviari, € 48.787.186,96 per interventi stradali ed € 28.000.000,00 per opere complementari;
- € 112.023.373,60 disponibili su Fondi CIPE di cui € 93.637.524,39 destinati ad interventi stradali ed € 18.385.849,21 per opere complementari;
- € 247.798.644,78 provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 di cui € 178.998.644,78 per interventi ferroviari ed € 68.800.000,00 per opere stradali;
- € 74.680.803,22 disponibili su Fondi POC e destinati completamente ad interventi stradali;
- € 4.109.276,03 somme assegnate con DGR n. 1064 del 19.06.2008 a titolo di anticipazione utilizzate per il completamento dell'intervento stradale "Opere di messa in sicurezza aree Marina Militare in Via Celle, Cimitero e via Vecchia delle Vigne a Pozzuoli e Completamento MISE"

Con l'art. 11, comma 7, della legge regionale 27 luglio 2017 n. 23, la Regione Campania ha messo a disposizione le economie realizzate sulle spese finanziate con le entrate derivante dal maggior gettito di imposta per l'annualità 2013 per la copertura degli oneri derivanti dalla definizione dei contenziosi, anche extra-giudiziali, a qualsiasi titolo gravanti sulle strutture commissariali operanti nel campo delle infrastrutture regionali.

Conseguentemente, con Deliberazione di Giunta regionale n. 516 del 1° agosto 2017, è stata disposta nel bilancio gestionale della Regione Campania l'istituzione di due distinti capitoli di spesa n. 2532 e n. 2542 al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla definizione dei contenziosi, anche extra-giudiziali, a qualsiasi titolo gravanti sulle strutture commissariali operanti nel campo delle infrastrutture regionali ed afferenti distintamente agli interventi viari e agli interventi ferroviari.

Sul capitolo di spesa n. 2532 denominato "L.R. n. 23 del 27.07.2017 art. 11 comma 7 – Interventi infrastrutture viarie – Legge 88784 – Amministrazioni locali" sono stati appostati fondi per € 27.750.000,00 mentre al capitolo di spesa n. 2542 denominato "L.R. n. 23 del 27.07.2017 art. 11 comma 7 – Interventi infrastrutture ferroviarie – Legge 88784 – Amministrazioni locali" sono stati assegnati fondi per € 12.863.812,32.

Pertanto i fondi stanziati per far fronte ai contenziosi emersi nell'ambito del Programma ex lege 887/84 ammontano a complessivi € 40.613.812,32.

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo dei fondi regionali che assistono l'attuazione del Programma ex lege 887/84:



**Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**


**Fondi provenienti dal bilancio regionale**

<u>Fondi CIPE</u> (L. 64/86 - L. 208/98 - L. 409/98)	€	112.023.373,60
<u>Fondi CEE</u> (POP 90/93 -POP 95/99 –rientri finanziari – POR)	€	76.449.206,07
<u>Fondi A.P.Q.</u>	€	301.801.328,96
<u>Fondi FAS</u>	€	156.239.686,96
<u>Fondi FSC</u>	€	247.798.644,78
<u>Fondi POC</u>	€	74.680.803,22
Anticipazione DGRC 1064/08	€	4.109.276,03
Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€	<u>40.613.812,32</u>
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>1.013.716.131,94</b>

Per cui, in definitiva, per l'attuazione del "Programma" i fondi complessivamente assegnati ammontano ad € **1.425.907.160,78**.

Inoltre con convenzione del 5.12.2013, prot. 2013.0835326, stipulata tra la Regione Campania, Commissario Straordinario L. 887/84 e concessionario Copin S.p.a., è stata disciplinata la prosecuzione di interventi afferenti la bonifica delle aree ex POL di Pozzuoli, con l'utilizzo di fondi FAS per € 7.600.000,00 assegnati alla Regione nell'ambito dell'Accordo Programma denominato "Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania" sottoscritto in data 18.07.2008 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Campania ed il commissario Delegato ex OPCM, 1.02.2008, n. 3654, modificato tra i medesimi soggetti in data 8.04.2009. Allo stato su tale somma sono state disposte per le attività di mantenimento del MISE nel periodo 10.03.2011 – 10.10.2011 pagamenti per complessivi € 2.993.372,81 di cui € 2.402.109,02 liquidati con decreto n. 760 del 27.03.2014 ed € 591.263,79 con decreto n. 1163 del 20.11.2018.

Nella pagina seguente si riporta il dettaglio dei fondi per l'attuazione del Programma ex lege 887/ 84 distinto per somme Statali e Regionali.



**Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

**RIEPILOGO FONDI DISPONIBILI**

		<u>Fondi Disponibili</u>
<b>FONDI STATALI</b>		
A) Assegnati con leggi finanziarie		
legge 887/84	£ 130.000.000.000	
legge 910/86	£ 175.000.000.000	
legge 67/88	£ 150.000.000.000	
legge 541/88	£ 80.000.000.000	
Recupero e rimborsi	£ <u>589.367.699</u>	
Totale A ( lire)	£ 535.589.367.699	
Totale A (euro)		€ 276.608.824,03
B) <u>OPCM 2425/96</u>		€ 3.564.819,90
C) <u>Legge 308/2004</u>		€ 19.000.000,00
D) <u>Fondi D.L. 162/2008, art. 1 c. 8</u>		€ 339.384,91
E) <u>Fondi CIPE (delibere 55 e 104/09)</u>		€ 112.678.000,00
<b>Totale Fonti Statali</b>		<b>€ 412.191.028,84</b>
<b>FONDI REGIONALI</b>		
F) <u>Fondi CIPE, A.P.Q. e FAS</u>		
legge 64/86 Del. CIPE 29.02.96	£ 21.000.000.000	
legge 208/98 Del. CIPE 21.04.99	£ 28.772.497.000	
fondi CIPE A.P.Q.	£ 14.277.000.000	
legge 409/98 Del. CIPE 14.02.99	£ <u>10.000.000.000</u>	
sub totale F.1) (lire)	£ 74.049.497.000	
sub totale F.1) (euro)		€ 38.243.373,60
Del. CIPE 62/2011		€ 73.780.000,00
Totale F		€ 112.023.373,60
G) <u>Fondi CEE</u>		
POP 90/93	£ 105.350.072.904	
POP 95/99	£ 21.000.000.000	
Procedura "Sponda"	£ <u>24.500.400.000</u>	
sub totale F) (lire)	£ 150.850.472.903	
sub totale F) (euro)		€ 77.907.767,46
riduzione fondi "Sponda"		€ <u>-1.458.561,39</u>
Totale G		€ 76.449.206,07
H) <u>Fondi APQ</u>		€ 301.801.328,96
I) <u>Fondi FAS</u>		€ 156.239.686,96
L) <u>Fondi FSC</u>		€ 247.798.644,78
M) <u>Fondi POC</u>		€ 74.680.803,22
N) <u>Anticipazione ex DGR Campania n. 1064/2008</u>		€ 4.109.276,03
O) Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/2017		€ 40.613.812,32
<b>Totale Fonti Regionali</b>		<b>€ 1.013.716.131,94</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 1.425.907.160,78</b>

*af  
all*

*af*

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

**ACCERTAMENTI**

Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati accreditati sulla contabilità speciale fondi statali per € 109.364,09 che si aggiungono ai € 299.513.028,84 che dell'intero programma finanziario risultavano accreditati al 31.12.2017 per un totale complessivo di € 299.622.392,93.

Nel 2018 sono stati effettuati trasferimenti dalla Regione Campania sulla contabilità speciale per complessivi € 338.913,20 di cui € 333.372,90 per consentire il pagamento delle spese di funzionamento e di organizzazione della Struttura Commissariale ed € 5.540,30 per consentire il pagamento delle spese tecniche relative all'intervento viario "Realizzazione collegamento Porto – tangenziale II° lotto - 2° stralcio".

L'ammontare complessivo delle somme accertate di provenienza regionale al 31.12.2018 pertanto si attesta a € 154.833.919,62.

Le restanti quote disponibili dei fondi regionali, a seguito dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 59 L.R. 30.01.2008, n° 1 e conseguente deliberazione di Giunta regionale n. 940 del 30 maggio 2008, nonché delle già citate problematiche dovute ai pignoramenti, non sono transitate sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario ex art. 887/84.



Difatti, l'art. 59 L.R. 30.01.2008, n° 1 ha disposto: "*Le attività e gli interventi di competenza delle gestioni commissariali ai sensi delle leggi 18 aprile 1984, n. 80 e 22 dicembre 1984, n. 887 sono riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie comunque afferenti al bilancio della Regione, alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali.....*".

La conseguente deliberazione di Giunta regionale n. 940 del 30 maggio 2008 ha approvato il disciplinare con il quale sono stati dettati "*i criteri e gli indirizzi regolanti le reciproche competenze e responsabilità... connesse all'esecuzione e realizzazione delle opere rientranti nel Programma ....ex lege 887/84*", in attuazione dell'art. 59 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

In particolare, l'art. 4 del disciplinare, rubricato "*Gestione della spesa*" prevede il pagamento diretto, da parte dei competenti uffici regionali, degli importi dei lavori agli esecutori delle opere.

Pertanto, si è proceduto, per il pagamento degli stati di avanzamento lavori certificati e relative spese tecniche, mediante delegazione di pagamento, ex art. 1269 cod. civ., ai Settori regionali competenti all'attuazione degli APQ su quali sono state individuate le fonti di finanziamento degli interventi ex lege 887/84.

Ciò ha consentito di evitare l'accredito delle somme relative sulla contabilità speciale n. 3209 intestata al Commissario Straordinario, accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato, interessata da atti di pignoramento presso terzi relativi a partite debitorie di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ricorso ai sensi della c.d. legge Pinto per i ritardi dei processi).



### **Attività Gestione**

L'attività della Gestione ex lege 887/84 è indirizzata a conseguire:

- il naturale completamento delle finalità prefissate, mediante la completa utilizzazione dei fondi disponibili;
- al completamento delle opere in corso;
- alla definizione delle pendenze;
- alla realizzazione di quelle opere necessarie per il raggiungimento del fine preposto dal "*Programma ex lege 887/84*";
- alla definizione amministrativa relativa alla consegna delle opere realizzate agli Enti individuati come destinatari delle stesse.

Per il raggiungimento di tali fini, la Gestione continua a garantire la necessaria assistenza tecnica – amministrativa della Pubblica Amministrazione all'esecuzione degli interventi necessari per il completamento del *Programma*, reesi indispensabili per il miglioramento, la razionalizzazione e la completa funzionalità dei lavori realizzati, e che costituiscono, altresì, il naturale ed indispensabile completamento degli interventi ex Piano 887/84.

In tale ottica, la Gestione ha stipulato gli atti di adeguamento dei rapporti concessori alla normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 190/2002, di attuazione della legge 21.12.2001, n. 443 che, all'art. 16, comma 6, testualmente recita: "*per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge delega, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge delega e del presente decreto legislativo*".

Sono stati altresì stipulati gli atti applicativi, con i quali sono stati esecutivamente disciplinati i lavori oggetto dell'adeguamento di cui al sopra citato D.Lgs. 190/2002 e delineati i rapporti con le nuove figure di contraenti generali.

Per ovviare, poi, ai pignoramenti che, a partire dal novembre 2006, hanno interessato la Contabilità Speciale della Struttura, per partite debitorie di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ricorsi ai sensi della c.d. legge Pinto per i ritardi dei processi), avvalendosi anche delle disposizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 940/2008, si è proceduto alle liquidazioni mediante delegazione di pagamento ai Settori regionali competenti all'attuazione degli APQ sui quali sono state individuate le fonti di finanziamento degli interventi ex lege 887/84.

Tale procedura, ha però comportato l'allungamento dei tempi per il pagamento dei lavori, per effetto dell'iter amministrativo regionale.

Una volta accertata la violazione del patto di stabilità, la Regione Campania ha avviato, poi, fin dal giugno del 2010, un'operazione contabile di risanamento, attraverso una sensibile riduzione delle disponibilità di cassa destinate a remunerare gli Stati di Avanzamento Lavori, anche degli interventi rientranti nell'attuazione dei Programmi ex lege 887/84, che ha comportato,

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

dapprima un rallentamento nell'esecuzione dei lavori, poi la sospensione degli stessi, avendo gli esecutori delle opere accumulato ingenti crediti nei confronti del Commissariato Straordinario.

Conseguentemente, i concessionari esecutori delle opere hanno lamentato ritardi nei pagamenti degli Stati di Avanzamento presentati, evidenziato il condizionamento sul normale andamento dell'attuazione delle opere, rappresentando che la conseguente carenza di liquidità comporta anche l'impossibilità a provvedere allo svolgimento delle procedure espropriative.

Le attività di esecuzione dei lavori sono state, pertanto, dapprima rallentate e, successivamente, sospese dai concessionari nel corso dell'anno 2011, che hanno presentato, altresì, richieste di riconoscimento dei danni patiti, degli interessi per i ritardi dei pagamenti, dell'anomalo andamento dei lavori.


In considerazione del preminente interesse dell'Amministrazione di riavviare i lavori e di eliminare ogni contestazione e possibile controversia inerente le opere sino ad oggi realizzate o in fase di esecuzione, la Struttura, previa acquisizione dei pareri dei propri organi di consulenza, ha avviato con i concessionari e contraenti generali gli opportuni contatti per verificare la possibilità di addivenire ad un componimento bonario delle controversie, da ritenere senz'altro conveniente a fronte di un contenzioso che avrebbe potuto assumere notevole entità e, con tutta probabilità, esito pesantemente negativo per l'Amministrazione.

Sulla base delle istruttorie rese dai Responsabili Unici del Procedimento e dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Amministrativo, e dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai sensi dell'art 239 del D.lgs 163/2006, sono state intraprese i necessari contatti con le imprese concessionarie.

In data 8 agosto 2016, è stato stipulato con il Concessionario Infraclegrea Progetto s.p.a. l'atto di Transazione, rep. n 5, con il quale sono state composte le controversie afferenti tutte le concessioni affidate e tutte le opere in corso di esecuzione.

La transazione in questione ha visto il riconoscimento al Concessionario di un importo complessivo ed omnicomprensivo di €. 18.000.000,00 a fronte di richieste ammontanti a circa 83,500 mln/€. avanzate a titolo di riequilibrio economico e finanziario delle prestazioni delle concessioni affidate e delle opere sino ad oggi eseguite e/o avviate inerenti la convenzione rep. n.7 del 25/05/2006 e successivi atti applicativi,

Le risorse sono state garantite dalla Regione Campania con deliberazione della Giunta Regionale n° 254 del 07/06/2016 nell'ambito dei finanziamenti già disponibili per l'opera.



**INTERVENTI PROGRAMMATI E STATO ATTUAZIONE “PROGRAMMA”**  
*(Programma approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 207/4 del 26.3.1985)*

1) INTERVENTI REALIZZATI

**A) Infrastrutture ferroviarie**

1. Riattivazione esercizio ferroviario a seguito del bradisismo;
2. Circumflegrea: raddoppio tratta Piave – Soccavo e stazioni;
3. Circumflegrea: raddoppio tratta Pisani – Quarto Stazione;
4. Circumflegrea: realizzazione Deposito ferroviario di Quarto;
5. Cumana: raddoppio tratta Gerolomini – Torregaveta;
6. Stazioni sulla Cumana:
  - Stazione Mostra,
  - Stazione Montesanto 1° lotto - 2° lotto,
  - Stazione di Baia 1° lotto;
7. Lavori nuovo sito Stazione Cantieri;
8. Consolidamento pendice collinare Stazione Gerolomini;

**B) Infrastrutture viarie**

1. Sistemazione viaria Area Flegrea:
  - Realizzazione allargamento via Bellavista,
  - Realizzazione variante alla via Campana – Montagna spaccata,
  - Realizzazione variante quadrivio Arco Felice,
  - Realizzazione variante Piazza Capomazza;
2. Consolidamento Punta Epitaffio;
3. Parco Archeologico dell’Area Flegrea (1° Stralcio);
4. Parco Archeologico dell’Area Flegrea (2° Stralcio);
5. Messa in sicurezza ambientale delle aree ex Marina Militare e Aeronautica Militare;
6. Messa in sicurezza ambientale aree ex M.M. ed ex A.M. di Pozzuoli (Completamento);
7. Bonifica serbatoi ex Marina Militare;
8. Lavori di bonifica delle aree ex Marina Militare – 1° stralcio;
9. Opere di completamento del Piano Viario e Parco Archeologico:
  - Sistemazione della via vecchia Campana,
  - Allargamento via Masullo
  - Adeguamento innesto via Domiziana
  - Realizzazione tratta via Fascione – via Campana

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

- Recupero mausolei di epoca romana
- 10. Opere connesse al raddoppio della Ferrovia Cumana:
  - Realizzazione via alternativa in località Gerolomini,
  - Sistemazione della Piazzetta Fusaro,
  - Sistemazione strada antistante nuova stazione di Baia;
- 11. Sistemazione di via Napoli;
- 12. Sistemazione del Lungomare Sandro Pertini;

**C) Interventi complementari**

1. Realizzazione Nuovo Deposito Automobilistico di via Nuova Agnano;
2. Realizzazione Parcheggio multipiano in località Gerolomini di Pozzuoli;
3. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli 1° lotto (piazzale);
4. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli 2° e 3° lotto (molo Caligoliano prima fase e palazzina Circomare);
5. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli – Completamento Molo Caligoliano;
6. Incentivi a concessionari di pubblici servizi:
  - SEPSA concessionaria delle linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e delle linee automobilistiche da e per l'area Flegrea,
  - Concessionari delle linee di navigazione del Golfo,
  - C.T.P. concessionario delle linee automobilistiche da e per l'area Flegrea;

**2) INTERVENTI IN ESECUZIONE**

**A) Infrastrutture Ferroviarie**

1. Completamento Stazione di Montesanto;
2. Completamento Stazione di Baia;
3. Bretella di collegamento ferrovie Cumana e Circumflegrea con la Città Universitaria di Monte Sant'Angelo;

**B) Infrastrutture viarie**

1. Lavori di sistemazione di via Sartania 1°, 2° e 3° stralcio;
2. Completamento Piano Viario:
  - Intervento C. 15 - Cavalcavia ferroviario via Campana,
  - Intervento C11 – 1° lotto – Svincolo Via campana – Tangenziale,
  - Intervento C11 2° lotto – Collegamento Tangenziale di Napoli (Via Campana, rete viaria costiera e porto di Pozzuoli) 1° e 2° stralcio;

**C) Interventi complementari**

1.

1. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli – Molo di sottoflutto (prima fase)

**3) INTERVENTI PROGRAMMATI E FINANZIATI**

**A) Infrastrutture Ferroviarie**

1. Lavori di cui alla perizia di variante in corso della stazione di Baia;
2. Completamento dei lavori della stazione di Baia;
3. Interventi su tre stazioni della ferrovia Cumana.

**B) Infrastrutture viarie**

1. Realizzazione del parcheggio di interscambio di via Campana
2. Consolidamento del costone Starza – prima fase;
3. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica – prima fase;
4. Viabilità costiera Pozzuoli – 1° stralcio;
5. Viabilità costiera Pozzuoli – 2° stralcio;
6. Emergenza vulcanica per le popolazioni dei Comuni di Bacoli e Monte di Procida – 1° stralcio “adeguamento viabilità Ospedaliera La Schiana”

F  
as  
del

A



**Il Presidente della Regione Campania**  
**Commissario Straordinario**  
**ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

**FONDI DISPONIBILI**

A seguito dell'individuazione delle opere di cui al Programma, con successivi provvedimenti, sono stati ripartiti i fondi per i singoli settori di intervento.

Il quadro programmatico della ripartizione dei fondi disponibili per l'attuazione dell'intervento ex lege 887/84 al 31.12.2016 risulta essere il seguente:

**a) Infrastrutture ferroviarie**

Finanziamento L. 887/84	€	144.929.534,28	
Cofinanziamento UE	€	39.403.116,77	
Finanziamenti CIPE	€	32.678.000,00	
Procedura "Sponda"	€	1.113.772,13	
Fondi A.P.Q.	€	236.984.629,00	
Fondi FAS	€	79.452.500,00	
Fondi FSC	€	178.998.644,78	
Fondo D.L. 162/2008	€	87.596,56	
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	12.863.812,32	:
<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>	<b>726.511.605,84</b>	
<i>Prelevi per spese di funzionamento</i>			
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 2.067.694,27;	
<b>Totale disponibile</b>	<b>€</b>	<b>724.443.911,57;</b>	

**b) Infrastrutture viarie**

Finanziamento L. 887/84	€	64.160.851,90	
Finanziamenti CIPE	€	173.637.524,39	
Cofinanziamento UE	€	25.851.250,08	
Procedura "Sponda"	€	10.081.067,09	
Finanziamento L. 308/2004	€	19.000.000,00	
Fin.to Comm. OOPCM 2425/96	€	3.564.819,90	
Fondi APQ	€	64.816.699,96	
Fondi FAS	€	48.787.186,96	
Fondi FSC	€	68.800.000,00	
Fondi POC	€	74.680.803,22	
Anticipazione ex DGRC 1064/08	€	4.109.276,03	
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	27.750.000,00	
<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>	<b>585.239.479,53</b>	
<i>Prelevi per spese di funzionamento</i>			
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 536.171,48;	
<b>Totale disponibile</b>	<b>€</b>	<b>584.703.308,05;</b>	

**c) Interventi complementari**

Finanziamento L. 887/84	€	44.604.685,18;	
Finanziamenti CIPE	€	18.385.849,21;	
Finanziamenti FAS	€	28.000.000,00;	
Fondo D.L. 162/2008	€	211.788,35;	
<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>	<b>91.202.322,74</b>	
<i>Prelevi per spese di funzionamento</i>			
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 21.181,46;	

**Totale disponibile** € **91.181.141,28;**

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

**d) Fondo Soprintendenza**

Finanziamento L. 887/84	€	3.098.741,39;	
<b>Totale disponibile</b>	<b>€</b>		<b>3.098.741,39;</b>

**e) Spese di organizzazione e funzionamento**

Finanziamento L. 887/84	€	8.487.131,95	
Quota Convenzione 4/04	€	352.500,00	
Quota Convenzione 11/06	€	176.906,83	
Quota Convenzione 13/06	€	21.181,46	
Quota Convenzione 14/06	€	25.891,75	
Quota Convenzione 15/06	€	1.539.949,72	
Quota Convenzione 1/07	€	175.244,55	
Quota Convenzione 9/06	€	75.000,00	
Quota Convenzione 6/06 AA. 4/14	€	258.372,90	
<b>Totale disponibile</b>	<b>€</b>		<b>11.112.179,16;</b>

**f) Fondo per maggiorazione aliq.IVA**

Finanziamento L. 887/84	€	635.496,95	
<b>Totale disponibile</b>	<b>€</b>		<b>635.496,95;</b>

**g) Fondo imprevisti**

Finanziamento L. 887/84	€	10.732.382,38	
<b>Totale disponibile</b>	<b>€</b>		<b>10.732.382,38;</b>

<b>Totale Fondi</b>	<b>€</b>		<b>1.425.907.160,78.</b>
---------------------	----------	--	--------------------------

In base alle disponibilità finanziarie ed alle assegnazioni operate per i singoli settori, sono stati previsti interventi conformi al programma approvato con la deliberazione consiliare, la cui esecuzione è stata affidata in concessione, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Nelle pagine seguenti si riportano i riepiloghi generali, distinti per settore, degli interventi programmati e delle spese disposte sui fondi disponibili.

SETTORE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate al settore Infrastrutture ferroviarie ammontano a complessivi € 726.511.605,84 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	144.929.534,28
Cofinanziamento UE	€	39.403.116,77
Finanziamenti CIPE	€	32.678.000,00
Procedura "Sponda"	€	1.113.772,13
Fondi A.P.Q.	€	236.984.629,00
Fondi FAS	€	79.452.500,00
Fondi FSC	€	178.998.644,78
Fondo D.L. 162/2008	€	87.596,56
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	12.863.812,32
<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>	<b>726.511.605,84</b>
<i>Totale Prelievi per spese funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	- €	2.067.694,27;
<b>Totale disponibile</b>	<b>€</b>	<b>724.443.911,57</b>

ELENCO INTERVENTI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

1) Circumflegrea tratta Piave-Soccavo  
(Convenzioni: repertorio n. 281/86, 8/90, 20/93)

*Concessionario:*

A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa)-ICLA Costruzioni Generali spa-MPREGILO spa

*Fondi:*

legge 887/84	€	25.531.911,49
fondi U.E.	€	14.312.683,89
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>39.844.595,38</b>

*Spesa sostenuta:* € 39.844.595,38

*Stato attuazione intervento:* Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi EAV Srl).  
Tratta ferroviaria in esercizio;

2) Circumflegrea tratta Pisani-Quarto e I° stralcio Deposito di Quarto  
(Convenzioni repertorio n.278/86 – 13/91)

*Concessionario:* Ing. Salvatore Fiore Spa (oggi COSTRUIRE Spa)

*Fondi:*

legge 887/84	€	37.737.372,82
fondi "Sponda"	€	322.341,40

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Totale € 38.059.714,22

Spesa sostenuta: € 37.758.238,10

*Stato attuazione intervento:* Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi EAV Srl).  
Tratta ferroviaria in esercizio;

**3) Cumana tratta Gerolomini-Torregaveta**  
(Convenzioni repertorio nn. 280/86, 7/90, 18/92, 19/92, 21/93, 24/96)

*Concessionario:* A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa) - Giustino Costruzioni Spa

*Fondi:*

legge 887/84	€	49.716.076,72	
fondi U.E.	€	20.958.777,69	
fondi "Sponda"	€	742.665,02	
<b>Totale</b>	<b>€</b>		<b>71.417.519,43</b>

Spesa sostenuta: € 71.390.278,04

*Stato attuazione intervento:* Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (EAV Srl). Tratta ferroviaria in esercizio;

**4-5-6-7-8-9-10) Stazioni Cumana: Mostra, Montesanto I° e II° lotto, Baia I° lotto, Cantieri, pendice stazione Gerolomini, completamento Stazione di Montesanto III° lotto.**  
(Convenzioni repertorio n. 279/86, 14/91, 22/93, 23/95, 24/96, 25/96)

*Concessionario:* Costruire Spa - I.C.G. Spa

*Fondi:*

legge 887/84	€	30.949.731,09	
U.E.	€	4.131.655,19	
"Sponda"	€	48.765,71	
<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>		<b>35.130.151,99</b>

Spesa sostenuta: € 35.388.380,44

*Stato attuazione interventi:* I lavori concernenti le Stazioni di Mostra, la Stazione di Baia I° lotto, la realizzazione nuovo sito della Stazione Cantieri, il consolidamento pendice collinare e quelli della Stazione Gerolomini risultano tutti completati e collaudati.  
La differenza di € 258.228,45 è stata prelevata dalle disponibilità dei fondi di cui alla convenzione 3/04 relativa ai lavori per il completamento della Stazione di Montesanto III° lotto.

(Convenzioni repertorio n. 3/2004, 4/2004)

*Concessionario:* Costruire Spa - I.C.G. Spa

*Fondi:*

A.P.Q.	€	72.434.387,00	
prelievo somme per spese funzionamento Struttura	- €	352.500,00	
<b>Totale disponibile</b>	<b>€</b>		<b>72.081.887,00</b>

Spesa sostenuta: € 65.335.899,46

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

*Stato attuazione intervento:* i lavori di realizzazione della Stazione di Montesanto, giunti al 3° lotto, sono stati sospesi dal Concessionario con il quale vi è un contenzioso innanzi al Tribunale di Napoli

**11) Riattazione esercizio ferroviario a seguito del bradisismo tratta Dazio - Gerolomini  
(Convenzioni repertorio n. 517/87)**

*Concessionario:* A.T.I. ing. S. FIORE Spa – RAIOLA ing. Angelo Spa

*Fondi:*

legge 887/84 € 994.442,16

*Spesa sostenuta:* € 994.442,16

*Stato attuazione intervento:* Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi Eav Srl).  
Tratta ferroviaria in esercizio

**12) Cumana Stazioni: Adeguamento e completamento stazione di Baia  
(Convenzioni repertorio n. 1/2007)**

*Concessionario:* Costruire Spa - I.C.G. Spa

*Fondi:*

APQ € 43.810.000,00  
FSC € 7.432.398,78  
Totale fondi € 51.242.398,78

*prelievo somme per spese*

*funzionamento Struttura* - € 175.244,55

*Totale disponibile* € 51.067.154,23

*Spesa sostenuta:* € 15.268.923,49

*Stato attuazione intervento:* I lavori sono stati sospesi dal Concessionario con il quale vi è un contenzioso innanzi al Tribunale di Napoli.

**13) Bretella di collegamento Montesantangelo I° e II° lotto comprensivo della stazione di Parco  
S. Paolo**

(Convenzioni repertorio n. 7/2006 – A.A. 15/2006)

*Contraente generale:* A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto  
Infralegrea Spa)

*Fondi:*

FSC € 83.072.246,00  
FAS € 79.452.500,00  
APQ € 100.740.242,00  
dl. 162/2008 € 87.596,56  
Totale fondi € 263.352.584,56

*prelievo somme per spese*

*funzionamento Struttura* - € 1.539.949,72

*Totale disponibile* € 261.812.634,84

*Spesa sostenuta:* € 123.495.595,27

*Stato attuazione intervento:* I lavori sono in esecuzione.

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

14) Bretella di collegamento Montesantangelo III° lotto  
(Intervento non ancora contrattualizzato)

*Contraente generale:*

*Fondi:*

delibera CIPE n. 55/2009	€	32.678.000,00;	
FSC	€	88.494.000,00	
<b>Totale fondi</b>			<b>€ 121.172.000,00</b>

*Spesa sostenuta:* € 0,00

*Stato attuazione intervento:* Intervento programmato e non ancora iniziato.

15) Stazioni C.so V. Emanuele-Bagnoli-Lucrino  
(Intervento non ancora contrattualizzato)

*Contraente generale:*

*Fondi:*

APQ	€	20.000.000,00	
<b>Totale fondi</b>			<b>€ 20.000.000,00</b>



*Spesa sostenuta:* € 0,00

*Stato attuazione intervento:* Intervento programmato e non ancora iniziato.

16) Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017

<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>	<b>12.863.812,32</b>
---------------------	----------	----------------------

*Spesa sostenuta:* € 659.800,49



**SETTORE INFRASTRUTTURE VIARIE**

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate al settore Infrastrutture viarie ammontano a complessivi € 585.239.479,53 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	64.160.851,90
Finanziamenti CIPE	€	173.637.524,39
Cofinanziamento UE	€	25.851.250,08
Procedura "Sponda"	€	10.081.067,09
Finanziamento L. 308/2004	€	19.000.000,00
Fin.to Comm. OOPCM 2425/96	€	3.564.819,90
Fondi APQ	€	64.816.699,96
Fondi FAS	€	48.787.186,96
Fondi FSC	€	68.800.000,00
Fondi POC	€	74.680.803,22
Anticipazione ex DGRC 1064/08	€	4.109.276,03
Fondo contenziosi DGRC n. 516/2017	€	27.750.000,00
<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>	<b>585.239.479,53</b>
<i>Totale Prelievi per spese funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	<i>- €</i>	<i>536.171,48;</i>
<b>Totale disponibile</b>	<b>€</b>	<b>584.703.308,05</b>

ELENCO INTERVENTI INFRASTRUTTURE VIARIE

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

**1) Sistemazione viaria Area Flegrea**  
(Convenzioni repertorio n. 763/87 – 9/90 – 17/92)

*Concessionario:* Consorzio COPIN

*Fondi:*

Legge 887/84	€	40.107.860,46,
"Sponda"	€	63.524,20;
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>40.171.384,66</b>

*Spesa sostenuta:* € 40.149.489,96

*Stato attuazione intervento:* le opere realizzate ed in esercizio riguardano l'allargamento di via Bellavista, la variante alla via Campana/ Montagna spaccata, la variante quadrivio Arco Felice e la variante Piazza Capomazza;

**2) Parco Archeologico Area Flegrea**  
(Convenzioni repertorio n. 16/92)

*Concessionario:* Consorzio COPIN

*Fondi:*

**Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

Legge 887/84	€	18.792.775,07;	
U.E.	€	15.005.655,20;	
<b>Totale</b>			<b>€ 33.798.430,27</b>

*Spesa sostenuta:* € 33.798.430,27

*Stato di attuazione intervento:* lavori realizzati

**3) Opere di completamento Piano Viario e Parco Archeologico  
(Convenzioni repertorio n. 26/97)**

*Concessionario:* Consorzio COPIN

*Fondi:*

Legge 887/84	€	2.308.918,75,	
U.E.	€	10.845.594,88,	
CIPE	€	10.845.594,88,	
<b>Totale</b>			<b>€ 24.000.108,51</b>

*Spesa sostenuta:* € 24.038.818,72

*Stato attuazione intervento:* Le opere realizzate attengo alla sistemazione della via vecchia Campana, all' allargamento di via Masullo, all'adeguamento dell'innesto in via Domiziana, alla realizzazione della tratta via Fascione-via Campana ed al recupero di mausolei di epoca romana. Tutte le opere sono state collaudate ed attualmente utilizzate dagli enti destinatari. La maggiore spesa è stata sostenuta grazie alle economie realizzate sugli altri interventi stradali conclusi e collaudati.

**4) Consolidamento costone Punta Epitaffio  
(Convenzioni repertorio n. 367/87)**

*Concessionario:* FONDEDILE ed altri (PESCON soc. consortile a r.l.)

*Fondi:*

Legge 887/84	€	2.747.765,71	
--------------	---	--------------	--

*Spesa sostenuta:* € 2.747.765,71

*Stato attuazione intervento:* lavori di consolidamento realizzati.

**5) Bonifica serbatoi ex area Marina Militare  
(Convenzione repertorio n. 28/00)**

*Concessionario:* Consorzio COPIN SpA

*Fondi:*

CIPE	€	3.847.359,61	
------	---	--------------	--

*Spesa sostenuta:* € 3.847.359,53

*Stato attuazione intervento:* lavori di bonifica realizzati

**6) Realizzazione via Sartania 1°, 2° e 3° stralcio  
(Convenzioni repertorio n. 29/2000 – 8/2006 – A.A. 2/2012)**

*Concessionario:* Consorzio COPIN SpA



**Il Presidente della Regione Campania**  
**Commissario Straordinario**  
**ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

*Fondi:*

“Sponda”	€	5.834.242,01	
A.P.Q.	€	58.084.516,07	
<b>Totale</b>			<b>€ 63.918.758,08</b>

*Spesa sostenuta:* € 56.900.730,59

*Stato attuazione intervento:* I lavori ancora in corso sono giunti al 3° stralcio dell'opera.

**7) Opere di messa in sicurezza aree Marina Militare in Via Celle, Cimitero e via Vecchia delle Vigne a Pozzuoli e Completamento MISE**  
(Convenzioni repertorio n. 1/2002 – 5/2006)

*Concessionario:* Consorzio COPIN SpA

*Fondi:*

OPCM 2425/96	€	3.564.819,90	
Legge 308/2004	€	19.000.000,00	
Anticipazione somme ex DGR Campania n. 1064 del 19.06.08	€	4.109.276,03	
FAS	€	1.418.633,75	
<b>Totale</b>			<b>€ 28.092.729,68</b>

*Spesa sostenuta:* € 22.203.257,65

*Stato attuazione intervento:* lavori completati e collaudati

Note: I pignoramenti presso terzi azionati sui fondi disponibili e riferiti prevalentemente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per indennità ex lege “Pinto” hanno determinato un sostanziale blocco dei pagamenti. L'anticipazione concessa dalla Giunta Regionale con DGR n. 1064/2008 ha consentito il pagamento su delega di alcuni SAL. I lavori risultano terminati e collaudati.

**8) Prosecuzione bonifica ex bonifica POL**  
(Convenzioni repertorio n. 6/2006 e n. 11/2006)



*Contraente generale:* COPIN SpA

*Fondi:*

FAS	€	15.818.553,21	
APQ	€	984.608,77	
<b>Totale</b>			<b>€ 16.803.161,98</b>
<i>prelievo somme per spese funzionamento Struttura</i>	- €	176.906,83	
<b>Totale disponibile</b>			<b>€ 16.626.255,15</b>

*Spesa sostenuta:* € 15.479.022,06

*Stato attuazione intervento:* L'opera è stata ultimata. Sono ancora in corso le attività di cui alla convenzione del 5.12.2013, prot. 2013.0835326, stipulata tra la Regione Campania, Commissario Straordinario L. 887/84 e concessionario Copin S.p.a., con cui è stata disciplinata la prosecuzione di interventi afferenti la bonifica delle aree ex POL di Pozzuoli, con l'utilizzo di fondi FAS per € 7.600.000,00 assegnati alla Regione nell'ambito dell'Accordo Programma denominato “Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania” sottoscritto in data 18.07.2008 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Campania ed il



25

**Il Presidente della Regione Campania**  
**Commissario Straordinario**  
**ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

commissario Delegato ex OPCM, 1.02.2008, n. 3654, modificato tra i medesimi soggetti in data 8.04.2009.

Al 31.12.2017 su tale somma sono state disposte per le attività di mantenimento del MISE nel periodo 10.03.2011 – 10.10.2011 pagamenti per complessivi € 2.402.109,02 liquidati con decreto n. 760 del 27.03.2014.

**9) Sistemazione via Napoli – 1° stralcio**  
**(Convenzioni repertorio n. 30/2002)**

*Concessionario:* A.T.I. Astaldi Spa – Giustino Costruzioni Spa

*Fondi:*

Legge 887/84	€	203.531,91	
CIPE	€	5.164.569,90	
<b>Totale</b>			<b>€ 5.368.101,81</b>

*Spesa sostenuta:* € 5.168.966,59

*Stato di attuazione:* I lavori sono stati ultimati e collaudati.

**10) Parco Archeologico 1° lotto II stralcio**  
**(Convenzioni repertorio n. 6/2006 - 10/2006)**

*Contraente generale:* Consorzio COPIN SpA

*Fondi:*

F.A.S.	€	<b>4.000.000,00</b>
--------	---	---------------------

*Spesa sostenuta:* € 4.000.072,19

*Stato attuazione intervento:* lavori ultimati.

La maggiore spesa è stata sostenuta grazie alle economie realizzate sugli altri interventi stradali conclusi e collaudati.

**11) Completamento Piano Viario Area Flegrea**  
**(Convenzioni repertorio n. 6/2006 - 9/2006)**

*Contraente generale:* Consorzio COPIN (Società di Progetto Copin spa)

*Fondi:*

F.A.S.	€	17.550.000,00	
A.P.Q.	€	5.747.575,12	
<b>Totale</b>			<b>€ 23.297.575,12</b>

*prelievo somme per spese*

*funzionamento Struttura* - € 75.000,00

*Totale disponibile* € 23.222.575,12

*Spesa sostenuta:* € 15.799.031,57

*Stato attuazione intervento* lavori in esecuzione;

Note: La suesposta disponibilità per gli interventi di cui al completamento del Piano Viario Area Flegrea e così ripartita:

- Cavalcavia ferroviario via Campana € 11.039.792,11,

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

- Svincolo via Campana – Tangenziale di Napoli € 12.257.783,01,

A seguito degli accordi stipulati in sede del Tavolo dei sottoscrittori del 13 dicembre 2016 è stata decisa il definanziamento dell'intervento Sottopasso Campi Flegrei per € 7.450.000,00 (fondi FAS)

**12) Sistemazione Lungomare ex Via Napoli**  
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 14/2006)

*Contraente generale:* A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto Infraclegrea Spa)

*Fondi:*

F.A.S.	€	<b>10.000.000,00</b>
<i>prelievo somme per spese</i>		
<i>funzionamento Struttura</i>	- €	25.891,75
<i>Totale disponibile</i>	€	9.974.108,25

*Spesa sostenuta:* € 9.241.326,71

*Stato attuazione intervento:* lavori completati e collaudati;

**13) Realizzazione collegamento Porto – tangenziale II° lotto - 1° stralcio**  
(Convenzione repertorio n. 6 del 2.05.2006 - Atti Applicativo n. 9/2006, n. 2/2012 e n. 3/2014)

*Concessionario:* Consorzio COPIN SpA (Società di progetto COPIN II SpA)

*Fondi:*

CIPE (Delibera n. 104/2009)	€	<b>80.000.000,00</b>
-----------------------------	---	----------------------

*Spesa sostenuta:* € 48.693.797,26

*Stato attuazione intervento:* lavori in esecuzione;

**14) Realizzazione collegamento Porto – tangenziale II° lotto - 2° stralcio**  
(Convenzione repertorio n. 6 del 2.05.2016 - Atti Applicativi n. 9/2006 e n. 4/2014)

*Concessionario:* Consorzio COPIN SpA (Società di progetto COPIN II SpA)

*Fondi:*

CIPE (Delibera n. 62/2011)	€	<b>73.780.000,00</b>
<i>prelievo somme per spese</i>		
<i>funzionamento Struttura</i>	- €	258.372,90
<i>Totale disponibile</i>	€	73.521.627,10

*Spesa sostenuta:* € 46.759.882,17

*Stato attuazione intervento:* lavori in esecuzione;

**15) Opere connesse al raddoppio della ferrovia Cumana**  
(Convenzione repertorio n. 27/99)

*Concessionario:* A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa) – Giustino Costruzioni Spa

*Fondi:*

**Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

“Sponda” € 4.183.300,88

Spesa sostenuta: € 4.040.315,69

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato

**16) Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 1° stralcio  
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)**

Concessionario: COPIN II SpA

Fondi:

FSC € 6.000.000,00

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato e contrattualizzato con apposito Atto Applicativo al 31.12.2018 .

**17) Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 2° stralcio  
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)**

Concessionario: COPIN II SpA

Fondi:

FSC € 37.000.000,00

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato e contrattualizzato con apposito Atto Applicativo al 31.12.2018 .

**18) Piano Allontanamento emergenza vulcanica tratta Monte di Procida - Bacoli  
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)**

Concessionario: COPIN II SpA

Fondi:


FSC € 25.800.000,00

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato e contrattualizzato con apposito Atto Applicativo al 31.12.2018 .

**19) Parcheggio interscambio Via Campana  
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)**

Concessionario: COPIN II SpA



**Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

Fondi:  
POC € 14.680.803,22

Spesa sostenuta: € 0

*Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato e contrattualizzato con apposito Atto Applicativo al 31.12.2018.*

**20) Piano allontanamento emergenza vulcanica 1^ fase compreso Parcheggio interscambio Via  
Campana  
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)**

Concessionario: COPIN II SpA

Fondi:  
POC € 50.000.000,00

Spesa sostenuta: € 0

*Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato e contrattualizzato con apposito Atto Applicativo al 31.12.2018.*

**21) Consolidamento costone Starza 1^ fase  
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)**

Concessionario: COPIN II SpA

Fondi:  
POC € 10.000.000,00

Spesa sostenuta: € 0

*Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato e contrattualizzato con apposito Atto Applicativo al 31.12.2018.*

**16) Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017**

Totale fondi € 27.750.000,00

Spesa sostenuta: € 13.875.000,00

In data 10 agosto 2017, è stato stipulato con il Contraente Generale Copin due S.p.a l'atto di Transazione, rep. n 7, con il quale sono state composte le controversie afferenti tutte le concessioni affidate e tutte le opere in corso di esecuzione.

La transazione vede il riconoscimento al Contraente Generale, in via transattiva di un importo complessivo ed omnicomprensivo, a titolo di riequilibrio economico e finanziario delle prestazioni ed opere eseguite o avviate all'atto della stipula inerenti alla convenzione rep. n. 6 del 2/05/2006 e successivi atti applicativi, di una somma complessiva di € 27.750.000,00, a fronte di richieste per €. 78.768.481,00, oltre le pretese dall'appaltatrice Impresa S.p.a.

SETTORE INTERVENTI COMPLEMENTARI

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate agli interventi complementari ammontano a complessivi € 79.476.979,68 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	44.604.685,18;
Finanziamenti CIPE	€	18.385.849,21;
Fondo F.A.S.	€	28.000.000,00;
Fondo D.L. 162/2008	€	211.788,35;
<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>	<b>91.202.322,74</b>
<i>Totale Prelievi per spese funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	- €	<i>21.181,46;</i>
<b>Totale disponibile</b>	<b>€</b>	<b>91.181.141,28</b>

ELENCO INTERVENTI COMPLEMENTARI

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

1) Deposito automobilistico S.E.P.S.A.  
(Convenzioni repertorio n. 542/87 e n. 15/91)

*Concessionario:* COSTRUIRE SpA

*Fondi:*

legge 887/84 € 12.055.412,89

*Spesa sostenuta:* € 12.055.412,89

*Stato di attuazione:* Opera ultimata ed in esercizio

2) Porto Pozzuoli 1° lotto  
(Convenzioni repertorio n. 592/87 e n. 10/90)

*Concessionario:* A.T.I. FONDEDILE- IMPREGILO-ICLA-SO.GE.CA.- COINPRE

*1) Fondi:*

legge 887/84 € 5.886.899,99

*Spesa sostenuta:* € 5.886.899,99

*Stato di attuazione:* Opera ultimata e consegnata alla Capitaneria di Porto;

3) Porto Pozzuoli 2°, 3° lotto – prolungamento Molo Caligoliano fino a 220 mt ed Edificio  
Circomare

(Convenzione repertorio n. 30/2002)

*Concessionario* A.T.I. Astaldi Spa – Giustino Costruzioni Spa

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

*Fondi:*

legge 887/84	€	6.104.913,28	
CIPE	€	11.012.394,06	
D.L. 162/2008	€	211.788,35	
<b>Totale fondi</b>			<b>€ 17.329.095,69</b>

*Spesa sostenuta:* € 16.299.831,86

*Stato di attuazione:* opera ultimata e collaudata;

**4) Porto Pozzuoli - completamento prolungamento Molo Caligoliano fino a 360 mt.  
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 12/2006)**

*Contraente generale:* A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto  
Infralegrea Spa)

*Fondi:*

FAS	€	10.484.124,10	
CIPE	€	4.648.112,09	
<b>Totale fondi</b>			<b>€ 15.132.236,19</b>

*Spesa sostenuta:* € 14.919.020,57

*Stato di attuazione:* opera in corso di realizzazione;

**5) Porto Pozzuoli - Molo sottoflutto  
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 12/2006)**

*Contraente generale:* A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto  
Infralegrea Spa)

*Fondi:*

FAS	€	8.515.875,90	
-----	---	--------------	--

*Spesa sostenuta:* € 7.923.149,44

*Stato di attuazione:* opera in corso di realizzazione;

**6) Parch. Multipiano e viabilità area ex Cava Regia  
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 13/2006)**

*Contraente generale:* A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto  
Infralegrea spa)

*Fondi:*

CIPE	€	2.725.343,06	
F.A.S.	€	9.000.000,00	
<b>Totale fondi</b>			<b>€ 11.725.343,06</b>
<i>prelievo somme per spese funzionamento Struttura</i>	- €	21.181,46	
<b>Totale disponibile</b>			<b>€ 11.704.161,60</b>

*Spesa sostenuta:* € 11.384.246,79

*Stato attuazione intervento:* lavori completati e collaudati;

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

CONCESSIONE CONTRIBUTI CON FONDI LEGGE 887/84

5) Contributo alla SEPSA per acquisto materiale rotabile € 10.329.137,98

*Beneficiario:* SEPSA SpA

6) Contributi marittimi € 3.988.774,38

*Beneficiari:* linea di navigazione del Golfo

7) Contributo per acquisto autobus € 6.071.484,35

*Beneficiario:* CTP

8) Rilievi aereofotogrammetrici dei Campi Flegrei € 87.146,94


*Incaricato:* ALISUD

9) Elaborazione carta archeologica Area Flegrea € 61.109,25

*Incaricato:* Arch. Claudia Zucco ed altri

10) Nolo elicotteri per rilievi Area Flegrea € 19.806,12

*Incaricato:* Consorzio ELI





*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

FONDO A FAVORE DELLA SOPRINTENDENZA

Nell'ambito del Programma è stato previsto un fondo a favore della Soprintendenza Archeologica pari a £. 6.000.000.000 (€ 3.098.741,39). Dette risorse sono state oggetto di separata programmazione da parte della Soprintendenza medesima ed utilizzate per la realizzazione degli interventi di cui al prospetto sotto riportato.

<b>Interventi programmati dalla Soprintendenza</b>			
Fondi ex lege 887/84			<b>€ 3.098.741,39</b>
	Capitolo di intervento	Importo in lire	Importo in Euro
1	Spese generali	180.000.000	92.962,24
2	Revisione vincoli Area Flegrea	79.376.000	40.994,28
3	Indagine archeologica Galleria Cicerone	93.648.560	48.365,44
4	Scavo archeologica Villa Cicerone	47.919.370	24.748,29
5	Indagine archeologica Galleria Epitaffio	119.732.980	61.836,92
6	Lago d'Averno Tempio di Apollo	1.061.578.148	548.259,36
7	Lago d'Averno Grotta di Cocceio	1.150.000.000	593.925,43
8	Recupero complesso di S. Vito	641.402.891	331.256,95
9	Prosecuzione recupero di S. Vito	1.418.617.160	732.654,62
10	Digitalizzazione vincoli Area Flegrea	80.985.450	41.825,49
11	Interventi di emergenza per il Piano Intermodale	387.995.380	200.382,89
12	Indagini località Lucrino	60.751.900	31.375,74
13	Restauro strutture costone di Punta Epitaffio	98.119.560	50.674,52
14	Studi, consulenze, progetti, attrezzature	43.070.730	22.244,18
15	Scavo villa romana	200.000.000	103.291,38
16	Restauro villa romana	104.819.999	54.135,01
17	Restauro acquedotto romano	20.000.000	10.329,14
18	Somma a disposizione	211.981.872	109.479,51
	<b>TOTALE</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>3.098.741,39</b>

L'importo complessivo liquidato ammonta ad € 2.459.293,79

**SPESE DI ORGANIZZAZIONE**

Con ordinanza n° 59 dell'1/07/89, è stata istituita un'apposita Struttura, articolata in Settori competenti rispettivamente per gli aspetti Amministrativi – legali, Tecnici ed Economici finanziari e con successive ordinanze sono state assegnate le unità di personale proveniente dai ruoli della Giunta Regionale.

A supporto del Presidente – Commissario e dell'attività della Struttura è stato costituito con decreto n° 66 del 17/10/89 il Comitato Tecnico Amministrativo, organo consultivo del Presidente-Commissario, con la funzione di esprimere pareri e proposte sull'adozione dei provvedimenti finalizzati alla realizzazione del programma e la cui attuale composizione è quella risultante dalle successive ordinanze n. 1215/2000, n. 1270/2001, n. 1355/2002 e n. 1447/2004.

Il Presidente, inoltre, si avvale di un Consulente Giuridico e di un Consulente Tecnico nominati rispettivamente con Ordinanze n. 66/1989 e n. 1215/2000

Con ordinanza n° 1 del 02/01/2007 è stata confermata l'organizzazione della Struttura operativa, nelle articolazioni, compiti istituzionali, come determinati con le precedenti Ordinanze Commissariali. La relativa dotazione è stata successivamente integrata con ordinanza n. 3 del 1/6/2007

L'organigramma della Struttura di Coordinamento ex lege 887/84 al 31.12.2017 risulta così composta:

**Responsabile della Struttura**

Dott. Giuseppe Catenacci

**Settore Amministrativo – Legale**

*Funzionari:*

Dott. Michele Nuzzo      Raccordo procedimenti amministrativi e tecnici relativi alle concessioni e collegamento tra i Settori Amministrativo – Legale, Tecnico ed Economico - Finanziario.

*Operatori:*

Sig.ra Anna Leone      Videoscrittura  
Sig. Salvatore Marra      Addetto all'archivio

**Settore Tecnico**

*Responsabile:*

Ing. Agostino Magliulo (Dirigente Comune di Pozzuoli in congedo) (fino al 31.05.2018)

*Funzionari:*

Ing. Pasquale Fusco      Istruttorie Tecniche relative alle concessioni



Ing. Guglielmo Giuntoli      Istruttorie Tecniche relative alle concessioni

**Settore Economico – Finanziario - AA. GG. Personale**

*Responsabile:*

Dott. Antonio Marchiello (fino al 31.05.2018)

*Funzionari:*

 Dott. Francesco Moretta      collaborazione con il settore per attività di rendicontazione contabile; problematiche inerenti pignoramenti. Collaborazione con il Settore Tecnico per la predisposizione dei provvedimenti di pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori 

**Il Presidente della Regione Campania**  
**Commissario Straordinario**  
**ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

Rag. Romualdo Cincinnati Predisposizione di atti afferenti agli affari generali - ragioneria – mandati di pagamento - all’istruzione del consuntivo – liquidazione spese tecniche inerenti i lavori.

*Istruttori:*

Sig. Ciro Ambrosino responsabile archivio atti tecnici - trasmissione mandati alla Tesoreria - registrazione e conservazione provvedimenti - monitoraggio andamento interventi – protocollo

**Organi di Consulenza**

**Consulente Giuridico del Presidente**

Avv. Giuliano Percopo  
(Avvocato dello Stato)

**Consulente Tecnico del Presidente**

Prof. Ing. Alberto Carotenuto  
(Preside Facoltà di Ingegneria dell’Università Partenope)

**Comitato Tecnico Amministrativo**

**Presidente:** Dott. Alessandro D’Ambrosio – ex Provveditore OO.PP  
**Componenti:** Prof. Alberto Carotenuto – Preside di Ingegneria Un. Partenope  
Avv. Giuliano Percopo – Avvocato dello Stato  
Ing. Angelo Provenzano – Esperto in Lavori Pubblici  
Dott. Pompeo Pasquale - Esperto in materia economica e finanziaria  
**Segretario:** Dott. Michele Nuzzo – Funzionario della Struttura L. 887/84.

Al 31.12.2018 la composizione del fondo relative alle spese di funzionamento ed organizzazione della Struttura commissariale ammonta ad € **11.112.179,16** e risulta così formato:

A) Fondo ex lege 887/84	€ 8.487.131,95
B) Somme disponibili per effetto dei prelievi ex Decreto Commissario Straordinario n. 490/2010 effettuati al 31.12.2017 dai quadri economici degli interventi in corso:	€ 2.625.047,21

Tale importo risulta così sottodistinto per convenzione:

• Convenzione 4/04	€ 352.500,00
• Convenzione 11/06	€ 176.906,83
• Convenzione 13/06	€ 21.181,46
• Convenzione 14/06	€ 25.891,75
• Convenzione 15/06	€ 1.539.949,72
• Convenzione 1/07	€ 175.244,55
• Convenzione 9/06	€ 75.000,00
• Convenzione 6/06 AA. 4/14	€ 258.372,90

Totale disponibile € **11.112.179,16**

*Spesa sostenuta:* € **10.948.593,39**

**FONDO PER MAGGIORAZIONE ALIQUOTA I.V.A.**

In occasione della disposizione legislativa di maggiorazione dell’aliquota IVA afferente ai lavori oggetto del Piano (dal 2% al 4%), nell’ambito del quadro di ripartizione programmatica dei fondi per l’attuazione del Programma, fu individuata la somma occorrente per la copertura del maggior

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

importo per IVA relativamente a quegli interventi il cui quadro economico prevede l'aliquota IVA al 2%. Al 31.12.2015 tale fondo risulta completamente utilizzato

Fondi ex lege 887/84	€	<b>635.496,95</b>
<i>Spesa sostenuta:</i>	€	<i>635.496,95</i>

**FONDO PER REVISIONE ED IMPREVISTI**

Nell'ambito degli interventi programmati è stato previsto un fondo per la copertura di maggiori spese derivanti dalla revisione del Piano e/o da quelle conseguenti ad eventuali imprevisti. Al 31.12.2015 tale fondo risulta completamente utilizzato


Fondi ex lege 887/84	€	<b>10.732.382,38</b>
<i>Spesa sostenuta:</i>	€	<i>10.729.856,37</i>

Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti di dettaglio e riepilogo:

- libro di cassa esercizio finanziario 2018 relativo alle movimentazioni effettuate su C.S. 3209 e ai pagamenti disposti per delega eseguiti nell'esercizio al 31.12.2018;
- copia 56T Dicembre 2018;
- prospetto riparto fondi al 31.12.2018;
- riepilogo generale entrate al 31.12.2018;
- riepilogo generale spesa al 31.12.2018;
- riepilogo generale al 31.12.2018;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi ferroviari;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi viari;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi complementari e opere di supporto;
- quadro riepilogo fondo maggiorazione IVA;
- quadro riepilogo fondo revisione prezzi ed imprevisti;
- quadro riepilogo fondo soprintendenza;
- quadro riepilogo fondo organizzazione e funzionamento;
- copia ordinativi di pagamento disposti dalla Regione Campania nell'esercizio finanziario 2018 su delega della Struttura commissariale.



*Il Responsabile della Struttura  
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014  
Dott. Giuseppe Catenacci*



Presidente della Regione Campania  
 Commissario Straordinario  
 ex. art. 11, comma 18, L. 887/84  
**LIBRO CASSA ANNO 2018**

DATA	O.P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETANZ A	CAUSALE	BENEFICIARIO - VERSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELELGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
26/05/16	D	Liquid. SAL 24 e 25 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto,1° st.”	Copin DUE S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.			2.951.914,71	925	26/05/16	Min. Infrastrutture			2018040434	16/07/18
11/07/16	D	Liquid. SAL 26 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto,1° st.”	Copin DUE S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.			3.112.751,42	932	11/07/16	Min. Infrastrutture			2018040434	16/07/18
28/10/16	D	Liquid. SAL 27, 28 e 29 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto,1° st.”	Copin DUE S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.			3.017.632,39	948	28/10/16	Min. Infrastrutture			2018040434	16/07/18
27/01/17	D	Liquid. SAL 30, 31 e 32 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto,1° st.”	Copin II S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.			1.985.523,12	964	27/01/17	Min. Infrastrutture			2018000314/ 2018000315	06/08/18
12/04/17	D	Liquid. SAL 33, 34 e 35 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto,1° st.”	Copin II S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.			846.037,91	982	12/04/17	Min. Infrastrutture			2018000314/ 2018000315	06/08/18
05/06/17	D	Liquid. SAL 36 e 37 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto,1° st.”	Copin II S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.			661.412,13	992	05/06/17	Min. Infrastrutture			2018000314/ 2018000315	06/08/18
31/07/17	D	Compenso Dir. Lav. Int. “Bretella Monte S. Angelo” al 46° SAL	Zagarìa Fortunato	FERR	MSA			12.309,00	1005-1032	31/07/17 -2/10/17	R. C. - DG 08	11	28/03/18	5032357 5034399	14/12/18 31/12/18
31/07/17	D	Compenso Coord. Sic. “Bretella Monte S. Angelo” al 46° SAL	Arbolino Alfonso	FERR	MSA			10.545,70	1006-1033	31/07/17 -2/10/17	R. C. - DG 08	7	28/03/18	5012550 5012561	22/06/18
31/07/17	D	Compenso Dir. Lav. Int. “Bretella Monte S. Angelo” al 46° SAL	De Luca Antonio	FERR	MSA			12.801,35	1007-1034	31/07/17 -2/10/17	R. C. - DG 08	5	28/03/18	5012461 5012464	21/06/18
10/08/17	D	Liquid. SAL 38 e 39 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto,1° st.”	Copin II S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.			362.780,40	1017	10/08/17	Min. Infrastrutture			2018000314/ 2018000315	06/08/18
14/09/17	D	Compenso Dir. Lav. Int. “Bretella Monte S. Angelo” al 48° SAL	Zagarìa Fortunato	FERR	MSA			17.927,83	1028 - 1032	14/9/17 - 31/10/17	R. C. - DG 08	12 - 25	28/03/18 - 12/06/18	5012512 5012532	22/06/18
14/09/17	D	Compenso Coord. Sic. “Bretella Monte S. Angelo” al 48° SAL	De Luca Antonio	FERR	MSA			18.644,96	1029-1034	14/9/17 - 31/10/17	R. C. - DG 08	6	28/03/18	5012468 5012470	21/06/18
14/09/17	D	Compenso Dir. Lav. Int. “Bretella Monte S. Angelo” al 48° SAL	Arbolino Alfonso	FERR	MSA			15.359,62	1030-1033	14/9/17 - 31/10/17	R. C. - DG 08	8	28/03/18	5012571 5012576	22/06/18
23/10/17	D	Liquid. Compenso RUP Svincolo Rit. 15% al Sal 56 -Int. “Sistemazione Via Sartania”	Caracciolo di Brienza Paolo	VIARIE	Via Sartania			23.549,37	1038	23/10/17	R. C. - DG 08	17	29/03/18	5011109 5011119	12/06/18
04/12/17	D	Liquid. SAL 40 e 41 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto,1° st.”	Copin II S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.			376.055,80	1039	04/12/17	Min. Infrastrutture			2018000314/ 2018000315	06/08/18
04/12/17	D	Liquidazione SAL 49 e 50 Int. “Bretella Monte S. Angelo”	Infralegrea Progetto S.p.A.	FERR	MSA			551.585,06	1041	04/12/17	R. C. - DG 08	32	12/12/17	5008930 5008965	18/05/18
07/12/17	D	Liquidazione SAL 12,13,14 e 15 Int. “Bretella Monte S. Angelo – Galleria Naturale e Camera di ventilazione”	Infralegrea Progetto S.p.A.	FERR	MSA			192.226,44	1044	07/12/17	R. C. - DG 08	4	28/02/18	5008931 5008972	18/05/18
01/01/18	Riporto	Riporto resto effettivo di cassa al 31/12/2017				385.565,91									
08/01/18	D	Liquid. Compenso RUP al Sal 59 -Int. “Sistemazione Via Sartania”	Caracciolo Di Brienza Paolo	VIARIE	Via Sartania			4.185,25	1048	08/01/18	R. C. - DG 08	19	19/04/18	5009064 5009074	21/05/18
31/01/18	D	Liquid. Compenso D.L. Bret. MSA Op. compl.to 2° l. 2° st. SAL 15	Zagarìa Fortunato	FERR	MSA			9.096,12	1054	31/01/18	R. C. - DG 08	25	12/06/18	5012512 5012532	22/06/18
08/02/18	D	Liquid. SAL 11 -12 " Molo Caligoliano P. di Pozzuoli" Sottoflutto	Infralegrea Progetto SpA	COMPL	Molo Sottoflutto			442.212,19	1056	08/02/18	R. C. - DG 08	28	04/06/18	5011369	13/06/18

Presidente della Regione Campania  
 Commissario Straordinario  
 ex. art. 11, comma 18, L. 887/84  
**LIBRO CASSA ANNO 2018**

28/02/18	D	Liquidazione Compenso RUP al SAL 33 "Porto -Tang. 2° lotto, 2° st."	Magliulo Agostino	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		27.772,96	1058	28/02/18	R. C. - DG 08	22	04/05/18	5012526 5012542	22/06/18
01/03/18	D	Liquidazione contributi ANAC "Porto -Tang. 2° lotto, 2° st."	ANAC	COMPL	C11 2° lotto 2 str.		1.600,00	1060	01/03/18	R. C. - DG 08	48	04/07/18	5014066	09/07/18
01/03/18	D	Liquidazione compenso D.L. Piano Viario Migl. Svincolo Via Campana	I.Pro.s.r.l. Italiana Progetti	VIARIE	Int. C11 1° lotto		221.234,98	1061	01/03/18	R. C. - DG 08	26	04/06/18	5011291 5011294	12/06/18
01/03/18	D	Liquid. compenso D.L. Piano Viario Cavalcavia ferrov. Parco De Luca	I.Pro.s.r.l. Italiana Progetti	VIARIE	Int. C15		331.085,82	1062	01/03/18	R. C. - DG 08	42	19/06/18	5013624 5013627	04/07/18
01/03/18	D	Liquid. SAL 13" Molo Caligoliano P. di Pozzuoli" Sottoflutto	Infraclegrea Progetto SpA	COMPL	Molo Sottoflutto		89.247,26	1063	01/03/18	R. C. - DG 08	28	04/06/18	5011369	13/06/18
01/03/18	D	Liquid. SAL 51 Bretella MSA Op. compl.to 1°lotto 2° str.	Infraclegrea Progetto SpA	FERR	MSA		2.247.784,40	1064	01/03/18	R. C. - DG 08	9	28/03/18	5010736 5010739	07/06/18
01/03/18	D	Liquid. SAL n. 2bis Bretella MSA OO.CC. Oneri concessione	Infraclegrea Progetto SpA	FERR	MSA		722.893,51	1065	01/03/18	R. C. - DG 08	14	06/04/18	5011073 5011077	11/06/18
01/03/18	D	Liquid. SAL 16 Bret. MSA Op. compl.to 2° lotto 2° str.	Infraclegrea Progetto SpA	FERR	MSA		36.760,11	1066	01/03/18	R. C. - DG 08	10	28/03/18	5010727 5010734	07/06/18
12/03/18	D	Liquid. Compenso D.L. " Molo Calig. P. Pozzuoli" Sottoflutto SAL 13	Maione Ernesto	COMPL	Molo Sottoflutto		22.687,68	1067	12/03/18	R. C. - DG 08	45	21/06/18	5013639 5013932	04/07/18
04/04/18	D	Liquidazione Compenso D.L. al SAL 51 "Bretella MSA 1° lotto, 2° str. OO.CC."	Zagaria Fortunato	FERR	MSA		48.521,43	1068	04/04/18	R. C. - DG 08	20	28/05/18	5011309 5011316	12/06/18
04/04/18	D	Liquidazione Compenso Coord. Sic. al SAL 51 "Bretella MSA 1° lotto, 2° str. OO.CC."	Arbolino Alfonso	FERR	MSA		41.570,62	1069	04/04/18	R. C. - DG 08	22	28/05/18	5011359 5011362	12/06/18
10/04/18	D	Liquidazione Compenso D.L. al SAL 51 "Bretella MSA 1° lotto, 2° str. OO.CC."	De Luca Antonio	FERR	MSA		50.462,29	1074	10/04/18	R. C. - DG 08	21	28/05/18	5011342 5011350	12/06/18
10/04/18	D	Liquid. SAL 1 Bretella MSA 1°lotto 2° str. OO. AGG. e di COMPL.	Infraclegrea Progetto SpA	FERR	MSA		2.592.769,38	1075	10/04/18	R. C. - DG 08	19	28/05/19	5011272 5011279	12/06/18
10/04/18	D	Liquid. SAL 2 Bretella MSA 1°lotto 2° str. OO. AGG. e di COMPL.	Infraclegrea Progetto SpA	FERR	MSA		549.676,00	1076	10/04/18	R. C. - DG 08	18	28/05/18	5011385 5011392	13/06/18
10/04/18	D	Liquid. SAL 52-53 Bretella MSA Op. compl.to 1°lotto 2° str.	Infraclegrea Progetto SpA	FERR	MSA		1.578.082,54	1077	10/04/18	R. C. - DG 08	26	12/06/18	5012438 5013012	27/06/18
10/04/18	D	Liquid. SAL 17-18 Bret. MSA Op. compl.to 2° lotto 2° str.	Infraclegrea Progetto SpA	FERR	MSA		218.745,41	1078	10/04/18	R. C. - DG 08	17	28/05/18	5011133 5011403	13/06/18
08/05/18	D	Liquid. Compenso Commissione Collaudo al SAL 59 Via Sartania	Russo-Zichittella-Busiello	VIARIE	Via Sartania		7.054,32	1079	08/05/18	R. C. - DG 08	46	29/06/18	5013889 5013911 5013913 5013960	06/07/18
08/05/18	D	Liquid. Compenso D.L. al SAL 18 Bret. MSA Op. compl.to 2° lotto 2° str.	Zagaria Fortunato	FERR	MSA		11.691,39	1080	08/05/18	R. C. - DG 08	31	30/07/18	5019990 5020008	17/09/18
08/05/18	D	Liquid. Compenso D.L. al SAL 2 Bret. MSA 1°lotto 2° str. OO. AGG. e di COMPL.	De Luca Antonio	FERR	MSA		57.149,40	1081	08/05/18	R. C. - DG 08	32	30/07/18	5018939 5018941	10/09/18
08/05/18	D	Liquid. Compenso D.L. al SAL 2 Bret. MSA 1°lotto 2° str. OO. AGG. e di COMPL.	Zagaria Fortunato	FERR	MSA		54.951,26	1082	08/05/18	R. C. - DG 08	38	31/07/18	5018317 5036327	03/09/18 31/12/18
08/05/18	D	Liquid. Compenso Coord. Sic. al SAL 2 Bret. MSA 1°lotto 2° str. OO. AGG. e di COMPL.	Arbolino Alfonso	FERR	MSA		47.079,37	1083	08/05/18	R. C. - DG 08	34	30/07/18	5021174 5021552	25/09/18 26/09/18
08/05/18	1	Accredito x liquid. compensi CTA periodo 1/1/2013-31/5/2015		ORG	C11 2° lotto 2 str.	163.372,90		1043	04/12/17	R. C. - DG 08	9 - 21	12/02/18 26/04/18	5007846	04/05/18
09/05/18	101	Liquid. Compenso Presidente CTA periodo 1/1/2013-31/5/2015	D'Ambrosio Alessandro	ORG		10.865,23		1089	09/05/18					
09/05/18	102	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1/1/2013-31/5/2015	Percopo Giuliano	ORG		15.364,96		1089	09/05/18					
09/05/18	103	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1/1/2013-31/5/2015	Carotenuto Alberto	ORG		15.364,96		1089	09/05/18					
09/05/18	104	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1/1/2013-31/5/2015	Pasquale Pompeo	ORG		9.542,77		1089	09/05/18					

Presidente della Regione Campania  
 Commissario Straordinario  
 ex. art. 11, comma 18, L. 887/84  
**LIBRO CASSA ANNO 2018**

09/05/18	105	Liquid. Compenso Segretario CTA periodo 1/1/2013-31/5/2015	Nuzzo Michele	ORG		9.877,60		1089	09/05/18										
09/05/18	106	Versamento Rit. IRPEF su compensi Componenti CTA - Decr.1089/2018	Tesoro Stato	ORG		49.832,22		1089	09/05/18										
09/05/18	107	Versamento IRAP su compensi Componenti CTA -Decr.1089/2018	Regione Campania	ORG		11.153,98		1089	09/05/18										
09/05/18	108	Versamento Contrib. INPS su compensi Componenti CTA - Decr.1089/2018	INPS	ORG		31.493,58		1089	09/05/18										
10/05/18	109	Rimborso spese Presidente Collegio Revisori periodo ott.2017 - mag.2018	Ingarra Francesco	ORG		1.494,92		1090	09/05/18										
10/05/18	110	Rimborso spese Componente Collegio Revisori periodo ott.2017 - mag.2018	Lecce Ricioppo Francesco	ORG		734,10		1090	09/05/18										
16/05/18	111	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1/1/2013-31/5/2015	Provenzano Angelo	ORG		9.877,60		1089	09/05/18										
16/05/18	D	Liquidazione Compenso D.L. al SAL 53 "Bretella MSA 1° lotto, 2° str. OO.CC."	Zagarìa Fortunato	FERR	MSA		27.595,58	1093	16/05/18	R. C. - DG 08	35	30/07/18	5021271	26/09/18					
16/05/18	D	Liquidazione Compenso Coord. Sic. al SAL 53 "Bretella MSA 1° lotto, 2° str. OO.CC."	Arbolino Alfonso	FERR	MSA		23.642,44	1094	16/05/18	R. C. - DG 08	36	30/07/18	5021281	26/09/18					
16/05/18	D	Liquidazione Compenso D.L. al SAL 53 "Bretella MSA 1° lotto, 2° str. OO.CC."	De Luca Antonio	FERR	MSA		28.699,39	1095	16/05/18	R. C. - DG 08	37	30/07/18	5021293	26/09/18					
16/05/18	112	Rimborso spese Responsabile Struttura periodo sett.2017 - mag.2018	Catenacci Giuseppe	ORG	Int. C11 1° lotto		355,80		1096	16/05/18									
22/05/18	D	Liquid. SAL 17 Int. C11 1° lotto	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1° lotto		259.983,43	1098	22/05/18	R. C. - DG 08	34	12/06/18	5012796	26/06/18					
22/05/18	D	Liquid. SAL n. 34 int. C11 2° lotto 2° stralcio	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		271.460,74	1099	22/05/18	R. C. - DG 08	29	07/06/18	5011397	13/06/18					
22/05/18	D	Liquid. SAL 60-61 Via Sartania	Copin S.p.A.	VIARIE	via Sartania		678.525,89	1100	22/05/18	R. C. - DG 08	30	07/06/18	5011377	13/06/18					
22/05/18	D	Liquid. SAL n. 42 int. C11 2° lotto 1° stralcio	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		234.851,50	1101	22/05/18	Min. Infrastrutture			2018000314-	06/08/18					
28/05/18	D	Liquid. SAL 22-23 Intervento C15	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C15		691.987,85	1104	28/05/18	R. C. - DG 08	41	14/06/18	5012586	22/06/18					
													5013079	27/06/18					
11/06/18	2	Accredito x liquid. Organizzazione periodo 1/9 - 31/12/2017		ORG	Int. C11 1° lotto	75.000,00		1057	13/02/18	R. C. - DG 08	24	29/05/18	5010707	07/06/18					
12/06/18	113	Liquid. Compenso Responsabile Struttura L. 887/84 periodo 1/9 - 31/12/2017	Catenacci Giuseppe	ORG		2.033,69		1108	11/06/18										
12/06/18	114	Liquid. Compenso Responsabile Tecnico Struttura L. 887/84 periodo 1/9 - 31/12/2017	Magliulo Agostino	ORG		1.694,73		1108	11/06/18										
12/06/18	115	Versamento compenso Presidente Collegio Revisori (Ingarra F.) periodo 1/9 - 31/12/2017	Tesoro Stato	ORG		2.844,66		1108	11/06/18										
12/06/18	116	Liquid. Compenso Componente Collegio Revisori periodo 1/9 - 31/12/2017	Lecce Ricioppo Francesco	ORG		1.193,08		1108	11/06/18										
12/06/18	117	Liquid. Compenso Componente Collegio Revisori periodo 1/9 - 31/12/2017	Piretti Cinzia	ORG		1.193,08		1108	11/06/18										
12/06/18	118	Rimborso spese Presidente Collegio Revisori periodo 2 semestre 2017	D'Ambrosio Alessandro	ORG		2.247,97		1108	11/06/18										
12/06/17	119	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 2 semestre 2017	Percopo Giuliano	ORG		3.071,20		1108	11/06/18										
12/06/18	120	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 2 semestre 2017	Carotenuto Alberto	ORG		3.178,96		1108	11/06/18										
12/06/18	121	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 2 semestre 2017	Pasquale Pompeo	ORG		1.974,37		1108	11/06/18										
12/06/18	122	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 2 semestre 2017	Provenzano Angelo	ORG		2.043,64		1108	11/06/18										
12/06/18	123	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1/9 - 31/12/2017	Cincinnati Romualdo	ORG		1.661,96		1108	11/06/18										



Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex. art. 11, comma 18, L. 887/84  
**LIBRO CASSA ANNO 2018**

12/06/18	124	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1/9 - 31/12/2017	Giuntoli Guglielmo	ORG		1.842,70	1108	11/06/18							
12/06/18	125	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1/9 - 31/12/2017	Moretta Francesco	ORG		1.630,68	1108	11/06/18							
12/06/18	126	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1/9 - 31/12/2017	Nuzzo Michele	ORG		1.842,70	1108	11/06/18							
12/06/18	127	Liquid. Compenso Segretario CTA periodo 2 semestre 2017	Nuzzo Michele	ORG		2.043,64	1108	11/06/18							
12/06/18	128	Versamento Rit. IRPEF su compensi Decr.1108/2018	Tesoro Stato	ORG		19.320,44	1108	11/06/18							
12/06/18	129	Versamento Contrib. INPS su compensi Decr.1108/2018	INPS	ORG		12.253,75	1108	11/06/18							
12/06/18	130	Versamento IRAP su compensi Decr.1108/2018	Regione Campania	ORG		4.581,70	1108	11/06/18							
12/06/18	131	Liquid. Lav. Straord. Perosnale Struttura periodo 1/9 - 31/12/2017	Regione Campania	ORG		2.586,22	1109	11/06/18							
14/06/18	D	Liquid. SAL 19 Bret. MSA Op. compl.to 2° lotto 2° str.	Infralegrea Progetto SpA	FERR	MSA	22.206,87	1110	14/06/18	R. C. - DG 08	47	10/08/18	5020483	20/09/18		
14/06/18	D	Liquid. SAL 54-55 Bretella MSA Op. compl.to 1°lotto 2° str.	Infralegrea Progetto SpA	FERR	MSA	1.920.795,42	1111	14/06/18	R. C. - DG 08	46	10/08/18	5020474	20/09/18		
14/06/18	D	Liquid. SAL 3 Bretella MSA 1°lotto 2° str. OO. AGG. e di COMPL.	Infralegrea Progetto SpA	FERR	MSA	157.827,83	1112	14/06/18	R. C. - DG 08	45	10/08/18	5021683	01/10/18		
14/06/18	D	Liquid. SAL 3bis - 4 bis int. C11 1° lotto	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1° lotto	29.277,56	1113	14/06/18	R. C. - DG 08	75	09/10/18	5019740	14/09/18		
14/06/18	D	Liquid. SAL 6 bis int. C15	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C15	11.546,08	1114	14/06/18	R. C. - DG 08	72	03/10/18	5019751	14/09/18		
18/06/18	132	Rimborso spese Responsabile Struttura periodo mag - giu.2018	Catenacci Giuseppe	ORG		218,25	1115	14/06/18				5023309	11/10/18		
18/06/18	133	Rimborso spese Resp. Tecnico Struttura 11 giugno 2018	Magliulo Agostino	ORG		125,65	1115	14/06/18				5023310	11/10/18		
18/06/18	134	Rimborso spese Funzionario Struttura per acquisto materiale d'uso	Nuzzo Michele	ORG		30,00	1115	14/06/18				5023156	10/10/18		
18/06/18	135	Rimborso spese Funzionario Struttura per acquisto materiale d'uso	Moretta Francesco	ORG		20,00	1115	14/06/18				5023157	10/10/18		
19/06/18	D	Liquid. 1 RATA transazione Blue Way eAuto Moto Nautica Day Dream	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1° lotto	625.000,00	1117	19/06/18	R. C. - DG 08	43	20/06/18	5012490	22/06/18		
19/06/18	D	Liquid. SALDO transazione Blue Way eAuto Moto Nautica Day Dream	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1° lotto	843.011,31	1118	19/06/18	R. C. - DG 08	44	20/06/18	5014995	17/07/18		
27/06/18	D	Liquid. SAL 62 Via Sartania	Copin S.p.A.	VIARIE	via Sartania	78.837,05	1120	27/06/18	R. C. - DG 08	73	03/10/18	5016616	30/07/18		
02/07/18	D	Liquidazione Compenso D.L. al SAL 55 "Bretella MSA 1° lotto, 2° str. OO.CC."	Zagaria Fortunato	FERR	MSA	22.237,04	1121	02/07/18	R. C. - DG 08	81	13/12/18	5016621	31/12/18		
02/07/18	D	Liquidazione Compenso D.L. al SAL 55 "Bretella MSA 1° lotto, 2° str. OO.CC."	De Luca Antonio	FERR	MSA	23.126,52	1122	02/07/18	R. C. - DG 08	80	13/12/18	5023285	31/12/18		
02/07/18	D	Liquidazione Compenso Coord. Sic. al SAL 55 "Bretella MSA 1° lotto, 2° str. OO.CC."	Arbolino Alfonso	FERR	MSA	19.051,53	1123	02/07/18	R. C. - DG 08	79	13/12/18	5023286	31/12/18		
17/07/18	3	Accredito x liquid. Compenso RUP al SAL 27 int. C11 2° lt. 1° str.		VIARIE	C11 2° lotto 1 str.	91.569,35			Min. Infrastrutture						
18/07/18	136	Liquidazione compenso RUP AL SAL 20 int. C11 2° lotto 1° str.	Magliulo Agostino	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.	51.346,12	923	25/05/16							
18/07/18	137	Liquidazione compenso RUP AL SAL 27 int. C11 2° lotto 1° str.	Magliulo Agostino	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.	25.211,87	955	14/11/16							
18/07/18	138	Versamento IRPEF su compenso OO.PP. 136-137/2018	Tesoro Stato	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.	15.011,36	923-955	2016							



Presidente della Regione Campania  
 Commissario Straordinario  
 ex. art. 11, comma 18, L. 887/84  
**LIBRO CASSA ANNO 2018**

23/07/18	D	Liquidazione compenso D.L. Montesanto (procedura pignoramento)	Campobasso Luciano	FERR	DGR 516/2017		150.000,00	1130	23/07/18	R. C. - DG 08	76	04/12/18	5032103	13/12/18
26/07/18	D	Liquidazione 1° rateo transazione	Copin Due S.p.A.	VIARIE	DGR 516/2017		13.875.000,00	1131	26/07/18	R. C. - DG 08	66	05/09/18	5021684	01/10/18
07/08/18	4	Accredito x liquid. Compenso RUP al SAL 41 int. C11 2° lt. 1° str.		VIARIE	C11 2° lotto 1 str.	17.794,74				Min. Infrastrutture				
08/08/18	139	Liquidazione compenso RUP AL SAL 41 int. C11 2° lotto 1° str.	Magliulo Agostino	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		11.780,88	1059	28/02/18					
08/08/18	140	Versamento IRPEF su compenso O.P. 139/2018	Tesoro Stato	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		2.804,97	1059	28/02/18					
08/08/18	141	Versamento IVA su compenso O.P. 139/2018	Tesoro Stato	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		3.208,89	1059	28/02/18					
08/08/18	D	Liquid. SAL 18 Int. C11 1° lotto	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1° lotto		307.295,07	1136	08/08/18	R. C. - DG 08	91	30/10/18	5027476 5027485	14/11/18
08/08/18	D	Liquid. SAL 24 Intervento C15	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C15		321.358,35	1137	08/08/18	R. C. - DG 08	96	09/11/18	5029226 5029234	27/11/18
08/08/18	D	Liquid. SAL 63 Via Sartania	Copin S.p.A.	VIARIE	via Sartania		346.438,35	1138	08/08/18	R. C. - DG 08	89	30/10/18	5028370 5028376	20/11/18
05/09/18	D	Liquid. SAL n. 35 int. C11 2° lotto 2° stralcio	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		340.100,54	1148	05/09/18	R. C. - DG 08	82	22/10/18	5025560 5025627	30/10/18
24/09/18	D	Liquid. Credito Sentenza Corte di Appello	Costruire S.p.A.	FERR	DGR 516/2017		509.800,49	1152	24/09/18	R. C. - DG 08	75	04/12/18	5032562 5033309	14/12/18 19/12/18
16/10/18	D	Liquid. Compenso Commissione Collaudo svincolo 50% rit. garanzia al SAL 59	Russo-Zichittella-Busiello	VIARIE	Via Sartania		16.504,00	1154	16/10/18	R. C. - DG 08	124	30/11/18	5032859 5032868 5032877	17/12/18
22/10/18	5	Accredito x liquid. Organizzazione periodo 1 semestre 2018		ORG	C11 2° lotto 2 str.	95.000,00		1124	02/07/18	R. C. - DG 08	76	11/10/18	5023759	16/10/18
23/10/18	142	Liquid. Lav. Straord. Peronale Struttura periodo 1 semestre 2018	Regione Campania	ORG			5.313,77	1155	22/10/18					
23/10/18	143	Liquid. Compenso Responsabile Struttura L. 887/84 periodo 1 semestre 2018	Catenacci Giuseppe	ORG			3.050,54	1156	22/10/18					
23/10/18	144	Liquid. Compenso Responsabile Tecnico Struttura L. 887/84 periodo 1 semestre 2018	Magliulo Agostino	ORG			2.542,10	1156	22/10/18					
23/10/18	145	Versamento compenso Presidente Collegio Revisori (Ingarrà F.) periodo 1 semestre 2018	Tesoro Stato	ORG			4.266,98	1156	22/10/18					
23/10/18	146	Liquid. Compenso Componente Collegio Revisori periodo 1 sem. 2018	Lecce Ricioppo Francesco	ORG			1.789,61	1156	22/10/18					
23/10/18	147	Liquid. Compenso Componente Collegio Revisori periodo 1 sem. 2018	Piretti Cinzia	ORG			1.789,61	1156	22/10/18					
23/10/18	148	Liquid. Compenso Presidente CTA periodo 1 semestre 2018	D'Ambrosio Alessandro	ORG			2.247,97	1156	22/10/18					
23/10/18	149	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1 semestre 2018	Pasquale Pompeo	ORG			1.974,37	1156	22/10/18					
23/10/18	150	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1 semestre 2018	Percopo Giuliano	ORG			3.071,20	1156	22/10/18					
23/10/18	151	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1 semestre 2018	Carotenuto Alberto	ORG			3.071,20	1156	22/10/18					
23/10/18	152	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1 semestre 2018	Provenzano Angelo	ORG			2.043,64	1156	22/10/18					
23/10/18	153	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1 semestre 2018	Nuzzo Michele	ORG			2.043,64	1156	22/10/18					
23/10/18	154	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1 semestre 2018	Cincinnati Romualdo	ORG			2.492,92	1156	22/10/18					
23/10/18	155	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1 semestre 2018	Giuntoli Guglielmo	ORG			2.764,04	1156	22/10/18					

Presidente della Regione Campania  
 Commissario Straordinario  
 ex. art. 11, comma 18, L. 887/84  
**LIBRO CASSA ANNO 2018**

23/10/18	156	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1 semestre 2018	Moretta Francesco	ORG			2.446,02		1156	22/10/18					
23/10/18	157	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1 semestre 2018	Nuzzo Michele	ORG			2.764,04		1156	22/10/18					
23/10/18	158	Versamento Rit. IRPEF su compensi Decr.1108/2018	Tesoro Stato	ORG			23.879,47		1156	22/10/18					
23/10/18	159	Versamento Contrib. INPS su compensi Decr.1108/2018	INPS	ORG			15.122,73		1156	22/10/18					
23/10/18	160	Versamento IRAP su compensi Decr.1108/2018	Regione Campania	ORG			5.718,65		1156	22/10/18					
23/10/18	161	Rimborso spese Presidente Collegio Revisori 22/5 - 12/10/2018	Ingarra Francesco	ORG			735,34		1157	22/10/18					
23/10/18	162	Rimborso spese Componente Collegio Revisori 22/5 - 12/10/2018	Lecce Ricioppo Francesco	ORG			380,80		1157	22/10/18					
30/10/18	163	Rimborso spese Resp. Struttura periodo 20/6 - 13/10/2018	Catenacci Giuseppe	ORG			354,00		1161	30/10/18					
30/10/18	500001	Pignoramenti		PIGN			304,55								
30/10/18	500002	Pignoramenti		PIGN			1.617,86								
30/10/18	500003	Pignoramenti		PIGN			264,50								
30/10/18	500004	Pignoramenti		PIGN			304,55								
30/10/18	500005	Pignoramenti		PIGN			304,55								
20/11/18	D	Liquid. Oneri vari x conv. con Ass. Ambiente Regione	Copin S.p.A.	VIARIE	Compl. Bonifica Amb. Dep. POL		591.263,79		1163	20/11/18	Reg. Camp.-DG 17	114	22/11/18	5032606 5032607	15/12/18
21/11/18	6	Accredito x liquid. Ufficio Supp. RUP al SAL 33 C11 2 lt 2 Str.		VIARIE	C11 2° lotto 2 str.	5.540,30					R. C. - DG 08	92	05/11/18	5028018	19/11/18
29/11/18	D	Liquid. SAL 64 Via Sartania	Copin S.p.A.	VIARIE	via Sartania		279.535,10		1167	29/11/18	R. C. - DG 08	122	30/11/18	5032908 5032916	17/12/18
29/11/18	D	Liquid. SAL 19 Int. C11 1° lotto	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1° lotto		507.133,99		1168	29/11/18	R. C. - DG 08	123	30/11/18	5032933 5032936	17/12/18
12/12/18	164	Liquid. Compenso Ufficio Supporto RUP al SAL 33 C11 2 lt 2 Str.	Regione Campania	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		2.770,10		1169	12/12/18					
<b>TOTALI</b>							<b>833.843,20</b>	<b>440.383,63</b>	<b>46.797.464,61</b>						

<b>RIPORTO RESTO EFFETTIVO DI CASA AL 31.12.2017</b>	<b>385.565,91</b>
<b>ENTRATE 2018</b>	<b>448.277,29</b>
<b>TOTALE ENTRATE 2018</b>	<b>833.843,20</b>
<b>TOTALE TITOLI EMESSI 2018</b>	<b>437.587,62</b>
<b>TITOLI PIGNORAMENTI 2018</b>	<b>2.796,01</b>
<b>RESTO EFFETTIVO DI CASSA AL 31.12.2018</b>	<b>393.459,57</b>
<b>TOTALE TITOLI INESTINTI AL 31.12.2018</b>	<b>376.381,03</b>
<b>RESTO DISPONIBILE AL 31.12.2018</b>	<b>17.078,54</b>

*Pls*  
*leg*  
*leg*  
*h*

*M*

MENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018 CONTABILITA' SPECIALE: 3209 PR. REG. CAMP. L887-84 E L308-04

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITULO  
 CODICE IBAN: IT57M0100003245425200003209

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
999	2.770,10				

SITUAZIONE

ENTRATE	USCITE	RESTO EFFETTIVO DI CASSA
***** TOTALE MESE	0,00	393.459,57
MESI PRECEDENTI	448.277,29	376.381,03
*** TOTALE	448.277,29	17.078,54
DEBITO TRASPORTATO	385.565,91	
*** TOTALE GENERALE	833.843,20	



LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI FORMULAZIONE DELLA SITUAZIONE, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

*Handwritten signatures and notes:*  
 28/11/18  
 In...  
 [Signature]

Il Presidente della Regione Campania  
 Commissario Straordinario  
 ex art. 11 comma 1B<sup>4</sup> L. 807/94

**28 GEN 2018**

ATTESTAZIONE DI VERIFICAZIONE E ROTTURA  
 Protocollo N° 1111111111

*Handwritten signature*

NCA D'ITALIA  
 Prefettura dello Stato  
 di Napoli

MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

Pag. 1

Movimenti e situazione relativi al mese di DICEMBRE 2018 CONTABILITA' SPECIALE: 3209 PR. REG. CAMP. L887-84 E L308-04  
 CODICE IBAN: IT57W0100003245425200003209

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	CAP.	AMM.	NUMERO QUOT.	ENTRATE	NUMERO TITOLO	USCITE	DESTINAZIONE
17.12.2018		USCITA		1	999	999		164		31409
*** T O T A L I										
							0,00		2.770,10	
TOTALE VARIAZIONI DEL MESE							0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE							0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO							0,00		0,00	

ALLEGATI N. 1 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

*Handwritten initials and signatures:*  
 2018  
 [Signature]  
 [Signature]

Il Presidente della Regione Campania	
Gabinetto Straordinario	
EX ART. 11 comma 10° L. 007/04	
23	23 GEN 2019
Sintetico di bilancio	
Prot. N° 100	


ELI O DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI DICEMBRE 2018 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 03209 PR.REG.CAMP. 1887-84 E I308-0

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
501707	1	4.445,00						
501708	1	3.294,00						
501709	1	4.002,00						
501710	1	9.575,00						
501711	1	3.065,00						
501712	1	1.190,00						
501713	1	2.621,00						
501714	1	5.426,00						
501716	1	5.474,00						
501717	1	7.506,00						
501718	1	2.584,00						
501719	1	2.543,00						
501720	1	1.122,00						
501722	1	3.720,00						
501723	1	2.748,00						
501724	1	2.718,00						
501725	1	3.221,00						
501726	1	3.221,00						
501727	1	2.506,00						
501728	1	3.468,00						
501729	1	1.122,00						
509175	1	2.213,00						
509177	1	3.574,00						
509181	1	3.574,00						
510712	1	2.920,00						
513401	1	1.094,00						
514036	1	562,00						
514096	1	74.130,00						
514130	1	18.127,00						
514408	1	3.438,00						
514562	1	91.972,00						
516553	1	4.266,00						
517226	1	8.704,75						
517285	1	57,09						
517376	1	5.272,31						
531173	1	8.632,38						
571025	1	853,00						
573015	1	1.062,00						
573017	1	1.179,00						
573026	1	1.473,00						
585045	1	181,08						
585290	1	1.657,00						
585294	1	4.843,00						
585427	1	5.125,00						
591340	1	4.121,00						
593239	1	4.897,00						
593241	1	4.795,00						
593243	1	931,43						
517134	1	41.155,99						
TOTALE		376.381,03						

Il Presidente della Regione Campania  
 Commissario Straordinario  
 ex art. 11 comma 19° L. 887/84

**29 GEN. 2019**

STRUTTURA DI GGOR. GABRIELLI L. 887/84  
 Protocollo N° 108

## RIPARTO FONDI INTERVENTI ANNO 2018


FONDI STATALI			
INTERVENTI	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2017	MODIFICHE PRECEDENTE RIPARTO	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2018
Infrastrutture ferroviarie f.do 887	€ 144.929.534,28	€ 0,00	€ 144.929.534,28
F.do adeg.to prezzi DM 719 del 30/9/10	€ 87.596,56	€ 0,00	€ 87.596,56
Infrastrutture ferroviarie f.do CIPE	€ 32.678.000,00	€ 0,00	€ 32.678.000,00
<b>TOTALE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</b>	<b>€ 177.695.130,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 177.695.130,84</b>
Interventi stradali fondo 887	€ 64.160.851,90	€ 0,00	€ 64.160.851,90
Interventi stradali fondi OOPCM	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90
Interv. stradali fondi L.308/2004	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00
Interventi stradali fondi CIPE	€ 80.000.000,00	€ 0,00	€ 80.000.000,00
<b>TOTALE INTERVENTI STRADALI</b>	<b>€ 166.725.671,80</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 166.725.671,80</b>
Interv. complementari fondo 887	€ 44.604.685,18	€ 0,00	€ 44.604.685,18
F.do adeg.to prezzi DM 719 del 30/9/10	€ 211.788,35	€ 0,00	€ 211.788,35
<b>TOTALE INTERVENTI COMPLEMENTARI</b>	<b>€ 44.816.473,53</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 44.816.473,53</b>
Fondo Soprintendenza fondo 887	€ 3.098.741,39	€ 0,00	€ 3.098.741,39
<b>TOTALE F.DO SOPRINTENDENZA</b>	<b>€ 3.098.741,39</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.098.741,39</b>
Spese Organizzazione fondo 887	€ 8.487.131,95	€ 0,00	€ 8.487.131,95
<b>TOTALE SPESE ORGANIZZAZIONE</b>	<b>€ 8.487.131,95</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 8.487.131,95</b>
Maggiorazione Aliq. IVA f.do 887	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95
<b>TOTALE FONDO MAGG. ALIQ. IVA</b>	<b>€ 635.496,95</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 635.496,95</b>
Imprevisti fondo 887	€ 10.732.382,38	€ 0,00	€ 10.732.382,38
<b>TOTALE FONDI PER IMPREVISTI</b>	<b>€ 10.732.382,38</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.732.382,38</b>
<b>TOTALE FONDI STATALI</b>	<b>€ 412.191.028,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 412.191.028,84</b>

FONDI REGIONALI			
INTERVENTI	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2017	MODIFICHE PRECEDENTE RIPARTO	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2018
Infrastrutture ferroviarie cof.to UE	€ 39.403.116,77	€ 0,00	€ 39.403.116,77
Infrastrutture ferroviarie f.do sponda	€ 1.113.772,13	€ 0,00	€ 1.113.772,13
Infrastrutture ferroviarie f.do A.P.Q.	€ 235.106.934,73	€ 0,00	€ 235.106.934,73
Infrastrutture ferroviarie f.do FAS	€ 79.452.500,00	€ 0,00	€ 79.452.500,00
Infrastrutture ferroviarie f.do FSC	€ 178.808.644,78	€ 0,00	€ 178.808.644,78
Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/2017	€ 12.863.812,32	€ 0,00	€ 12.863.812,32
<b>TOTALE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</b>	<b>€ 546.748.780,73</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 546.748.780,73</b>
Interventi stradali cof.to UE	€ 25.851.250,08	€ 0,00	€ 25.851.250,08
Interventi stradali fondo sponda	€ 10.081.067,09	€ 0,00	€ 10.081.067,09
Interv. stradali fondi A.P.Q.	€ 64.816.699,96	€ 0,00	€ 64.816.699,96
Interv. stradali fondi FAS	€ 48.584.388,38	-€ 75.000,00	€ 48.509.388,38
Interv. stradali fondi FSC	€ 68.800.000,00	€ 0,00	€ 68.800.000,00
Interv. stradali fondi POC	€ 74.680.803,22	€ 0,00	€ 74.680.803,22
Interv. stradali anticipaz. GRC 1060/2008	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 4.109.276,03
Interventi stradali fondi CIPE	€ 93.637.524,39	-€ 258.372,90	€ 93.379.151,49
Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/2017	€ 27.750.000,00	€ 0,00	€ 27.750.000,00
<b>TOTALE INTERVENTI STRADALI</b>	<b>€ 418.311.009,15</b>	<b>-€ 333.372,90</b>	<b>€ 417.977.636,25</b>
Interventi complementari fondi CIPE	€ 18.385.849,21	€ 0,00	€ 18.385.849,21
Interv. complementari fondi F.A.S.	€ 27.978.818,54	€ 0,00	€ 27.978.818,54
<b>TOTALE INTERVENTI COMPLEMENTARI</b>	<b>€ 46.364.667,75</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 46.364.667,75</b>
Fondo Soprintendenza fondo 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE F.DO SOPRINTENDENZA</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Spese Organizzazione fondo L. 109/94	€ 2.291.674,31	€ 333.372,90	€ 2.625.047,21
<b>TOTALE SPESE ORGANIZZAZIONE</b>	<b>€ 2.291.674,31</b>	<b>€ 333.372,90</b>	<b>€ 2.625.047,21</b>
Maggiorazione Aliq. IVA f.do 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE FONDO MAGG. ALIQ. IVA</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Imprevisti fondo 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE FONDI PER IMPREVISTI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE FONDI REGIONALI</b>	<b>€ 1.013.716.131,94</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.013.716.131,94</b>
<b>TOTALE FONDI ASSEGNATI</b>	<b>€ 1.425.907.160,78</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.425.907.160,78</b>

Il Responsabile della Struttura

Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dott. Giuseppe Cotroneo



RIEPILOGO GENERALE ENTRATE AL 31.12.2018

ENTRATE				ACCERTAMENTI			
Ripartizione	Al 31/12/2017	Variazioni	Al 31/12/2018	Somme riscosse anni precedenti	Somme riscosse nell'esercizio 2018	Totale somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
<b>TITOLO II° - Entrate Statali</b>							
<b>Cat. 1 Finanziamenti</b>							
01 Leggi finanziarie	€ 276.304.441,01	€ 0,00	€ 276.304.441,01	€ 276.304.441,01	€ 0,00	€ 276.304.441,01	€ 0,00
02 Fondi OPCM	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90	€ 0,00
03 Fondi Legge 308/2004	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00	€ 0,00
04 Fondi CIPE	€ 112.678.000,00	€ 0,00	€ 112.678.000,00	€ 0,00	€ 109.364,09	€ 109.364,09	€ 112.568.635,91
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>€ 411.547.260,91</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 411.547.260,91</b>	<b>€ 298.869.260,91</b>	<b>€ 109.364,09</b>	<b>€ 298.978.625,00</b>	<b>€ 112.568.635,91</b>
<b>Cat. 2 Altre Entrate</b>							
01 Recuperi - Rimborsi	€ 304.140,20	€ 0,00	€ 304.140,20	€ 304.140,20	€ 0,00	€ 304.140,20	€ 0,00
02 Entrate diverse	€ 242,82	€ 0,00	€ 242,82	€ 242,82	€ 0,00	€ 242,82	€ 0,00
03 Adeq. Prezzi DM 719/2010	€ 339.384,91	€ 0,00	€ 339.384,91	€ 339.384,91	€ 0,00	€ 339.384,91	€ 0,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>€ 643.767,93</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 643.767,93</b>	<b>€ 643.767,93</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 643.767,93</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale Titolo I°</b>	<b>€ 412.191.028,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 412.191.028,84</b>	<b>€ 299.513.028,84</b>	<b>€ 109.364,09</b>	<b>€ 299.622.392,93</b>	<b>€ 112.568.635,91</b>
<b>TITOLO II° - Entrate Regionali</b>							
<b>Cat. 1 Finanziamenti</b>							
01 Cofinanziamenti UE	€ 76.449.206,07	€ 0,00	€ 76.449.206,07	€ 72.893.625,73	€ 0,00	€ 72.893.625,73	€ 3.555.580,34
02 Fondi CIPE	€ 112.023.373,60	€ 0,00	€ 112.023.373,60	€ 30.147.139,69	€ 263.913,20	€ 30.411.052,89	€ 81.612.320,71
03 Fondi F.A.S.	€ 156.239.686,96	€ 0,00	€ 156.239.686,96	€ 1.340.160,53	€ 0,00	€ 1.340.160,53	€ 154.899.526,43
04 Fondi A.P.Q.	€ 301.801.328,96	€ 0,00	€ 301.801.328,96	€ 49.924.080,47	€ 75.000,00	€ 49.999.080,47	€ 251.802.248,49
05 Fondi FSC	€ 247.798.644,78	€ 0,00	€ 247.798.644,78	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00	€ 247.608.644,78
06 Fondi POC	€ 74.680.803,22	€ 0,00	€ 74.680.803,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.680.803,22
07 Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/17	€ 40.613.812,32	€ 0,00	€ 40.613.812,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.613.812,32
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>€ 1.009.606.855,91</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.009.606.855,91</b>	<b>€ 154.495.006,42</b>	<b>€ 338.913,20</b>	<b>€ 154.833.919,62</b>	<b>€ 854.772.936,29</b>
<b>Cat. 2 Altre Entrate</b>							
01 Recuperi - Rimborsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.256,48	€ 0,00	€ 67.256,48	-€ 67.256,48
02 Entrate diverse	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.109.276,03
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>€ 4.109.276,03</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.109.276,03</b>	<b>€ 67.256,48</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 67.256,48</b>	<b>€ 4.042.019,55</b>
<b>Totale Titolo II°</b>	<b>€ 1.013.716.131,94</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.013.716.131,94</b>	<b>€ 154.562.262,90</b>	<b>€ 338.913,20</b>	<b>€ 154.901.176,10</b>	<b>€ 858.814.955,84</b>
<b>Totale COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.425.907.160,78</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.425.907.160,78</b>	<b>€ 454.075.291,74</b>	<b>€ 448.277,29</b>	<b>€ 454.523.569,03</b>	<b>€ 971.383.591,75</b>

Il Responsabile della Struttura  
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014  
 Dott. Giuseppe Cignacci



RIEPILOGO GENERALE SPESA AL 31.12.2018

RIPARTIZIONE SPESE	SU CONT. SPEC. 3209			SPESA DELEGATA			TOTALE		
	Es. Precedenti	Esercizio 2018	Totale Liquidato	Es. Precedenti	Esercizio 2018	Totale Liquidato	Es. Precedenti	Esercizio 2018	Totale Liquidato
Titolo I°									
Spese correnti									
<b>Cat. 1 Spese di organizzazione</b>									
01 Organi	€ 2.838.072,34	203.092,38	€ 3.041.164,72	€ 68.656,21	€ 0,00	€ 68.656,21	€ 2.906.728,55	€ 203.092,38	€ 3.109.820,93
02 Commissioni	€ 314.834,34	-	€ 314.834,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 314.834,34	€ 0,00	€ 314.834,34
03 Compensi personale	€ 4.415.008,45	55.278,25	€ 4.470.286,70	€ 364.401,99	€ 0,00	€ 364.401,99	€ 4.779.410,44	€ 55.278,25	€ 4.834.688,69
04 Oneri previdenziali e assist.li	€ 654.567,79	62.633,94	€ 717.201,73	€ 98.989,65	€ 0,00	€ 98.989,65	€ 753.557,44	€ 62.633,94	€ 816.191,38
05 Indennità missioni	€ 23.181,80	4.448,86	€ 27.630,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.181,80	€ 4.448,86	€ 27.630,66
06 Acquisti Beni e Servizi	€ 1.259.425,09	-	€ 1.259.425,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.259.425,09	€ 0,00	€ 1.259.425,09
07 Spese diverse	€ 586.002,30	-	€ 586.002,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 586.002,30	€ 0,00	€ 586.002,30
<b>Totale Categoria 1 Titolo I°</b>	<b>€ 10.091.092,11</b>	<b>€ 325.453,43</b>	<b>€ 10.416.545,54</b>	<b>€ 532.047,85</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 532.047,85</b>	<b>€ 10.623.159,96</b>	<b>€ 325.453,43</b>	<b>€ 10.948.593,39</b>
Titolo II°									
Spese per finalità Istituzionali									
<b>Cat. 1 Interventi</b>									
08 Infrastrutture ferroviarie	€ 216.133.198,55	€ 0,00	€ 216.133.198,55	€ 162.844.454,73	€ 12.003.616,30	€ 174.848.071,03	€ 378.977.653,28	€ 12.003.616,30	€ 390.981.269,58
09 Interventi stradali	€ 155.230.989,12	€ 112.134,19	€ 155.343.123,31	€ 157.775.110,90	€ 34.239.701,18	€ 192.014.812,08	€ 313.006.100,02	€ 34.351.835,37	€ 347.357.935,39
10 Interventi complementari	€ 54.987.432,43	€ 0,00	€ 54.987.432,43	€ 33.461.036,07	€ 554.147,13	€ 34.015.183,20	€ 88.448.468,50	€ 554.147,13	€ 89.002.615,63
11 Fondo Soprintendenza	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 2.459.293,79
12 Fondo maggiorazione aliq. IVA	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95
13 Fondo imprevisi	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 10.729.856,37
14 Variazioni su spesa delegata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale Categoria 1 Titolo II°</b>	<b>€ 440.176.267,21</b>	<b>€ 112.134,19</b>	<b>€ 440.288.401,40</b>	<b>€ 354.080.601,70</b>	<b>€ 46.797.464,61</b>	<b>€ 400.878.066,31</b>	<b>€ 794.256.868,91</b>	<b>€ 46.909.598,80</b>	<b>€ 841.166.467,71</b>
Totale Categoria 1 Titolo I°	€ 10.091.092,11	€ 325.453,43	€ 10.416.545,54	€ 532.047,85	€ 0,00	€ 532.047,85	€ 10.623.159,96	€ 325.453,43	€ 10.948.593,39
Totale Categoria 1 Titolo II°	€ 440.176.267,21	€ 112.134,19	€ 440.288.401,40	€ 354.080.601,70	€ 46.797.464,61	€ 400.878.066,31	€ 794.256.868,91	€ 46.909.598,80	€ 841.166.467,71
<b>PIGNORAMENTI *</b>	€ 3.390.617,47	€ 2.796,01	€ 3.393.413,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.390.617,47	€ 2.796,01	€ 3.393.413,48
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 453.657.976,79</b>	<b>€ 440.383,63</b>	<b>€ 454.098.360,42</b>	<b>€ 354.612.649,55</b>	<b>€ 46.797.464,61</b>	<b>€ 401.410.114,16</b>	<b>€ 808.270.626,34</b>	<b>€ 47.237.848,24</b>	<b>€ 855.508.474,58</b>

\* L'importo complessivo si riferisce alla somma delle liquidazioni per pignoramenti effettuati sulla c.s. 3209 per € 2.668.397,37 ed a quelli effettuati sulla ex c.s. 1440 per € 700.413,84

Il Responsabile della Struttura

Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dott. Giuseppe Calandrelli






# RIEPILOGO GENERALE AL 31/12/2018

## ENTRATE

Previsione definitiva disponibilita' economiche attuazione Programma		ACCERTATE SU CONTABILITA' SPECIALE 3209		
	Riscosse in esercizi precedenti	Riscosse nell'esercizio 2018	Totale riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1.425.907.160,78	454.075.291,74	448.277,29	454.523.569,03	971.383.591,75

## SPESA

LIQUIDATA SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA				
Totale esercizi precedenti	Disposta da Struttura Commissariale esercizio 2018	Assegnazione pignoramenti esercizio 2018	Totale esercizio 2018	Totale complessivo al 31/12/2018
453.657.976,79	437.587,62	2.796,01	440.383,63	454.098.360,42

## SPESA DELEGATA

Somme rimaste da riscuotere	Totale esercizi precedenti	Totale esercizio 2018	Totale complessivo al 31/12/2018
971.383.591,75	354.612.649,55	46.797.464,61	401.410.114,16

## SALDO

### CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA

Entrate riscosse	Spesa liquidata al 31/12/2018	Saldo contabile al 31/12/2018	Somme vincolate per pignoramenti al 31/12/2018 (importo comprensivo delle somme vincolate su ex c.s. 1440)	Saldo disponibile al 31/12/2018
454.523.569,03	454.098.360,42	425.208,61	408.130,07	17.078,54

### DISPONIBILITA' ECONOMICHE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA


Somme rimaste da riscuotere	Spesa delegata al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2018
971.383.591,75	401.410.114,16	569.973.477,59



Il Responsabile della Struttura

Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dot. Giuseppe Cidantici



**Stato di attuazione lavori ex lege 887/84**

**Infrastrutture ferroviarie**

Importo globale assegnato al Settore dalle Ordinanze riguardanti il quadro di ripartizione programmatico

Fondo ex lege 887/84	€ 144.929.534,28
Compartecipazione UE	€ 39.403.116,77
Finanziamenti CIPE	€ 32.678.000,00
Fondi sponda	€ 1.113.772,13
Fondo A.P.Q.	€ 236.984.629,00
Fondi Fas	€ 79.452.500,00
Fondi FSC	€ 178.998.644,78
Fondo DL 162/2008 (DM 719/2010)	€ 87.596,56
Fondo contenziosi DGR n. 516/2017	€ 12.863.812,32
<i>Prelievi per spese funzionamento Struttura *</i>	<i>-€ 2.067.694,27</i>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 724.443.911,57</b>


n°	Interventi programmati	Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/17 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita al 31/12/17	Importo liquidato nell'anno 2018 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2018	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2018	Importo totale spesa delegata eseguita al 31/12/2018	Importo totale spesa al 31/12/2018	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Circumfl. Piave - Soccavo	€ 39.844.595,38	€ 39.844.595,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.844.595,38	€ 0,00	€ 39.844.595,38	€ 0,00	100,00%
2	Circumfl. Pisani - Quarto e Dep. Quarto	€ 38.059.714,22	€ 37.758.238,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.758.238,10	€ 0,00	€ 37.758.238,10	€ 301.476,12	99,21%
3	Cumana Gerolomini - Torregaveta	€ 71.417.519,43	€ 71.390.278,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.390.278,04	€ 0,00	€ 71.390.278,04	€ 27.241,39	99,96%
4	Cumana Staz. Montesanto I° lotto		€ 4.530.333,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.530.333,96	€ 0,00	€ 4.530.333,96		
5	Cumana stazione di Mostra		€ 4.562.820,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.562.820,96	€ 0,00	€ 4.562.820,96		
6	Cumana stazione di Baia		€ 7.547.464,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.547.464,60	€ 0,00	€ 7.547.464,60		
7	Stazione Montesanto II° lotto	€ 35.130.151,99	€ 3.809.870,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.809.870,95	€ 0,00	€ 3.809.870,95	€ 6.487.759,09	93,95%
8	Costone stazione di Gerolomini		€ 4.156.047,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.156.047,20	€ 0,00	€ 4.156.047,20		
9	Stazioni linea Cumana (lodo)		€ 10.781.842,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.781.842,77	€ 0,00	€ 10.781.842,77		
10	Completamento Stazione Montesanto III° lotto	€ 72.081.887,00	€ 29.413.386,45	€ 35.922.513,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.413.386,45	€ 35.922.513,01	€ 65.335.899,46		
11	Riattazione esercizio ferroviario	€ 994.442,16	€ 994.442,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 994.442,16	€ 0,00	€ 994.442,16	€ 0,00	100,00%
12	Cumana adeg. e compl.to Staz. Baia	€ 51.067.154,23	€ 498.761,23	€ 14.770.162,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 498.761,23	€ 14.770.162,26	€ 15.268.923,49	€ 35.798.230,74	29,90%
13	Bretella collegamento Monte S. Angelo I°e II° lotto	€ 261.812.634,84	€ 845.116,75	€ 112.151.779,46	€ 0,00	€ 11.343.815,81	€ 845.116,75	€ 123.495.595,27	€ 124.340.712,02	€ 137.471.922,82	47,49%
14	Bretella collegamento Monte S. Angelo III° lotto	€ 121.172.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.172.000,00	0,00%
15	Stazioni C.so V. Emanuele - Bagnoli - Lucrino	€ 20.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000.000,00	0,00%
16	Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€ 12.863.812,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 659.800,49	€ 0,00	€ 659.800,49	€ 659.800,49	€ 12.204.011,83	5,13%
	<b>Totali</b>	<b>€ 724.443.911,57</b>	<b>€ 216.133.198,55</b>	<b>€ 162.844.454,73</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 12.003.616,30</b>	<b>€ 216.133.198,55</b>	<b>€ 174.848.071,03</b>	<b>€ 390.981.269,58</b>	<b>€ 333.462.641,99</b>	

\* Composizione della voce "Prelievi per spese funzionamento Struttura":

Utilizzo fondi anno 2009 Conv. 4/04	€ 352.500,00
Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 1/07	€ 27.244,55
Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 179.030,21
Utilizzo fondi anno 2011 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 165.765,38
Utilizzo fondi anno 2012 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 210.043,67
Utilizzo fondi anno 2013 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 92.195,62
Utilizzo fondi anno 2014 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 517.914,84
Utilizzo fondi anno 2014 Conv. 1/07	€ 148.000,00
Utilizzo fondi anno 2016 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 185.000,00
Utilizzo fondi anno 2017 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 190.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.067.694,27</b>

Il Responsabile della Struttura  
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dott. Giuseppe Catendcci




**Stato di attuazione lavori ex lege 887/84**

**Interventi viari**

Importo globale assegnato al Settore dalle Ordinanze riguardanti il quadro di ripartizione programmatico


Fondo ex lege 887/84	€ 64.160.851,90
Fondi U.E.	€ 25.851.250,08
Fondo CIPE	€ 173.637.524,39
Fondi sponda	€ 10.081.067,09
Fondi L. 308/2004	€ 19.000.000,00
Fondi OOPCM 2425/96	€ 3.564.819,90
Fondi A.P.Q.	€ 64.816.699,96
Fondi F.A.S.	€ 48.787.186,96
Fondi FSC	€ 68.800.000,00
Fondi POC	€ 74.680.803,22
Anticipazione ex DGR Campania n.1064/08	€ 4.109.276,03
Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€ 27.750.000,00
Prelievi per spese funzionamento Struttura *	-€ 536.171,48
<b>TOTALE</b>	<b>€ 584.703.308,05</b>

n°	Interventi programmati	Importi impegnati	Importo liquidato al 31/12/17 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita al 31/12/17	Importo liquidato nell'anno 2018 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2018	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2018	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2018	Importo totale spesa al 31/12/2018	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Sistemazione viaria Area Flegrea	€ 40.171.384,66	€ 40.149.489,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.149.489,96	€ 0,00	€ 40.149.489,96	€ 21.894,70	99,95%
2	Parco Archeologico Area Flegrea I° str.	€ 33.798.430,27	€ 33.798.430,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.798.430,27	€ 0,00	€ 33.798.430,27	€ 0,00	100,00%
3	Opere compl. piano viario e Parco	€ 24.000.108,51	€ 24.038.818,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.038.818,72	€ 0,00	€ 24.038.818,72	-€ 38.710,21	100,16%
4	Consolidamento Punta Epitaffio	€ 2.747.765,71	€ 2.747.765,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.747.765,71	€ 0,00	€ 2.747.765,71	€ 0,00	100,00%
5	Bonfica serbatoi area Marina Milit.	€ 3.847.359,61	€ 3.847.359,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.847.359,53	€ 0,00	€ 3.847.359,53	€ 0,08	100,00%
6	Realizzazione Via Sartania	€ 63.918.758,08	€ 23.022.007,38	€ 32.444.093,88	€ 0,00	€ 1.434.629,33	€ 23.022.007,38	€ 33.878.723,21	€ 56.900.730,59	€ 7.018.027,49	71,46%
7	Opere sicurezza aree Marina Mil.	€ 28.092.729,68	€ 18.093.981,62	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.093.981,62	€ 4.109.276,03	€ 22.203.257,65	€ 5.889.472,03	79,04%
8	Prosecuzione bonifica ex depositi POL e MISE	€ 16.626.255,15	€ 129.731,89	€ 15.349.290,17	€ 0,00	€ 591.263,79	€ 129.731,89	€ 15.940.553,96	€ 16.070.285,85	€ 555.969,30	96,66%
9	Sistemazione Via Napoli I° stralcio	€ 5.368.101,81	€ 4.910.738,14	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.910.738,14	€ 258.228,45	€ 5.168.966,59	€ 199.135,22	96,29%
10	Parco Archeologico Area Flegrea II° str.	€ 4.000.000,00	€ 205.622,10	€ 3.794.450,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.622,10	€ 3.794.450,09	€ 4.000.072,19	-€ 72,19	100,00%
11	Completamento piano viario	€ 23.222.575,12	€ 84.898,99	€ 11.565.218,14	€ 0,00	€ 4.148.914,44	€ 84.898,99	€ 15.714.132,58	€ 15.799.031,57	€ 7.423.543,55	68,03%
12	Sistemazione lungomare ex via Napoli	€ 9.974.108,25	€ 83.846,73	€ 9.157.479,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.846,73	€ 9.157.479,98	€ 9.241.326,71	€ 732.781,54	92,65%
13	Porto - Tangenziale II° lotto - I° stralcio	€ 80.000.000,00	€ 0,00	€ 35.035.473,79	€ 109.364,09	€ 13.548.959,38	€ 109.364,09	€ 48.584.433,17	€ 48.693.797,26	€ 31.306.202,74	60,87%
14	Porto - Tangenziale II° lotto - II° stralcio	€ 73.521.627,10	€ 54.577,46	€ 46.061.600,37	€ 2.770,10	€ 640.934,24	€ 57.347,56	€ 46.702.534,61	€ 46.759.882,17	€ 26.761.744,93	63,60%
15	Opere connesse al raddoppio della ferrovia Cumana	€ 4.183.300,88	€ 4.040.315,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.040.315,69	€ 0,00	€ 4.040.315,69	€ 142.985,19	96,58%
16	Piano allontamento viabilità costiera Pozzuoli I° stralcio	€ 6.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000.000,00	0,00%
17	Piano allontamento Viabilità costiera Pozzuoli 2° stralcio	€ 37.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.000.000,00	0,00%
18	Piano all.to emergenza vulcanica tratta Monte di Procida-Bac	€ 25.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.800.000,00	0,00%
19	Parcheggio interscambio via Campana	€ 14.680.803,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.680.803,22	0,00%
	Piano all.to emergenza vulcanica 1° fase compreso										
20	Parcheggio interscambio Via Campana	€ 50.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000.000,00	0,00%
21	Consolidamento costone Starza	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	0,00%
22	Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€ 27.750.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.875.000,00	€ 0,00	€ 13.875.000,00	€ 13.875.000,00	€ 13.875.000,00	50,00%
<b>Totale</b>		<b>€ 584.703.308,05</b>	<b>€ 155.207.584,19</b>	<b>€ 157.775.110,90</b>	<b>€ 112.134,19</b>	<b>€ 34.239.701,18</b>	<b>€ 155.319.718,38</b>	<b>€ 192.014.812,08</b>	<b>€ 347.334.530,46</b>	<b>€ 237.368.777,59</b>	

\* Composizione della voce "Prelievi per spese funzionamento Struttura":

Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 14/06	€ 25.891,75
Utilizzo fondi anno 2016 Conv. 6/2006 e 11/2006	€ 72.000,00
Utilizzo fondi anno 2017 Conv. 6/2006 e 11/2006	€ 104.906,83
Utilizzo fondi anno 2018 Conv. 6/2006 e 11/2006	€ 75.000,00
Utilizzo fondi anno 2018 Conv. 6/2006 e AA. 4/2014	€ 258.372,90
<b>TOTALE</b>	<b>€ 536.171,48</b>

Il Responsabile della Struttura  
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dott. Giuseppe Chianfacci  






**Stato di attuazione lavori ex lege 887/84**  
**Interventi complementari - opere di supporto**  
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico

Fondo ex lege 887/84	€ 44.604.685,18
Fondi CIPE	€ 18.385.849,21
Fondi F.A.S.	€ 28.000.000,00
Fondo DL 162/2008 (DM 719/2010)	€ 211.788,35
<i>Prelievi per spese funzionamento Struttura *</i>	<i>-€ 21.181,46</i>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 91.181.141,28</b>

n°	Interventi programmati	Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/17 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/17	Importo liquidato nell'anno 2018 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2018	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2018	Importo totale spesa delegata eseguita al 31/12/2018	Importo totale spesa al 31/12/2017	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Deposito Automobilistico SEPSA	€ 12.055.412,89	€ 12.055.412,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.055.412,89	€ 0,00	€ 12.055.412,89	€ 0,00	100,00%
2	Porto di Pozzuoli I° lotto	€ 5.886.899,99	€ 5.886.899,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.886.899,99	€ 0,00	€ 5.886.899,99	€ 0,00	100,00%
3	P.to Pozzuoli II°-III° lotto, .	€ 17.329.095,69	€ 15.852.102,22	€ 447.729,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.852.102,22	€ 447.729,64	€ 16.299.831,86	€ 1.029.263,83	94,06%
4	Porto Pozzuoli – compl. Molo Caligoliano 360mt	€ 15.132.236,19	€ 172.849,98	€ 14.746.170,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.849,98	€ 14.746.170,59	€ 14.919.020,57	€ 213.215,62	98,59%
5	Porto Pozzuoli - Molo sottoflutto	€ 8.515.875,90	€ 188.554,73	€ 7.180.447,58	€ 0,00	€ 554.147,13	€ 188.554,73	€ 7.734.594,71	€ 7.923.149,44	€ 592.726,46	93,04%
6	Parch. Multipiano e viabilità area ex Cava Regia	€ 11.704.161,60	€ 297.558,53	€ 11.086.688,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 297.558,53	€ 11.086.688,26	€ 11.384.246,79	€ 319.914,81	97,27%
<b>Concessione contrib. e incentivaz.</b>											
5	Contr. SEPSA acq. materiale rotab.	€ 10.329.137,98	€ 10.329.137,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329.137,98	€ 0,00	€ 10.329.137,98	€ 0,00	100,00%
6	Contributo linee marittime	€ 3.988.774,38	€ 3.988.774,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.988.774,38	€ 0,00	€ 3.988.774,38	€ 0,00	100,00%
7	Contributo per acquisto autobus	€ 6.071.484,35	€ 6.071.484,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.071.484,35	€ 0,00	€ 6.071.484,35	€ 0,00	100,00%
8	rilievi aerofotogrammetrici	€ 87.146,94	€ 87.146,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.146,94	€ 0,00	€ 87.146,94	€ 0,00	100,00%
9	elaborazione carta archeologica	€ 61.109,25	€ 61.109,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.109,25	€ 0,00	€ 61.109,25	€ 0,00	100,00%
10	nolo elicotteri per rilievi aerei	€ 19.806,12	€ 19.806,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.806,12	€ 0,00	€ 19.806,12	€ 0,00	100,00%
<b>Totali</b>		<b>€ 91.181.141,28</b>	<b>€ 55.010.837,36</b>	<b>€ 33.461.036,07</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 554.147,13</b>	<b>€ 55.010.837,36</b>	<b>€ 34.015.183,20</b>	<b>€ 89.026.020,56</b>	<b>€ 2.155.120,72</b>	

\* Composizione della voce "Prelievi per spese funzionamento Struttura":  
 Utilizzo anno 2010 fondi Conv. 13/06 € 21.181,46

Il Responsabile della Struttura  
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014  
 Dott. Giuseppe Catenacci

**Stato di attuazione lavori ex lege 887/84**

Fondo maggiorazione aliquota iva

Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico

fondo ex lege 887/84 € 635.496,95

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/17 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita al 31/12/17	Importo liquidato nell'anno 2018 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita nell'anno 2018	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2018	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2018	Importo totale spesa al 31/12/2018	Importo disponibile
€ 635.496,95	€ 635.496,95	€ -	€ -	€ -	€ 635.496,95	€ -	€ 635.496,95	€ -

Il Responsabile della Struttura  
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014  
 Dott. Giuseppe Gatenucci

**Stato di attuazione lavori ex lege 887/84**  
**Fondo revisione prezzi ed imprevisti**  
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmato  
**importo ex lege 887/84 € 10.732.382,38**

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/17 su contabilità speciale	Importo spesa ed delegata al 31/12/17	Importo liquidato nell'anno 2018 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita nell'anno 2018	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2018	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2018	Importo totale spesa al 31/12/2018	Importo disponibile
€ 10.732.382,38	€ 10.729.856,37	€ -	€ -	€ -	€ 10.729.856,37	€ -	€ 10.729.856,37	€ 2.526,01


*[Handwritten signature]*

*Il Responsabile della Struttura*  
**Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014**  
**Dott. Giuseppe Castagnacci**  
*[Handwritten signature]*




**Stato di attuazione lavori ex lege 887/84**  
**Fondo Soprintendenza**  
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico  
 fondo ex lege 887/84      € 3.098.741,39

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/17 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/17	Importo liquidato nell'anno 2018 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita nell'anno 2018	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2018	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2017	Importo totale spesa al 31/12/2018	Importo disponibile
€ 3.098.741,39	€ 2.459.293,79	€ -	€ -	€ -	€ 2.459.293,79	€ -	€ 2.459.293,79	€ 639.447,60



Il Responsabile della Struttura  
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014  
 Dott. Giuseppe Catefacci




**Stato di attuazione lavori ex lege 887/84**  
**Fondo Organizzazione e Funzionamento**  
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico


Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/17 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita al 31/12/17	Importo liquidato nell'anno 2018 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita nell'anno 2018	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2018	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2018	Importo totale spesa al 31/12/2018	Importo disponibile
€ 11.112.179,16	€ 10.091.092,11	€ 532.047,85	€ 325.453,43	€ -	€ 10.416.545,54	€ 532.047,85	€ 10.948.593,39	€ 163.585,77
Composizione Fondo al 31.12.2017:								
Fondo ex L. 887/84		€ 8.447.131,95						
D.L. 162/2008		€ 40.000,00						
Somme disponibili ex Decreto C.S.n. 490/2011		€ 2.625.047,21						
<b>TOTALE</b>		<b>€ 11.112.179,16</b>						

Elenco prelievi disposti ex Decreto C.S. n. 490/2010 dai quadri economici degli interventi

Convenzioni	Importo	Fondi	Interventi
Conv. 4/04 Anno 2009	€ 352.500,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 13/06 Anno 2010	€ 21.181,46	FAS	COMPLEMENTARI
Conv. 14/06 Anno 2010	€ 25.891,75	FAS	VIARI
Conv. 1/07 Anno 2010	€ 27.244,55	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2010	€ 179.030,21	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2011	€ 165.765,38	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2012	€ 210.043,67	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2013	€ 92.195,62	APQ	FERROVIARI
Conv. 1/07 Anno 2014	€ 148.000,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2014	€ 517.914,84	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2016	€ 185.000,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 6/2006 e 11/2006 Anno 2016	€ 72.000,00	FAS	VIARI
Conv. 6/2006 e 11/2006 Anno 2017	€ 104.906,83	FAS	VIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2017	€ 190.000,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 9/2006 Anno 2018	€ 75.000,00	FAS	VIARI
Conv. 6/2006 A.A. 9/06 e 4/14 Anno 2018	€ 258.372,90	APQ	VIARI
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.625.047,21</b>		



Il Responsabile della Struttura  
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014  
 Dott. Giuseppe Catenacci





**Riepilogo 2018**

**RENDICONTO 2018**

**ENTRATE ANNO 2018**

**SPESA ANNO 2018**

	Spesa su C.S. 3209	Spesa delegata 2016 eseguita nel 2018	Spesa delegata 2017 eseguita nel 2018	Spesa delegata 2018 eseguita nel 2018	Totale spesa delegata eseguita nel 2018	Totale spesa effettuata nel 2018	Spesa delegata 2018 non eseguita entro l'esercizio	Totale spesa delegata 2018
	(A)	(B)	(C)	(D)	(B+ C+ D)	(A + B + C +D)	(E)	(D + E)
<b>A) Interventi Complementari:</b>								
Molo Sottoflutto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 554.147,13	€ 554.147,13	€ 0,00	€ 554.147,13
Completamento MISE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Parcheeggio Multipiano	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 554.147,13	€ 554.147,13	€ 0,00	€ 554.147,13
<b>B) Interventi Ferroviari:</b>								
Contenziosi DGR 516/2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 659.800,49	€ 659.800,49	€ 0,00	€ 659.800,49
Bretella MSA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 831.399,96	€ 10.512.415,85	€ 11.343.815,81	€ 1.622.518,21	€ 12.134.934,06
Stazione Montesanto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 831.399,96	€ 11.172.216,34	€ 12.003.616,30	€ 1.622.518,21	€ 12.794.734,55
<b>C) Interventi Viari:</b>								
Contenziosi DGR 516/2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.875.000,00	€ 13.875.000,00	€ 0,00	€ 13.875.000,00
Int. C11 1° lotto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.792.936,34	€ 2.792.936,34	€ 0,00	€ 2.792.936,34
Int. C15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.355.978,10	€ 1.355.978,10	€ 0,00	€ 1.355.978,10
Int. C11 2° lotto 1° stralcio	€ 109.364,09	€ 109.364,09	€ 9.082.298,52	€ 4.231.809,36	€ 234.851,50	€ 13.548.959,38	€ 13.658.323,47	€ 1.159.551,87
Int. C112° lotto 2° stralcio	€ 5.540,30	€ 2.770,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 640.934,24	€ 640.934,24	€ 643.704,34	€ 640.934,24
Via Sartania	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.549,37	€ 1.411.079,96	€ 1.434.629,33	€ 1.434.629,33	€ 1.411.079,96
Depositi POL Marina Militare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Prosecuzione ex Depositi POL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 591.263,79	€ 591.263,79	€ 0,00	€ 591.263,79
Sist. S. Pertini ex Via Napoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P.co Urbano	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 114.904,39	€ 112.134,19	€ 9.082.298,52	€ 4.255.358,73	€ 20.902.043,93	€ 34.239.701,18	€ 34.351.835,37	€ 1.159.551,87
<b>Totali interventi</b>	€ 114.904,39	€ 112.134,19	€ 9.082.298,52	€ 5.086.758,69	€ 32.628.407,40	€ 46.797.464,61	€ 46.909.598,80	€ 2.782.070,08
<b>D) Organizzative</b>	€ 333.372,90	€ 325.453,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 325.453,43	€ 0,00
di cui: Organi		€ 203.092,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 203.092,38	€ 0,00
Commissioni		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale		€ 55.278,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.278,25	€ 0,00
Oneri previdenziali ed ass.		€ 62.633,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.633,94	€ 0,00
Indennità missioni e rimborsi spese		€ 4.448,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.448,86	€ 0,00
Acquisto beni e servizi		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese diverse		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 325.453,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 325.453,43	€ 0,00
<b>E) Recupero e Rimborsi</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>F) Pignoramenti</b>		€ 2.796,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.796,01	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 448.277,29</b>	<b>€ 440.383,63</b>	<b>€ 9.082.298,52</b>	<b>€ 5.086.758,69</b>	<b>€ 32.628.407,40</b>	<b>€ 46.797.464,61</b>	<b>€ 47.237.848,24</b>	<b>€ 2.782.070,08</b>
								<b>€ 35.410.477,48</b>

**ENTRATE ANNO 2018 C.S. 3209**

A)	Resto effettivo di cassa al 01.01.2018	€ 385.565,91
	<b>INTERVENTI:</b>	
B)	Complementari:	€ 0,00
C)	Ferroviani:	€ 0,00
D)	Viari:	€ 114.904,39
	<i>Totale Entrate per interventi</i>	€ 114.904,39
E)	Organizzative	€ 333.372,90
F)	Recuperi e rimborsi	€ 0,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE AL 31.12.2018</b>	<b>€ 833.843,20</b>

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11 comma 18° L. 887/84*

Prot. n. 0011/SC887/2024 del 4/1/2024


Al Dott. Antonio Lepore  
Responsabile della Struttura di Coordinamento  
del Commissario Straordinario ex art. 11, comma  
18, della legge 887/84  
SEDE

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei  
Conti della Struttura di Coordinamento del  
Commissario Straordinario ex art. 11, comma  
18, della legge 887/84  
SEDE

Oggetto: Programma di "Adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico" previsto dall'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Rendiconti annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Con riferimento all'oggetto, vista la nota prot. 9673 del 19/10/2023 del Responsabile della Struttura in indirizzo, acquisite ed allegate le relazioni pervenute dalla Direzione Generale per le Risorse finanziarie – note prot. 568638/2023, 570563/2023, 581954/2023, 595605/2023, 4084/2024 e 4141/2024 – e della Direzione Generale per la Mobilità – nota prot. 584965/2023, 603966/2023, 618365/2023, 622026/23, 6237/2024 e 6461/2024 – si prende atto dei rendiconti della Gestione commissariale relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 che si rimettono, in originale, per quanto di competenza dell'Organo di Controllo.

Vincenzo De Luca  


hsc

## VERBALE N. 01/2024

In data 05/01/2024, alle ore 09:30, presso la sede legale della Struttura Commissariale ex Legge 887/84 sita in Napoli, Centro Direzionale Isola C3, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. INGARRA Francesco	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. LECCE RICIOPPO Francesco	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa PIRETTI Cinzia	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente

per il discarico dei **Bilanci Consuntivi** della Struttura relativamente agli **esercizi finanziari anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022 - contabilità speciale n. 3209** presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli intestata al Presidente della Regione Campania L. 887/84 e L. 308/94.

Assistono alla seduta:

- il Responsabile della Struttura Dott. Antonio Lepore;
- il Responsabile del Settore Amministrativo-Legale Dott. Michele Nuzzo;
- il Funzionario del Settore Economico-Finanziario Dott. Francesco Moretta;

Il Collegio, nel prendere atto della nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, non ancora formalmente insediato, procede al discarico dei Rendiconti in oggetto.

Al riguardo si precisa che l'esame dei Rendiconti di che trattasi è avvenuto nelle sotto-indicate sedute:

- del 28/12/2022 con verbale n. 12/2022 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2017;
- del 27/02/2023 con verbale n. 01/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2018;
- del 19/05/2023 con verbale n. 04/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2019;
- del 17/07/2023 con verbale n. 06/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2020;
- del 17/07/2023 con verbale n. 07/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2021;
- del 08/09/2023 con verbale n. 08/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2022.



Il Responsabile della Struttura commissariale, con nota prot n. 9673 del 19/10/2023, ha trasmesso ai competenti Uffici Regionali tutti gli atti per la prevista condivisione.

Il Collegio, nella odierna seduta, acquisisce la nota prot. n. 11/SC887/2024 del 04/01/2024, che fa parte integrante del presente verbale, con la quale, in esito alle verifiche effettuate dagli Uffici regionali incaricati e finalizzate alla condivisione dei rendiconti di che trattasi, il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18°, Legge 887/84 – prende atto dei Rendiconti della Gestione Commissariale relativi agli esercizi dal 2017 al 2022.

In particolare, relativamente alle spese delegate alla Regione Campania, il Collegio prende atto delle precisazioni formulate dalla D.G. Risorse Finanziarie in merito ad alcuni disallineamenti tra le scritture regionali e i Rendiconti di che trattasi. Sinteticamente, tali differenze sono da imputare rispettivamente:

- per il Rendiconto 2017 (€ 61.372,81) a deleghe commissariali eseguite nel successivo esercizio 2018;
- per il Rendiconto 2018 (€ 276.030,28) a delega di pagamento conferita con Decreto del Responsabile della Struttura n. 1046/2017 non inserita nella colonna Deleghe nel registro di cassa dell'esercizio 2018 della Struttura commissariale;
- per il Rendiconto 2019 (€ 9,00), al netto delle compensazioni temporali, al minor pagamento effettuato dalle Strutture regionali effettuate con DD n. 63 del 07/05/2019 nell'ambito della delega di pagamento n. 1177 del 14/01/2019;
- per il Rendiconto 2020 (€ 218.745,41) ad una duplicazione di pagamento nel corso dell'esercizio finanziario 2018 eseguita dalla DG Regionale Mobilità e recuperato con DD n. 154 del 27/01/2020;
- per il Rendiconto 2021 (€ 406,54) ad un maggior pagamento disposto dalla Struttura delegata rispetto alla decreto di liquidazione n. 1486 del 05/08/2021 della Struttura commissariale;
- per il Rendiconto 2022 (€ 0,01) per arrotondamenti effettuati dalla Struttura delegata.

In merito ai disallineamenti sopra riportati, ai fini della sistemazione contabile, il Collegio raccomanda quanto segue:

a) per la differenza rilevata nel Rendiconto 2018 pari ad € 276.030,28 di riportare detta importo nella spesa delegata del Rendiconto 2023 e nel riepilogo della spesa sostenuta per l'intervento di Via Sartania;

b) per la differenza rilevata nel Rendiconto 2021 pari ad € 406,54 di procedere al recupero di detta somma sulla prima liquidazione utile da disporre a favore del beneficiario COPIN DUE SpA nell'ambito dell'intervento "Prosecuzione bonifica depositi ex POL Marina Militare – Monitoraggio ambientale".


Il Collegio provvede a restituire al Responsabile della Struttura, Dott. Antonio Lepore, i Rendiconti dall'esercizio 2017 all'esercizio 2022, procedendo al formale scarico degli stessi.

La seduta viene sciolta alle ore 13:00 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto confermato e sottoscritto.

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Francesco INGARRA  (Presidente)

Dott. Francesco LECCE RICIOPPO  (Componente)

Dott. Cinzia PIRETTI  (Componente)