


*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

“PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO
DEL SISTEMA DI TRASPORTO INTERMODALE
NELLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO BRADISISMICO”

Rendiconto al 31 dicembre 2019

Handwritten signature or initials in black ink, appearing to be 'F. P. S. M. S. S. S.' or similar, located in the bottom left corner of the page.

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Fonti e competenze del Piano

L'art. 11, comma 18°, della legge 22/12/84 n° 887 ha affidato al Presidente della Giunta Regionale della Campania, già Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81, la realizzazione di un ulteriore "Programma", finalizzato all' "adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismo".

Per l'attuazione di detto programma, al Presidente - Commissario, sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 84 della legge 219/81.

Il "Programma", ai sensi del surrichiamato art. 11, comma 18°, legge 887/84, è stato approvato dal Consiglio Regionale della Campania con deliberazione n° 207/4 del 26/3/85.

Detto programma ha individuato i propri obiettivi nel:

1. sostegno e potenziamento del trasporto ferro - gomma, pubblico e in concessione;
 2. ammodernamento ed integrazione della viabilità esistente;
 3. intermodalità
- da realizzarsi attraverso:
- a) il potenziamento delle reti ferroviarie Cumana e Circumflegrea, nonché la realizzazione di nuove reti ferroviarie;
 - b) sistemazione della rete viaria esistente e realizzazione di nuovi assi di collegamento;
 - c) creazione di strutture di supporto ai servizi ed incentivazione e contributi ai Concessionari di pubblici servizi;
 - d) coordinamento per la rifunzionalizzazione dell'intero sistema di trasporto pubblico - privato;
 - e) creazione di un fondo per indagini, prospezioni ed operazioni connesse alla documentazione scientifica ed alla tutela archeologica.

Il Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81 ha mantenuto la competenza di tale programma fino al 15/12/1987.

In tale periodo in conseguenza della nomina del Funzionario Delegato CIPE per l'attuazione del programma ex Titolo VIII L. 219/81, gli atti relativi al Piano ex art.11, c. 18°, legge 887/84 sono stati trasmessi al Presidente della Regione Campania che ha mantenuto le funzioni di Commissario Straordinario del Governo limitatamente all'attuazione di quest'ultimo Piano.

Successivamente la Gestione commissariale è stata interessata dalla legge 23.12.93 n. 559 che ha riguardato la soppressione delle gestioni fuori bilancio. In particolare, per quanto riguarda il Programma ex legge 887/84, il Presidente, con D.P.C.M. del 22.04.1994, è stato nominato Commissario Liquidatore della Gestione fuori bilancio costituita per l'attuazione del "Piano Intermodale" ex art. 11, comma 18° della legge 887/84.

Il mandato in questione è stato conferito per consentire il completamento delle opere in corso, nonché in considerazione della presenza in sede locale di una adeguata struttura atta a garantire la necessaria assistenza per la definizione degli atti di carattere sia tecnico che amministrativo, mandato che, in considerazione della necessità di non vanificare gli interventi già attuati e consentire l'ultimazione delle opere tese all'adeguamento del trasporto intermodale e alla conseguente valorizzazione, anche sotto il profilo turistico - culturale dell'intera Area Flegrea, è stato successivamente prorogato, da ultimo, con provvedimento del 3.2.2005, fino al 31.12.2008.



Infine, con Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGED, il Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18° della legge 887/84 per l'attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico e Commissario liquidatore di cui al D.P.C.M. del 22.4.1994 e successive proroghe e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio -

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Direzione Generale per la qualità della vita, è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, di provvedere, con le modalità e i poteri di cui all'art. 11, comma 18°, della predetta legge 887/84, all'attuazione ed al completamento delle opere incluse nel programma in argomento.

La Gestione Commissariale, inoltre, sia nell'esercizio liquidatorio sia nel nuovo esercizio straordinario, è stata ed è soggetta alla vigilanza di un Collegio di Revisori dei Conti - costituito da dirigenti e funzionari del Ministero dell'Economia e della Finanze - nominati da ultimo con D.M. del 03.08.2020.

Successivamente con l'art. 59 della legge finanziaria regionale 30.1.2008, n. 1 e successiva delibera di Giunta regionale n. 940 del 30.5.2008, è stata demandata alle competenti strutture regionali la programmazione degli interventi ex lege 887/84, che vengono attuati dalla Struttura commissariale.



Finalità del programma

Gli obiettivi prefissati dal “*Programma*” per il raggiungimento dei fini istituzionali, come approvati dal Consiglio Regionale, con deliberazione 207/4 del 26/03/85, sono stati così individuati :

- sostegno e potenziamento del trasporto ferro – gomma, pubblico e in concessione;
- ammodernamento ed integrazione della viabilità esistente;
- creazione dell’intermodalità dei trasporti ;

In considerazione della grande rilevanza sotto il profilo storico – archeologico della zona di intervento, è stata prevista, altresì, la creazione di un fondo per indagini, prospezioni ed operazioni connesse alla documentazione scientifica ed alla tutela archeologica nelle aree interessate dall’intervento.



In particolare, per gli interventi da realizzare nel settore delle infrastrutture ferroviarie il “*Programma*” è stato indirizzato al potenziamento ed adeguamento delle linee ferroviarie interessanti l’Area Flegrea: la linea Cumana e quella Circumflegrea, entrambe in concessione della Società SEPSA e secondo le indicazioni di priorità indicate da quest’ultima.

Per quanto riguarda la sistemazione della rete stradale dell’Area Flegrea, di cui al settore infrastrutture viarie, il “*Programma*” è stato teso al miglioramento dei collegamenti stradali, in considerazione della densità demografica della zona e della necessità di garantire una efficace mobilità quotidiana anche tenendo presente la peculiarità geomorfologica dell’intera area per la quale vi è l’esigenza di una agevole via di fuga nell’ipotesi di eventi sismici e/o bradisismici.

Inoltre, al fine di coniugare le esigenze suesposte con la salvaguardia e valorizzazione dell’enorme patrimonio archeologico e culturale esistente, nel rispetto delle linee programmatiche, è stato attivato un “*Parco Archeologico*”, opera la cui realizzazione è emersa come una vera e propria esigenza alla luce delle difficoltà esecutive connesse al continuo ritrovamento di reperti, ritrovamenti che, se da un lato hanno ritardato l’attuazione del programma, dall’altro hanno consigliato alla stessa Soprintendenza l’attivazione di un piano di interconnessione delle esigenze viarie con quelle archeologiche, peraltro pienamente rispondente alle previsioni di piano.

In tale contesto, è, altresì, emersa l’esigenza di intervenire in quelle aree che, interessate all’esecuzione di opere previste dal Piano, hanno evidenziato un livello di inquinamento tale da necessitare di urgenti interventi per provvedere alla messa in sicurezza ambientale e conseguente bonifica.

Infine, sono stati previsti interventi complementari al “*Programma*”, incentrati sulla creazione di opere a supporto degli interventi sopraccitati (opere portuali, parcheggi, sistemazioni viarie urbane, incentivazioni ai concessionari di pubblici servizi), che nel complesso costituiscono “*l’intermodalità del sistema di trasporto*”.



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

FINANZIAMENTI

1) Finanziamenti Statali

L'art. 11, comma 18°, della legge 22/12/84 n° 887, per l'attuazione del Programma in argomento, ha assegnato una prima provvista finanziaria di £. 130.000.000.000= (€ 67.139.396,88)

Con successive leggi finanziarie nn. 910/86, 67/88 e 541/88 sono stati assegnati al Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Straordinario del Governo ex art. 11 L. 887/84, ulteriori fondi per l'attuazione del programma, per cui il quadro delle assegnazioni, risulta essere il seguente:

L. 22/12/1984 n° 887 – art. 11 C. 18°	£	130.000.000.000	(€ 67.139.396,88)
L. 22/12/1986 n° 910 – art. 6 C. 7°	£	175.000.000.000	(€ 90.379.957,34)
L. 11/03/1988 n° 67 – art. 17 C. 9°	£.	150.000.000.000	(€ 77.468.534,86)
L. 24/12/1988 n° 541 – tab. VII	£	80.000.000.000	(€ 41.316.551,93)
Totale	£.	535.000.000.000	(€ 276.304.441,01)

I suddetti fondi sono stati tutti accreditati.

In particolare, dei fondi accreditati ai sensi delle predette leggi finanziarie, la somma di £. 11.224.723.290= (€ 5.797.085,78) è stata gestita e rendicontata dal Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81 nell'ambito degli esercizi finanziari 1986 e 1987.

Nell'ambito della somma anzidetta, a seguito dello sdoppiamento delle competenze commissariali, la Gestione ex titolo VIII ha erroneamente imputato al Programma ex lege 887/84 anziché ai fondi ex lege 219/81 l'importo di £. 1.180.000.000= (€ 609.419,14), per cui, nell'anno 1988, con ordinativo di pagamento n. 019 il Delegato CIPE ha provveduto a rimborsare l'importo stesso.

La somma complessivamente assegnata dalle leggi finanziarie sopra indicate per il Piano Intermodale risulta essere stata gestita, dunque, come di seguito riportato:

A) somme gestite dalla Contabilità Titolo VIII – L. 219/81:

- somme rendicontate L. 219/81	£.	11.224.723.290	€ 5.797.085,78
- rimborso per erronea imputazione	£.-	1.180.000.000	€ - 609.419,14
(TOTALE A)	£.	10.044.723.290	€ 5.187.666,64

B) somme gestite dalla Contabilità L. 887/84 con a lato riportate le quietanze di accreditamento:

N. 1 del 30/03/1988	£.	119.955.276.710	€ 61.951.730,24
N. 2 del 20/12/1988	£.	75.000.000.000	€ 38.734.267,43
N. 1 del 27/04/1989	£.	230.000.000.000	€ 118.785.086,79
N. 1 del 20/12/1990	£.	70.000.000.000	€ 36.151.982,94
N. 1 del 14/11/1991	£.	30.000.000.000	€ 15.493.706,97
(TOTALE B)	£.	524.955.276.710	€ 271.116.774,37

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) £. 535.000.000.000 € 276.304.441,01

Durante la gestione sono state accreditate ulteriori somme, pari a € 304.383,02=, a seguito del rimborso di importi liquidati a titolo di IVA non dovuta, del recupero di crediti vantati a collaudo finale, di riaccrediti per indennità non liquidate dalla Tesoreria all'indicato creditore, nonché del recupero di interessi su somme erroneamente anticipate ai Concessionari esecutori delle opere; tali somme sono state ripartite nel quadro programmatico con ordinanze di assegnazione.

RM
RM
RM

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Per gli interventi di messa in sicurezza sotto il profilo ambientale delle aree del comprensorio militare di Pozzuoli, interessate da intervento ex Piano Intermodale L.887/84, il Commissario Straordinario per le Bonifiche nella Regione Campania ha stanziato la somma di € 5.000.000,00= (£. 9.681.350.000). Di detto importo, però, il Commissario per le Bonifiche ne ha materialmente accreditato € 3.564.819,90=, in quanto a seguito dell'assegnazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con L. 308 del 15/12/2004, della somma di € 19.000.000,00= per il completamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica delle aree degli ex Depositi POL della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, con nota del 7/9/2005, il Commissario medesimo ha comunicato che la restante quota di finanziamento di € 1.435.180,10=, doveva essere prelevata dalle somme finanziate con la succitata Legge n. 308/2004.

In merito alla disponibilità dei fondi trasferiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, occorre sottolineare che a partire dall'anno 2006 la Struttura Commissariale è stata destinataria di numerosi pignoramenti per debiti relativi ai pagamenti degli indennizzi liquidati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. "legge Pinto") e riconducibili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui questo Commissariato è stato ritenuto "organo periferico dell'Amministrazione esecutata".

Tali fondi, allocati inizialmente sulla Contabilità Speciale n. 1440 accesa presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, sono successivamente, in virtù dell'art. 3 dell'Accordo di Programma del 29.11.2006 sottoscritto dal Ministero delle Economie e delle Finanze, dal Presidente della Regione Campania e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, confluiti nella nuova Contabilità Speciale 3209 limitatamente alla rimanente quota non sottoposta a vincoli di indisponibilità.

Successivamente, nonostante l'art. 1, comma 1225, della legge n. 296 del 27.12.2006 abbia stabilito che agli indennizzi di cui alla "legge Pinto" doveva provvedere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, direttamente il Ministero delle Economie e delle Finanze e nonostante le conseguenti numerose diffide inoltrate alla Banca d'Italia a rendere dichiarazioni positive di quantità, questo Commissariato è stato destinatario di ulteriori vincoli di indisponibilità che ne hanno determinato a partire dall'anno 2008 l'impossibilità di poter soddisfare direttamente le richieste di pagamento afferenti gli stati di avanzamento delle opere finanziate con tali fondi.

Per ovviare agli effetti negativi conseguenti allo stato di temporanea indisponibilità di cassa questo Commissariato ha ottenuto, con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1060 del 19.06.2008, un'anticipazione di cassa pari ad € 4.128.000,00=. Tale importo è stato utilizzato per il pagamento dei crediti maturati in riferimento ai lavori di messa in sicurezza di cui al finanziamento ex lege 308/2004.

In particolare, avvalendosi della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c., è stato demandato alla stessa Giunta Regionale della Campania il pagamento degli stati di avanzamento lavori certificati (saldo SAL n. 12 e SS.AA.LL. nn. 13, 14, 15 e 16) ed al pagamento dei compensi ai componenti della commissione di collaudo delle opere in questione, per un totale di € 4.109.276,03= (Decreto Responsabile della Struttura n. 224 del 2/7/2008, n. 229 e n. 232 del 17/7/2008).

Con istanza prot. N. 1830 del 14/12/2009, inoltre, è stata richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del D.L. 23/10/2008 n. 162 e ss.mm.ii., la disponibilità a poter accedere al fondo di cui all'art. 1 del predetto D.L. relativamente alle opere di costruzione della Bretella di collegamento ferroviario di Monte S. Angelo e per i lavori di completamento del Molo Caligoliano del Porto di Pozzuoli fino a 220 metri.

In data 20/12/2010 il Ministero, in accoglimento della suddetta richiesta, ha accreditato l'importo complessivo di € 339.384,91= in due distinti versamenti rispettivamente pari ad € 127.596,56= ed € 211.788,35=.

Con Delibere CIPE nn. 55/2009 e 104/2009, sono stati assegnati ulteriori fondi per la realizzazione degli interventi: Collegamento Porto di Pozzuoli – Tangenziale di Napoli, per €. 80.000.000,00 ed €. 121.172.000,00 per la tratta San Paolo – Terracina della Bretella di Montesantangelo, per un totale complessivo di €. 201.172.000,00. Successivamente con Delibera n. 6 del 20/01/2012 il CIPE ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011 al fine di imputare le riduzioni disposte per legge sul Fondo per sviluppo e la coesione ha revisionato la progressiva programmazione e assegnazione delle risorse stabilendo una riduzione del

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84

finanziamento di € 88.494.000,00 per l'intervento relativo alla tratta ferroviaria San Paolo – Terracina della Bretella di Montesantangelo assegnato con Delibera CIPE n. 55/2009 assestando il relativo finanziamento ad € 112.678.000,00.

Si riporta, di seguito, il quadro riepilogativo dei fondi statali che assistono l'attuazione del Programma ex lege 887/84:

Fondi provenienti dal bilancio nazionale

<u>Fondi Piano Intermodale leggi finanziarie</u> (leggi 887/84-910/86-67/88-541/88)	€	276.608.824,03
<u>Fondi Comm. OPCM 2425/96 (Ord. 158 del 3.5.2002)</u>	€	3.564.819,90
<u>Fondi L. 308/2004</u>	€	19.000.000,00
<u>Fondi D.L. 162/08</u>	€	339.384,91
<u>Fondi CIPE delibere nn. 55 e 104 del 2009(FAS nazionali)</u>	€	112.678.000,00
Totale	€	412.191.028,84

2) Finanziamenti Regionali

In sede di redazione del Programma sono state ricercate per la realizzazione dello stesso altre fonti di finanziamento.

In particolare negli anni precedenti sono stati acquisiti dalla Regione fondi messi a disposizione dal CIPE, (leggi nn. 64/86, 208/98, 409/98) per € 38.243.373,60.

È stato richiesto alla U.E. la compartecipazione finanziaria a carico del F.E.S.R., nell'ambito dei Programmi Operativi Plurifondo della Regione 90/93 e 95/99, per il cofinanziamento di alcune opere programmate, per l'importo di € 65.254.366,85 (£. 126.350.072.904) di cui € 39.403.116,77 per interventi riguardanti le infrastrutture ferroviarie ed € 25.851.250,08 attinenti alle opere viarie.

In occasione del piano di utilizzo dei rientri finanziari effettuato dalla Regione Campania, sono stati proposti nuovi interventi di completamento e/o completamento delle procedure in corso da liquidare con i predetti riutilizzi finanziari. Il piano proposto, approvato dalla Regione Campania con deliberazione n° 1228 del 3/3/2000, prevedeva un iniziale impegno finanziario di £. 24.500.400.000= (€ 12.653.400,61) ridottosi successivamente in termini di disponibilità ad € 11.194.839,22.

Al 31.12.2013 risultavano assegnati dalla Regione Campania:

- € 279.197.423,32 per Accordi di Programma Quadro, ripartiti per € 245.440.405,961 su interventi ferroviari e per € 33.757.017,36 su interventi stradali
- € 80.000.000,00 a valere su fondi FAS ripartiti per € 52.000.000,00 per interventi stradali ed € 28.000.000,00 per opere complementari.
- € 38.243.373,60 disponibili su Fondi CIPE di cui € 19.857.524,39 destinati ad interventi stradali ed € 18.385.849,21 per opere complementari.

Successivamente sono stati assegnati per effetto della riprogrammazione del 3° Protocollo Aggiuntivo del 20.12.2005 dell'APQ "Infrastrutture per la viabilità regionale", operata con DGR 576 del 16/12/2013 e pubblicata sul burc n. 7 del 27.01.2014 ulteriori somme per € 25.444.760,54 riguardanti i seguenti interventi :

- Piano viario - Intervento 3 "Via Sartania ed opere connesse di recupero ambientale e sistemazione idrogeologica" 1°, 2° e 3° lotto (€ 19.920.571,88);
- Prosecuzione opere di bonifica ex depositi POL (€ 416.444,19);
- Opere di completamento e completamento MISE e bonifica ex depositi POL (€ 1.418.633,75);
- Completamento piano viario - Cavalcavia ferroviario Via Campana (€ 1.444.774,12);

¹ L'importo, rispetto a quanto riportato nel consuntivo 2013 risulta diminuito di € 1.190.000,00, conseguenti alla mancata assegnazione del medesimo importo sull'intervento "Adeguamento e completamento Stazione di Baia

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

- Completamento piano viario. Svincolo Via Campania -Tangenziale di Napoli (€ 2.244.336,60).

Con DGR 199 del 5/6/2014 pubblicata su BURC n. 44 del 30.06.2014 nell'ambito della modifica dell'APQ "Sistemi di Mobilità" sono stati finanziati a valere sulla delibera CIPE 62/11 ulteriori somme per complessivi € 147.280.000,00 per il completamento dei seguenti interventi:

- Bretelle di collegamento tra le linee Cumana e circumflegrea Soccavo-Mostra-Tratta soccavo-Monte S. Angelo-Parco s. Paolo-Terracina (€ 73.500.000,00);
- Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli (€ 73.780.000,00);

Nel corso dell'esercizio 2016, sono stati disposti ulteriori finanziamenti da destinare all'attuazione delle opere ex lege 887/84, nell'ambito della programmazione della Regione Campania.

In particolare, la Regione è intervenuta finanziariamente con i seguenti atti e provvedimenti:

- € 7.450.000,00 rimodulate in occasione del Tavolo dei Sottoscrittori del 13.12.2016 con cui, a seguito del definanziamento dell'intervento Sottopasso Campi Flegrei di cui al completamento Piano Viario Area Flegrea, sono state integrate le risorse per i seguenti interventi:
 - i) € 4.406.926,83 per intervento Via Sartania;
 - ii) € 984.608,77 per l'intervento prosecuzione Bonifica depositi ex POL,
 - iii) € 1.095.017,99 per l'intervento Cavalcavia ferroviario via Campana;
 - iv) € 963.446,41 per l'intervento Svincolo via Campana – Tangenziale di Napoli;
- € 35.568.969,04 con Delibera di Giunta Regionale n. 306 del 28 giugno 2016 – POR 2014/2020 – Piano del Direttore Generale della Mobilità e dei connessi piani attuativi di settore con cui sono state integrate le risorse per i seguenti interventi:
 - i) € 29.283.481,63v Bretella di monte Sant'Angelo 1° e 2° lotto,
 - ii) € 6.285.490,29 per l'intervento Stazione Montesanto;
- € 68.800.000,00 di cui alla Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016 – Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Piano operativo infrastrutture – approvazione piano operativo infrastrutture e trasporti con cui sono stati finanziati i seguenti nuovi interventi:
 - i) € 43.000.000,00 per il Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 1° e 2° stralcio,
 - ii) € 25.800.000,00 per il Piano Allontanamento emergenza vulcanica tratta Monte di Procida - Bacoli
- € 140.926.398,78 con Delibera di Giunta Regionale nn. 254 del 7.06.2016 con cui state integrate le risorse per i seguenti interventi:
 - i) € 88.494.000,00 per la Bretella di collegamento Monte Sant'Angelo III° lotto,
 - ii) € 32.432.398,78 per l'adeguamento e il completamento della stazione di Baia,
 - iii) € 20.000.000,00 per il finanziamento del nuovo intervento afferente le Stazioni sulla tratta C.so V. Emanuele-Bagnoli-Lucrino;
- € 74.680.803,22 con Delibera di Giunta Regionale n. 108 del 3.05.2016 con cui state finanziati i seguenti nuovi interventi:
 - i) € 14.680.803,22 per la realizzazione del Parcheggio interscambio Via Campana,
 - ii) € 50.000.000,00 per il Piano allontanamento emergenza vulcanica 1^ fase compreso Parcheggio interscambio Via Campana,
 - iii) € 10.000.000,00 per il consolidamento costone Starza- 1^ fase;

Per effetto delle nuove assegnazioni deliberate da parte della Regione Campania le somme di provenienza regionale disponibili al 31/12/2016 per la realizzazione del Piano si assestavano ad € 973.102.319,62 e risultano così suddivise:

- € 76.449.206,07 relativi a fondi U.E. (compartecipazione finanziaria P.O.R. 90/93 e 95/99, rientri finanziari ex DGR 1228/2000) di cui € 40.516.888,90 per interventi ferroviari ed € 35.932.317,17 disponibili per interventi stradali;

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84

- € 301.801.328,96 per Accordi di Programma Quadro, ripartiti per € 236.984.629,00 su interventi ferroviari e per € 64.816.699,96 su interventi stradali;
- € 156.239.686,96 a valere su fondi FAS ripartiti per € 79.452.500,00 per interventi ferroviari, € 48.787.186,96 per interventi stradali ed € 28.000.000,00 per opere complementari;
- € 112.023.373,60 disponibili su Fondi CIPE di cui € 93.637.524,39 destinati ad interventi stradali ed € 18.385.849,21 per opere complementari;
- € 247.798.644,78 provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 di cui € 178.998.644,78 per interventi ferroviari ed € 68.800.000,00 per opere stradali;
- € 74.680.803,22 disponibili su Fondi POC e destinati completamente ad interventi stradali;
- € 4.109.276,03 somme assegnate con DGR n. 1064 del 19.06.2008 a titolo di anticipazione utilizzate per il completamento dell'intervento stradale "Opere di messa in sicurezza aree Marina Militare in Via Celle, Cimitero e via Vecchia delle Vigne a Pozzuoli e Completamento MISE"

Nel corso dell'esercizio 2017 con l'art. 11, comma 7, della legge regionale 27 luglio 2017 n. 23, la Regione Campania ha messo a disposizione le economie realizzate sulle spese finanziate con le entrate derivante dal maggior gettito di imposta per l'annualità 2013 per la copertura degli oneri derivanti dalla definizione dei contenziosi, anche extra-giudiziali, a qualsiasi titolo gravanti sulle strutture commissariali operanti nel campo delle infrastrutture regionali.

Conseguentemente, con Deliberazione di Giunta regionale n. 516 del 1° agosto 2017, è stata disposta nel bilancio gestionale della Regione Campania l'istituzione di due distinti capitoli di spesa n. 2532 e n. 2542 al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla definizione dei contenziosi, anche extra-giudiziali, a qualsiasi titolo gravanti sulle strutture commissariali operanti nel campo delle infrastrutture regionali ed afferenti distintamente agli interventi viari e agli interventi ferroviari.

Sul capitolo di spesa n. 2532 denominato "L.R. n. 23 del 27.07.2017 art. 11 comma 7 – Interventi infrastrutture viarie – Legge 88784 – Amministrazioni locali" sono stati appostati fondi per € 27.750.000,00 mentre al capitolo di spesa n. 2542 denominato "L.R. n. 23 del 27.07.2017 art. 11 comma 7 – Interventi infrastrutture ferroviarie – Legge 88784 – Amministrazioni locali" sono stati assegnati fondi per € 12.863.812,32.

Pertanto i fondi stanziati per far fronte ai contenziosi emersi nell'ambito del Programma ex lege 887/84 ammontano a complessivi € 40.613.812,32.

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo al 31.12.2019 dei fondi regionali che assistono l'attuazione del Programma ex lege 887/84:

Fondi provenienti dal bilancio regionale


<u>Fondi CIPE</u> (L. 64/86 - L. 208/98 - L. 409/98)	€	112.023.373,60
<u>Fondi CEE</u> (POP 90/93 -POP 95/99 –rientri finanziari – POR)	€	76.449.206,07
<u>Fondi A.P.Q.</u>	€	301.801.328,96
<u>Fondi FAS</u>	€	156.239.686,96
<u>Fondi FSC</u>	€	247.798.644,78
<u>Fondi POC</u>	€	74.680.803,22
Anticipazione DGRC 1064/08	€	4.109.276,03
Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€	40.613.812,32
Totale	€	1.013.716.131,94

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Per cui, in definitiva, per l'attuazione del "Programma" i fondi complessivamente assegnati ammontano ad € 1.425.907.160,78.

Inoltre con convenzione del 5.12.2013, prot. 2013.0835326, stipulata tra la Regione Campania, Commissario Straordinario L. 887/84 e concessionario Copin S.p.a., è stata disciplinata la prosecuzione di interventi afferenti la bonifica delle aree ex POL di Pozzuoli, con l'utilizzo di fondi FAS per € 7.600.000,00 assegnati alla Regione nell'ambito dell'Accordo Programma denominato "Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania" sottoscritto in data 18.07.2008 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Campania ed il commissario Delegato ex OPCM, 1.02.2008, n. 3654, modificato tra i medesimi soggetti in data 8.04.2009. Allo stato su tale somma sono state disposte per le attività di mantenimento del MISE nel periodo 10.03.2011 – 10.10.2011 pagamenti per complessivi € 2.993.372,81 di cui € 2.402.109,02 liquidati con decreto n. 760 del 27.03.2014 ed € 591.263,79 con decreto n. 1163 del 20.11.2018.

Nella pagina seguente si riporta il dettaglio dei fondi per l'attuazione del Programma ex lege 887/ 84 distinto per somme Statali e Regionali.



**Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

RIEPILOGO FONDI DISPONIBILI

	<u>Fondi Disponibili</u>
FONTI STATALI	
A) Assegnati con leggi finanziarie	
legge 887/84	£ 130.000.000.000
legge 910/86	£ 175.000.000.000
legge 67/88	£ 150.000.000.000
legge 541/88	£ 80.000.000.000
Recupero e rimborsi	£ <u>589.367.699</u>
Totale A(lire)	£ 535.589.367.699
Totale A (euro)	€ 276.608.824,03
B) <u>OPCM 2425/96</u>	€ 3.564.819,90
C) <u>Legge 308/2004</u>	€ 19.000.000,00
D) <u>Fondi D.L. 162/2008, art. 1 c. 8</u>	€ 339.384,91
E) <u>Fondi CIPE (delibere 55 e 104/09)</u>	€ 112.678.000,00
Totale Fonti Statali	€ 412.191.028,84
FONTI REGIONALI	
F) <u>Fondi CIPE, A.P.Q. e FAS</u>	
legge 64/86 Del. CIPE 29.02.96	£ 21.000.000.000
legge 208/98 Del. CIPE 21.04.99	£ 28.772.497.000
fondi CIPE A.P.Q.	£ 14.277.000.000
legge 409/98 Del. CIPE 14.02.99	£ <u>10.000.000.000</u>
sub totale F.1) (lire)	£ 74.049.497.000
sub totale F.1) (euro)	€ 38.243.373,60
Del. CIPE 62/2011	€ 73.780.000,00
Totale F	€ 112.023.373,60
G) <u>Fondi CEE</u>	
POP 90/93	£ 105.350.072.904
POP 95/99	£ 21.000.000.000
Procedura "Sponda"	£ <u>24.500.400.000</u>
sub totale F) (lire)	£ 150.850.472.903
sub totale F) (euro)	€ 77.907.767,46
riduzione fondi "Sponda"	€ <u>-1.458.561,39</u>
Totale G	€ 76.449.206,07
H) <u>Fondi APQ</u>	€ 301.801.328,96
I) <u>Fondi FAS</u>	€ 156.239.686,96
L) <u>Fondi FSC</u>	€ 247.798.644,78
M) <u>Fondi POC</u>	€ 74.680.803,22
N) <u>Anticipazione ex DGR Campania n. 1064/2008</u>	€ 4.109.276,03
O) Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/2017	€ 40.613.812,32
Totale Fonti Regionali	€ 1.013.716.131,94
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.425.907.160,78

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

ACCERTAMENTI

Nel corso dell'esercizio 2019 sono stati accreditati sulla contabilità speciale fondi statali per € 68.209,50 che si aggiungono ai € 299.622.392,93 che dell'intero programma finanziario risultavano accreditati al 31.12.2018 per un totale complessivo di € 299.690.602,43.

Nel 2019 sono stati effettuati trasferimenti dalla Regione Campania sulla contabilità speciale per complessivi € 425.934,72 di cui € 255.000,00 per consentire il pagamento delle spese di funzionamento e di organizzazione della Struttura Commissariale ed € 170.934,72 per consentire il pagamento delle spese tecniche relative ai seguenti interventi:

- Porto di Pozzuoli II e III lotto - Molo Caligoliano fino a 220mt (€ 26.283,21)
- Bretella di Monte Sant'Angelo (€ 53.865,95)
- Completamento Piano Viario Area Flegrea (€ 34.500,17)
- Sistemazione Via Sartania (€ 7.501,58)
- Prosecuzione ex depositi POL (€ 48.783,31)

L'ammontare complessivo delle somme accertate di provenienza regionale al 31.12.2019 pertanto si attesta a € 155.327.110,82.

Le restanti quote disponibili dei fondi regionali, a seguito dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 59 L.R. 30.01.2008, n° 1 e conseguente deliberazione di Giunta regionale n. 940 del 30 maggio 2008, nonché delle già citate problematiche dovute ai pignoramenti, non sono transitate sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario ex art. 887/84.

Difatti, l'art. 59 L.R. 30.01.2008, n° 1 ha disposto: *“Le attività e gli interventi di competenza delle gestioni commissariali ai sensi delle leggi 18 aprile 1984, n. 80 e 22 dicembre 1984, n. 887 sono riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie comunque afferenti al bilancio della Regione, alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali.....”*.

La conseguente deliberazione di Giunta regionale n. 940 del 30 maggio 2008 ha approvato il disciplinare con il quale sono stati dettati *“i criteri e gli indirizzi regolanti le reciproche competenze e responsabilità... connesse all'esecuzione e realizzazione delle opere rientranti nel Programma ...ex lege 887/84”*, in attuazione dell'art. 59 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

In particolare, l'art. 4 del disciplinare, rubricato *“Gestione della spesa”* prevede il pagamento diretto, da parte dei competenti uffici regionali, degli importi dei lavori agli esecutori delle opere.

Pertanto, si è proceduto, per il pagamento degli stati di avanzamento lavori certificati e relative spese tecniche, mediante delegazione di pagamento, ex art. 1269 cod. civ., ai Settori regionali competenti all'attuazione degli APQ su quali sono state individuate le fonti di finanziamento degli interventi ex lege 887/84.

Ciò ha consentito di evitare l'accredito delle somme relative sulla contabilità speciale n. 3209 intestata al Commissario Straordinario, accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato, interessata da atti di pignoramento presso terzi relativi a partite debitorie di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ricorso ai sensi della c.d. legge Pinto per i ritardi dei processi).

Handwritten signature and initials on the left margin.

Handwritten signature and initials on the right margin.

Attività Gestione

L'attività della Gestione ex lege 887/84 è indirizzata a conseguire:

- il naturale completamento delle finalità prefissate, mediante la completa utilizzazione dei fondi disponibili;
- al completamento delle opere in corso;
- alla definizione delle pendenze;
- alla realizzazione di quelle opere necessarie per il raggiungimento del fine preposto dal "*Programma ex lege 887/84*";
- alla definizione amministrativa relativa alla consegna delle opere realizzate agli Enti individuati come destinatari delle stesse.

Per il raggiungimento di tali fini, la Gestione continua a garantire la necessaria assistenza tecnica – amministrativa della Pubblica Amministrazione all'esecuzione degli interventi necessari per il completamento del *Programma*, resesi indispensabili per il miglioramento, la razionalizzazione e la completa funzionalità dei lavori realizzati, e che costituiscono, altresì, il naturale ed indispensabile completamento degli interventi ex Piano 887/84.

In tale ottica, la Gestione ha stipulato gli atti di adeguamento dei rapporti concessori alla normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 190/2002, di attuazione della legge 21.12.2001, n. 443 che, all'art. 16, comma 6, testualmente recita: "*per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge delega, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge delega e del presente decreto legislativo*".

Sono stati altresì stipulati gli atti applicativi, con i quali sono stati esecutivamente disciplinati i lavori oggetto dell'adeguamento di cui al sopra citato D.Lgs. 190/2002 e delineati i rapporti con le nuove figure di contraenti generali.

Per ovviare, poi, ai pignoramenti che, a partire dal novembre 2006, hanno interessato la Contabilità Speciale della Struttura, per partite debitorie di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ricorsi ai sensi della c.d. legge Pinto per i ritardi dei processi), avvalendosi anche delle disposizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 940/2008, si è proceduto alle liquidazioni mediante delegazione di pagamento ai Settori regionali competenti all'attuazione degli APQ sui quali sono state individuate le fonti di finanziamento degli interventi ex lege 887/84.

Tale procedura, ha però comportato l'allungamento dei tempi per il pagamento dei lavori, per effetto dell'iter amministrativo regionale.

Una volta accertata la violazione del patto di stabilità, la Regione Campania ha avviato, poi, fin dal giugno del 2010, un'operazione contabile di risanamento, attraverso una sensibile riduzione delle disponibilità di cassa destinate a remunerare gli Stati di Avanzamento Lavori, anche degli interventi rientranti nell'attuazione del Programma ex lege 887/84, che ha comportato

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

dapprima un rallentamento nell'esecuzione dei lavori, poi la sospensione degli stessi, avendo gli esecutori delle opere accumulato ingenti crediti nei confronti del Commissariato Straordinario.

Conseguentemente, i concessionari esecutori delle opere hanno lamentato ritardi nei pagamenti degli Stati di Avanzamento presentati, evidenziato il condizionamento sul normale andamento dell'attuazione delle opere, rappresentando che la conseguente carenza di liquidità comporta anche l'impossibilità a provvedere allo svolgimento delle procedure espropriative.

Le attività di esecuzione dei lavori sono state, pertanto, dapprima rallentate e, successivamente, sospese dai concessionari nel corso dell'anno 2011, che hanno presentato, altresì, richieste di riconoscimento dei danni patiti, degli interessi per i ritardi dei pagamenti, dell'anomalo andamento dei lavori.



In considerazione del preminente interesse dell'Amministrazione di riavviare i lavori e di eliminare ogni contestazione e possibile controversia inerente le opere sino ad oggi realizzate o in fase di esecuzione, la Struttura, previa acquisizione dei pareri dei propri organi di consulenza, ha avviato con i concessionari e contraenti generali gli opportuni contatti per verificare la possibilità di addivenire ad un componimento bonario delle controversie, da ritenere senz'altro conveniente a fronte di un contenzioso che avrebbe potuto assumere notevole entità e, con tutta probabilità, esito pesantemente negativo per l'Amministrazione.

Sulla base delle istruttorie rese dai Responsabili Unici del Procedimento e dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Amministrativo, e dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai sensi dell'art 239 del D.lgs 163/2006, sono state intraprese i necessari contatti con le imprese concessionarie.

In data 8 agosto 2016, è stato stipulato con il Concessionario Infraclegrea Progetto s.p.a. l'atto di Transazione, rep. n 5, con il quale sono state composte le controversie afferenti tutte le concessione affidate e tutte le opere in corso di esecuzione.

La transazione in questione ha visto il riconoscimento al Concessionario di un importo complessivo ed omnicomprensivo di €. 18.000.000,00 a fronte di richieste ammontanti a circa 83,500 mln/€. avanzate a titolo di riequilibrio economico e finanziario delle prestazioni delle concessioni affidate e delle opere sino ad oggi eseguite e/o avviate inerenti la convenzione rep. n.7 del 25/05/2006 e successivi atti applicativi,

Le risorse sono state garantite dalla Regione Campania con deliberazione della Giunta Regionale n° 254 del 07/06/2016 nell'ambito dei finanziamenti già disponibili per l'opera.



INTERVENTI PROGRAMMATI E STATO ATTUAZIONE “PROGRAMMA”
(Programma approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 207/4 del 26.3.1985)



1) INTERVENTI REALIZZATI

Infrastrutture ferroviarie

1. Riattivazione esercizio ferroviario a seguito del bradisismo;
2. Circumflegrea: raddoppio tratta Piave – Soccavo e stazioni;
3. Circumflegrea: raddoppio tratta Pisani – Quarto Stazione;
4. Circumflegrea: realizzazione Deposito ferroviario di Quarto;
5. Cumana: raddoppio tratta Gerolomini – Torregaveta;
6. Stazioni sulla Cumana:
 - o Stazione Mostra,
 - o Stazione Montesanto 1° lotto - 2° lotto,
 - o Stazione di Baia 1° lotto;
7. Lavori nuovo sito Stazione Cantieri;
8. Consolidamento pendice collinare Stazione Gerolomini;

Infrastrutture viarie

1. Sistemazione viaria Area Flegrea:
 - o Realizzazione allargamento via Bellavista,
 - o Realizzazione variante alla via Campana – Montagna spaccata,
 - o Realizzazione variante quadrivio Arco Felice,
 - o Realizzazione variante Piazza Capomazza;
2. Consolidamento Punta Epitaffio;
3. Parco Archeologico dell’Area Flegrea (1° Stralcio);
4. Parco Archeologico dell’Area Flegrea (2° Stralcio);
5. Messa in sicurezza ambientale delle aree ex Marina Militare e Aeronautica Militare;
6. Messa in sicurezza ambientale aree ex M.M. ed ex A.M. di Pozzuoli (Completamento);
7. Bonifica serbatoi ex Marina Militare;
8. Lavori di bonifica delle aree ex Marina Militare – 1° stralcio;
9. Opere di completamento del Piano Viario e Parco Archeologico:
 - o Sistemazione della via vecchia Campana,
 - o Allargamento via Masullo
 - o Adeguamento innesto via Domiziana
 - o Realizzazione tratta via Fascione – via Campana



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

- Recupero mausolei di epoca romana
- 10. Opere connesse al raddoppio della Ferrovia Cumana:
 - Realizzazione via alternativa in località Gerolomini,
 - Sistemazione della Piazzetta Fusaro,
 - Sistemazione strada antistante nuova stazione di Baia;
- 11. Sistemazione di via Napoli;
- 12. Sistemazione del Lungomare Sandro Pertini;

Interventi complementari

1. Realizzazione Nuovo Deposito Automobilistico di via Nuova Agnano;
2. Realizzazione Parcheggio multipiano in località Gerolomini di Pozzuoli;
3. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli 1° lotto (piazzale);
4. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli 2° e 3° lotto (molo Caligoliano prima fase e palazzina Circomare);
5. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli – Completamento Molo Caligoliano;
6. Incentivi a concessionari di pubblici servizi:
 - SEPSA concessionaria delle linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e delle linee automobilistiche da e per l'area Flegrea,
 - Concessionari delle linee di navigazione del Golfo,
 - C.T.P. concessionario delle linee automobilistiche da e per l'area Flegrea;

1) INTERVENTI IN ESECUZIONE

Infrastrutture Ferroviarie

1. Completamento Stazione di Montesanto;
2. Completamento Stazione di Baia;
3. Bretella di collegamento ferrovie Cumana e Circumflegrea con la Città Universitaria di Monte Sant'Angelo;

Infrastrutture viarie

1. Lavori di sistemazione di via Sartania 1°, 2° e 3° stralcio;
2. Completamento Piano Viario:
 - Intervento C. 15 - Cavalcavia ferroviario via Campana,
 - Intervento C11 – 1° lotto – Svincolo Via campana – Tangenziale,
 - Intervento C11 2° lotto – Collegamento Tangenziale di Napoli (Via Campana, rete viaria costiera e porto di Pozzuoli) 1° e 2° stralcio;

Interventi complementari

1. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli – Molo di sottoflutto (prima fase)



2) INTERVENTI PROGRAMMATI E FINANZIATI

Infrastrutture Ferroviarie

1. Lavori di cui alla perizia di variante in corso della stazione di Baia;
2. Completamento dei lavori della stazione di Baia;
3. Interventi su tre stazioni della ferrovia Cumana.

Infrastrutture viarie

1. Realizzazione del parcheggio di interscambio di via Campana
2. Consolidamento del costone Starza – prima fase;
3. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica – prima fase;
4. Viabilità costiera Pozzuoli – 1° stralcio;
5. Viabilità costiera Pozzuoli – 2° stralcio;
6. Emergenza vulcanica per le popolazioni dei Comuni di Bacoli e Monte di Procida – 1° stralcio “adeguamento viabilità Ospedaliera La Schiana”



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

FONDI DISPONIBILI

A seguito dell'individuazione delle opere di cui al Programma, con successivi provvedimenti, sono stati ripartiti i fondi per i singoli settori di intervento.

Il quadro programmatico della ripartizione dei fondi disponibili per l'attuazione dell'intervento ex lege 887/84 al 31.12.2019 risulta essere il seguente:

a) Infrastrutture ferroviarie

Finanziamento L. 887/84	€	144.929.534,28
Cofinanziamento UE	€	39.403.116,77
Finanziamenti CIPE	€	32.678.000,00
Procedura "Sponda"	€	1.113.772,13
Fondi A.P.Q.	€	236.984.629,00
Fondi FAS	€	79.452.500,00
Fondi FSC	€	178.998.644,78
Fondo D.L. 162/2008	€	87.596,56
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	12.863.812,32
Totale fondi	€	726.511.605,84
<i>Prelievi per spese di funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 2.067.694,27;

Totale disponibile

€ 724.443.911,57;

b) Infrastrutture viarie

Finanziamento L. 887/84	€	64.160.851,90
Finanziamenti CIPE	€	173.637.524,39
Cofinanziamento UE	€	25.851.250,08
Procedura "Sponda"	€	10.081.067,09
Finanziamento L. 308/2004	€	19.000.000,00
Fin.to Comm. OOPCM 2425/96	€	3.564.819,90
Fondi APQ	€	64.816.699,96
Fondi FAS	€	48.787.186,96
Fondi FSC	€	68.800.000,00
Fondi POC	€	74.680.803,22
Anticipazione ex DGRC 1064/08	€	4.109.276,03
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	27.750.000,00
Totale fondi	€	585.239.479,53
<i>Prelievi per spese di funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 791.171,48;

Totale disponibile

€ 584.448.308,05;

c) Interventi complementari

Finanziamento L. 887/84	€	44.604.685,18;
Finanziamenti CIPE	€	18.385.849,21;
Finanziamenti FAS	€	28.000.000,00;
Fondo D.L. 162/2008	€	211.788,35;
Totale fondi	€	91.202.322,74
<i>Prelievi per spese di funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 21.181,46;

Totale disponibile

€ 91.181.141,28;

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

d) Fondo Soprintendenza

Finanziamento L. 887/84	€	3.098.741,39;
Totale disponibile	€	3.098.741,39;

e) Spese di organizzazione e funzionamento

Finanziamento L. 887/84	€	8.487.131,95
Quota Convenzione 4/04	€	352.500,00
Quota Convenzione 11/06	€	176.906,83
Quota Convenzione 13/06	€	21.181,46
Quota Convenzione 14/06	€	25.891,75
Quota Convenzione 15/06	€	1.539.949,72
Quota Convenzione 1/07	€	175.244,55
Quota Convenzione 9/06	€	75.000,00
Quota Convenzione 6/06 AA. 4/14	€	513.372,90
Totale disponibile	€	11.367.179,16;

f) Fondo per maggiorazione aliq.IVA

Finanziamento L. 887/84	€	635.496,95
Totale disponibile	€	635.496,95;



g) Fondo imprevisti

Finanziamento L. 887/84	€	10.732.382,38
Totale disponibile	€	10.732.382,38;

Totale Fondi € **1.425.907.160,78.**

In base alle disponibilità finanziarie ed alle assegnazioni operate per i singoli settori, sono stati previsti interventi conformi al programma approvato con la deliberazione consiliare, la cui esecuzione è stata affidata in concessione, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Nelle pagine seguenti si riportano i riepiloghi generali, distinti per settore, degli interventi programmati e delle spese disposte sui fondi disponibili.



SETTORE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate al settore Infrastrutture ferroviarie ammontano a complessivi € 726.511.605,84 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	144.929.534,28
Cofinanziamento UE	€	39.403.116,77
Finanziamenti CIPE	€	32.678.000,00
Procedura "Sponda"	€	1.113.772,13
Fondi A.P.Q.	€	236.984.629,00
Fondi FAS	€	79.452.500,00
Fondi FSC	€	178.998.644,78
Fondo D.L. 162/2008	€	87.596,56
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	12.863.812,32
Totale fondi	€	726.511.605,84
<i>Totale Prelievi per spese funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	- €	2.067.694,27;
Totale disponibile	€	724.443.911,57

ELENCO INTERVENTI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

1) Circumflegrea tratta Piave-Soccavo
(Convenzioni: repertorio n. 281/86, 8/90, 20/93)

Concessionario:

A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa)-ICLA Costruzioni Generali spa-MPREGILO spa

Fondi:

legge 887/84	€	25.531.911,49
fondi U.E.	€	14.312.683,89
Totale	€	39.844.595,38

Spesa sostenuta: € 39.844.595,38

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi EAV Srl).
Tratta ferroviaria in esercizio;

2) Circumflegrea tratta Pisani-Quarto e I° stralcio Deposito di Quarto
(Convenzioni repertorio n.278/86 – 13/91)

Concessionario: Ing. Salvatore Fiore Spa (oggi COSTRUIRE Spa)

Fondi:

legge 887/84	€	37.737.372,82
fondi "Sponda"	€	322.341,40

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Totale € 38.059.714,22

Spesa sostenuta: € 37.758.238,10

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi EAV Srl).
Tratta ferroviaria in esercizio;

3) Cumana tratta Gerolomini-Torregaveta
(Convenzioni repertorio nn. 280/86, 7/90, 18/92, 19/92, 21/93, 24/96)

Concessionario: A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa) - Giustino Costruzioni Spa

Fondi:

legge 887/84	€	49.716.076,72	
fondi U.E.	€	20.958.777,69	
fondi "Sponda"	€	742.665,02	
Totale	€		71.417.519,43

Spesa sostenuta: € 71.390.278,04

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (EAV Srl). Tratta ferroviaria in esercizio;

**4-5-6-7-8-9-10) Stazioni Cumana: Mostra, Montesanto I° e II° lotto, Baia 1° lotto, Cantieri,
pendice stazione Gerolomini, completamento Stazione di Montesanto III° lotto.**
(Convenzioni repertorio n. 279/86, 14/91, 22/93, 23/95, 24/96, 25/96)

Concessionario: Costruire Spa - I.C.G. Spa

Fondi:

legge 887/84	€	30.949.731,09	
U.E.	€	4.131.655,19	
"Sponda"	€	48.765,71	
Totale fondi	€		35.130.151,99

Spesa sostenuta: € 35.388.380,44

Stato attuazione interventi: I lavori concernenti le Stazioni di Mostra, la Stazione di Baia I° lotto, la realizzazione nuovo sito della Stazione Cantieri, il consolidamento pendice collinare e quelli della Stazione Gerolomini risultano tutti completati e collaudati.
La differenza di € 258.228,45 è stata prelevata dalle disponibilità dei fondi di cui alla convenzione 3/04 relativa ai lavori per il completamento della Stazione di Montesanto III° lotto.

(Convenzioni repertorio n. 3/2004, 4/2004)

Concessionario: Costruire Spa - I.C.G. Spa

Fondi:

A.P.Q.	€	72.434.387,00	
prelievo somme per spese funzionamento Struttura	- €	352.500,00	
Totale disponibile	€		72.081.887,00

Spesa sostenuta: € 65.372.272,91

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Stato attuazione intervento: i lavori di realizzazione della Stazione di Montesanto, giunti al 3° lotto, sono stati sospesi dal Concessionario con il quale vi è un contenzioso innanzi al Tribunale di Napoli

**11) Riattazione esercizio ferroviario a seguito del bradisismo tratta Dazio - Gerolomini
(Convenzioni repertorio n. 517/87)**

Concessionario: A.T.I. ing. S. FIORE Spa – RAIOLA ing. Angelo Spa

Fondi:

legge 887/84 € 994.442,16

Spesa sostenuta: € 994.442,16

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi Eav Srl).
Tratta ferroviaria in esercizio

**12) Cumana Stazioni: Adeguamento e completamento stazione di Baia
(Convenzioni repertorio n. 1/2007)**

Concessionario: Costruire Spa - I.C.G. Spa

Fondi:

APQ € 43.810.000,00

FSC € 7.432.398,78

Totale fondi € 51.242.398,78

prelievo somme per spese

funzionamento Struttura - € 175.244,55

Totale disponibile € 51.067.154,23

Spesa sostenuta: € 15.491.379,12

Stato attuazione intervento: I lavori sono stati sospesi dal Concessionario con il quale vi è un contenzioso innanzi al Tribunale di Napoli.

**13) Bretella di collegamento Montesantangelo I° e II° lotto comprensivo della stazione di Parco
S. Paolo**

(Convenzioni repertorio n. 7/2006 – A.A. 15/2006)

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto
Infralegrea Spa)

Fondi:

FSC € 83.072.246,00

FAS € 79.452.500,00

APQ € 100.740.242,00

dl. 162/2008 € 87.596,56

Totale fondi € 263.352.584,56

prelievo somme per spese

funzionamento Struttura - € 1.539.949,72

Totale disponibile € 261.812.634,84

Spesa sostenuta: € 128.751.219,16

Stato attuazione intervento: I lavori sono in esecuzione.

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

14) Bretella di collegamento Montesantangelo III° lotto
(Intervento non ancora contrattualizzato)

Contraente generale:

Fondi:

delibera CIPE n. 55/2009	€	32.678.000,00;	
FSC	€	88.494.000,00	
Totale fondi			€ 121.172.000,00

Spesa sostenuta: € 0,00

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato.

15) Stazioni C.so V. Emanuele-Bagnoli-Lucrino
(Intervento non ancora contrattualizzato)

Contraente generale:

Fondi:

APQ	€	20.000.000,00	
Totale fondi			€ 20.000.000,00



Spesa sostenuta: € 0,00

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato.

16) Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017

Totale fondi	€	12.863.812,32
---------------------	----------	----------------------

Spesa sostenuta: € 659.800,49



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

SETTORE INFRASTRUTTURE VIARIE

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate al settore Infrastrutture viarie ammontano a complessivi € 585.239.479,53 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	64.160.851,90
Finanziamenti CIPE	€	173.637.524,39
Cofinanziamento UE	€	25.851.250,08
Procedura "Sponda"	€	10.081.067,09
Finanziamento L. 308/2004	€	19.000.000,00
Fin.to Comm. OOPCM 2425/96	€	3.564.819,90
Fondi APQ	€	64.816.699,96
Fondi FAS	€	48.787.186,96
Fondi FSC	€	68.800.000,00
Fondi POC	€	74.680.803,22
Anticipazione ex DGRC 1064/08	€	4.109.276,03
Fondo contenziosi DGRC n. 516/2017	€	27.750.000,00
Totale fondi	€	585.239.479,53

*Totale Prelievi per spese funzionamento
Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010 - € 791.171,48;*

Totale disponibile€ 584.448.308,05

ELENCO INTERVENTI INFRASTRUTTURE VIARIE

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

1) Sistemazione viaria Area Flegrea

(Convenzioni repertorio n. 763/87 – 9/90 – 17/92)

Concessionario: Consorzio COPIN

Fondi:

Legge 887/84	€	40.107.860,46,
"Sponda"	€	63.524,20;
Totale	€	40.171.384,66

Spesa sostenuta: € 40.149.489,96

Stato attuazione intervento: le opere realizzate ed in esercizio riguardano l' allargamento di via Bellavista, la variante alla via Campana/ Montagna spaccata, la variante quadrivio Arco Felice e la variante Piazza Capomazza;

2) Parco Archeologico Area Flegrea

(Convenzioni repertorio n. 16/92)

Concessionario: Consorzio COPIN

Fondi:

**Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

Legge 887/84	€	18.792.775,07;	
U.E.	€	15.005.655,20;	
Totale			€ 33.798.430,27

Spesa sostenuta: € 33.798.430,27

Stato di attuazione intervento: lavori realizzati

**3) Opere di completamento Piano Viario e Parco Archeologico
(Convenzioni repertorio n. 26/97)**

Concessionario: Consorzio COPIN

Fondi:

Legge 887/84	€	2.308.918,75,	
U.E.	€	10.845.594,88,	
CIPE	€	10.845.594,88,	
Totale			€ 24.000.108,51

Spesa sostenuta: € 24.038.818,72

Stato attuazione intervento: Le opere realizzate attengo alla sistemazione della via vecchia Campana, all' allargamento di via Masullo, all'adeguamento dell'innesto in via Domiziana, alla realizzazione della tratta via Fascione-via Campana ed al recupero di mausolei di epoca romana. Tutte le opere sono state collaudate ed attualmente utilizzate dagli enti destinatari. La maggiore spesa è stata sostenuta grazie alle economie realizzate sugli altri interventi stradali conclusi e collaudati.

**4) Consolidamento costone Punta Epitaffio
(Convenzioni repertorio n. 367/87)**

Concessionario: FONDEDILE ed altri (PESCON soc. consortile a r.l.)

Fondi:

Legge 887/84	€	2.747.765,71	
--------------	---	--------------	--

Spesa sostenuta: € 2.747.765,71

Stato attuazione intervento: lavori di consolidamento realizzati.

**5) Bonifica serbatoi ex area Marina Militare
(Convenzione repertorio n. 28/00)**

Concessionario: Consorzio COPIN SpA

Fondi:

CIPE	€	3.847.359,61	
------	---	--------------	--

Spesa sostenuta: € 3.847.359,53

Stato attuazione intervento: lavori di bonifica realizzati

**6) Realizzazione via Sartania 1°, 2° e 3° stralcio
(Convenzioni repertorio n. 29/2000 – 8/2006 – A.A. 2/2012)**

Concessionario: Consorzio COPIN SpA

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Fondi:

“Sponda”	€	5.834.242,01	
A.P.Q.	€	58.084.516,07	
Totale			€ 63.918.758,08

Spesa sostenuta: € 59.293.994,34

Stato attuazione intervento: I lavori ancora in corso sono giunti al 3° stralcio dell’opera.

7) Opere di messa in sicurezza aree Marina Militare in Via Celle, Cimitero e via Vecchia delle
Vigne a Pozzuoli e Completamento MISE
(Convenzioni repertorio n. 1/2002 – 5/2006)

Concessionario: Consorzio COPIN SpA

Fondi:

OPCM 2425/96	€	3.564.819,90	
Legge 308/2004	€	19.000.000,00	
Anticipazione somme ex DGR Campania n. 1064 del 19.06.08	€	4.109.276,03	
FAS	€	1.418.633,75	
Totale			€ 28.092.729,68

Spesa sostenuta: € 22.203.257,65

Stato attuazione intervento: lavori completati e collaudati

Note: I pignoramenti presso terzi azionati sui fondi disponibili e riferiti prevalentemente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per indennità ex lege “Pinto” hanno determinato un sostanziale blocco dei pagamenti. L’anticipazione concessa dalla Giunta Regionale con DGR n. 1064/2008 ha consentito il pagamento su delega di alcuni SAL. I lavori risultano terminati e collaudati.

8) Prosecuzione bonifica ex bonifica POL
(Convenzioni repertorio n. 6/2006 e n. 11/2006)

Contraente generale: COPIN SpA

Fondi:

FAS	€	15.818.553,21	
APQ	€	984.608,77	
Totale			€ 16.803.161,98
<i>prelievo somme per spese funzionamento Struttura</i>	- €		<i>176.906,83</i>
Totale disponibile	€		16.626.255,15

Spesa sostenuta: € 15.521.357,82

Stato attuazione intervento: L’opera è stata ultimata. Sono ancora in corso le attività di cui alla convenzione del 5.12.2013, prot. 2013.0835326, stipulata tra la Regione Campania, Commissario Straordinario L. 887/84 e concessionario Copin S.p.a., con cui è stata disciplinata la prosecuzione di interventi afferenti la bonifica delle aree ex POL di Pozzuoli, con l’utilizzo di fondi FAS per € 7.600.000,00 assegnati alla Regione nell’ambito dell’Accordo Programma denominato “Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania” sottoscritto in data 18.07.2008 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Campania ed il

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84

commissario Delegato ex OPCM, 1.02.2008, n. 3654, modificato tra i medesimi soggetti in data 8.04.2009.

Allo stato su tale somma sono state disposte per le attività di mantenimento del MISE nel periodo 10.03.2011 – 10.10.2011 pagamenti per complessivi € 2.993.372,81 di cui € 2.402.109,02 liquidati con decreto n. 760 del 27.03.2014 ed € 591.263,79 con decreto n. 1163 del 20.11.2018.

9) Sistemazione via Napoli – 1° stralcio
(Convenzioni repertorio n. 30/2002)

Concessionario: A.T.I. Astaldi Spa – Giustino Costruzioni Spa

Fondi:

Legge 887/84	€	203.531,91	
CIPE	€	5.164.569,90	
Totale			€ 5.368.101,81

Spesa sostenuta: € 5.168.966,59

Stato di attuazione: I lavori sono stati ultimati e collaudati.

10) Parco Archeologico 1° lotto II stralcio
(Convenzioni repertorio n. 6/2006 - 10/2006)

Contraente generale: Consorzio COPIN SpA

Fondi:

F.A.S.	€	4.000.000,00
--------	---	--------------

Spesa sostenuta: € 4.000.072,19

Stato attuazione intervento: lavori ultimati.

La maggiore spesa è stata sostenuta grazie alle economie realizzate sugli altri interventi stradali conclusi e collaudati.

11) Completamento Piano Viario Area Flegrea
(Convenzioni repertorio n. 6/2006 - 9/2006)

Contraente generale: Consorzio COPIN (Società di Progetto Copin spa)

Fondi:

F.A.S.	€	17.550.000,00	
A.P.Q.	€	5.747.575,12	
Totale			€ 23.297.575,12
<i>prelievo somme per spese</i>			
<i>funzionamento Struttura</i>	- €	75.000,00	
Totale disponibile	€		23.222.575,12

Spesa sostenuta: € 17.637.464,08

Stato attuazione intervento lavori in esecuzione;

Note: La suesposta disponibilità per gli interventi di cui al completamento del Piano Viario Area Flegrea è così ripartita:

• Cavalcavia ferroviario via Campana	€	11.039.792,11,
• Svincolo via Campana – Tangenziale di Napoli	€	12.257.783,01,

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

A seguito degli accordi stipulati in sede del Tavolo dei sottoscrittori del 13 dicembre 2016 è stata decisa il definanziamento dell'intervento Sottopasso Campi Flegrei per € 7.450.000,00 (fondi FAS)

12) Sistemazione Lungomare ex Via Napoli
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 14/2006)

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto
Infralegrea Spa)

Fondi:

F.A.S.	€	10.000.000,00
<i>prelievo somme per spese</i>		
<i>funzionamento Struttura</i>	- €	25.891,75
Totale disponibile	€	9.974.108,25

Spesa sostenuta: € 9.241.326,71

Stato attuazione intervento: lavori completati e collaudati;

13) Realizzazione collegamento Porto – tangenziale II° lotto - 1° stralcio
(Convenzione repertorio n. 6 del 2.05.2006 - Atti Applicativo n. 9/2006, n. 2/2012 e n. 3/2014)

Concessionario: Consorzio COPIN SpA (Società di progetto COPIN II SpA)

Fondi:

CIPE (Delibera n. 104/2009)	€	80.000.000,00
-----------------------------	---	----------------------

Spesa sostenuta: € 50.469.299,98

Stato attuazione intervento: lavori in esecuzione;

14) Realizzazione collegamento Porto – tangenziale II° lotto - 2° stralcio
(Convenzione repertorio n. 6 del 2.05.2016 - Atti Applicativi n. 9/2006 e n. 4/2014)

Concessionario: Consorzio COPIN SpA (Società di progetto COPIN II SpA)

Fondi:

CIPE (Delibera n. 62/2011)	€	73.780.000,00
<i>prelievo somme per spese</i>		
<i>funzionamento Struttura</i>	- €	513.372,90
Totale disponibile	€	73.266.627,10

Spesa sostenuta: € 63.352.159,97

Stato attuazione intervento: lavori in esecuzione;

15) Opere connesse al raddoppio della ferrovia Cumana
(Convenzione repertorio n. 27/99)

Concessionario: A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa) – Giustino Costruzioni Spa

Fondi:

“Sponda”	€	4.183.300,88
----------	---	---------------------

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left side of the page, and a smaller signature at the bottom right corner.

Handwritten signature:
A signature at the bottom right corner of the page.

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Spesa sostenuta: € 4.040.315,69

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato

**16) Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 1° stralcio
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)**

Concessionario: COPIN II SpA

Fondi:

FSC € 6.000.000,00

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato e contrattualizzato con apposito Atto Applicativo al 31.12.2018.

**17) Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 2° stralcio
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)**

Concessionario: COPIN II SpA

Fondi:

FSC € 37.000.000,00

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato e contrattualizzato con apposito Atto Applicativo al 31.12.2018.

**18) Piano Allontanamento emergenza vulcanica tratta Monte di Procida - Bacoli
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)**

Concessionario: COPIN II SpA

Fondi:

FSC € 25.800.000,00

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato e contrattualizzato con apposito Atto Applicativo al 31.12.2018.

**19) Parcheggio interscambio Via Campana
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)**

Concessionario: COPIN II SpA

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Fondi:
POC € 14.680.803,22

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato e contrattualizzato con apposito Atto Applicativo al 31.12.2018.

20) Piano allontanamento emergenza vulcanica 1^ fase compreso Parcheggio interscambio Via
Campana
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)

Concessionario: COPIN II SpA

Fondi:
POC € 50.000.000,00

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato e contrattualizzato con apposito Atto Applicativo al 31.12.2018.

21) Consolidamento costone Starza 1^ fase
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)

Concessionario: COPIN II SpA

Fondi:
POC € 10.000.000,00

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato e contrattualizzato con apposito Atto Applicativo al 31.12.2018.

16) Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017

Totale fondi € 27.750.000,00

Spesa sostenuta: € 25.709.375,00

In data 10 agosto 2017, è stato stipulato con il Contraente Generale Copin due S.p.a l'atto di Transazione, rep. n 7, con il quale sono state composte le controversie afferenti tutte le concessioni affidate e tutte le opere in corso di esecuzione.

La transazione vede il riconoscimento al Contraente Generale, in via transattiva di un importo complessivo ed omnicomprendivo, a titolo di riequilibrio economico e finanziario delle prestazioni ed opere eseguite o avviate all'atto della stipula inerenti alla convenzione rep. n. 6 del 2/05/2006 e successivi atti applicativi, di una somma complessiva di € 27.750.000,00, a fronte di richieste per € 78.768.481,00, oltre le pretese dall'appaltatrice Impresa S.p.a.

SETTORE INTERVENTI COMPLEMENTARI

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate agli interventi complementari ammontano a complessivi € 79.476.979,68 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	44.604.685,18;
Finanziamenti CIPE	€	18.385.849,21;
Fondo F.A.S.	€	28.000.000,00;
Fondo D.L. 162/2008	€	211.788,35;
Totale fondi	€	91.202.322,74
<i>Totale Prelievi per spese funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	<i>- €</i>	<i>21.181,46;</i>
Totale disponibile	€	91.181.141,28

ELENCO INTERVENTI COMPLEMENTARI

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

1) Deposito automobilistico S.E.P.S.A.
(Convenzioni repertorio n. 542/87 e n. 15/91)

Concessionario: COSTRUIRE SpA

<i>Fondi:</i>		
legge 887/84	€	12.055.412,89
<i>Spesa sostenuta:</i>	€	12.055.412,89

Stato di attuazione: Opera ultimata ed in esercizio

2) Porto Pozzuoli 1° lotto
(Convenzioni repertorio n. 592/87 e n. 10/90)

Concessionario: A.T.I. FONDEDILE- IMPREGILO-ICLA-SO.GE.CA.- COINPRE

<i>1) Fondi:</i>		
legge 887/84	€	5.886.899,99
<i>Spesa sostenuta:</i>	€	5.886.899,99

Stato di attuazione: Opera ultimata e consegnata alla Capitaneria di Porto;

3) Porto Pozzuoli 2°, 3° lotto – prolungamento Molo Caligoliano fino a 220 mt ed Edificio
Circomare
(Convenzione repertorio n. 30/2002)

Concessionario A.T.I. Astaldi Spa – Giustino Costruzioni Spa

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Fondi:

legge 887/84	€	6.104.913,28	
CIPE	€	11.012.394,06	
D.L. 162/2008	€	211.788,35	
Totale fondi			€ 17.329.095,69

Spesa sostenuta: € 16.319.737,23

Stato di attuazione: opera ultimata e collaudata;

4) Porto Pozzuoli - completamento prolungamento Molo Caligoliano fino a 360 mt.
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 12/2006)

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto
Infralegrea Spa)

Fondi:

FAS	€	10.484.124,10	
CIPE	€	4.648.112,09	
Totale fondi			€ 15.132.236,19

Spesa sostenuta: € 14.919.020,57

Stato di attuazione: opera in corso di realizzazione;

5) Porto Pozzuoli - Molo sottoflutto
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 12/2006)

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto
Infralegrea Spa)

Fondi:

FAS	€	8.515.875,90	
-----	---	--------------	--

Spesa sostenuta: € 7.923.149,44

Stato di attuazione: opera in corso di realizzazione;

6) Parch. Multipiano e viabilità area ex Cava Regia
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 13/2006)

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto
Infralegrea spa)

Fondi:

CIPE	€	2.725.343,06	
F.A.S.	€	9.000.000,00	
Totale fondi			€ 11.725.343,06
<i>prelievo somme per spese funzionamento Struttura</i>		- €	21.181,46
Totale disponibile			€ 11.704.161,60

Spesa sostenuta: € 11.384.246,79

Stato attuazione intervento: lavori completati e collaudati;

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

CONCESSIONE CONTRIBUTI CON FONDI LEGGE 887/84

5) Contributo alla SEPSA per acquisto materiale rotabile € 10.329.137,98

Beneficiario: SEPSA SpA

6) Contributi marittimi € 3.988.774,38

Beneficiari: linea di navigazione del Golfo

7) Contributo per acquisto autobus € 6.071.484,35

Beneficiario: CTP

8) Rilievi aereofotogrammetrici dei Campi Flegrei € 87.146,94


Incaricato: ALISUD

9) Elaborazione carta archeologica Area Flegrea € 61.109,25

Incaricato: Arch. Claudia Zucco ed altri

10) Nolo elicotteri per rilievi Area Flegrea € 19.806,12

Incaricato: Consorzio ELI



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

FONDO A FAVORE DELLA SOPRINTENDENZA

Nell'ambito del Programma è stato previsto un fondo a favore della Soprintendenza Archeologica pari a £. 6.000.000.000 (€ 3.098.741,39). Dette risorse sono state oggetto di separata programmazione da parte della Soprintendenza medesima ed utilizzate per la realizzazione degli interventi di cui al prospetto sotto riportato.

Interventi programmati dalla Soprintendenza			
Fondi ex lege 887/84			€ 3.098.741,39
	Capitolo di intervento	Importo in lire	Importo in Euro
1	Spese generali	180.000.000	92.962,24
2	Revisione vincoli Area Flegrea	79.376.000	40.994,28
3	Indagine archeologica Galleria Cicerone	93.648.560	48.365,44
4	Scavo archeologica Villa Cicerone	47.919.370	24.748,29
5	Indagine archeologica Galleria Epitaffio	119.732.980	61.836,92
6	Lago d'Averno Tempio di Apollo	1.061.578.148	548.259,36
7	Lago d'Averno Grotta di Cocceio	1.150.000.000	593.925,43
8	Recupero complesso di S. Vito	641.402.891	331.256,95
9	Prosecuzione recupero di S. Vito	1.418.617.160	732.654,62
10	Digitalizzazione vincoli Area Flegrea	80.985.450	41.825,49
11	Interventi di emergenza per il Piano Intermodale	387.995.380	200.382,89
12	Indagini località Lucrino	60.751.900	31.375,74
13	Restauro strutture costone di Punta Epitaffio	98.119.560	50.674,52
14	Studi, consulenze, progetti, attrezzature	43.070.730	22.244,18
15	Scavo villa romana	200.000.000	103.291,38
16	Restauro villa romana	104.819.999	54.135,01
17	Restauro acquedotto romano	20.000.000	10.329,14
18	Somma a disposizione	211.981.872	109.479,51
	TOTALE	6.000.000.000	3.098.741,39

L'importo complessivo liquidato ammonta ad € 2.459.293,79

M

PK
all

SPESE DI ORGANIZZAZIONE

Con ordinanza n° 59 dell'1/07/89, è stata istituita un'apposita Struttura, articolata in Settori competenti rispettivamente per gli aspetti Amministrativi – legali, Tecnici ed Economici finanziari e con successive ordinanze sono state assegnate le unità di personale proveniente dai ruoli della Giunta Regionale.

A supporto del Presidente – Commissario e dell'attività della Struttura è stato costituito con decreto n° 66 del 17/10/89 il Comitato Tecnico Amministrativo, organo consultivo del Presidente-Commissario, con la funzione di esprimere pareri e proposte sull'adozione dei provvedimenti finalizzati alla realizzazione del programma e la cui attuale composizione è quella risultante dalle successive ordinanze n. 1215/2000, n. 1270/2001, n. 1355/2002 e n. 1447/2004.

Il Presidente, inoltre, si avvale di un Consulente Giuridico e di un Consulente Tecnico nominati rispettivamente con Ordinanze n. 66/1989 e n. 1215/2000

Con ordinanza n° 1 del 02/01/2007 è stata confermata l'organizzazione della Struttura operativa, nelle articolazioni, compiti istituzionali, come determinati con le precedenti Ordinanze Commissariali. La relativa dotazione è stata successivamente integrata con ordinanza n. 3 del 1/6/2007

L'organigramma della Struttura di Coordinamento ex lege 887/84 al 31.12.2019 risulta così composta:

Responsabile della Struttura

Dott. Giuseppe Catenacci

Settore Amministrativo – Legale

Funzionari:

Dott. Michele Nuzzo Raccordo procedimenti amministrativi e tecnici relativi alle concessioni e collegamento tra i Settori Amministrativo – Legale, Tecnico ed Economico - Finanziario.

Operatori:

Sig.ra Anna Leone Videoscrittura (*in quiescenza dal 01.11.2019*)
Sig. Salvatore Marra Addetto all'archivio (*in quiescenza dal __.__.2019*)

Settore Tecnico

Responsabile:


Ing. Agostino Magliulo (Dirigente Comune di Pozzuoli in congedo)



Funzionari:

Ing. Pasquale Fusco Istruttorie Tecniche relative alle concessioni
Ing. Guglielmo Giuntoli Istruttorie Tecniche relative alle concessioni

Settore Economico – Finanziario - AA. GG. Personale

Funzionari:

 Dott. Francesco Moretta collaborazione con il settore per attività di rendicontazione contabile; problematiche inerenti pignoramenti. Collaborazione con il Settore Tecnico per la predisposizione dei provvedimenti di pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori

 Rag. Romualdo Cincinnati Predisposizione di atti afferenti agli affari generali - ragioneria – mandati di pagamento - all'istruzione del consuntivo – liquidazione spese tecniche inerenti i lavori. 

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Istruttori:

Sig. Ciro Ambrosino responsabile archivio atti tecnici - trasmissione mandati alla Tesoreria - registrazione e conservazione provvedimenti - monitoraggio andamento interventi - protocollo

Organi di Consulenza

Consulente Giuridico del Presidente

Avv. Giuliano Percopo
(Avvocato dello Stato)

Consulente Tecnico del Presidente

Prof. Ing. Alberto Carotenuto
(Preside Facoltà di Ingegneria dell'Università Partenope)

Comitato Tecnico Amministrativo

Presidente: Dott. Alessandro D'Ambrosio – ex Provveditore OO.PP
Componenti: Prof. Alberto Carotenuto – Preside di Ingegneria Un. Partenope
Avv. Giuliano Percopo – Avvocato dello Stato
Ing. Angelo Provenzano – Esperto in Lavori Pubblici
Dott. Pompeo Pasquale - Esperto in materia economica e finanziaria
Segretario: Dott. Michele Nuzzo – Funzionario della Struttura L. 887/84.

Al 31.12.2019 la composizione del fondo relative alle spese di funzionamento ed organizzazione della Struttura commissariale ammonta ad € 11.367.179,16 e risulta così formato:

A) Fondo ex lege 887/84	€ 8.487.131,95
B) Somme disponibili per effetto dei prelievi ex Decreto Commissario Straordinario n. 490/2010 effettuati al 31.12.2019 dai quadri economici degli interventi in corso:	€ 2.880.047,21

Tale importo risulta così sottodistinto per convenzione:

•	Convenzione 4/04	€ 352.500,00
•	Convenzione 11/06	€ 176.906,83
•	Convenzione 13/06	€ 21.181,46
•	Convenzione 14/06	€ 25.891,75
•	Convenzione 15/06	€ 1.539.949,72
•	Convenzione 1/07	€ 175.244,55
•	Convenzione 9/06	€ 75.000,00
•	Convenzione 6/06 AA. 4/14	€ 513.372,90

Totale disponibile € 11.367.179,16

Spesa sostenuta: € 11.212.512,64

FONDO PER MAGGIORAZIONE ALIQUOTA I.V.A.

In occasione della disposizione legislativa di maggiorazione dell'aliquota IVA afferente ai lavori oggetto del Piano (dal 2% al 4%), nell'ambito del quadro di ripartizione programmatica dei fondi per l'attuazione del Programma, fu individuata la somma occorrente per la copertura del maggior importo per IVA relativamente a quegli interventi il cui quadro economico prevede l'aliquota IVA al 2%. Al 31.12.2019 tale fondo risulta completamente utilizzato

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Fondi ex lege 887/84	€	635.496,95
<i>Spesa sostenuta:</i>	€	635.496,95

FONDO PER REVISIONE ED IMPREVISTI

Nell'ambito degli interventi programmati è stato previsto un fondo per la copertura di maggiori spese derivanti dalla revisione del Piano e/o da quelle conseguenti ad eventuali imprevisti. Al 31.12.2019 tale fondo risulta completamente utilizzato

Fondi ex lege 887/84	€	10.732.382,38
<i>Spesa sostenuta:</i>	€	10.729.856,37

Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti di dettaglio e riepilogo:

- libro di cassa esercizio finanziario 2019 relativo alle movimentazioni effettuate su C.S. 3209 e ai pagamenti disposti per delega ed eseguiti nell'esercizio 2019;
- copia 56T Dicembre 2019;
- prospetto riparto fondi al 31.12.2019;
- riepilogo generale entrate al 31.12.2019;
- riepilogo generale spesa al 31.12.2019;
- riepilogo generale al 31.12.2019;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi ferroviari;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi viari;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi complementari e opere di supporto;
- quadro riepilogo fondo maggiorazione IVA;
- quadro riepilogo fondo revisione prezzi ed imprevisti;
- quadro riepilogo fondo soprintendenza;
- quadro riepilogo fondo organizzazione e funzionamento;
- copia ordinativi di pagamento disposti dalla Regione Campania nell'esercizio finanziario 2019 su delega della Struttura commissariale.

*Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Giuseppe Di Rienzo*

Presidente della Regione Campania
 Commissario Straordinario
 ex. art. 11, comma 18, L. 887/84
LIBRO CASSA ANNO 2019

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETANZA	CAUSALE	BENEFICIARIO - VERSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELELGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA				
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
02/07/18	D	Liquidazione Compenso D.L. al SAL 55 "Bretella MSA 1° lotto, 2° str. OO.CC."	Zagarìa Fortunato	FERR	BMSA			11.351,48	1121	43283	Reg. Camp.-DG 08	81	43447	5002311	12/02/19
02/07/18	D	Liquidazione Compenso D.L. al SAL 55 "Bretella MSA 1° lotto, 2° str. OO.CC."	De Luca Antonio	FERR	BMSA			11.805,54	1122	43283	Reg. Camp.-DG 08	80	43447	5002246	12/02/19
02/07/18	D	Liquidazione Compenso Coord. Sic. al SAL 55 "Bretella MSA 1° lotto, 2° str. OO.CC."	Arbolino Alfonso	FERR	BMSA			9.725,36	1123	43283	Reg. Camp.-DG 08	79	43447	5002218	12/02/19
05/09/18	D	Liquid. SAL n. 43 int. C11 2° lotto 1° stralcio	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.			1.159.551,87	1149	05/09/18	Min.Infr. Trasporti			2019040310	31/05/19
20/09/18	D	Liquid. Compenso D.L. al SAL 20 Bret. MSA Op. compl.to 2° lotto 2° str.	Zagarìa Fortunato	FERR	BMSA			9.605,85	1151	43363	Reg. Camp.-DG 08	49	43640	5022648	29/07/19
26/10/18	D	Liquid. Compenso D.L. al SAL 4 Bret. MSA 1°lotto 2° str. OO. AGG. e di COMPL.	De Luca Antonio	FERR	BMSA			25.140,04	1158	43399	Reg. Camp.-DG 08	51	43640	5019603	10/07/19
26/10/18	D	Liquid. Compenso D.L. al SAL 4 Bret. MSA 1°lotto 2° str. OO. AGG. e di COMPL.	Zagarìa Fortunato	FERR	BMSA			24.173,08	1159	43399	Reg. Camp.-DG 08	97	43768	5033291	13/11/19
26/10/18	D	Liquid. Compenso Coord. Sic. al SAL 4 Bret. MSA 1°lotto 2° str. OO. AGG. e di COMPL.	Arbolino Alfonso	FERR	BMSA			20.710,23	1160	43399	Reg. Camp.-DG 08	52	43640	5019688	11/07/19
01/01/19	Riporto	Riporto resto effettivo di cassa al 31/12/2018						393.459,57							
14/01/19	D	Liquid. SAL 25 Intervento C15	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C15			117.877,60	1176	14/01/19	Reg. Camp.-DG 08	4	14/02/2019	5005914	08/03/19
14/01/19	D	Rimborso oneri sostenuti x impianti ENEL e ITALGAS	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1° lotto			146.765,52	1177	14/01/19	Reg. Camp.-DG 08	12	07/03/2019	5009208	08/04/19
22/01/19	D	Liquidazione SAL n. 1ter x rimborso prove impianti	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C15			42.354,51	1178	22/01/19	Reg. Camp.-DG 08	18	25/03/2019	5008485	01/04/19
14/02/19	D	Liquidazione SAL n. 65 Via Sartania	Copin S.p.A.	VIARIE	Via Sartania			239.052,84	1180	14/02/19	Reg. Camp.-DG 08	11	07/03/2019	5008719	03/04/19
14/02/19	D	Liquid. SAL 20 Int. C11 1° lotto	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1° lotto			63.813,14	1181	14/02/19	Reg. Camp.-DG 08	41	05/06/2019	5015818	11/06/19
14/02/19	D	Riproposizione Decreto n. 533/2010 Collaudo Molo Cal. Fino a 220	Giustino Costruzioni S.p.A.	COMPL.	Molo Caligoliano			-223.864,82	533	28/05/10	Reg. Camp.-DG 01	15	30/11/2015		stornato
14/02/19	D	Conferma Decreto n. 533/2010 Collaudo Molo Cal. Fino a 220	Giustino Costruzioni S.p.A.	COMPL.	Molo Caligoliano F.do Contenziosi			223.864,82	1182	14/02/19	Reg. Camp.-DG 01	2	07/03/2019	5006959	22/03/19
12/03/19	D	Liquidazione II rateo transazione	Copin Due S.p.A.	VIARIE	Viarie			11.834.375,00	1187	12/03/19	Reg. Camp.-DG 08	24	03/04/2019	5009240	09/04/19
25/03/19	D	Liquid. SAL 21 Int. C11 1° lotto	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1° lotto			107.510,83	1188	25/03/19	Reg. Camp.-DG 08	44	14/06/2019	5018721	02/07/19
25/03/19	D	Liquidazione SAL n. 66 Via Sartania	Copin S.p.A.	VIARIE	Via Sartania			244.122,31	1189	25/03/19	Reg. Camp.-DG 08	48	27/06/2019	5018936	04/07/19
02/04/19	D	Liquid. SAL n. 44 int. C11 2° lotto 1° stralcio	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.			547.741,51	1191	02/04/19	Ministero Trasporti			2019040411	28/06/2019
10/04/19	1	Accredito x liquid. Organizzazione periodo 2 semestre 2018		ORG	C11 2° lotto 2° str.	155.000,00			1171	09/01/19	Reg. Camp.- DG 08	6	19/02/2019	5005621	05/03/19
12/04/19	101	Versamento compenso Presidente Collegio Revisori (Ingarra F.) periodo 2 semestre 2018	Tesoro Stato	ORG			4.266,98		1192	11/04/19					
15/04/19	102	Liquid. Compenso Componente Collegio Revisori periodo 2 sem. 2018	Lecce Ricioppo Francesco	ORG			1.789,61		1192	11/04/19					
15/04/19	103	Liquid. Compenso Componente Collegio Revisori periodo 2 sem. 2018	Piretti Cinzia	ORG			1.789,61		1192	11/04/19					
15/04/19	104	Liquid. Compenso Responsabile Struttura L. 887/84 periodo 2 semestre 2018	Catenacci Giuseppe	ORG			2.947,13		1192	11/04/19					
15/04/19	105	Liquid. Compenso Responsabile Tecnico Struttura L. 887/84 periodo 2 semestre 2018	Magliulo Agostino	ORG			2.455,93		1192	11/04/19					
15/04/19	106	Liquid. Compenso Responsabile Economico Struttura L. 887/84 periodo 1/1/2016 - 31/5/2018	Marchiello Antonio	ORG			11.870,32		1192	11/04/19					
15/04/19	107	Liquid. Compenso Presidente CTA periodo 2 semestre 2018	D'Ambrosio Alessandro	ORG			2.247,97		1192	11/04/19					

Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18, L. 887/84
LIBRO CASSA ANNO 2019

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETANZA	CAUSALE	BENEFICIARIO - VERSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELELGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA				
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
15/04/19	108	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 2 semestre 2018	Percopo Giuliano	ORG			3.071,20		1192	11/04/19					
15/04/19	109	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 2 semestre 2018	Carotenuto Alberto	ORG			3.071,20		1192	11/04/19					
15/04/19	110	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 2 semestre 2018	Pasquale Pompeo	ORG			1.974,37		1192	11/04/19					
15/04/19	111	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 2 semestre 2018	Provenzano Angelo	ORG			2.043,64		1192	11/04/19					
15/04/19	112	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 2 semestre 2018	Nuzzo Michele	ORG			2.043,64		1192	11/04/19					
15/04/19	113	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 2 semestre 2018	Cincinnati Romualdo	ORG			2.619,67		1192	11/04/19					
15/04/19	114	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 2016-2017-2018	Fusco Pasquale	ORG			16.022,10		1192	11/04/19					
15/04/19	115	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 2 semestre 2018	Giuntoli Guglielmo	ORG			2.764,04		1192	11/04/19					
15/04/19	116	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 2 semestre 2018	Moretta Francesco	ORG			2.570,40		1192	11/04/19					
15/04/19	117	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 2 semestre 2018	Nuzzo Michele	ORG			2.764,04		1192	11/04/19					
12/04/19	118	Versamento Rit. IRPEF su compensi Decr. 1192/2019	Tesoro Stato	ORG			44.859,57		1192	11/04/19					
12/04/19	119	Versamento Contrib. INPS su compensi Decr. 1192/2019	INPS	ORG			27.888,17		1192	11/04/19					
12/04/19	120	Versamento IRAP su compensi Decr. 1192/2019	Regione Campania	ORG			10.239,73		1192	11/04/19					
12/04/19	121	Liquid. Lav. Straord. Perosnale Struttura periodo 2 semestre 2018	Regione Campania	ORG			4.873,73		1193	11/04/19					
15/04/19	122	Rimborso spese Presidente Coll. Revisori da 31/10/18 a 1/4/2019	Ingarra Francesco	ORG			1.069,90		1194	11/04/19					
15/04/19	123	Rimborso spese Componente Coll. Revisori da 31/10/18 a 1/4/2019	Lecce Ricioppo Francesco	ORG			586,40		1194	11/04/19					
18/04/19	D	Liquid. Compenso DL Stazione Baia	Stangherlin Bernardino	FERR	Staz. di Baia			222.455,63	1195	18/04/19	Reg. Camp.-DG 08	38	24/05/2019	5014966 5014972	03/06/19
18/04/19	D	Liquid. Compenso Collaudatore Statico Staz. Montesanto	Giuseppe Mele	FERR	Staz. di Montesanto			26.292,65	1196	18/04/19	Reg. Camp.-DG 08	136	28/11/2019	5036959 5036962	04/12/19
18/04/19	D	Liquid. Compenso DL Piano Viario int. C15	I.Pro. S.r.l.	VIARIE	Int. C15			181.005,63	1197	18/04/19	Reg. Camp.-DG 08	61	30/07/2019	5023057 5023095	01/08/19
18/04/19	D	Liquid. Compenso DL Piano Viario int. C11 1° lotto	I.Pro. S.r.l.	VIARIE	Int. C11 1° lotto			224.094,72	1198	18/04/19	Reg. Camp.-DG 08	57	16/07/2019	5022255 5022256	24/07/19
30/04/19	D	Liquid. Commissione Collaudo al SAL 55 1° lotto 2 str.	Viggiani C. - Fusco A. - La Rocchia G.L.	FERR	BMSA			263.144,68	1199	30/04/19	Reg. Camp.-DG 08	66	06/08/2019	5024786 5024793 5024796 5024799	27/08/19
03/05/19	2	Accredito x liquid. Commissione Collaudo int. C11 1° lotto		VIARIE	Int. C11 1° lotto	15.333,41			1166 - 1175	11/01/19	Reg. Camp.- DG 08	17	25/03/2019	5008921	05/04/19
03/05/19	3	Accredito x liquid. Commissione Collaudo int. C15		VIARIE	Int. C15	19.166,76			1175	11/01/19	Reg. Camp.- DG 08	19	25/03/2019	5008924	05/04/19
23/05/19	124	Compenso C.T.U. Decreto Corte Appello Napoli n. 528/2019	Ambrosiano Giulio	ORG			3.744,00		1202	21/05/19					
23/05/19	125	Compenso Commissario ad acta Decreto Collegiale 5864/2018	Orabona Ferdinando	ORG			1.499,16		1201	21/05/19					
22/05/19	126	Versamento Rit. IRPEF su compensi OP 125/2019	Tesoro Stato	ORG			374,79		1201	21/05/19					
23/05/19	127	Liquid. 3 acconto Presidente Comm.Coll. Int. C15	Di Leva Massimo Alfredo E.	VIARIE	Int. C15		5.344,00		1203	21/05/19					

PLS
as

Presidente della Regione Campania
 Commissario Straordinario
 ex art. 11, comma 18, L. 887/84
LIBRO CASSA ANNO 2019

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETANZA	CAUSALE	BENEFICIARIO - VERSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELELGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA				
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
23/05/19	128	Liquid. 3 acconto Componente Comm.Coll. Int. C15	Gallina Gabriele	VIARIE	Int. C15		3.542,00		1203	21/05/19					
23/05/19	129	Liquid. 2 acconto Presidente Comm.Coll. Int. C11 1° lotto	Di Leva Massimo Alfredo E.	VIARIE	Int. C11 1° lotto		4.275,20		1204	21/05/19					
23/05/19	130	Liquid. 2 acconto Componente Comm.Coll. Int. C11 1° lotto	Gallina Gabriele	VIARIE	Int. C11 1° lotto		2.833,60		1204	21/05/19					
22/05/19	131	Versamento Rit. IRPEF su compensi OO.PP. 127-128-129-130	Tesoro Stato	VIARIE	Int. C15		2.058,00		1203	21/05/19					
22/05/19	132	Versamento Contrib. INPS su compensi OO.PP. 128 - 130	INPS	VIARIE	Int. C15		1.200,00		1203	21/05/19					
22/05/19	133	Versamento IRAP su compensi OO.PP. 128 - 130	Regione Campania	VIARIE	Int. C15		425,00		1203	21/05/19					
30/05/19	D	Liquid. Compenso DL al SAL 20 - 2 lt. 2 str. Opere agg.	Zagarìa Fortunato	FERR	BMSA			6.076,75	1206	30/05/19	Reg. Camp.-DG 08	67	06/08/2019	5024803 5024810	27/08/19
30/05/19	D	Liquid. Compenso DL al SAL 5 - 1 lt. 2 str. Opere agg.	Zagarìa Fortunato	FERR	BMSA			3.545,42	1207	30/05/19	Reg. Camp.-DG 08	68	06/08/2019	5024815 5024819	27/08/19
30/05/19	D	Liquid. Compenso DL al SAL 57 - 1 lt. 2 str. Opere compl.	Zagarìa Fortunato	FERR	BMSA			27.199,66	1208	30/05/19	Reg. Camp.-DG 08	71	06/08/2019	5024832 5024838	28/08/19
30/05/19	D	Liquid. Compenso DL al SAL 5 - 1 lt. 2 str. Opere agg.	De Luca Antonio	FERR	BMSA			3.687,11	1209	30/05/19	Reg. Camp.-DG 08	69	06/08/2019	5024823 5024824	28/08/19
30/05/19	D	Liquid. Compenso DL al SAL 57 - 1 lt. 2 str. Opere compl.	De Luca Antonio	FERR	BMSA			28.287,64	1210	30/05/19	Reg. Camp.-DG 08	72	06/08/2019	5024844 5024845	28/08/19
30/05/19	D	Liquid. Compenso CS al SAL 5 - 1 lt. 2 str. Opere agg.	Arbolino Alfonso	FERR	BMSA			3.037,53	1211	30/05/19	Reg. Camp.-DG 08	70	06/08/2019	5024827 5024829	28/08/19
30/05/19	D	Liquid. Compenso CS al SAL 57 - 1 lt. 2 str. Opere compl.	Arbolino Alfonso	FERR	BMSA			23.303,26	1212	30/05/19	Reg. Camp.-DG 08	73	06/08/2019	5024853 5024856	28/08/19
20/06/19	134	Liquid. 2 acconto Componente Comm.Coll. Int. C11 1° lotto	Travaglione Luigi	VIARIE	Int. C11 1° lotto		4.446,21		1214	07/06/19					
20/06/19	135	Liquid. 3 acconto Componente Comm.Coll. Int. C15	Travaglione Luigi	VIARIE	Int. C15		5.557,76		1213	07/06/19					
20/06/19	136	Versamento Rit. IRPEF su compensi O.P. 134/2019	Tesoro Stato	VIARIE	Int. C11 1° lotto		832,00		1214	07/06/19					
20/06/19	136	Versamento Rit. IRPEF su compensi O.P. 135//2019	Tesoro Stato	VIARIE	Int. C15		1.040,00		1213	07/06/19					
04/07/19	D	Componente Commissione Collaudo Stazione Montesanto	Grasso Antonio	FERR	Staz. di Montesanto			10.080,80	1219	04/07/19	Reg. Camp.-DG 08	135	28/11/2019	5036948 5036953	04/12/19
05/07/19	137	Rimborso spese Presidente Coll. Revisori da 6/5/19 a 21/6/2019	Ingarra Francesco	ORG			606,21		1217	04/07/19					
05/07/19	138	Rimborso spese Componente Coll. Revisori da 6/5/19 a 21/6/2019	Lecce Ricioppo Francesco	ORG			318,20		1217	04/07/19					
05/07/19	139	Rimborso spese Responsabile Struttura da 31/10/18 a 21/6/2019	Catenacci Giuseppe	ORG			248,00		1218	04/07/19					
05/07/19	140	Rimborso spese Responsabile Tecnico Struttura 26/2/2019	Magliulo Agostino	ORG			104,90		1218	04/07/19					
08/07/19	141	Rimborso spese Responsabile Struttura integrazione decr. 1218/2019	Catenacci Giuseppe	ORG			240,40		1222	08/07/19					
17/07/19	4	Accredito x liquid. Compensi RUP e Ufficio RUP MSA		FERR	BMSA	44.845,36			1205	23/05/19	Reg. Camp.- DG 08	55	04/07/2019	5019910	12/07/19
18/07/19	142	Liquid. Compenso RUP a tutto SAL 56 - 4 - 20	Giuntoli Guglielmo	FERR	BMSA		10.499,71		1225	18/07/19					
18/07/19	143	R.A. IRPEF su compenso RUP MSA - O.P. 142	Tesoro Stato	FERR	BMSA		7.920,83		1225	18/07/19					
18/07/19	144	Versamento Contrib. Gest.Sep. su compenso RUP MSA - O.P. 142	INPS	FERR	BMSA		3.203,58		1225	18/07/19					
18/07/19	145	Versamento IRAP su compensi - OP 142	Regione Campania	FERR	BMSA		1.701,90		1225	18/07/19					

Handwritten signature/initials

Tribunale della Regione Campania
 Commissario Straordinario
 ex art. 11, comma 18, L. 887/84
LIBRO CASSA ANNO 2019

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETANZA	CAUSALE	BENEFICIARIO - VERSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELELGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA				
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
18/07/19	146	Liquid. Compenso Ufficio RUP a tutto SAL 56 - 4 - 20	Regione Campania	FERR	BMSA		10.273,78		1226	18/07/19					
06/08/19	D	Liquid. SAL 56 - 57 Bretella MSA Op. compl.to 1°lotto 2° str.	Infralegrea Progetto SpA	FERR	BMSA			461.379,50	1227	06/08/19	Reg. Camp.-DG 08	75	03/09/2019	5025664	04/09/19
06/08/19	D	Liquid. SAL 4 - 5 Bretella MSA 1°lotto 2° str. OO. AGG. e COMPL.	Infralegrea Progetto SpA	FERR	BMSA			1.132.295,27	1228	06/08/19	Reg. Camp.-DG 08	76	03/09/2019	5025675 5025677	05/09/19
06/08/19	D	Liquid. SAL 20 -21 -22 Bret. MSA Op. compl.to 2° lotto 2° str.	Infralegrea Progetto SpA	FERR	BMSA			29.169,33	1229	06/08/19	Reg. Camp.-DG 08	77	03/09/2019	5025680	05/09/19
06/08/19	D	Liquid. SAL 58 Bretella MSA Op. compl.to 1°lotto 2° str.	Infralegrea Progetto SpA	FERR	BMSA			594.063,06	1230	06/08/19	Reg. Camp.-DG 08	78	03/09/2019	5025685 5025687	05/09/19
06/08/19	D	Liquid. SAL 6 Bretella MSA 1°lotto 2° str. OO. AGG. e COMPL.	Infralegrea Progetto SpA	FERR	BMSA			442.786,84	1231	06/08/19	Reg. Camp.-DG 08	79	03/09/2019	5025690 5025696	05/09/19
06/08/19	D	Liquidazione SAL 26 Intervento C15	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C15			323.043,52	1232	06/08/19	Reg. Camp.-DG 08	66	28/08/2019	5025713 5025715	05/09/19
06/08/19	D	Liquidazione SAL nn. 67-68-69 Via Sartania	Copin S.p.A.	VIARIE	Via Sartania			585.051,74	1233	06/08/19	Reg. Camp.-DG 08	67	29/08/2019	5025886 5025889	06/09/19
29/08/19	5	Accredito x liquid. Organizzazione periodo 1 semestre 2019		ORG	BMSA	100.000,00			1216	04/07/19	Reg. Camp.- DG 08	74	06/08/2019	5024860	28/08/19
02/09/19	147	Liquid. Compenso Responsabile Struttura L. 887/84 periodo 1 semestre 2019	Catenacci Giuseppe	ORG	BMSA		2.947,13		1238	30/08/19					
02/09/19	148	Liquid. Compenso Responsabile Tecnico Struttura L. 887/84 periodo 1 semestre 2019	Magliulo Agostino	ORG	BMSA		2.455,93		1238	30/08/19					
02/09/19	149	Versamento compenso Presidente Collegio Revisori (Ingarra F.) periodo 1 semestre 2019	Tesoro Stato	ORG	BMSA		4.266,98		1238	30/08/19					
02/09/19	150	Liquid. Compenso Componente Collegio Revisori periodo 1 sem. 2019	Lecce Ricioppo Francesco	ORG	BMSA		1.789,61		1238	30/08/19					
02/09/19	151	Liquid. Compenso Componente Collegio Revisori periodo 1 sem. 2019	Piretti Cinzia	ORG	BMSA		1.789,61		1238	30/08/19					
02/09/19	152	Liquid. Compenso Presidente CTA periodo 1 semestre 2019	D'Ambrosio Alessandro	ORG	BMSA		2.247,97		1238	30/08/19					
02/09/19	153	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1 semestre 2019	Percopo Giuliano	ORG	BMSA		3.071,20		1238	30/08/19					
02/09/19	154	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1 semestre 2019	Carotenuto Alberto	ORG	BMSA		3.071,20		1238	30/08/19					
02/09/19	155	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1 semestre 2019	Pasquale Pompeo	ORG	BMSA		1.974,37		1238	30/08/19					
02/09/19	156	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1 semestre 2019	Provenzano Angelo	ORG	BMSA		2.043,64		1238	30/08/19					
02/09/19	157	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1 semestre 2019	Nuzzo Michele	ORG	BMSA		2.043,64		1238	30/08/19					
02/09/19	158	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1 semestre 2019	Cincinnati Romualdo	ORG	BMSA		2.492,92		1238	30/08/19					
02/09/19	159	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1 semestre 2019	Fusco Pasquale	ORG	BMSA		2.670,35		1238	30/08/19					
02/09/19	160	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1 semestre 2019	Giuntoli Guglielmo	ORG	BMSA		2.670,35		1238	30/08/19					
02/09/19	161	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1 semestre 2019	Moretta Francesco	ORG	BMSA		2.446,02		1238	30/08/19					
02/09/19	162	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1 semestre 2019	Nuzzo Michele	ORG	BMSA		2.764,04		1238	30/08/19					
02/09/19	163	Versamento Rit. IRPEF su compensi Decr. 1238/2019	Tesoro Stato	ORG	BMSA		26.177,21		1238	30/08/19					
02/09/19	164	Versamento Contrib. INPS su compensi Decr. 1238/2019	INPS	ORG	BMSA		16.344,89		1238	30/08/19					
02/09/19	165	Versamento IRAP su compensi Decr. 1238/2019	Regione Campania	ORG	BMSA		6.151,49		1238	30/08/19					

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Presidente della Regione Campania
 Commissario Straordinario
 ex. art. 11, comma 18, L. 887/84
LIBRO CASSA ANNO 2019

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETANZA	CAUSALE	BENEFICIARIO - VERSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELELGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA				
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
02/09/19	166	Liquid. Lav. Straord. Peronale Struttura periodo 1 semestre 2019	Regione Campania	ORG	BMSA		5.969,58		1239	30/08/19					
10/10/19	D	Liquid. Compenso RUP a tutto SAL 63	Caracciolo Di Brienza P.	VIARIE	Via Sartania			5.370,12	1241	10/10/19	Reg. Camp.-DG 08	85	30/10/2019	5032480 5032486	05/11/19
10/10/19	D	Liquidazione quota prefinanziamento al SAL 35 bis	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 2° str.			16.035.117,31	1243	10/10/19	Reg. Camp.-DG 08	86	31/10/2019	5032638 5032677 5032680	07/11/2019
10/10/19	D	Liquidazione SAL 27 Intervento C15	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C15			301.954,32	1244	10/10/19	Reg. Camp.-DG 08	93	07/11/2019	5033306 5033310	13/11/2019
10/10/19	D	Liquid. SAL 22 - 23 Int. C11 1° lotto	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1° lotto			291.281,97	1245	10/10/19	Reg. Camp.-DG 08	92	07/11/2019	5033056 5033063	11/11/2019
10/10/19	D	Liquid. SAL n. 36 int. C11 2° lotto 2° stralcio	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 2° str.			90.999,30	1246	10/10/19	Reg. Camp.-DG 08	94	08/11/2019	5033406 5033413 5032685	14/11/2019
18/10/19	D	Liquid. Compenso DL al SAL 6 - 1 lt. 2 str. Opere agg.	Zagarìa Fortunato	FERR	BMSA			7.578,69	1251	18/10/19	Reg. Camp.-DG 08	104	05/11/2019	5032698	07/11/2019
18/10/19	D	Liquid. Compenso DL al SAL 6 - 1 lt. 2 str. Opere agg.	De Luca Antonio	FERR	BMSA			7.881,83	1252	18/10/19	Reg. Camp.-DG 08	105	05/11/2019	5032743 5032748	07/11/2019
18/10/19	D	Liquid. Compenso CS al SAL 6 - 1 lt. 2 str. Opere agg.	Arbolino Alfonso	FERR	BMSA			6.493,02	1253	18/10/19	Reg. Camp.-DG 08	106	05/11/2019	5032776 5032779	07/11/2019
04/11/19	167	Liquid. Compenso Responsabile Struttura L. 887/84 periodo 1/07/2019 - 31/10/2019	Catenacci Giuseppe	ORG	BMSA			1.964,75	1256	04/11/19					
04/11/19	168	Versamento Rit. IRPEF su compensi Decr. 1256/2019	Tesoro Stato	ORG	BMSA			1.482,18	1256	04/11/19					
04/11/19	169	Versamento Contrib. INPS su compensi Decr. 1256/2019	INPS	ORG	BMSA			899,20	1256	04/11/19					
04/11/19	170	Versamento IRAP su compensi Decr. 1256/2019	Regione Campania	ORG	BMSA			318,47	1256	04/11/19					
05/11/19	6	Accredito x liquid. Commissione Collaudo Bonifica Dep. POL		COMPL.	Proseguizione Bonifica ex Dep.POL		48.783,81		1234	09/08/19	Reg. Camp.- DG 08	80	21/10/2019	5032199	29/10/2019
08/11/19	171	Compenso Presidente Commissione Collaudo	Albin Fabrizio	COMPL.	Proseguizione Bonifica ex Dep.POL		22.829,55		1258	06/11/19					
08/11/19	172	Compenso Componente Commissione Collaudo	Marchiello Antonio	COMPL.	Proseguizione Bonifica ex Dep.POL		5.666,28		1258	06/11/19					
08/11/19	173	Compenso Componente Commissione Collaudo	Giuntoli Guglielmo	COMPL.	Proseguizione Bonifica ex Dep.POL		2.549,83		1258	06/11/19					
08/11/19	174	Versamento Rit. IRPEF su compensi Ordd. Pag 172-173/2019	Tesoro Stato	COMPL.	Proseguizione Bonifica ex Dep.POL		6.198,12		1258	06/11/19					
08/11/19	175	Versamento IRAP su compensi Ordd. Pag 172-173/2019	Regione Campania	COMPL.	Proseguizione Bonifica ex Dep.POL		1.331,75		1258	06/11/19					
08/11/19	176	Versamento Contrib. INPS su compensi Ord.Pag. 172-173/2019	INPS	COMPL.	Proseguizione Bonifica ex Dep.POL		3.760,23		1258	06/11/19					
12/11/19	D	Liquid. Compenso DL al SAL 61 - 1 lt. 2 str. Opere compl.	De Luca Antonio	FERR	BMSA			44.631,19	1260	12/11/19	Reg. Camp.-DG 08	128	27/11/2019	5036573 5036582	03/12/2019
12/11/19	D	Liquid. Compenso DL al SAL 61 - 1 lt. 2 str. Opere compl.	Zagarìa Fortunato	FERR	BMSA			42.914,50	1261	12/11/19	Reg. Camp.-DG 08	125	27/11/2019	5036554 5036563	03/12/2019
12/11/19	D	Liquid. Compenso CS al SAL 61 - 1 lt. 2 str. Opere compl.	Arbolino Alfonso	FERR	BMSA			36.767,00	1262	12/11/19	Reg. Camp.-DG 08	129	27/11/2019	5036600 5036607	03/12/2019
12/11/19	D	Liquid. Compenso Commissione Collaudo al SAL 69	Russo-Zichittella-Busiello	VIARIE	Via Sartania			12.168,06	1266	12/11/19	Reg. Camp.-DG 08	111	29/11/2019	5037390 5037398 5037401 5037406	09/12/2019
12/11/19	D	Compenso Rup Interv. C11 1°lotto al Sal 23	Magliulo Agostino	VIARIE	Int. C11 1° lotto			1.753,36	1267	12/11/19	Reg. Camp.-DG 08	106	29/11/2019	5037352 5037354	06/12/2019
12/11/19	D	Compenso Rup Interv. C15 al Sal 27	Magliulo Agostino	VIARIE	Int. C15			2.477,22	1268	12/11/19	Reg. Camp.-DG 08	108	29/11/2019	5037361 5037364	09/12/2019

Handwritten signature/initials

Preside della Regione Campania
 Commissario Straordinario
 ex art. 11, comma 18, L. 887/84
LIBRO CASSA ANNO 2019

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETANZA	CAUSALE	BENEFICIARIO - VERSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELELGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA				
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
13/11/19	177	Versamento Rit. IRPEF su compensi Decr. 1204/2019	Tesoro Stato	VIARIE	Int. C11 1° lotto		1.646,40		1204	21/05/19					
13/11/19	178	Versamento IRAP su compensi Ord. Pag 130/2019	Regione Campania	VIARIE	Int. C11 1° lotto		340,00		1204	21/05/19					
13/11/19	179	Versamento Contrib. INPS su compensi Ord.Pag. 130/2019	INPS	VIARIE	Int. C11 1° lotto		960,00		1204	21/05/19					
13/11/19	180	Rimborso spese Presidente Collegio Revis. Agosto-Ottobre 2019	Ingarra Francesco	ORG			616,01		1269	12/11/19					
13/11/19	181	Rimborso spese Responsabile Struttura 4/9 - 12/11/2019	Catenacci Giuseppe.	ORG			285,50		1270	12/11/19					
14/11/19	D	Liquidazione Treansazione Stazione P.co S.Paolo	Infralegrea Progetto SpA	FERR	BMSA			1.100.153,48	1272	14/11/19	Reg. Camp.-DG 08	140	29/11/2019	5037130 5037133 5037135 5037139 5037143 5037146	05/12/2019
15/11/19	7	Accredito x liquid. DD.OO. E Comm.Coll. Porto Pozzuoli		COMPL.	Molo Caligoliano	26.283,21			1235	06/08/19	Reg. Camp.- DG 01	193	18/10/2019	5032774	07/11/2019
19/11/19	182	Compenso Componente Commissione Collaudo Porto Pozzuoli	Nuzzo Michele	COMPL.	Molo Caligoliano		2.751,54		1273	19/11/19					
19/11/19	183	Compenso Direttore Operativo Porto Pozzuoli	Riccio Antonella	COMPL.	Molo Caligoliano		5.078,28		1273	19/11/19					
19/11/19	184	Versamento Rir. IRPEF su compensi Decreto 1273/2019	Tesoro Stato	COMPL.	Molo Caligoliano		7.196,81		1273	19/11/19					
19/11/19	185	Versamento Contr. INPS su compensi Decreto 1273/2019	INPS	COMPL.	Molo Caligoliano		2.975,07		1273	19/11/19					
19/11/19	186	Versamento IRAP su compensi Decreto 1273/2019	Regione Campania	COMPL.	Molo Caligoliano		1.903,67		1273	19/11/19					
19/11/19	D	Liquid. SAL n. 37 int. C11 2° lotto 2° stralcio	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 2° str.			466.161,19	1274	19/11/19	Reg. Camp.-DG 08	107	29/11/2019	5037355 5037357	06/12/2019
06/12/19	8	Accredito x liquid. Compenso RUP Via Sartania		VIARIE	Via Sartania	7.501,58			1265	12/11/19	Reg. Camp.-DG 08	97 - 101	22/11/2019 - 28/11/2019	5035692	27/11/19
06/12/19	9	Accredito x liquid. Comm. Coll. e Ufficio RUP C11 1° lotto 2 str.		VIARIE	C11 2° lotto 1 str.	68.209,50			959	20/12/16	Ministero Trasporti			2019040796	05/12/19
12/12/19	187	Liquid. Compenso componente Comm. Collaudo SAL 27	Giuntoli Guglielmo	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		7.100,64		1283	12/12/19					
12/12/19	188	Liquid. Compenso componente Comm. Collaudo SAL 27	Habetswallner Marina	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		7.100,64		1283	12/12/19					
12/12/19	189	Versamento Rir. IRPEF su compensi OO.PP. 187 - 188	Tesoro Stato	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		9.868,68		1283	12/12/19					
12/12/19	190	Versamento IRAP su compensi OO.PP. 187 - 188	Regione Campania	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		2.223,86		1283	12/12/19					
12/12/19	191	Versamento Contr. Gest.sep. INPS su OO.PP. 187-188	INPS	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		6.279,12		1283	12/12/19					
12/12/19	192	Liquid. Compenso Componente Uff. Supp. RUP SAL 27	Alonzi Vincenzo	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		2.764,27		1284	12/12/19					
12/12/19	193	Liquid. Compenso Componente Uff. Supp. RUP SAL 27	Ambrosino Ciro	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		2.764,27		1284	12/12/19					
12/12/19	194	Liquid. Compenso Componente Uff. Supp. RUP SAL 27	Corporente Antonio	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		2.764,27		1284	12/12/19					
12/12/19	195	Versamento Rir. IRPEF su compensi OO.PP. 192 - 193 - 194	Tesoro Stato	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		5.082,69		1284	12/12/19					
12/12/19	196	Versamento IRAP su compensi OO.PP. 192 - 193 - 194	Regione Campania	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		1.136,92		1284	12/12/19					

At
elf

AS

Presidente della Regione Campania
 Commissario Straordinario
 ex. art. 11, comma 18, L. 887/84
LIBRO CASSA ANNO 2019

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETANZA	CAUSALE	BENEFICIARIO - VERSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELELGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA				
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
12/12/19	197	Liquid. Compenso Componente Uff. Supp. RUP (Leone) SAL 27	Regione Campania	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		4.837,41		1285	12/12/19					
18/12/19	198	Compenso RUP Via Sartania a tutto il SAL 69	Caracciolo Di Brienza P.	VIARIE	Via Sartania		4.698,35		1286	16/12/19					
18/12/19	199	Versamento Rit. IRPEF su compenso O.P. 198	Tesoro Stato	VIARIE	Via Sartania		1.174,59		1286	16/12/19					
18/12/19	200	Versamento Contr. Gest.sep. INPS su O.P. 198	INPS	VIARIE	Via Sartania		1.628,64		1286	16/12/19					
18/12/19	201	Liquid. Compenso Nuzzo Comm. Collaudo SAL 27	Regione Campania	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		9.278,37		1287	16/12/19					
18/12/19	202	Versamento Rit. L. 133/2008 su compenso Decr. 1287/2019	Regione Campania	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		7.008,20		1287	16/12/19					
19/12/19	10	Accredito x liquid. RUP e Ufficio Supporto RUP MSA		FERR	BMSA	9.020,59			1259	12/11/19	Reg. Camp.-DG 08	130	27/11/2019	5036683	03/12/19
						887.603,79	469.971,27	37.659.380,01							

RIEPILOGO GENERALE

RIPORTO RESTO EFFETTIVO DI CASA AL 31.12.2018	393.459,57
ENTRATE ANNO 2019	494.144,22
TOTALI ENTRATE 2019	887.603,79
TITOLI EMESSI ANNO 2019	469.971,27
TITOLI PIGNORAMENTI 2018	0,00
RESTO EFFETTIVO DI CASSA AL 31/12/2019	417.632,52
TOTALE TITOLI INESTINTI AL 31/12/2019	376.381,03
RESTO DISPONIBILE AL 31/12/2019	41.251,49

Handwritten signature

Handwritten signature

Movimenti e situazione relativi al mese di DICEMBRE 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 3209 PR. REG. CAMP. L887-84 E L308-04
 CODICE IBAN: IT57W0100003245425200003209

INTROTTI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO
 AMM. CAP. I M P O R T O AMM. CAP. I M P O R T O AMM. CAP. I M P O R T O
 25058 68.209,50 31409 16.522,17

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO


AMM. CAP. I M P O R T O AMM. CAP. I M P O R T O AMM. CAP. I M P O R T O
 999 999 7.501,58 999 25058 68.209,34

S I T U A Z I O N E

	ENTRATE	USCITE	RESTO EFFETTIVO DI CASSA
***** TOTALE MESE	84.731,67	75.710,92	417.632,52
MESI PRECEDENTI	409.412,55	394.260,35	TOTALE TITOLI INESTINTI 376.381,03
*** TOTALE	494.144,22	469.971,27	RESTO DISPONIBILE 41.251,49
DEBITO TRASPORTATO	393.459,57		IMPORTO ANTIRISCUOTERE
*** TOTALE GENERALE	887.603,79	469.971,27	FONDO DI COMPENSAZIONE CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

Il Presidente della Commissione di Controllo
 22 GEN 2020
 ALP



CAPO DELLA SEZIONE

Handwritten initials and signatures at the top left of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

Handwritten initials at the bottom center of the page.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 3209 PR.REG.CAMP. L887-84 E L308-04
 CODICE IBAN: IT57W0100003245425200003209

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
06.12.2019		ENTRATA		1	31409	8	7.501,58			
VERSANTE: REGIONE CAMPANIA CAUSALE: CIG58607457C4 CUPJ61B06000390003 TRASPORTO INTERMODALE NELLE ZONE DEL BRADISISMO										
		ENTRATA		1	25058	9	68.209,50			
VERSANTE: IGRUE CAUSALE: Colleg. svincolo via Campana t - Compensi in favore della commissione di collaudo e del personale componente dell' ufficio di supporto del RUP - SAL dal n. 1 al n. 27 COMM.NE O.P.N 1924 COMM.NE O.P.N 1924 CONTO 25058 /TESORERIA TESOR. CENTRALE										
13.12.2019		USCITA		1	25058			189	9.868,68	9.868,68 1 06
		USCITA		1	25058			190		1 06 01023 02
		USCITA		1	25058			191	2.223,86	31409
		USCITA		1	25058			195	6.279,12	21140 350
		USCITA		1	25058				5.082,69	1 06
		USCITA		1	25058				5.082,69	1 06 01023 02
		USCITA		1	25058			196	1.136,92	31409
		USCITA		1	25058			197	4.837,41	31409
		USCITA		1	25058			187	7.100,64	
		USCITA		1	25058			188	7.100,64	
		USCITA		1	25058			192	2.764,27	
		USCITA		1	25058			193	2.764,27	
		USCITA		1	25058			194	2.764,27	
19.12.2019		ENTRATA		1	31409	10	9.020,59			
VERSANTE: REGIONE CAMPANIA CAUSALE: CIG61597599EC CUPJ61C06000050009 SEPSA - BRETELLA TRA LINEA CUMANA E CIRCUMELEFR										
		USCITA		1	999			199	1.174,59	1 06
		USCITA		1	999			200	1.628,64	1 06 01023 02
		USCITA		1	25058			201	9.278,37	21140 350
		USCITA		1	25058			202	7.008,20	31409
		USCITA		1	999			198	4.698,35	
20.12.2019		USCITA		1	999				84.731,67	75.710,92
*** T O T A L I										
TOTALE VARIAZIONI DEL MESE 0,00										
TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE 0,00										
TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO 0,00										

ALLEGATI N. 16 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

ELIENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI DICEMBRE 2019 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 03209 PR.REG.CAMP. L887-84 E L308-0

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
501707	1	4.445,00						
501708	1	3.294,00						
501709	1	4.002,00						
501710	1	9.575,00						
501711	1	3.065,00						
501712	1	1.190,00						
501713	1	2.621,00						
501714	1	5.426,00						
501716	1	5.474,00						
501717	1	7.506,00						
501718	1	2.584,00						
501719	1	2.543,00						
501720	1	1.122,00						
501722	1	3.720,00						
501723	1	2.748,00						
501724	1	2.718,00						
501725	1	3.221,00						
501726	1	3.221,00						
501727	1	2.506,00						
501728	1	3.468,00						
501729	1	1.122,00						
509177	1	2.213,00						
509177	1	3.374,00						
509181	1	3.574,00						
510712	1	2.920,00						
513401	1	1.094,00						
514036	1	562,00						
514096	1	74.130,00						
514130	1	18.127,00						
514408	1	3.438,00						
514562	1	91.972,00						
516553	1	4.266,00						
517226	1	8.704,75						
517285	1	57,09						
517376	1	5.272,31						
531173	1	8.632,38						
571025	1	853,00						
573015	1	1.062,00						
573017	1	1.179,00						
573026	1	1.473,00						
585045	1	181,08						
585290	1	1.657,00						
585294	1	4.843,00						
585427	1	5.125,00						
591340	1	4.121,00						
593239	1	4.897,00						
593241	1	4.795,00						
593243	1	4.931,43						
517134	1	41.155,99						
TOTALE		376.381,03						

FR
FR
FR

FR

DISP. INIZIALE	ANNO	COD TIT	NUOVO ORDINATIVO	NUMERO ORDINATIVO	CRT	CAPITOLO	IMPORTO ORDINATIVO	DISPONIBILITA'
2017	133	501707	1	999	4.445,00			
2017	133	501708	1	999	3.294,00			
2017	133	501709	1	999	4.002,00			
2017	133	501710	1	999	9.575,00			
2017	133	501711	1	999	3.065,00			
2017	133	501712	1	999	1.190,00			
2017	133	501713	1	999	2.621,00			
2017	133	501714	1	999	5.426,00			
2017	133	501716	1	999	5.474,00			
2017	133	501717	1	999	7.506,00			
2017	133	501718	1	999	2.584,00			
2017	133	501719	1	999	2.543,00			
2017	133	501720	1	999	1.122,00			
2017	133	501722	1	999	3.720,00			
2017	133	501723	1	999	2.748,00			
2017	133	501724	1	999	2.718,00			
2017	133	501725	1	999	3.221,00			
2017	133	501726	1	999	3.221,00			
2017	133	501727	1	999	2.506,00			
2017	133	501728	1	999	3.468,00			
2017	133	501729	1	999	1.122,00			
2017	133	509175	1	999	2.213,00			
2017	133	509177	1	999	3.574,00			
2017	133	509181	1	999	3.574,00			
2017	133	510712	1	999	2.920,00			
2017	133	513401	1	999	1.094,00			
2017	133	514036	1	999	562,00			
2017	133	514096	1	999	74.130,00			
2017	133	514130	1	999	18.127,00			
2017	133	514408	1	999	3.438,00			
2017	133	514562	1	999	91.972,00			
2017	133	516553	1	999	4.266,00			
2017	133	517226	1	999	8.704,75			
2017	133	517285	1	999	57,09			
2017	133	517376	1	999	5.272,31			
2017	133	531173	1	999	8.632,38			
2017	133	571025	1	999	853,00			
2017	133	573015	1	999	1.062,00			
2017	133	573017	1	999	1.179,00			
2017	133	573026	1	999	1.473,00			
2017	133	585045	1	999	181,08			
2017	133	585290	1	999	1.657,00			
2017	133	585294	1	999	4.843,00			
2017	133	585427	1	999	5.125,00			
2017	133	591340	1	999	4.121,00			
2017	133	593239	1	999	4.897,00			
2017	133	593241	1	999	4.795,00			
2017	133	593243	1	999	931,43			
2017	133	517134	1	999	41.155,99			
2018	133		1	999	376.381,03			

TOT. PRENOTAZ.
 DISP. ATTUALE

41.155,99
 376.381,03

41.251,49

RIPARTO FONDI INTERVENTI ANNO 2019

FONDI STATALI

INTERVENTI	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2018	MODIFICHE PRECEDENTE RIPARTO	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2019
Infrastrutture ferroviarie f.do 887	€ 144.929.534,28	€ 0,00	€ 144.929.534,28
F.do adegu.to prezzi DM 719 del 30/9/10	€ 87.596,56	€ 0,00	€ 87.596,56
Infrastrutture ferroviarie f.do CIFE	€ 32.678.000,00	€ 0,00	€ 32.678.000,00
TOTALE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	€ 177.695.130,84	€ 0,00	€ 177.695.130,84
Interventi stradali fondo 887	€ 64.160.851,90	€ 0,00	€ 64.160.851,90
Interventi stradali fondi OOPCM	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90
Interv. stradali fondi L.308/2004	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00
Interventi stradali fondi CIFE	€ 80.000.000,00	€ 0,00	€ 80.000.000,00
TOTALE INTERVENTI STRADALI	€ 166.725.671,80	€ 0,00	€ 166.725.671,80
Interv. complementari fondo 887	€ 44.604.685,18	€ 0,00	€ 44.604.685,18
F.do adegu.to prezzi DM 719 del 30/9/10	€ 211.788,35	€ 0,00	€ 211.788,35
TOTALE INTERVENTI COMPLEMENTARI	€ 44.816.473,53	€ 0,00	€ 44.816.473,53
Fondo Soprintendenza fondo 887	€ 3.098.741,39	€ 0,00	€ 3.098.741,39
TOTALE F.DO SOPRINTENDENZA	€ 3.098.741,39	€ 0,00	€ 3.098.741,39
Spese Organizzazione fondo 887	€ 8.487.131,95	€ 0,00	€ 8.487.131,95
TOTALE SPESE ORGANIZZAZIONE	€ 8.487.131,95	€ 0,00	€ 8.487.131,95
Maggiorazione Aliq. IVA f.do 887	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95
TOTALE FONDO MAGG. ALIQ. IVA	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95
Imprevisti fondo 887	€ 10.732.382,38	€ 0,00	€ 10.732.382,38
TOTALE FONDI PER IMPREVISTI	€ 10.732.382,38	€ 0,00	€ 10.732.382,38
TOTALE FONDI STATALI	€ 412.191.028,84	€ 0,00	€ 412.191.028,84

FONDI REGIONALI

INTERVENTI	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2017	MODIFICHE PRECEDENTE RIPARTO	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2018
Infrastrutture ferroviarie cof.to UE	€ 39.403.116,77	€ 0,00	€ 39.403.116,77
Infrastrutture ferroviarie f.do sponda	€ 1.113.772,13	€ 0,00	€ 1.113.772,13
Infrastrutture ferroviarie f.do A.P.Q.	€ 235.106.934,73	€ 0,00	€ 235.106.934,73
Infrastrutture ferroviarie f.do FAS	€ 79.452.500,00	€ 0,00	€ 79.452.500,00
Infrastrutture ferroviarie f.do FSC	€ 178.808.644,78	€ 0,00	€ 178.808.644,78
Fondo contenziosi ex DGR n. 516/2017	€ 12.863.812,32	€ 0,00	€ 12.863.812,32
TOTALE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	€ 546.748.780,73	€ 0,00	€ 546.748.780,73
Interventi stradali cof.to UE	€ 25.851.250,08	€ 0,00	€ 25.851.250,08
Interventi stradali fondo sponda	€ 10.081.067,09	€ 0,00	€ 10.081.067,09
Interv. stradali fondi A.P.Q.	€ 64.816.699,96	€ 0,00	€ 64.816.699,96
Interv. stradali fondi FAS	€ 48.509.388,38	€ 0,00	€ 48.509.388,38
Interv. stradali fondi FSC	€ 68.800.000,00	€ 0,00	€ 68.800.000,00
Interv. stradali fondi POC	€ 74.680.803,22	€ 0,00	€ 74.680.803,22
Interv. stradali anticipaz. GRC 1060/2008	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 4.109.276,03
Interventi stradali fondi CIFE	€ 93.379.151,49	-€ 255.000,00	€ 93.124.151,49
Fondo contenziosi ex DGR n. 516/2017	€ 27.750.000,00	€ 0,00	€ 27.750.000,00
TOTALE INTERVENTI STRADALI	€ 417.977.636,25	-€ 255.000,00	€ 417.722.636,25
Interventi complementari fondi CIFE	€ 18.385.849,21	€ 0,00	€ 18.385.849,21
Interv. complementari fondi F.A.S.	€ 27.978.818,54	€ 0,00	€ 27.978.818,54
TOTALE INTERVENTI COMPLEMENTARI	€ 46.364.667,75	€ 0,00	€ 46.364.667,75
Fondo Soprintendenza fondo 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE F.DO SOPRINTENDENZA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Organizzazione fondo L. 109/94	€ 2.625.047,21	€ 255.000,00	€ 2.880.047,21
TOTALE SPESE ORGANIZZAZIONE	€ 2.625.047,21	€ 255.000,00	€ 2.880.047,21
Maggiorazione Aliq. IVA f.do 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDO MAGG. ALIQ. IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imprevisti fondo 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDI PER IMPREVISTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDI REGIONALI	€ 1.013.716.131,94	€ 0,00	€ 1.013.716.131,94
TOTALE FONDI ASSEGNATI	€ 1.425.907.160,78	€ -	€ 1.425.907.160,78

Il Responsabile della Struttura

Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dot. Giuseppe Catenacci

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE AL 31.12.2019

ENTRATE				ACCERTAMENTI			
Ripartizione	Al 31/12/2018	Variazioni	Al 31/12/2019	Somme riscosse anni precedenti	Somme riscosse nell'esercizio 2019	Totale somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
TITOLO I° - Entrate Statali							
Cat. 1 Finanziamenti							
01 Leggi finanziarie	€ 276.304.441,01	€ 0,00	€ 276.304.441,01	€ 276.304.441,01	€ 0,00	€ 276.304.441,01	€ 0,00
02 Fondi OPCM	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90	€ 0,00
03 Fondi Legge 308/2004	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00	€ 0,00
04 Fondi CIPE	€ 112.678.000,00	€ 0,00	€ 112.678.000,00	€ 109.364,09	€ 68.209,50	€ 177.573,59	€ 112.500.426,41
Totale Categoria 1	€ 411.547.260,91	€ 0,00	€ 411.547.260,91	€ 298.978.625,00	€ 68.209,50	€ 299.046.834,50	€ 112.500.426,41
Cat. 2 Altre Entrate							
01 Recuperi - Rimborsi	€ 304.140,20	€ 0,00	€ 304.140,20	€ 304.140,20	€ 0,00	€ 304.140,20	€ 0,00
02 Entrate diverse	€ 242,82	€ 0,00	€ 242,82	€ 242,82	€ 0,00	€ 242,82	€ 0,00
03 Adeg. Prezzi DM 719/2010	€ 339.384,91	€ 0,00	€ 339.384,91	€ 339.384,91	€ 0,00	€ 339.384,91	€ 0,00
Totale Categoria 2	€ 643.767,93	€ 0,00	€ 643.767,93	€ 643.767,93	€ 0,00	€ 643.767,93	€ 0,00
Totale Titolo I°	€ 412.191.028,84	€ 0,00	€ 412.191.028,84	€ 299.622.392,93	€ 68.209,50	€ 299.690.602,43	€ 112.500.426,41
TITOLO II° - Entrate Regionali							
Cat. 1 Finanziamenti							
01 Cofinanziamenti UE	€ 76.449.206,07	€ 0,00	€ 76.449.206,07	€ 72.893.625,73	€ 0,00	€ 72.893.625,73	€ 3.555.580,34
02 Fondi CIPE	€ 112.023.373,60	€ 0,00	€ 112.023.373,60	€ 30.411.052,89	€ 281.283,21	€ 30.692.336,10	€ 81.331.037,50
03 Fondi F.A.S.	€ 156.239.686,96	€ 0,00	€ 156.239.686,96	€ 1.340.160,53	€ 48.783,81	€ 1.388.944,34	€ 154.850.742,62
04 Fondi A.P.Q.	€ 301.801.328,96	€ 0,00	€ 301.801.328,96	€ 49.999.080,47	€ 95.867,70	€ 50.094.948,17	€ 251.706.380,79
05 Fondi FSC	€ 247.798.644,78	€ 0,00	€ 247.798.644,78	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00	€ 247.608.644,78
06 Fondi POC	€ 74.680.803,22	€ 0,00	€ 74.680.803,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.680.803,22
07 Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/17	€ 40.613.812,32	€ 0,00	€ 40.613.812,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.613.812,32
Totale Categoria 1	€ 1.009.606.855,91	€ 0,00	€ 1.009.606.855,91	€ 154.833.919,62	€ 425.934,72	€ 155.259.854,34	€ 854.347.001,57
Cat. 2 Altre Entrate							
01 Recuperi - Rimborsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.256,48	€ 0,00	€ 67.256,48	€ 67.256,48
02 Entrate diverse	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.109.276,03
Totale Categoria 2	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 4.109.276,03	€ 67.256,48	€ 0,00	€ 67.256,48	€ 4.042.019,55
Totale Titolo II°	€ 1.013.716.131,94	€ 0,00	€ 1.013.716.131,94	€ 154.901.176,10	€ 425.934,72	€ 155.327.110,82	€ 858.389.021,12
Totale COMPLESSIVO	€ 1.425.907.160,78	€ 0,00	€ 1.425.907.160,78	€ 454.523.569,03	€ 494.144,22	€ 455.017.713,25	€ 970.889.447,53

Il Responsabile della Struttura
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
 Dott. Giuseppe Carenacci

RIEPILOGO GENERALE SPESA AL 31.12.2019

RIPARTIZIONE SPESE	SU CONT. SPEC. 3209			SPESA DELEGATA			TOTALE		
	Es. Precedenti	Esercizio 2019	Totale Liquidato	Es. Precedenti	Esercizio 2019	Totale Liquidato	Es. Precedenti	Esercizio 2019	Totale Liquidato
Titolo I°									
Spese correnti									
Cat. 1 Spese di organizzazione									
01 Organi	€ 3.041.164,72	75.383,12	€ 3.116.547,84	€ 68.656,21	€ 0,00	€ 68.656,21	€ 3.109.820,93	€ 75.383,12	€ 3.185.204,05
02 Commissioni	€ 314.834,34	-	€ 314.834,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 314.834,34	€ 0,00	€ 314.834,34
03 Compensi personale	€ 4.470.286,70	132.044,80	€ 4.602.331,50	€ 364.401,99	€ 0,00	€ 364.401,99	€ 4.834.688,69	€ 132.044,80	€ 4.966.733,49
04 Oneri previdenziali e assist.li	€ 717.201,73	46.797,86	€ 763.999,59	€ 98.989,65	€ 0,00	€ 98.989,65	€ 816.191,38	€ 46.797,86	€ 862.989,24
05 Indennità missioni	€ 27.630,66	4.075,52	€ 31.706,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.630,66	€ 4.075,52	€ 31.706,18
06 Acquisti Beni e Servizi	€ 1.259.425,09	-	€ 1.259.425,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.259.425,09	€ 0,00	€ 1.259.425,09
07 Spese diverse	€ 586.002,30	5.617,95	€ 591.620,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 586.002,30	€ 5.617,95	€ 591.620,25
Totale Categoria 1 Titolo I°	€ 10.416.545,54	€ 263.919,25	€ 10.680.464,79	€ 532.047,85	€ 0,00	€ 532.047,85	€ 10.948.593,39	€ 263.919,25	€ 11.212.512,64
Titolo II°									
Spese per finalità Istituzionali									
Cat. 1 Interventi									
08 Infrastrutture ferroviarie	€ 216.133.198,55	€ 33.599,80	€ 216.166.798,35	€ 174.848.071,03	€ 4.635.736,42	€ 179.483.807,45	€ 390.981.269,58	€ 4.669.336,22	€ 395.650.605,80
09 Interventi stradali *	€ 156.619.715,48	€ 152.546,85	€ 156.772.262,33	€ 192.014.812,08	€ 33.023.643,59	€ 225.038.455,67	€ 348.634.527,56	€ 33.176.190,44	€ 381.810.718,00
10 Interventi complementari	€ 55.010.837,36	€ 19.905,37	€ 55.030.742,73	€ 34.015.183,20	€ 0,00	€ 34.015.183,20	€ 89.026.020,56	€ 19.905,37	€ 89.045.925,93
11 Fondo Soprintendenza	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 2.459.293,79
12 Fondo maggiorazione aliq. IVA	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95
13 Fondo imprevisiti	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 10.729.856,37
14 Variazioni su spesa delegata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 1 Titolo II°	€ 441.588.398,50	€ 206.052,02	€ 441.794.450,52	€ 400.878.066,31	€ 37.659.380,01	€ 438.537.446,32	€ 842.466.464,81	€ 37.885.432,03	€ 880.331.896,84
Totale Categoria 1 Titolo I°	€ 10.416.545,54	€ 263.919,25	€ 10.680.464,79	€ 532.047,85	€ 0,00	€ 532.047,85	€ 10.948.593,39	€ 263.919,25	€ 11.212.512,64
Totale Categoria 1 Titolo II°	€ 441.588.398,50	€ 206.052,02	€ 441.794.450,52	€ 400.878.066,31	€ 37.659.380,01	€ 438.537.446,32	€ 842.466.464,81	€ 37.885.432,03	€ 880.331.896,84
PIGNORAMENTI **	€ 2.093.416,38	€ 0,00	€ 2.093.416,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.093.416,38	€ 0,00	€ 2.093.416,38
TOTALE SPESE	€ 454.098.360,42	€ 469.971,27	€ 454.568.331,69	€ 401.410.114,16	€ 37.659.380,01	€ 439.069.494,17	€ 855.508.474,58	€ 38.129.351,28	€ 893.637.825,86

* L'importo complessivo delle spese stradali è stato integrato per € 1.299.997,10 relativo all'assegnazione disposta a favore della COPIN S.p.A. a seguito dei pignoramenti n. 308/11, n. 978/12 e n. 1049/12 azionati sulla C.S. 3209 per debiti della Struttura relativi all'intervento di Via Sartaia. Tali importi erano riportati nella voce generica Pignoramenti.

** L'importo complessivo si riferisce alla somma delle liquidazioni per pignoramenti effettuati sulla c.s. 3209 per € 1.393.002,54 ed a quelli effettuati sulla ex c.s. 1440 per € 700.413,84

Il Responsabile della Struttura

Soggetto Attuatore ex Ordinanza 9/12/2014

Dott. *Antonio Calabrese*



RIEPILOGO GENERALE AL 31/12/2019

ENTRATE

ACCERTATE SU CONTABILITA' SPECIALE 3209			
Previsione definitiva disponibilita' economiche attuazione Programma	Riscosse in esercizi precedenti	Riscosse nell'esercizio 2019	Somme rimaste da riscuotere
1.425.907.160,78	454.523.569,03	494.144,22	970.889.447,53

SPESA

LIQUIDATA SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA

Totale esercizi precedenti	Disposta da Struttura Commissariale esercizio 2018	Assegnazione pignoramenti esercizio 2019	Totale esercizio 2019	Totale complessivo al 31/12/2018
454.098.360,42	469.971,27	-	469.971,27	454.568.331,69

SPESA DELEGATA

Somme rimaste da riscuotere	Totale esercizi precedenti	Totale esercizio 2019	Totale complessivo al 31/12/2019
970.889.447,53	401.410.114,16	37.659.380,01	439.069.494,17

SALDO

CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA

Entrate riscosse	Spesa liquidata al 31/12/2019	Saldo contabile al 31/12/2019	Somme vincolate per pignoramenti al 31/12/2019 (importo comprensivo delle somme vincolate su ex c.s. 1440)	Saldo disponibile al 31/12/2019
455.017.713,25	454.568.331,69	449.381,56	408.130,07	41.251,49

DISPONIBILITA' ECONOMICHE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA

Somme rimaste da riscuotere	Spesa delegata al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2019
970.889.447,53	439.069.494,17	531.819.953,36

Handwritten signatures and initials.

Il Responsabile della Struttura

Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dot. Giuseppe Calvino

Handwritten signature of Dot. Giuseppe Calvino.

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84

Infrastrutture ferroviarie

Importo globale assegnato al Settore dalle Ordinanze riguardanti il quadro di ripartizione programmatico

Fondo ex lege 887/84	€ 144.929.534,28
Compartecipazione UE	€ 39.403.116,77
Finanziamenti CIPE	€ 32.678.000,00
Fondi sponda	€ 1.113.772,13
Fondo A.P.Q.	€ 236.984.629,00
Fondi Fas	€ 79.452.500,00
Fondi FSC	€ 178.998.644,78
Fondo DL 162/2008 (DM 719/2010)	€ 87.596,56
Fondo contenziosi DGR n. 516/2017	€ 12.863.812,32
Prelevi per spese funzionamento Struttura *	<u>-€ 2.067.694,27</u>
TOTALE	€ 724.443.911,57

n°	Interventi programmati	Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/18 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita al 31/12/18	Importo liquidato nell'anno 2019 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2019	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2019	Importo totale spesa delegata eseguita al 31/12/2019	Importo totale spesa al 31/12/2019	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Circumfl. Piave - Soccavo	€ 39.844.595,38	€ 39.844.595,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.844.595,38	€ 0,00	€ 39.844.595,38	€ 0,00	100,00%
2	Circumfl. Pisani - Quarto e Dep. Quarto	€ 38.059.714,22	€ 37.758.238,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.758.238,10	€ 0,00	€ 37.758.238,10	€ 301.476,12	99,21%
3	Cumana Gerolomini - Torregaveta	€ 71.417.519,43	€ 71.390.278,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.390.278,04	€ 0,00	€ 71.390.278,04	€ 27.241,39	99,96%
4	Cumana Staz. Montesanto I° lotto		€ 4.530.333,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.530.333,96	€ 0,00	€ 4.530.333,96		
5	Cumana stazione di Mostra		€ 4.562.820,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.562.820,96	€ 0,00	€ 4.562.820,96		
6	Cumana stazione di Baia		€ 7.547.464,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.547.464,60	€ 0,00	€ 7.547.464,60		
7	Stazione Montesanto II° lotto	€ 35.130.151,99	€ 3.809.870,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.809.870,95	€ 0,00	€ 3.809.870,95	€ 6.451.385,64	93,98%
8	Costone stazione di Gerolomini		€ 4.156.047,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.156.047,20	€ 0,00	€ 4.156.047,20		
9	Stazioni linea Cumana (Iodo)		€ 10.781.842,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.781.842,77	€ 0,00	€ 10.781.842,77		
10	Completamento Stazione Montesanto III° lotto	€ 72.081.887,00	€ 29.413.386,45	€ 35.922.513,01	€ 0,00	€ 36.373,45	€ 29.413.386,45	€ 35.958.886,46	€ 65.372.272,91		
11	Riattazione esercizio ferroviario	€ 994.442,16	€ 994.442,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 994.442,16	€ 0,00	€ 994.442,16	€ 0,00	100,00%
12	Cumana adeg. e compl.to Staz. Baia	€ 51.067.154,23	€ 498.761,23	€ 14.770.162,26	€ 0,00	€ 222.455,63	€ 498.761,23	€ 14.992.617,89	€ 15.491.379,12	€ 35.575.775,11	30,34%
13	Bretella collegamento Monte S. Angelo I° e II° lotto	€ 261.812.634,84	€ 845.116,75	€ 123.495.595,27	€ 33.599,80	€ 4.376.907,34	€ 878.716,55	€ 127.872.502,61	€ 128.751.219,16	€ 133.061.415,68	49,18%
14	Bretella collegamento Monte S. Angelo III° lotto	€ 121.172.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.172.000,00	0,00%
15	Stazioni C.so V. Emanuele - Bagnoli - Lucrino	€ 20.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000.000,00	0,00%
16	Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€ 12.863.812,32	€ 0,00	€ 659.800,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 659.800,49	€ 659.800,49	€ 12.204.011,83	5,13%
Totali		€ 724.443.911,57	€ 216.133.198,55	€ 174.848.071,03	€ 33.599,80	€ 4.635.736,42	€ 216.166.798,35	€ 179.483.807,45	€ 395.650.605,80	€ 328.793.305,77	

* Composizione della voce "Prelevi per spese funzionamento Struttura":

Utilizzo fondi anno 2009 Conv. 4/04	€ 352.500,00
Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 1/07	€ 27.244,55
Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 179.030,21
Utilizzo fondi anno 2011 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 165.765,38
Utilizzo fondi anno 2012 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 210.043,67
Utilizzo fondi anno 2013 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 92.195,62
Utilizzo fondi anno 2014 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 517.914,84
Utilizzo fondi anno 2014 Conv. 1/07	€ 148.000,00
Utilizzo fondi anno 2016 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 185.000,00
Utilizzo fondi anno 2017 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 190.000,00
TOTALE	€ 2.067.694,27

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Giuseppe Catignacci

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84	
Interventi viari	
Importo globale assegnato al Settore dalle Ordinanze riguardanti il quadro di ripartizione programmatico	
Fondo ex lege 887/84	€ 64.160.851,90
Fondi U.E.	€ 25.851.250,08
Fondo CIPE	€ 173.637.524,39
Fondi sponda	€ 10.081.067,09
Fondi L. 308/2004	€ 19.000.000,00
Fondi OOPCM 2425/96	€ 3.564.819,90
Fondi A.P.Q.	€ 64.816.699,96
Fondi F.A.S.	€ 48.787.186,96
Fondi FSC	€ 68.800.000,00
Fondi POC	€ 74.680.803,22
Anticipazione ex DGR Campania n.1064/08	€ 4.109.276,03
Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€ 27.750.000,00
Prelievi per spese funzionamento Struttura *	-€ 791.171,48
TOTALE	€ 584.448.308,05

n°	Interventi programmati	Importi impegnati	Importo liquidato al 31/12/18 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita al 31/12/18	Importo liquidato nell'anno 2019 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2019	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2019	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2019	Importo totale spesa al 31/12/2019	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Sistemazione viaria Area Flegrea	€ 40.171.384,66	€ 40.149.489,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.149.489,96	€ 0,00	€ 40.149.489,96	€ 21.894,70	99,95%
2	Parco Archeologico Area Flegrea I° str.	€ 33.798.430,27	€ 33.798.430,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.798.430,27	€ 0,00	€ 33.798.430,27	€ 0,00	100,00%
3	Opere compl. piano viario e Parco	€ 24.000.108,51	€ 24.038.818,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.038.818,72	€ 0,00	€ 24.038.818,72	-€ 38.710,21	100,16%
4	Consolidamento Punta Epitaffio	€ 2.747.765,71	€ 2.747.765,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.747.765,71	€ 0,00	€ 2.747.765,71	€ 0,00	100,00%
5	Bonifica serbatoi area Marina Milit.	€ 3.847.359,61	€ 3.847.359,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.847.359,53	€ 0,00	€ 3.847.359,53	€ 0,08	100,00%
6	Realizzazione Via Sartania **	€ 63.918.758,08	€ 24.322.004,48	€ 33.878.723,21	€ 7.501,58	€ 1.085.765,07	€ 24.329.506,06	€ 34.964.488,28	€ 59.293.994,34	€ 4.624.763,74	74,47%
7	Opere sicurezza aree Marina Mil.	€ 28.092.729,68	€ 18.093.981,62	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.093.981,62	€ 4.109.276,03	€ 22.203.257,65	€ 5.889.472,03	79,04%
8	Proseguimento bonifica ex depositi POL e MISE	€ 16.626.255,15	€ 129.731,89	€ 15.940.553,96	€ 42.335,76	€ 0,00	€ 172.067,65	€ 15.940.553,96	€ 16.112.621,61	€ 513.633,54	96,91%
9	Sistemazione Via Napoli I° stralcio	€ 5.368.101,81	€ 4.910.738,14	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.910.738,14	€ 258.228,45	€ 5.168.966,59	€ 199.135,22	96,29%
10	Parco Archeologico Area Flegrea II° str.	€ 4.000.000,00	€ 205.622,10	€ 3.794.450,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.622,10	€ 3.794.450,09	€ 4.000.072,19	-€ 72,19	100,00%
11	Completamento piano viario	€ 23.222.575,12	€ 84.898,99	€ 15.714.132,58	€ 34.500,17	€ 1.803.932,34	€ 119.399,16	€ 17.518.064,92	€ 17.637.464,08	€ 5.585.111,04	75,95%
12	Sistemazione lungomare ex via Napoli	€ 9.974.108,25	€ 83.846,73	€ 9.157.479,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.846,73	€ 9.157.479,98	€ 9.241.326,71	€ 732.781,54	92,65%
13	Porto - Tangenziale II° lotto - I° stralcio	€ 80.000.000,00	€ 109.364,09	€ 48.584.433,17	€ 68.209,34	€ 1.707.293,38	€ 177.573,43	€ 50.291.726,55	€ 50.469.299,98	€ 29.530.700,02	63,09%
14	Porto - Tangenziale II° lotto - II° stralcio	€ 73.266.627,10	€ 57.347,56	€ 46.702.534,61	€ 0,00	€ 16.592.277,80	€ 57.347,56	€ 63.294.812,41	€ 63.352.159,97	€ 9.914.467,13	86,47%
15	Opere connesse al raddoppio della ferrovia Cumana	€ 4.183.300,88	€ 4.040.315,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.040.315,69	€ 0,00	€ 4.040.315,69	€ 142.985,19	96,58%
16	Piano allontamento viabilità costiera Pozzuoli I° stralcio	€ 6.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000.000,00	0,00%
17	Piano allontamento Viabilità costiera Pozzuoli 2° stralcio	€ 37.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.000.000,00	0,00%
18	Piano all.to emergenza vulcanica tratta Monte di Procida-Bac	€ 25.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.800.000,00	0,00%
19	Parcheggio interscambio via Campana	€ 14.680.803,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.680.803,22	0,00%
	Piano all.to emergenza vulcanica 1^ fase compreso										
20	Parcheggio interscambio Via Campana	€ 50.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000.000,00	0,00%
21	Consolidamento costone Starza	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	0,00%
22	Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€ 27.750.000,00	€ 0,00	€ 13.875.000,00	€ 0,00	€ 11.834.375,00	€ 0,00	€ 25.709.375,00	€ 25.709.375,00	€ 2.040.625,00	92,65%
Totale		€ 584.448.308,05	€ 156.619.715,48	€ 192.014.812,08	€ 152.546,85	€ 33.023.643,59	€ 156.772.262,33	€ 225.038.455,67	€ 381.810.718,00	€ 202.637.590,05	

* Composizione della voce "Prelievi per spese funzionamento Struttura":

Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 14/06	€ 25.891,75
Utilizzo fondi anno 2016 Conv. 6/2006 e 11/2006	€ 72.000,00
Utilizzo fondi anno 2017 Conv. 6/2006 e 11/2006	€ 104.906,83
Utilizzo fondi anno 2018 Conv. 6/2006 e 11/2006	€ 75.000,00
Utilizzo fondi anno 2018 Conv. 6/2006 e AA. 4/2014	€ 258.372,90
Utilizzo fondi anno 2019 Conv. 6/2006 e AA. 4/2014	€ 255.000,00
TOTALE	€ 791.171,48

** L'importo della spesa su C.S. al 31.12.2018 è stato rettificato in aumento di € 1.299.997,10 in quanto sono state ricomprese le somme riscosse dal Concessionario nel 2012 e 2013 mediante assegnazione dei pignoramenti azionati nei confronti della Struttura Commissariale L. 887/84

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Giuseppe Calabrese

Giuseppe Calabrese



Aut. Str.

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84	
Interventi complementari - opere di supporto	
Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico	
Fondo ex lege 887/84	€ 44.604.685,18
Fondi CIPE	€ 18.385.849,21
Fondi F.A.S.	€ 28.000.000,00
Fondo DL 162/2008 (DM 719/2010)	€ 211.788,35
Prelevi per spese funzionamento Struttura *	-€ 21.181,46
TOTALE	€ 91.181.141,28

n°	Interventi programmati	Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/18 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/18	Importo liquidato nell'anno 2019 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2019	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2019	Importo totale spesa delegata eseguita al 31/12/2019	Importo totale spesa al 31/12/2019	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Deposito Automobilistico SEPSA	€ 12.055.412,89	€ 12.055.412,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.055.412,89	€ 0,00	€ 12.055.412,89	€ 0,00	100,00%
2	Porto di Pozzuoli I° lotto	€ 5.886.899,99	€ 5.886.899,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.886.899,99	€ 0,00	€ 5.886.899,99	€ 0,00	100,00%
3	P.to Pozzuoli II°-III° lotto, .	€ 17.329.095,69	€ 15.852.102,22	€ 447.729,64	€ 19.905,37	€ 0,00	€ 15.872.007,59	€ 447.729,64	€ 16.319.737,23	€ 1.009.358,46	94,18%
4	Porto Pozzuoli – compl. Molo Caligoliano 360mt	€ 15.132.236,19	€ 172.849,98	€ 14.746.170,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.849,98	€ 14.746.170,59	€ 14.919.020,57	€ 213.215,62	98,59%
5	Porto Pozzuoli - Molo sottoflutto	€ 8.515.875,90	€ 188.554,73	€ 7.734.594,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 188.554,73	€ 7.734.594,71	€ 7.923.149,44	€ 592.726,46	93,04%
6	Parch. Multipiano e viabilità area ex Cava Regia	€ 11.704.161,60	€ 297.558,53	€ 11.086.688,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 297.558,53	€ 11.086.688,26	€ 11.384.246,79	€ 319.914,81	97,27%
Concessione contrib. e incentivaz.											
5	Contr. SEPSA acq. materiale rotab.	€ 10.329.137,98	€ 10.329.137,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329.137,98	€ 0,00	€ 10.329.137,98	€ 0,00	100,00%
6	Contributo linee marittime	€ 3.988.774,38	€ 3.988.774,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.988.774,38	€ 0,00	€ 3.988.774,38	€ 0,00	100,00%
7	Contributo per acquisto autobus	€ 6.071.484,35	€ 6.071.484,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.071.484,35	€ 0,00	€ 6.071.484,35	€ 0,00	100,00%
8	rilievi aerofotogrammetrici	€ 87.146,94	€ 87.146,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.146,94	€ 0,00	€ 87.146,94	€ 0,00	100,00%
9	elaborazione carta archeologica	€ 61.109,25	€ 61.109,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.109,25	€ 0,00	€ 61.109,25	€ 0,00	100,00%
10	nolo elicotteri per rilievi aerei	€ 19.806,12	€ 19.806,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.806,12	€ 0,00	€ 19.806,12	€ 0,00	100,00%
Totali		€ 91.181.141,28	€ 55.010.837,36	€ 34.015.183,20	€ 19.905,37	€ -	€ 55.030.742,73	€ 34.015.183,20	€ 89.045.925,93	€ 2.135.215,35	

* Composizione della voce "Prelevi per spese funzionamento Struttura":
Utilizzo anno 2010 fondi Conv. 13/06 € 21.181,46

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Giuseppe Catenacci

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84

Fondo maggiorazione aliquota iva

Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico


fondo ex lege 887/84 € 635.496,95

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/18 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita al 31/12/18	Importo liquidato nell'anno 2019 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita nell'anno 2019	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2019	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2019	Importo totale spesa al 31/12/2019	Importo disponibile
€ 635.496,95	€ 635.496,95	€ -	€ -	€ -	€ 635.496,95	€ -	€ 635.496,95	€ -

Il Responsabile della Struttura

Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dott. Giuseppe Katapucci



Stato di attuazione lavori ex lege 887/84
Fondo revisione prezzi ed imprevisti
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmato
fondo ex lege 887/84 € 10.732.382,38

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/18 su contabilità speciale	Importo spesa ed delegata al 31/12/18	Importo liquidato nell'anno 2019 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita nell'anno 2019	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2019	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2019	Importo totale spesa al 31/12/2019	Importo disponibile
€ 10.732.382,38	€ 10.729.856,37	€ -	€ -	€ -	€ 10.729.856,37	€ -	€ 10.729.856,37	€ 2.526,01

Il Responsabile della Struttura
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
 Dott. Giuseppe Cerinacci

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84
Fondo Soprintendenza
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico
fondo ex lege 887/84 € 3.098.741,39

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/18 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/18	Importo liquidato nell'anno 2019 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita nell'anno 2019	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2019	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2019	Importo totale spesa al 31/12/2019	Importo disponibile
€ 3.098.741,39	€ 2.459.293,79	€ -	€ -	€ -	€ 2.459.293,79	€ -	€ 2.459.293,79	€ 639.447,60

Il Responsabile della Struttura
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
 Dott. Giuseppe Galenacci

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84
Fondo Organizzazione e Funzionamento
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/18 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita al 31/12/18	Importo liquidato nell'anno 2019 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita nell'anno 2019	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2019	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2019	Importo totale spesa al 31/12/2019	Importo disponibile
€ 11.367.179,16	€ 10.416.545,54	€ 532.047,85	€ 263.919,25	€ -	€ 10.680.464,79	€ 532.047,85	€ 11.212.512,64	€ 154.666,52

Composizione Fondo al 31.12.2019:

Fondo ex L. 887/84	€ 8.447.131,95
D.L. 162/2008	€ 40.000,00
Somme disponibili ex Decreto C.S.n. 490/2010	€ 2.880.047,21
TOTALE	€ 11.367.179,16

Elenco prelievi disposti ex Decreto C.S. n. 490/2010 dai quadri economici degli interventi

Convenzioni	Importo	Fondi	Interventi
Conv. 4/04 Anno 2009	€ 352.500,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 13/06 Anno 2010	€ 21.181,46	FAS	COMPLEMENTARI
Conv. 14/06 Anno 2010	€ 25.891,75	FAS	VIARI
Conv. 1/07 Anno 2010	€ 27.244,55	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2010	€ 179.030,21	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2011	€ 165.765,38	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2012	€ 210.043,67	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2013	€ 92.195,62	APQ	FERROVIARI
Conv. 1/07 Anno 2014	€ 148.000,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2014	€ 517.914,84	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2016	€ 185.000,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 6/2006 e 11/2006 Anno 2016	€ 72.000,00	FAS	VIARI
Conv. 6/2006 e 11/2006 Anno 2017	€ 104.906,83	FAS	VIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2017	€ 190.000,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 9/2006 Anno 2018	€ 75.000,00	FAS	VIARI
Conv. 6/2006 AA.AA. 9/06 e 4/14 Anno 2018	€ 258.372,90	CIPE	VIARI
Conv. 6/2006 AA.AA. 9/06 e 4/14 Anno 2019	€ 255.000,00	CIPE	VIARI
TOTALE	€ 2.880.047,21		

Il Responsabile della Struttura
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dott. Giuseppe Catenacci


Handwritten initials/signature

Riepilogo 2019**RENDICONTO 2019****ENTRATE ANNO 2019****SPESA ANNO 2019**

		<i>Spesa su C.S. 3209</i>	<i>Spesa delegata 2018 eseguita nel 2019</i>	<i>Spesa delegata 2019 eseguita nel 2019</i>	<i>Totale spesa delegata eseguita nel 2019</i>	<i>Totale spesa effettuata nel 2019</i>	<i>Spesa delegata 2019 non eseguita entro l'esercizio</i>	<i>Totale spesa delegata 2019</i>
		(A)	(B)	(C)	(B+ C)	(A + B + C)	(D)	(C+ D)
A) Interventi Complementari:								
<i>Porto di Pozzuoli II e III lotto</i>								
<i>Molo Caligoliano</i>	€ 26.283,21	€ 19.905,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.905,37	€ 0,00	€ 0,00
	€ 26.283,21	€ 19.905,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.905,37	€ 0,00	€ 0,00
B) Interventi Ferroviari:								
<i>Stazione di Baia</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 222.455,63	€ 222.455,63	€ 222.455,63	€ 0,00	€ 222.455,63
<i>Bretella MSA</i>	€ 53.865,95	€ 33.599,80	€ 112.511,58	€ 4.264.395,76	€ 4.376.907,34	€ 4.410.507,14	€ 2.026.474,90	€ 6.290.870,66
<i>Stazione Montesanto III lotto</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.373,45	€ 36.373,45	€ 36.373,45	€ 0,00	€ 36.373,45
	€ 53.865,95	€ 33.599,80	€ 112.511,58	€ 4.523.224,84	€ 4.635.736,42	€ 4.669.336,22	€ 2.026.474,90	€ 6.549.699,74
C) Interventi Viari:								
<i>Contenziosi DGR 516/2017</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.834.375,00	€ 11.834.375,00	€ 11.834.375,00	€ 0,00	€ 11.834.375,00
<i>Int. C11 1° lotto</i>	€ 15.333,41	€ 15.333,41	€ 0,00	€ 835.219,54	€ 835.219,54	€ 850.552,95	€ 172.572,39	€ 1.007.791,93
<i>Int. C15</i>	€ 19.166,76	€ 19.166,76	€ 0,00	€ 968.712,80	€ 968.712,80	€ 987.879,56	€ 0,00	€ 968.712,80
<i>Int. C11 2° lotto 1° stralcio</i>	€ 68.209,50	€ 68.209,34	€ 1.159.551,87	€ 547.741,51	€ 1.707.293,38	€ 1.775.502,72	€ 18.703.406,18	€ 19.251.147,69
<i>Int. C112° lotto 2° stralcio</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.592.277,80	€ 16.592.277,80	€ 16.592.277,80	€ 744.859,99	€ 17.337.137,79
<i>Via Sartania</i>	€ 7.501,58	€ 7.501,58	€ 0,00	€ 1.085.765,07	€ 1.085.765,07	€ 1.093.266,65	€ 692.427,33	€ 1.778.192,40
<i>Prosecuzione ex Depositi POL</i>	€ 48.783,81	€ 42.335,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.335,76	€ 0,00	€ 0,00
	€ 158.995,06	€ 152.546,85	€ 1.159.551,87	€ 31.864.091,72	€ 33.023.643,59	€ 33.176.190,44	€ 20.313.265,89	€ 52.177.357,61
Totali interventi	€ 239.144,22	€ 206.052,02	€ 1.272.063,45	€ 36.387.316,56	€ 37.659.380,01	€ 37.865.432,03	€ 22.339.740,79	€ 58.727.057,35
D) Organizzative	€ 255.000,00	€ 263.919,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 263.919,25	€ 0,00	€ 0,00
<i>di cui: Organi</i>		€ 75.383,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.383,12	€ 0,00	€ 0,00
<i>Commissioni</i>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Personale</i>		€ 132.044,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.044,80	€ 0,00	€ 0,00
<i>Oneri previdenziali ed ass.</i>		€ 46.797,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.797,86	€ 0,00	€ 0,00
<i>Indennità missioni e rimborsi spese</i>		€ 4.075,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.075,52	€ 0,00	€ 0,00
<i>Acquisto beni e servizi</i>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Spese diverse</i>		€ 5.617,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.617,95	€ 0,00	€ 0,00
	€ 255.000,00	€ 263.919,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 263.919,25	€ 0,00	€ 0,00
E) Recuperi e Rimborsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F) Pignoramenti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 494.144,22	€ 469.971,27	€ 1.272.063,45	€ 36.387.316,56	€ 37.659.380,01	€ 38.129.351,28	€ 22.339.740,79	€ 58.727.057,35

ENTRATE ANNO 2019 C.S. 3209

A)	Resto effettivo di cassa al 01.01.2019	€ 393.459,57
	INTERVENTI:	
B)	Complementari:	€ 26.283,21
C)	Ferroviani:	€ 53.865,95
D)	Viari:	€ 158.995,06
	<i>Totale Entrate per interventi</i>	€ 239.144,22
E)	Organizzative	€ 255.000,00
F)	Recuperi e rimborsi	€ 0,00
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE AL 31.12.2019	€ 887.603,79

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L. 887/84*

Prot. n. 0011/SC887/2024 del 4/1/2024


Al Dott. Antonio Lepore
Responsabile della Struttura di Coordinamento
del Commissario Straordinario ex art. 11, comma
18, della legge 887/84
SEDE

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti della Struttura di Coordinamento del
Commissario Straordinario ex art. 11, comma
18, della legge 887/84
SEDE

Oggetto: Programma di "Adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico" previsto dall'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Rendiconti annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Con riferimento all'oggetto, vista la nota prot. 9673 del 19/10/2023 del Responsabile della Struttura in indirizzo, acquisite ed allegate le relazioni pervenute dalla Direzione Generale per le Risorse finanziarie – note prot. 568638/2023, 570563/2023, 581954/2023, 595605/2023, 4084/2024 e 4141/2024 – e della Direzione Generale per la Mobilità – nota prot. 584965/2023, 603966/2023, 618365/2023, 622026/23, 6237/2024 e 6461/2024 – si prende atto dei rendiconti della Gestione commissariale relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 che si rimettono, in originale, per quanto di competenza dell'Organo di Controllo.

Vincenzo De Luca


hsc

VERBALE N. 01/2024

In data 05/01/2024, alle ore 09:30, presso la sede legale della Struttura Commissariale ex Legge 887/84 sita in Napoli, Centro Direzionale Isola C3, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. INGARRA Francesco	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. LECCE RICIOPPO Francesco	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa PIRETTI Cinzia	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente

per il discarico dei **Bilanci Consuntivi** della Struttura relativamente agli **esercizi finanziari anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022 - contabilità speciale n. 3209** presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli intestata al Presidente della Regione Campania L. 887/84 e L. 308/94.

Assistono alla seduta:

- il Responsabile della Struttura Dott. Antonio Lepore;
- il Responsabile del Settore Amministrativo-Legale Dott. Michele Nuzzo;
- il Funzionario del Settore Economico-Finanziario Dott. Francesco Moretta;

Il Collegio, nel prendere atto della nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, non ancora formalmente insediato, procede al discarico dei Rendiconti in oggetto.

Al riguardo si precisa che l'esame dei Rendiconti di che trattasi è avvenuto nelle sotto-indicate sedute:

- del 28/12/2022 con verbale n. 12/2022 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2017;
- del 27/02/2023 con verbale n. 01/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2018;
- del 19/05/2023 con verbale n. 04/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2019;
- del 17/07/2023 con verbale n. 06/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2020;
- del 17/07/2023 con verbale n. 07/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2021;
- del 08/09/2023 con verbale n. 08/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2022.



Il Responsabile della Struttura commissariale, con nota prot n. 9673 del 19/10/2023, ha trasmesso ai competenti Uffici Regionali tutti gli atti per la prevista condivisione.

Il Collegio, nella odierna seduta, acquisisce la nota prot. n. 11/SC887/2024 del 04/01/2024, che fa parte integrante del presente verbale, con la quale, in esito alle verifiche effettuate dagli Uffici regionali incaricati e finalizzate alla condivisione dei rendiconti di che trattasi, il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18°, Legge 887/84 – prende atto dei Rendiconti della Gestione Commissariale relativi agli esercizi dal 2017 al 2022.

In particolare, relativamente alle spese delegate alla Regione Campania, il Collegio prende atto delle precisazioni formulate dalla D.G. Risorse Finanziarie in merito ad alcuni disallineamenti tra le scritture regionali e i Rendiconti di che trattasi. Sinteticamente, tali differenze sono da imputare rispettivamente:

- per il Rendiconto 2017 (€ 61.372,81) a deleghe commissariali eseguite nel successivo esercizio 2018;
- per il Rendiconto 2018 (€ 276.030,28) a delega di pagamento conferita con Decreto del Responsabile della Struttura n. 1046/2017 non inserita nella colonna Deleghe nel registro di cassa dell'esercizio 2018 della Struttura commissariale;
- per il Rendiconto 2019 (€ 9,00), al netto delle compensazioni temporali, al minor pagamento effettuato dalle Strutture regionali effettuate con DD n. 63 del 07/05/2019 nell'ambito della delega di pagamento n. 1177 del 14/01/2019;
- per il Rendiconto 2020 (€ 218.745,41) ad una duplicazione di pagamento nel corso dell'esercizio finanziario 2018 eseguita dalla DG Regionale Mobilità e recuperato con DD n. 154 del 27/01/2020;
- per il Rendiconto 2021 (€ 406,54) ad un maggior pagamento disposto dalla Struttura delegata rispetto alla decreto di liquidazione n. 1486 del 05/08/2021 della Struttura commissariale;
- per il Rendiconto 2022 (€ 0,01) per arrotondamenti effettuati dalla Struttura delegata.

In merito ai disallineamenti sopra riportati, ai fini della sistemazione contabile, il Collegio raccomanda quanto segue:

a) per la differenza rilevata nel Rendiconto 2018 pari ad € 276.030,28 di riportare detta importo nella spesa delegata del Rendiconto 2023 e nel riepilogo della spesa sostenuta per l'intervento di Via Sartania;

b) per la differenza rilevata nel Rendiconto 2021 pari ad € 406,54 di procedere al recupero di detta somma sulla prima liquidazione utile da disporre a favore del beneficiario COPIN DUE SpA nell'ambito dell'intervento "Prosecuzione bonifica depositi ex POL Marina Militare – Monitoraggio ambientale".


Il Collegio provvede a restituire al Responsabile della Struttura, Dott. Antonio Lepore, i Rendiconti dall'esercizio 2017 all'esercizio 2022, procedendo al formale scarico degli stessi.

La seduta viene sciolta alle ore 13:00 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Francesco INGARRA  (Presidente)

Dott. Francesco LECCE RICIOPPO  (Componente)

Dott. Cinzia PIRETTI  (Componente)