

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

“PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO  
DEL SISTEMA DI TRASPORTO INTERMODALE  
NELLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO BRADISISMICO”

Rendiconto al 31 dicembre 2020

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

## Fonti e competenze del Piano

L'art. 11, comma 18°, della legge 22/12/84 n° 887 ha affidato al Presidente della Giunta Regionale della Campania, già Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81, la realizzazione di un ulteriore "Programma", finalizzato all' "adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismo".

Per l'attuazione di detto programma, al Presidente - Commissario, sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 84 della legge 219/81.

Il "Programma", ai sensi del surrichiamato art. 11, comma 18°, legge 887/84, è stato approvato dal Consiglio Regionale della Campania con deliberazione n° 207/4 del 26/3/85.

Detto programma ha individuato i propri obiettivi nel:

1. sostegno e potenziamento del trasporto ferro - gomma, pubblico e in concessione;
2. ammodernamento ed integrazione della viabilità esistente;
3. intermodalità  
da realizzarsi attraverso:
  - a) il potenziamento delle reti ferroviarie Cumana e Circumflegrea, nonché la realizzazione di nuove reti ferroviarie;
  - b) sistemazione della rete viaria esistente e realizzazione di nuovi assi di collegamento;
  - c) creazione di strutture di supporto ai servizi ed incentivazione e contributi ai Concessionari di pubblici servizi;
  - d) coordinamento per la rifunzionalizzazione dell'intero sistema di trasporto pubblico - privato;
  - e) creazione di un fondo per indagini, prospezioni ed operazioni connesse alla documentazione scientifica ed alla tutela archeologica.


Il Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81 ha mantenuto la competenza di tale programma fino al 15/12/1987.

In tale periodo in conseguenza della nomina del Funzionario Delegato CIPE per l'attuazione del programma ex Titolo VIII L. 219/81, gli atti relativi al Piano ex art.11, c. 18°, legge 887/84 sono stati trasmessi al Presidente della Regione Campania che ha mantenuto le funzioni di Commissario Straordinario del Governo limitatamente all'attuazione di quest'ultimo Piano.

Successivamente la Gestione commissariale è stata interessata dalla legge 23.12.93 n. 559 che ha riguardato la soppressione delle gestioni fuori bilancio. In particolare, per quanto riguarda il Programma ex legge 887/84, il Presidente, con D.P.C.M. del 22.04.1994, è stato nominato Commissario Liquidatore della Gestione fuori bilancio costituita per l'attuazione del "Piano Intermodale" ex art. 11, comma 18° della legge 887/84.

Il mandato in questione è stato conferito per consentire il completamento delle opere in corso, nonché in considerazione della presenza in sede locale di una adeguata struttura atta a garantire la necessaria assistenza per la definizione degli atti di carattere sia tecnico che amministrativo, mandato che, in considerazione della necessità di non vanificare gli interventi già attuati e consentire l'ultimazione delle opere tese all'adeguamento del trasporto intermodale e alla conseguente valorizzazione, anche sotto il profilo turistico - culturale dell'intera Area Flegrea, è stato successivamente prorogato, da ultimo, con provvedimento del 3.2.2005, fino al 31.12.2008.

Infine, con Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGED, il Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18° della legge 887/84 per l'attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico e Commissario liquidatore di cui al D.P.C.M. del 22.4.1994 e successive proroghe e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio -




*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Direzione Generale per la qualità della vita, è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, di provvedere, con le modalità e i poteri di cui all'art. 11, comma 18°, della predetta legge 887/84, all'attuazione ed al completamento delle opere incluse nel programma in argomento.

La Gestione Commissariale, inoltre, sia nell'esercizio liquidatorio sia nel nuovo esercizio straordinario, è stata ed è soggetta alla vigilanza di un Collegio di Revisori dei Conti - costituito da dirigenti e funzionari del Ministero dell'Economia e della Finanze - nominati da ultimo con D.M. del 03.08.2020.

Successivamente con l'art. 59 della legge finanziaria regionale 30.1.2008, n. 1 e successiva delibera di Giunta regionale n. 940 del 30.5.2008, è stata demandata alle competenti strutture regionali la programmazione degli interventi ex lege 887/84, che vengono attuati dalla Struttura commissariale.



## Finalità del programma

Gli obiettivi prefissati dal "Programma" per il raggiungimento dei fini istituzionali, come approvati dal Consiglio Regionale, con deliberazione 207/4 del 26/03/85, sono stati così individuati :

- sostegno e potenziamento del trasporto ferro - gomma, pubblico e in concessione;
- ammodernamento ed integrazione della viabilità esistente;
- creazione dell'intermodalità dei trasporti ;

In considerazione della grande rilevanza sotto il profilo storico - archeologico della zona di intervento, è stata prevista, altresì, la creazione di un fondo per indagini, prospezioni ed operazioni connesse alla documentazione scientifica ed alla tutela archeologica nelle aree interessate dall'intervento.


In particolare, per gli interventi da realizzare nel settore delle infrastrutture ferroviarie il "Programma" è stato indirizzato al potenziamento ed adeguamento delle linee ferroviarie interessanti l'Area Flegrea: la linea Cumana e quella Circumflegrea, entrambe in concessione della Società SEPSA e secondo le indicazioni di priorità indicate da quest'ultima.

Per quanto riguarda la sistemazione della rete stradale dell'Area Flegrea, di cui al settore infrastrutture viarie, il "Programma" è stato teso al miglioramento dei collegamenti stradali, in considerazione della densità demografica della zona e della necessità di garantire una efficace mobilità quotidiana anche tenendo presente la peculiarità geomorfologica dell'intera area per la quale vi è l'esigenza di una agevole via di fuga nell'ipotesi di eventi sismici e/o bradisismici.

Inoltre, al fine di coniugare le esigenze suesposte con la salvaguardia e valorizzazione dell'enorme patrimonio archeologico e culturale esistente, nel rispetto delle linee programmatiche, è stato attivato un "Parco Archeologico", opera la cui realizzazione è emersa come una vera e propria esigenza alla luce delle difficoltà esecutive connesse al continuo ritrovamento di reperti, ritrovamenti che, se da un lato hanno ritardato l'attuazione del programma, dall'altro hanno consigliato alla stessa Soprintendenza l'attivazione di un piano di interconnessione delle esigenze viarie con quelle archeologiche, peraltro pienamente rispondente alle previsioni di piano.

In tale contesto, è, altresì, emersa l'esigenza di intervenire in quelle aree che, interessate all'esecuzione di opere previste dal Piano, hanno evidenziato un livello di inquinamento tale da necessitare di urgenti interventi per provvedere alla messa in sicurezza ambientale e conseguente bonifica.

Infine, sono stati previsti interventi complementari al "Programma", incentrati sulla creazione di opere a supporto degli interventi sopraccitati (opere portuali, parcheggi, sistemazioni viarie urbane, incentivazioni ai concessionari di pubblici servizi), che nel complesso costituiscono "l'intermodalità del sistema di trasporto"

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are two distinct signatures, one above the other. On the right, there is a larger, more stylized signature that appears to be 'J. M.' or similar. The text 'l'intermodalità del sistema di trasporto' is written in a cursive hand across the middle of these signatures.

**FINANZIAMENTI**

**1) Finanziamenti Statali**

L'art. 11, comma 18°, della legge 22/12/84 n° 887, per l'attuazione del Programma in argomento, ha assegnato una prima provvista finanziaria di £.130.000.000.000= (€ 67.139.396,88)

Con successive leggi finanziarie nn. 910/86, 67/88 e 541/88 sono stati assegnati al Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Straordinario del Governo ex art. 11 L. 887/84, ulteriori fondi per l'attuazione del programma determinando una prima provvista finanziaria come di seguito dettagliata:

L. 22/12/1984 n° 887 – art. 11 C. 18°	£	130.000.000.000	(€ 67.139.396,88)
L. 22/12/1986 n° 910 – art. 6 C. 7°	£	175.000.000.000	(€ 90.379.957,34)
L. 11/03/1988 n° 67 – art. 17 C. 9°	£.	150.000.000.000	(€ 77.468.534,86)
L. 24/12/1988 n° 541 – tab. VII	£	<u>80.000.000.000</u>	<u>(€ 41.316.551,93)</u>
<b>Totale</b>	<b>£.</b>	<b>535.000.000.000</b>	<b>(€ 276.304.441,01)</b>

I suddetti fondi sono stati tutti accreditati.

In particolare, dei fondi accreditati ai sensi delle predette leggi finanziarie, la somma di £. 11.224.723.290= (€ 5.797.085,78) è stata gestita e rendicontata dal Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81 nell'ambito degli esercizi finanziari 1986 e 1987.

Nell'ambito della somma anzidetta, a seguito dello sdoppiamento delle competenze commissariali, la Gestione ex titolo VIII ha erroneamente imputato al Programma ex legge 887/84 anziché ai fondi ex legge 219/81 l'importo di £. 1.180.000.000= (€ 609.419,14), per cui, nell'anno 1988, con ordinativo di pagamento n. 019 il Delegato CIPE ha provveduto a rimborsare l'importo stesso.

La somma complessivamente assegnata dalle leggi finanziarie sopra indicate per il Piano Intermodale risulta essere stata gestita, dunque, come di seguito riportato:

A) somme gestite dalla Contabilità Titolo VIII – L. 219/81:

- somme rendicontate L. 219/81	£.	11.224.723.290	€	5.797.085,78
- rimborso per erronea imputazione	£.-	<u>1.180.000.000</u>	€ -	<u>609.419,14</u>
<b>(TOTALE A)</b>	<b>£.</b>	<b>10.044.723.290</b>	<b>€</b>	<b>5.187.666,64</b>

B) somme gestite dalla Contabilità L. 887/84 con a lato riportate le quietanze di accreditamento:

N. 1 del 30/03/1988	£.	119.955.276.710	€	61.951.730,24
N. 2 del 20/12/1988	£.	75.000.000.000	€	38.734.267,43
N. 1 del 27/04/1989	£.	230.000.000.000	€	118.785.086,79
N. 1 del 20/12/1990	£.	70.000.000.000	€	36.151.982,94
N. 1 del 14/11/1991	£.	<u>30.000.000.000</u>	€	<u>15.493.706,97</u>
<b>(TOTALE B)</b>	<b>£.</b>	<b>524.955.276.710</b>	<b>€</b>	<b>271.116.774,37</b>

**TOTALE COMPLESSIVO (A+B)      £.    535.000.000.000      €    276.304.441,01**

Durante la gestione sono state accreditate ulteriori somme, pari a € 304.383,02=, a seguito del rimborso di importi liquidati a titolo di IVA non dovuta, del recupero di crediti vantati a collaudo finale, di riaccrediti per indennità non liquidate dalla Tesoreria all'indicato creditore, nonché del recupero di interessi su somme erroneamente anticipate ai Concessionari esecutori delle opere; tali somme sono state ripartite nel quadro programmatico con ordinanze di assegnazione.

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Per gli interventi di messa in sicurezza sotto il profilo ambientale delle aree del comprensorio militare di Pozzuoli, interessate da intervento ex Piano Intermodale L.887/84, il Commissario Straordinario per le Bonifiche nella Regione Campania ha stanziato la somma di € 5.000.000,00= (€ 9.681.350.000). Di detto importo, però, il Commissario per le Bonifiche ne ha materialmente accreditato € 3.564.819,90=, in quanto a seguito dell'assegnazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con L. 308 del 15/12/2004, della somma di € 19.000.000,00= per il completamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica delle aree degli ex Depositi POL della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, con nota del 7/9/2005, il Commissario medesimo ha comunicato che la restante quota di finanziamento di € 1.435.180,10=, doveva essere prelevata dalle somme finanziate con la succitata Legge n. 308/2004.

In merito alla disponibilità dei fondi trasferiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, occorre sottolineare che a partire dall'anno 2006 la Struttura Commissariale è stata destinataria di numerosi pignoramenti per debiti relativi ai pagamenti degli indennizzi liquidati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. "legge Pinto") e riconducibili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui questo Commissariato è stato ritenuto "organo periferico dell'Amministrazione esecutata".

Tali fondi, allocati inizialmente sulla Contabilità Speciale n. 1440 accesa presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, sono successivamente, in virtù dell'art. 3 dell'Accordo di Programma del 29.11.2006 sottoscritto dal Ministero delle Economie e delle Finanze, dal Presidente della Regione Campania e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, confluiti nella nuova Contabilità Speciale 3209 limitatamente alla rimanente quota non sottoposta a vincoli di indisponibilità.

Successivamente, nonostante l'art. 1, comma 1225, della legge n. 296 del 27.12.2006 abbia stabilito che agli indennizzi di cui alla "legge Pinto" doveva provvedere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, direttamente il Ministero delle Economie e delle Finanze e nonostante le conseguenti numerose diffide inoltrate alla Banca d'Italia a rendere dichiarazioni positive di quantità, questo Commissariato è stato destinatario di ulteriori vincoli di indisponibilità che ne hanno determinato a partire dall'anno 2008 l'impossibilità di poter soddisfare direttamente le richieste di pagamento afferenti gli stati di avanzamento delle opere finanziate con tali fondi.

Per ovviare agli effetti negativi conseguenti allo stato di temporanea indisponibilità di cassa questo Commissariato ha ottenuto, con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1060 del 19.06.2008, un'anticipazione di cassa pari ad € 4.128.000,00=. Tale importo è stato utilizzato per il pagamento dei crediti maturati in riferimento ai lavori di messa in sicurezza di cui al finanziamento ex lege 308/2004.

In particolare, avvalendosi della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c., è stato demandato alla stessa Giunta Regionale della Campania il pagamento degli stati di avanzamento lavori certificati (saldo SAL n. 12 e SS.AA.LL. nn. 13, 14, 15 e 16) ed al pagamento dei compensi ai componenti della commissione di collaudo delle opere in questione, per un totale di € 4.109.276,03= (Decreti Responsabile della Struttura n. 224 del 2/7/2008, n. 229 e n. 232 del 17/7/2008).

Con istanza prot. N. 1830 del 14/12/2009, inoltre, è stata richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del D.L. 23/10/2008 n. 162 e ss.mm.ii., la disponibilità a poter accedere al fondo di cui all'art. 1 del predetto D.L. relativamente alle opere di costruzione della Bretella di collegamento ferroviario di Monte S. Angelo e per i lavori di completamento del Molo Caligoliano del Porto di Pozzuoli fino a 220 metri.

In data 20/12/2010 il Ministero, in accoglimento della suddetta richiesta, ha accreditato l'importo complessivo di € 339.384,91= in due distinti versamenti rispettivamente pari ad € 127.596,56= ed € 211.788,35=.

Con Delibere CIPE nn. 55/2009 e 104/2009, sono stati assegnati ulteriori fondi per la realizzazione degli interventi: Collegamento Porto di Pozzuoli – Tangenziale di Napoli, per €. 80.000.000,00 ed €. 121.172.000,00 per la tratta San Paolo – Terracina della Bretella di Montesantangelo, per un totale complessivo di €. 201.172.000,00. Successivamente con Delibera n. 6 del 20/01/2012 il CIPE ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011 al fine di imputare le riduzioni disposte per legge sul Fondo per sviluppo e la coesione ha revisionato la progressiva programmazione e assegnazione delle risorse stabilendo una riduzione del

**Il Presidente della Regione Campania**  
**Commissario Straordinario**  
**ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

finanziamento di € 88.494.000,00 per l'intervento relativo alla tratta ferroviaria San Paolo – Terracina della Bretella di Montesantangelo assegnato con Delibera CIPE n. 55/2009 assestando il relativo finanziamento ad € 112.678.000,00.

Di tale finanziamento € 32.678.000,00, in virtù della L.R. n. 16 del 09.08.2019 e della Delibera di Giunta Regionale di attuazione n. 537 del 5.11.2019, che ha affidato alla società EAV S.r.l. – società in house della Regione Campania – il compito di ultimare la realizzazione dell'intervento "Bretella di Monte Sant'Angelo II° e III° lotto", è stato riassegnato al nuovo soggetto attuatore con cui in data 25.06.2020 è stato sottoscritto apposito atto di subentro.

Si riporta, pertanto, il quadro riepilogativo dei fondi statali che al 31.12.2020 assistono l'attuazione del Programma ex lege 887/84:

**Fondi provenienti dal bilancio nazionale**

<u>Fondi Piano Intermodale leggi finanziarie</u>	
(leggi 887/84-910/86-67/88-541/88)	€ 276.608.824,03
<u>Fondi Comm. OPCM 2425/96 (Ord. 158 del 3.5.2002)</u>	€ 3.564.819,90
<u>Fondi L. 308/2004</u>	€ 19.000.000,00
<u>Fondi D.L. 162/08</u>	€ 339.384,91
<u>Fondi CIPE delibere nn. 55 e 104 del 2009(FAS nazionali)</u>	€ 80.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 379.513.028,84</b>

## 2) Finanziamenti Regionali

In sede di redazione del Programma sono state ricercate per la realizzazione dello stesso altre fonti di finanziamento.

In particolare negli anni precedenti sono stati acquisiti dalla Regione fondi messi a disposizione dal CIPE, (leggi nn. 64/86, 208/98, 409/98) per € 38.243.373,60.

È stato richiesto alla U.E. la compartecipazione finanziaria a carico del F.E.S.R., nell'ambito dei Programmi Operativi Plurifondo della Regione 90/93 e 95/99, per il cofinanziamento di alcune opere programmate, per l'importo di € 65.254.366,85 (€ 126.350.072.904) di cui € 39.403.116,77 per interventi riguardanti le infrastrutture ferroviarie ed € 25.851.250,08 attinenti alle opere viarie.

In occasione del piano di utilizzo dei rientri finanziari effettuato dalla Regione Campania, sono stati proposti nuovi interventi di completamento e/o completamento delle procedure in corso da liquidare con i predetti riutilizzi finanziari. Il piano proposto, approvato dalla Regione Campania con deliberazione n° 1228 del 3/3/2000, prevedeva un iniziale impegno finanziario di £. 24.500.400.000= (€ 12.653.400,61) ridottosi successivamente in termini di disponibilità ad € 11.194.839,22.

Al 31.12.2013 risultavano assegnati dalla Regione Campania:

- € 279.197.423,32 per Accordi di Programma Quadro, ripartiti per € 245.440.405,961 su interventi ferroviari e per € 33.757.017,36 su interventi stradali
- € 80.000.000,00 a valere su fondi FAS ripartiti per € 52.000.000,00 per interventi stradali ed € 28.000.000,00 per opere complementari.
- € 38.243.373,60 disponibili su Fondi CIPE di cui € 19.857.524,39 destinati ad interventi stradali ed € 18.385.849,21 per opere complementari.

Successivamente sono stati assegnati per effetto della riprogrammazione del 3° Protocollo Aggiuntivo del 20.12.2005 dell'APQ "Infrastrutture per la viabilità regionale", operata con DGR 576 del 16/12/2013 e pubblicata sul burc n. 7 del 27.01.2014 ulteriori somme per € 25.444.760,54 riguardanti i seguenti interventi :

- Piano viario - Intervento 3 "Via Sartania ed opere connesse di recupero ambientale e sistemazione idrogeologica" 1°, 2° e 3° lotto (€ 19.920.571,88);
- Prosecuzione opere di bonifica ex depositi POL (€ 416.444,19);

<sup>1</sup> L'importo, rispetto a quanto riportato nel consuntivo 2013 risulta diminuito di € 1.190.000,00, conseguenti alla mancata assegnazione del medesimo importo sull'intervento "Adeguamento e completamento Stazione di Baia

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

- Opere di completamento e completamento MISE e bonifica ex depositi POL ( € 1.418.633,75);
- Completamento piano viario - Cavalcavia ferroviario Via Campana ( € 1.444.774,12);
- Completamento piano viario. Svincolo Via Campana -Tangenziale di Napoli (€ 2.244.336,60).

Con DGR 199 del 5/6/2014 pubblicata su BURC n. 44 del 30.06.2014 nell'ambito della modifica dell'APQ "Sistemi di Mobilità" sono stati finanziati a valere sulla delibera CIPE 62/11 ulteriori somme per complessivi € 147.280.000,00 per il completamento dei seguenti interventi:

- Bretelle di collegamento tra le linee Cumana e circumflegrea Soccavo-Mostra-Tratta soccavo-Monte S. Angelo-Parco s. Paolo-Terracina (€ 73.500.000,00);
- Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli (€ 73.780.000,00);

Nel corso dell'esercizio 2016, sono stati disposti ulteriori finanziamenti da destinare all'attuazione delle opere ex lege 887/84, nell'ambito della programmazione della Regione Campania.

In particolare, la Regione è intervenuta finanziariamente con i seguenti atti e provvedimenti:

- € 7.450.000,00 rimodulate in occasione del Tavolo dei Sottoscrittori del 13.12.2016 con cui, a seguito del definanziamento dell'intervento Sottopasso Campi Flegrei di cui al completamento Piano Viario Area Flegrea, sono state integrate le risorse per i seguenti interventi:
  - i) € 4.406.926,83 per intervento Via Sartania;
  - ii) € 984.608,77 per l'intervento prosecuzione Bonifica depositi ex POL ,
  - iii) € 1.095.017,99 per l'intervento Cavalcavia ferroviario via Campana;
  - iv) € 963.446,41 per l'intervento Svincolo via Campana – Tangenziale di Napoli;
- € 35.568.969,04 con Delibera di Giunta Regionale n. 306 del 28 giugno 2016 – POR 2014/2020 – Piano del Direttore Generale della Mobilità e dei connessi piani attuativi di settore con cui sono state integrate le risorse per i seguenti interventi:
  - i) € 29.283.481,63v Bretella di monte Sant'Angelo 1° e 2° lotto,
  - ii) € 6.285.490,29 per l'intervento Stazione Montesanto;
- € 68.800.000,00 di cui alla Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016 – Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Piano operativo infrastrutture – approvazione piano operativo infrastrutture e trasporti con cui sono stati finanziati i seguenti nuovi interventi:
  - i) € 43.000.000,00 per il Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 1° e 2° stralcio,
  - ii) € 25.800.000,00 per il Piano Allontanamento emergenza vulcanica tratta Monte di Procida - Bacoli
- € 140.926.398,78 con Delibera di Giunta Regionale nn. 254 del 7.06.2016 con cui state integrate le risorse per i seguenti interventi:
  - i) € 88.494.000,00 per la Bretella di collegamento Monte Sant'Angelo III° lotto,
  - ii) € 32.432.398,78 per l'adeguamento e il completamento della stazione di Baia,
  - iii) € 20.000.000,00 per il finanziamento del nuovo intervento afferente le Stazioni sulla tratta C.so V. Emanuele-Bagnoli-Lucrino;
- € 74.680.803,22 con Delibera di Giunta Regionale n. 108 del 3.05.2016 con cui state finanziati i seguenti nuovi interventi:
  - i) € 14.680.803,22 per la realizzazione del Parcheggio interscambio Via Campana,
  - ii) € 50.000.000,00 per il Piano allontanamento emergenza vulcanica 1^ fase compreso Parcheggio interscambio Via Campana,
  - iii) € 10.000.000,00 per il consolidamento costone Starza- 1^ fase;

Per effetto delle nuove assegnazioni deliberate da parte della Regione Campania le somme di provenienza regionale disponibili al 31/12/2016 per la realizzazione del Piano si assestavano ad € 973.102.319,62 e risultano così suddivise:



*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

- € 76.449.206,07 relativi a fondi U.E. (compartecipazione finanziaria P.O.R. 90/93 e 95/99, rientri finanziari ex DGR 1228/2000) di cui € 40.516.888,90 per interventi ferroviari ed € 35.932.317,17 disponibili per interventi stradali;
- € 301.801.328,96 per Accordi di Programma Quadro, ripartiti per € 236.984.629,00 su interventi ferroviari e per € 64.816.699,96 su interventi stradali;
- € 156.239.686,96 a valere su fondi FAS ripartiti per € 79.452.500,00 per interventi ferroviari, € 48.787.186,96 per interventi stradali ed € 28.000.000,00 per opere complementari;
- € 112.023.373,60 disponibili su Fondi CIPE di cui € 93.637.524,39 destinati ad interventi stradali ed € 18.385.849,21 per opere complementari;
- € 247.798.644,78 provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 di cui € 178.998.644,78 per interventi ferroviari ed € 68.800.000,00 per opere stradali;
- € 74.680.803,22 disponibili su Fondi POC e destinati completamente ad interventi stradali;
- € 4.109.276,03 somme assegnate con DGR n. 1064 del 19.06.2008 a titolo di anticipazione utilizzate per il completamento dell'intervento stradale "Opere di messa in sicurezza aree Marina Militare in Via Celle, Cimitero e via Vecchia delle Vigne a Pozzuoli e Completamento MISE"

Nel corso dell'esercizio 2017 con l'art. 11, comma 7, della legge regionale 27 luglio 2017 n. 23, la Regione Campania ha messo a disposizione le economie realizzate sulle spese finanziate con le entrate derivante dal maggior gettito di imposta per l'annualità 2013 per la copertura degli oneri derivanti dalla definizione dei contenziosi, anche extra-giudiziali, a qualsiasi titolo gravanti sulle strutture commissariali operanti nel campo delle infrastrutture regionali.

Conseguentemente, con Deliberazione di Giunta regionale n. 516 del 1° agosto 2017, è stata disposta nel bilancio gestionale della Regione Campania l'istituzione di due distinti capitoli di spesa n. 2532 e n. 2542 al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla definizione dei contenziosi, anche extra-giudiziali, a qualsiasi titolo gravanti sulle strutture commissariali operanti nel campo delle infrastrutture regionali ed afferenti distintamente agli interventi viari e agli interventi ferroviari.

Sul capitolo di spesa n. 2532 denominato "L.R. n. 23 del 27.07.2017 art. 11 comma 7 – Interventi infrastrutture viarie – Legge 88784 – Amministrazioni locali" sono stati appostati fondi per € 27.750.000,00 mentre al capitolo di spesa n. 2542 denominato "L.R. n. 23 del 27.07.2017 art. 11 comma 7 – Interventi infrastrutture ferroviarie – Legge 88784 – Amministrazioni locali" sono stati assegnati fondi per € 12.863.812,32.

Pertanto i fondi stanziati per far fronte ai contenziosi emersi nell'ambito del Programma ex lege 887/84 ammontano a complessivi € 40.613.812,32.

Nel corso dell'esercizio 2020 a seguito della citata della Delibera di Giunta Regionale attuativa della L.R. n. 16/2019 gli interventi viari i) Piano allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 1° Stralcio; ii) Parcheggio interscambio Via Campana; iii) Piano allontanamento emergenza vulcanica 1^ fase compreso Parcheggio interscambio Via Campana; iv) Consolidamento costone Starza 1^ fase, per i quali erano stanziati complessivi € 80.680.803,32 (€ 74.680.803,32 fondi POC ed € 6.000.000,00 fondi FSC) saranno realizzati dal nuovo soggetto attuatore individuato nell'Ufficio Speciale Grandi Opere della Giunta Regionale della Campania a cui deve essere, pertanto, ricondotta la relativa provvista finanziaria.

La medesima DGR n. 537/2019, che come già visto per i fonti statali, ha affidato alla società EAV S.r.l. – società in house della Regione Campania – il compito di ultimare la realizzazione dell'intervento "Bretella di Monte Sant'Angelo II° e III° lotto" determinando il trasferimento in capo al nuovo soggetto attuatore anche della corrispondente quota di finanziamento regionale disponibile al 25.06.2020 pari ad € 216.069.779,03 di cui € 171.566.246 fondi FSC ed € 44.503.533,03 fondi FAS.

**Il Presidente della Regione Campania**  
**Commissario Straordinario**  
**ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

Inoltre, con la convenzione del 5.12.2013, prot. 2013.0835326, stipulata tra la Regione Campania, Commissario Straordinario L. 887/84 e concessionario Copin S.p.a., è stata disciplinata la prosecuzione di interventi afferenti la bonifica delle aree ex POL di Pozzuoli, con l'utilizzo di fondi FAS per € 7.600.000,00 assegnati alla Regione nell'ambito dell'Accordo Programma denominato "Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania" sottoscritto in data 18.07.2008 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Campania ed il commissario Delegato ex OPCM, 1.02.2008, n. 3654, modificato tra i medesimi soggetti in data 8.04.2009. Nell'ambito di tali fondi a disposizione con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania n. 15 del 6 febbraio 2019 è stato ammesso a finanziamento per un totale di € 1.819.254,41 l'attività di monitoraggio semestrale da effettuarsi per due anni sulle acque di falda e sui terreni.


Tale impegno si somma ai pagamenti già disposti per le attività di mantenimento del MISE nel periodo 10.03.2011 – 10.10.2011 per complessivi € 2.993.372,81 di cui € 2.402.109,02 liquidati con decreto n. 760 del 27.03.2014 ed € 591.263,79 con decreto n. 1163 del 20.11.2018.

Allo stato, pertanto, per la realizzazione del programma risultano impegnati sui fondi della convenzione in discorso complessivamente € 4.812.627,22.

Di seguito si riporta quindi il quadro riepilogativo al 31.12.2020 dei fondi regionali che assistono l'attuazione del Programma ex lege 887/84:

<b>Fondi provenienti dal bilancio regionale</b>	
<u>Fondi CIPE</u> (L. 64/86 - L. 208/98 - L. 409/98)	€ 112.023.373,60
<u>Fondi CEE</u> (POP 90/93 -POP 95/99 –rientri finanziari – POR)	€ 76.449.206,07
<u>Fondi A.P.Q.</u>	€ 301.801.328,96
<u>Fondi FAS</u>	€ 114.146.672,13
<u>Fondi FSC</u>	€ 70.232.398,78
Anticipazione DGRC 1064/08	€ 4.109.276,03
Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€ 40.613.812,32
<b>Totale</b>	<b>€ 719.376.067,89</b>

Nella pagina seguente si riporta il dettaglio dei fondi per l'attuazione del Programma ex lege 887/ 84 distinto per somme Statali e Regionali.



**RIEPILOGO FONDI DISPONIBILI**

		<u>Fondi Disponibili</u>
<b>FONTI STATALI</b>		
A) <u>Assegnati con leggi finanziarie</u>		
<i>legge 887/84</i>	£ 130.000.000.000	
<i>legge 910/86</i>	£ 175.000.000.000	
<i>legge 67/88</i>	£ 150.000.000.000	
<i>legge 541/88</i>	£ 80.000.000.000	
<i>Recupero e rimborsi</i>	£ 589.367.699	
Totale A( lire)	£ 535.589.367.699	
Totale A (euro)		€ 276.608.824,03
B) <u>OPCM 2425/96</u>		€ 3.564.819,90
C) <u>Legge 308/2004</u>		€ 19.000.000,00
D) <u>Fondi D.L. 162/2008, art. 1 c. 8</u>		€ 339.384,91
E) <u>Fondi CIPE (delibere 55 e 104/09)</u>		€ 80.000.000,00
<b>Totale Fonti Statali</b>		<b>€ 379.513.028,84</b>
<b>FONTI REGIONALI</b>		
F) <u>Fondi CIPE, A.P.Q. e FAS</u>		
<i>legge 64/86 Del. CIPE 29.02.96</i>	£ 21.000.000.000	
<i>legge 208/98 Del. CIPE 21.04.99</i>	£ 28.772.497.000	
<i>fondi CIPE A.P.Q.</i>	£ 14.277.000.000	
<i>legge 409/98 Del. CIPE 14.02.99</i>	£ 10.000.000.000	
<i>sub totale F.1) (lire)</i>	£ 74.049.497.000	
<i>sub totale F.1) (euro)</i>		€ 38.243.373,60
<i>Del. CIPE 62/2011</i>		€ 73.780.000,00
Totale F		€ 112.023.373,60
G) <u>Fondi CEE</u>		
<i>POP 90/93</i>	£ 105.350.072.904	
<i>POP 95/99</i>	£ 21.000.000.000	
<i>Procedura "Sponda"</i>	£ 24.500.400.000	
<i>sub totale F) (lire)</i>	£ 150.850.472.903	
<i>sub totale F) (euro)</i>		€ 77.907.767,46
<i>riduzione fondi "Sponda"</i>		€ -1.458.561,39
Totale G		€ 76.449.206,07
H) <u>Fondi APQ</u>		€ 301.801.328,96
I) <u>Fondi FAS</u>		€ 114.146.672,13
L) <u>Fondi FSC</u>		€ 70.232.398,78
M) <u>Anticipazione ex DGR</u> <u>Campania n. 1064/2008</u>		€ 4.109.276,03
N) Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/2017		€ 40.613.812,32
<b>Totale Fonti Regionali</b>		<b>€ 719.376.067,89</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 1.098.889.096,73</b>

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

**ACCERTAMENTI**

Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati accreditati sulla contabilità speciale fondi statali per € 962.659,33 che si aggiungono ai € 299.690.602,43 che dell'intero programma finanziario risultavano accreditati al 31.12.2019 per un totale complessivo di € 300.653.261,76.

Nel 2020 sono stati effettuati trasferimenti dalla Regione Campania sulla contabilità speciale per complessivi € 413.261,68 di cui € 285.000,00 per consentire il pagamento delle spese di funzionamento e di organizzazione della Struttura Commissariale ed € 128.061,68 per consentire il pagamento delle spese tecniche relative ai seguenti interventi:

- Bretella di Monte Sant'Angelo (€ 24.059,36)
- Int. C11 2° lotto 2° stralcio (€ 2.124,50)
- Sistemazione Via Sartania (€ 102.077,82)

L'ammontare complessivo delle somme accertate di provenienza regionale al 31.12.2020 pertanto si attesta a € 155.740.372,50.

Risulta un ulteriore accredito di € 2.783,87 disposto sulla contabilità speciale n. 3209 relativo allo storno contabile dell'ordinativo di pagamento n. 157 del 28.07.2020 inesitato per errata indicazione dell'iban del beneficiario. Il pagamento è stato riproposto con ordinativo n. 174 del 06.08.2020.

Le restanti quote disponibili dei fondi regionali, a seguito dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 59 L.R. 30.01.2008, n° 1 e conseguente deliberazione di Giunta regionale n. 940 del 30 maggio 2008, nonché delle già citate problematiche dovute ai pignoramenti, non sono transitate sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario ex art. 887/84.

Difatti, l'art. 59 L.R. 30.01.2008, n° 1 ha disposto: *"Le attività e gli interventi di competenza delle gestioni commissariali ai sensi delle leggi 18 aprile 1984, n. 80 e 22 dicembre 1984, n. 887 sono riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie comunque afferenti al bilancio della Regione, alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali....."*

La conseguente deliberazione di Giunta regionale n. 940 del 30 maggio 2008 ha approvato il disciplinare con il quale sono stati dettati *"i criteri e gli indirizzi regolanti le reciproche competenze e responsabilità... connesse all'esecuzione e realizzazione delle opere rientranti nel Programma ....ex lege 887/84"*, in attuazione dell'art. 59 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

In particolare, l'art. 4 del disciplinare, rubricato *"Gestione della spesa"* prevede il pagamento diretto, da parte dei competenti uffici regionali, degli importi dei lavori agli esecutori delle opere.

Pertanto, si è proceduto, per il pagamento degli stati di avanzamento lavori certificati e relative spese tecniche, mediante delegazione di pagamento, ex art. 1269 cod. civ., ai Settori regionali competenti all'attuazione degli APQ su quali sono state individuate le fonti di finanziamento degli interventi ex lege 887/84.

Ciò ha consentito di evitare l'accREDITAMENTO delle somme relative sulla contabilità speciale n. 3209 intestata al Commissario Straordinario, accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato, interessata da atti di pignoramento presso terzi relativi a partite debitorie di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ricorso ai sensi della c.d. legge Pinto per i ritardi dei processi).

### Attività Gestione

L'attività della Gestione ex lege 887/84 è indirizzata a conseguire:

- il naturale completamento delle finalità prefissate, mediante la completa utilizzazione dei fondi disponibili;
- al completamento delle opere in corso;
- alla definizione delle pendenze;
- alla realizzazione di quelle opere necessarie per il raggiungimento del fine preposto dal "*Programma ex lege 887/84*";
- alla definizione amministrativa relativa alla consegna delle opere realizzate agli Enti individuati come destinatari delle stesse.

Per il raggiungimento di tali fini, la Gestione continua a garantire la necessaria assistenza tecnica – amministrativa della Pubblica Amministrazione all'esecuzione degli interventi necessari per il completamento del *Programma*, resesi indispensabili per il miglioramento, la razionalizzazione e la completa funzionalità dei lavori realizzati, e che costituiscono, altresì, il naturale ed indispensabile completamento degli interventi ex Piano 887/84.

In tale ottica, la Gestione ha stipulato gli atti di adeguamento dei rapporti concessori alla normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 190/2002, di attuazione della legge 21.12.2001, n. 443 che, all'art. 16, comma 6, testualmente recita: "*per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge delega, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge delega e del presente decreto legislativo*".

Sono stati altresì stipulati gli atti applicativi, con i quali sono stati esecutivamente disciplinati i lavori oggetto dell'adeguamento di cui al sopra citato D.Lgs. 190/2002 e delineati i rapporti con le nuove figure di contraenti generali.

Per ovviare, poi, ai pignoramenti che, a partire dal novembre 2006, hanno interessato la Contabilità Speciale della Struttura, per partite debitorie di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ricorsi ai sensi della c.d. legge Pinto per i ritardi dei processi), avvalendosi anche delle disposizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 940/2008, si è proceduto alle liquidazioni mediante delegazione di pagamento ai Settori regionali competenti all'attuazione degli APQ sui quali sono state individuate le fonti di finanziamento degli interventi ex lege 887/84.

Tale procedura, ha però comportato l'allungamento dei tempi per il pagamento dei lavori, per effetto dell'iter amministrativo regionale.

Una volta accertata la violazione del patto di stabilità, la Regione Campania ha avviato, poi, fin dal giugno del 2010, un'operazione contabile di risanamento, attraverso una sensibile riduzione delle disponibilità di cassa destinate a remunerare gli Stati di Avanzamento Lavori, anche degli interventi rientranti nell'attuazione dei Programmi ex lege 887/84, che ha comportato

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

dapprima un rallentamento nell'esecuzione dei lavori, poi la sospensione degli stessi, avendo gli esecutori delle opere accumulato ingenti crediti nei confronti del Commissariato Straordinario.

Conseguentemente, i concessionari esecutori delle opere hanno lamentato ritardi nei pagamenti degli Stati di Avanzamento presentati, evidenziato il condizionamento sul normale andamento dell'attuazione delle opere, rappresentando che la conseguente carenza di liquidità comporta anche l'impossibilità a provvedere allo svolgimento delle procedure espropriative.

Le attività di esecuzione dei lavori sono state, pertanto, dapprima rallentate e, successivamente, sospese dai concessionari nel corso dell'anno 2011, che hanno presentato, altresì, richieste di riconoscimento dei danni patiti, degli interessi per i ritardi dei pagamenti, dell'anomalo andamento dei lavori.

In considerazione del preminente interesse dell'Amministrazione di riavviare i lavori e di eliminare ogni contestazione e possibile controversia inerente le opere sino ad oggi realizzate o in fase di esecuzione, la Struttura, previa acquisizione dei pareri dei propri organi di consulenza, ha avviato con i concessionari e contraenti generali gli opportuni contatti per verificare la possibilità di addivenire ad un componimento bonario delle controversie, da ritenere senz'altro conveniente a fronte di un contenzioso che avrebbe potuto assumere notevole entità e, con tutta probabilità, esito pesantemente negativo per l'Amministrazione.

Sulla base delle istruttorie rese dai Responsabili Unici del Procedimento e dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Amministrativo, e dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai sensi dell'art 239 del D.lgs 163/2006, sono state intraprese i necessari contatti con le imprese concessionarie.

In data 8 agosto 2016, è stato stipulato con il Concessionario Infraclegrea Progetto s.p.a. l'atto di Transazione, rep. n 5, con il quale sono state composte le controversie afferenti tutte le concessione affidate e tutte le opere in corso di esecuzione.

La transazione in questione ha visto il riconoscimento al Concessionario di un importo complessivo ed omnicomprensivo di €. 18.000.000,00 a fronte di richieste ammontanti a circa 83,500 mln/€. avanzate a titolo di riequilibrio economico e finanziario delle prestazioni delle concessioni affidate e delle opere sino ad oggi eseguite e/o avviate inerenti la convenzione rep. n.7 del 25/05/2006 e successivi atti applicativi,

Le risorse sono state garantite dalla Regione Campania con deliberazione della Giunta Regionale n° 254 del 07/06/2016 nell'ambito dei finanziamenti già disponibili per l'opera



**INTERVENTI PROGRAMMATI E STATO ATTUAZIONE “PROGRAMMA”**  
*(Programma approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 207/4 del 26.3.1985)*


1) INTERVENTI REALIZZATI

**Infrastrutture ferroviarie**

1. Riattivazione esercizio ferroviario a seguito del bradisismo;
2. Circumflegrea: raddoppio tratta Piave – Soccavo e stazioni;
3. Circumflegrea: raddoppio tratta Pisani – Quarto Stazione;
4. Circumflegrea: realizzazione Deposito ferroviario di Quarto;
5. Cumana: raddoppio tratta Gerolomini – Torregaveta;
6. Stazioni sulla Cumana:
  - Stazione Mostra,
  - Stazione Montesanto 1° lotto - 2° lotto,
  - Stazione di Baia 1° lotto;
7. Lavori nuovo sito Stazione Cantieri;
8. Consolidamento pendice collinare Stazione Gerolomini;

**Infrastrutture viarie**

1. Sistemazione viaria Area Flegrea:
  - Realizzazione allargamento via Bellavista,
  - Realizzazione variante alla via Campana – Montagna spaccata,
  - Realizzazione variante quadrivio Arco Felice,
  - Realizzazione variante Piazza Capomazza;
2. Consolidamento Punta Epitaffio;
3. Parco Archeologico dell’ Area Flegrea (1° Stralcio);
4. Parco Archeologico dell’ Area Flegrea (2° Stralcio);
5. Messa in sicurezza ambientale delle aree ex Marina Militare e Aeronautica Militare;
6. Messa in sicurezza ambientale aree ex M.M. ed ex A.M. di Pozzuoli (Completamento);
7. Bonifica serbatoi ex Marina Militare;
8. Lavori di bonifica delle aree ex Marina Militare – 1° stralcio;
9. Opere di completamento del Piano Viario e Parco Archeologico:
  - Sistemazione della via vecchia Campana,
  - Allargamento via Masullo
  - Adeguamento innesto via Domiziana
  - Realizzazione tratta via Fascione – via Campana



- Recupero mausolei di epoca romana
- 10. Opere connesse al raddoppio della Ferrovia Cumana:
  - Realizzazione via alternativa in località Gerolomini,
  - Sistemazione della Piazzetta Fusaro,
  - Sistemazione strada antistante nuova stazione di Baia;
- 11. Sistemazione di via Napoli;
- 12. Sistemazione del Lungomare Sandro Pertini;

### **Interventi complementari**

1. Realizzazione Nuovo Deposito Automobilistico di via Nuova Agnano;
2. Realizzazione Parcheggio multipiano in località Gerolomini di Pozzuoli;
3. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli 1° lotto (piazzale);
4. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli 2° e 3° lotto (molo Caligoliano prima fase e palazzina Circomare);
5. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli – Completamento Molo Caligoliano;
6. Incentivi a concessionari di pubblici servizi:
  - SEPSA concessionaria delle linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e delle linee automobilistiche da e per l'area Flegrea,
  - Concessionari delle linee di navigazione del Golfo,
  - C.T.P. concessionario delle linee automobilistiche da e per l'area Flegrea;

### 1) INTERVENTI IN ESECUZIONE

#### **Infrastrutture Ferroviarie**

1. Completamento Stazione di Montesanto;
2. Completamento Stazione di Baia;
3. Bretella di collegamento ferrovie Cumana e Circumflegrea con la Città Universitaria di Monte Sant'Angelo;

#### **Infrastrutture viarie**

1. Lavori di sistemazione di via Sartania 1°, 2° e 3° stralcio;
2. Completamento Piano Viario:
  - Intervento C. 15 - Cavalcavia ferroviario via Campana,
  - Intervento C11 – 1° lotto – Svincolo Via campana – Tangenziale,
  - Intervento C11 2° lotto – Collegamento Tangenziale di Napoli (Via Campana, rete viaria costiera e porto di Pozzuoli) 1° e 2° stralcio;

**Interventi complementari**

1. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli – Molo di sottoflutto (prima fase)

2) INTERVENTI PROGRAMMATI E FINANZIATI

**Infrastrutture Ferroviarie**

1. Lavori di cui alla perizia di variante in corso della stazione di Baia;
2. Completamento dei lavori della stazione di Baia;
3. Interventi su tre stazioni della ferrovia Cumana.

**Infrastrutture viarie**

Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica – prima fase:

1. Viabilità costiera Pozzuoli – 2° stralcio;
2. Emergenza vulcanica per le popolazioni dei Comuni di Bacoli e Monte di Procida – 1° stralcio “adeguamento viabilità Ospedaliera La Schiana”

*Al  
a  
Oly*

*[Signature]*

FONDI DISPONIBILI

A seguito dell'individuazione delle opere di cui al Programma , con successivi provvedimenti, sono stati ripartiti i fondi per i singoli settori di intervento.

Il quadro programmatico della ripartizione dei fondi disponibili per l'attuazione dell'intervento ex lege 887/84 al 31.12.2020 risulta essere il seguente:

**a) Infrastrutture ferroviarie**

Finanziamento L. 887/84	€	144.929.534,28
Cofinanziamento UE	€	39.403.116,77
Finanziamenti CIPE	€	0,00
Procedura "Sponda"	€	1.113.772,13
Fondi A.P.Q.	€	236.984.629,00
Fondi FAS	€	34.948.966,97
Fondi FSC	€	7.432.398,78
Fondo D.L. 162/2008	€	87.596,56
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	12.863.812,32;
<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>	<b>477.763.826,81</b>
<i>Prelievi per spese di funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 2.207.694,27;

**Totale disponibile**

**€ 475.556.132,54;**

**b) Infrastrutture viarie**

Finanziamento L. 887/84	€	64.160.851,90
Finanziamenti CIPE	€	173.637.524,39
Cofinanziamento UE	€	25.851.250,08
Procedura "Sponda"	€	10.081.067,09
Finanziamento L. 308/2004	€	19.000.000,00
Fin.to Comm. OOPCM 2425/96	€	3.564.819,90
Fondi APQ	€	64.816.699,96
Fondi FAS	€	51.197.705,16
Fondi FSC	€	62.800.000,00
Anticipazione ex DGRC 1064/08	€	4.109.276,03
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	27.750.000,00
<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>	<b>506.969.194,51</b>
<i>Prelievi per spese di funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 936.171,48;

**Totale disponibile**

**€ 506.033.023,03;**

**c) Interventi complementari**

Finanziamento L. 887/84	€	44.604.685,18;
Finanziamenti CIPE	€	18.385.849,21;
Finanziamenti FAS	€	28.000.000,00;
Fondo D.L. 162/2008	€	211.788,35;
<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>	<b>91.202.322,74</b>
<i>Prelievi per spese di funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 21.181,46;

**Totale disponibile**

**€ 91.181.141,28;**

**d) Fondo Soprintendenza**

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Finanziamento L. 887/84 € 3.098.741,39;

**Totale disponibile € 3.098.741,39;**

**e) Spese di organizzazione e funzionamento**

Finanziamento L. 887/84	€	8.487.131,95
Quota Convenzione 4/04	€	352.500,00
Quota Convenzione 11/06	€	176.906,83
Quota Convenzione 13/06	€	21.181,46
Quota Convenzione 14/06	€	25.891,75
Quota Convenzione 15/06	€	1.679.949,72
Quota Convenzione 1/07	€	175.244,55
Quota Convenzione 9/06	€	75.000,00
Quota Convenzione 6/06 AA. 4/14	€	658.372,90

**Totale disponibile € 11.652.179,16;**

**f) Fondo per maggiorazione aliq.IVA**

Finanziamento L. 887/84 € 635.496,95

**Totale disponibile € 635.496,95;**

**g) Fondo imprevisti**

Finanziamento L. 887/84 € 10.732.382,38

**Totale disponibile € 10.732.382,38;**

**Totale Fondi € 1.098.889.096,73.**

In base alle disponibilità finanziarie ed alle assegnazioni operate per i singoli settori, sono stati previsti interventi conformi al programma approvato con la deliberazione consiliare, la cui esecuzione è stata affidata in concessione, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Nelle pagine seguenti si riportano i riepiloghi generali, distinti per settore, degli interventi programmati e delle spese disposte sui fondi disponibili

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

SETTORE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate al settore Infrastrutture ferroviarie ammontano a complessivi € 477.763.826,81 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	144.929.534,28
Cofinanziamento UE	€	39.403.116,77
Finanziamenti CIPE	€	0,00
Procedura "Sponda"	€	1.113.772,13
Fondi A.P.Q.	€	236.984.629,00
Fondi FAS	€	34.948.966,97
Fondi FSC	€	7.432.398,78
Fondo D.L. 162/2008	€	87.596,56
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	12.863.812,32;
<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>	<b>477.763.826,81</b>

*Totale Prelievi per spese funzionamento  
Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010* - € 2.207.694,27;

**Totale disponibile** € **475.556.132,54;**

ELENCO INTERVENTI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

**1) Circumflegrea tratta Piave-Soccavo**  
(Convenzioni: repertorio n. 281/86, 8/90, 20/93)

*Concessionario:*

A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa)-ICLA Costruzioni Generali spa-MPREGILO spa

*Fondi:*

legge 887/84	€	25.531.911,49
fondi U.E.	€	14.312.683,89
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>39.844.595,38</b>

*Spesa sostenuta:* € 39.844.595,38

*Stato attuazione intervento:* Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi EAV Srl).  
Tratta ferroviaria in esercizio;

**2) Circumflegrea tratta Pisani-Quarto e I° stralcio Deposito di Quarto**  
(Convenzioni repertorio n.278/86 – 13/91)

*Concessionario:* Ing. Salvatore Fiore Spa (oggi COSTRUIRE Spa)

*Fondi:*

legge 887/84	€	37.737.372,82
--------------	---	---------------

**Il Presidente della Regione Campania**  
**Commissario Straordinario**  
**ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

fondi "Sponda"	€	322.341,40		
Totale			€	<b>38.059.714,22</b>

*Spesa sostenuta:* € 37.758.238,10

*Stato attuazione intervento:* Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi EAV Srl).  
Tratta ferroviaria in esercizio;

**3) Cumana tratta Gerolomini-Torregaveta**  
(Convenzioni repertorio nn. 280/86, 7/90, 18/92, 19/92, 21/93, 24/96)

*Concessionario:* A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa) - Giustino Costruzioni Spa

*Fondi:*

legge 887/84	€	49.716.076,72		
fondi U.E.	€	20.958.777,69		
fondi "Sponda"	€	742.665,02		
Totale			€	<b>71.417.519,43</b>

*Spesa sostenuta:* € 71.390.278,04

*Stato attuazione intervento:* Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (EAV Srl). Tratta ferroviaria in esercizio;

**4-5-6-7-8-9-10) Stazioni Cumana: Mostra, Montesanto I° e II° lotto, Baia 1° lotto, Cantieri,  
pendice stazione Gerolomini, completamento Stazione di Montesanto III° lotto.**  
(Convenzioni repertorio n. 279/86, 14/91, 22/93, 23/95, 24/96, 25/96)

*Concessionario:* Costruire Spa - I.C.G. Spa

*Fondi:*

legge 887/84	€	30.949.731,09		
U.E.	€	4.131.655,19		
"Sponda"	€	48.765,71		
Totale fondi			€	<b>35.130.151,99</b>

*Spesa sostenuta:* € 35.388.380,44

*Stato attuazione interventi:* I lavori concernenti le Stazioni di Mostra, la Stazione di Baia I° lotto, la realizzazione nuovo sito della Stazione Cantieri, il consolidamento pendice collinare e quelli della Stazione Gerolomini risultano tutti completati e collaudati.  
La differenza di € 258.228,45 è stata prelevata dalle disponibilità dei fondi di cui alla convenzione 3/04 relativa ai lavori per il completamento della Stazione di Montesanto III° lotto.

(Convenzioni repertorio n. 3/2004, 4/2004)

*Concessionario:* Costruire Spa - I.C.G. Spa

*Fondi:*

A.P.Q.	€	72.434.387,00		
prelievo somme per spese funzionamento Struttura	- €	352.500,00		
Totale disponibile	€	72.081.887,00		

*Spesa sostenuta:* € 65.372.272,91

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

*Stato attuazione intervento:* i lavori di realizzazione della Stazione di Montesanto, giunti al 3° lotto, sono stati sospesi dal Concessionario con il quale vi è un contenzioso innanzi al Tribunale di Napoli

**11) Riattazione esercizio ferroviario a seguito del bradisismo tratta Dazio - Gerolomini  
(Convenzioni repertorio n. 517/87)**

*Concessionario:* A.T.I. ing. S. FIORE Spa – RAIOLA ing. Angelo Spa

*Fondi:*

legge 887/84 € 994.442,16

*Spesa sostenuta:* € 994.442,16

*Stato attuazione intervento:* Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi Eav Srl).  
Tratta ferroviaria in esercizio

**12) Cumana Stazioni: Adeguamento e completamento stazione di Baia  
(Convenzioni repertorio n. 1/2007)**

*Concessionario:* Costruire Spa - I.C.G. Spa

*Fondi:*

APQ	€	43.810.000,00	
FSC	€	7.432.398,78	
Totale fondi	€		<b>51.242.398,78</b>
<i>prelievo somme per spese funzionamento Struttura</i>	- €		175.244,55
<i>Totale disponibile</i>	€		51.067.154,23

*Spesa sostenuta:* € 15.556.469,12

*Stato attuazione intervento:* I lavori sono stati sospesi dal Concessionario con il quale vi è un contenzioso innanzi al Tribunale di Napoli.

**13) Bretella di collegamento Monte Sant'Angelo I° e II° lotto comprensivo della stazione di  
Parco S. Paolo**

(Convenzioni repertorio n. 7/2006 – A.A. 15/2006)

*Contraente generale:* A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto  
Infralegrea Spa)

*Fondi:*

FAS	€	34.948.966,97	
APQ	€	100.740.242,00	
dl. 162/2008	€	87.596,56	
Totale fondi	€		<b>135.776.805,53</b>
<i>prelievo somme per spese funzionamento Struttura</i>	- €		1.679.949,72
<i>Totale disponibile</i>	€		134.096.855,81

*Spesa sostenuta:* € 134.096.855,81

*Stato attuazione intervento:* Trasferito a EAV S.r.l. in attuazione della DGR n. 537/2019. In data 25.06.2020 è stato sottoscritto apposito atto di subentro.

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

14) Bretella di collegamento Monte Sant'Angelo III° lotto  
(Intervento non ancora contrattualizzato)

*Contraente generale:*

*Stato attuazione intervento:* Intervento trasferito ex DGR 536/2019 al nuovo soggetto attuatore Ente Autonomo Volturmo S.r.l. società in house della Regione Campania.

Importo finanziamento € 121.172.000,00  
Spesa € 0,00

15) Stazioni C.so V. Emanuele-Bagnoli-Lucrino  
(Intervento non ancora contrattualizzato)

*Contraente generale:*

*Fondi:*

APQ € 20.000.000,00  
Totale fondi € 20.000.000,00

*Spesa sostenuta:* € 0,00

*Stato attuazione intervento:* Intervento programmato e non ancora iniziato.

16) Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017

Totale fondi € 12.863.812,32

*Spesa sostenuta:* € 659.800,49

*At*  
*ell*  
*Foll*

SETTORE INFRASTRUTTURE VIARIE

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate al settore Infrastrutture viarie ammontano a complessivi € 506.969.194,51 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	64.160.851,90	
Finanziamenti CIPE	€	173.637.524,39	
Cofinanziamento UE	€	25.851.250,08	
Procedura "Sponda"	€	10.081.067,09	
Finanziamento L. 308/2004	€	19.000.000,00	
Fin.to Comm. OOPCM 2425/96	€	3.564.819,90	
Fondi APQ	€	64.816.699,96	
Fondi FAS	€	51.197.705,16	
Fondi FSC	€	62.800.000,00	
Anticipazione ex DGRC 1064/08	€	4.109.276,03	
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	27.750.000,00	
	<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>	<b>506.969.194,51</b>
 <i>Prelevi per spese di funzionamento</i>			
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 936.171,48;	
	<b>Totale disponibile</b>	<b>€</b>	<b>506.033.023,03</b>

ELENCO INTERVENTI INFRASTRUTTURE VIARIE

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

**1) Sistemazione viaria Area Flegrea**  
(Convenzioni repertorio n. 763/87 – 9/90 – 17/92)

*Concessionario:* Consorzio COPIN

*Fondi:*

Legge 887/84	€	40.107.860,46,	
"Sponda"	€	63.524,20;	
<b>Totale</b>		<b>€</b>	<b>40.171.384,66</b>

*Spesa sostenuta:* € 40.149.489,96

*Stato attuazione intervento:* le opere realizzate ed in esercizio riguardano l'allargamento di via Bellavista, la variante alla via Campana/ Montagna spaccata, la variante quadrivio Arco Felice e la variante Piazza Capomazza;

**2) Parco Archeologico Area Flegrea**  
(Convenzioni repertorio n. 16/92)

*Concessionario:* Consorzio COPIN

*Fondi:*

Legge 887/84	€	18.792.775,07;	
--------------	---	----------------	--

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

U.E.	€	15.005.655,20;	
Totale			€ 33.798.430,27

*Spesa sostenuta:* € 33.798.430,27

*Stato di attuazione intervento:* lavori realizzati

**3) Opere di completamento Piano Viario e Parco Archeologico  
(Convenzioni repertorio n. 26/97)**

*Concessionario:* Consorzio COPIN

*Fondi:*

Legge 887/84	€	2.308.918,75,	
U.E.	€	10.845.594,88,	
CIPE	€	10.845.594,88,	
Totale			€ 24.000.108,51

*Spesa sostenuta:* € 24.038.818,72

*Stato attuazione intervento:* Le opere realizzate attengo alla sistemazione della via vecchia Campana, all' allargamento di via Masullo, all'adeguamento dell'innesto in via Domiziana, alla realizzazione della tratta via Fascione-via Campana ed al recupero di mausolei di epoca romana. Tutte le opere sono state collaudate ed attualmente utilizzate dagli enti destinatari. La maggiore spesa è stata sostenuta grazie alle economie realizzate sugli altri interventi stradali conclusi e collaudati.

**4) Consolidamento costone Punta Epitaffio  
(Convenzioni repertorio n. 367/87)**

*Concessionario:* FONDEDILE ed altri (PESCON soc. consortile a r.l.)

*Fondi:*

Legge 887/84	€	2.747.765,71
--------------	---	--------------

*Spesa sostenuta:* € 2.747.765,71

*Stato attuazione intervento:* lavori di consolidamento realizzati.

**5) Bonifica serbatoi ex area Marina Militare  
(Convenzione repertorio n. 28/00)**

*Concessionario:* Consorzio COPIN SpA

*Fondi:*

CIPE	€	3.847.359,61
------	---	--------------

*Spesa sostenuta:* € 3.847.359,53

*Stato attuazione intervento:* lavori di bonifica realizzati

**6) Realizzazione via Sartania 1°, 2° e 3° stralcio  
(Convenzioni repertorio n. 29/2000 – 8/2006 – A.A. 2/2012)**

*Concessionario:* Consorzio COPIN SpA

*Fondi:*

**Il Presidente della Regione Campania**  
**Commissario Straordinario**  
**ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

“Sponda”	€	5.834.242,01	
A.P.Q.	€	58.084.516,07	
<b>Totale</b>			<b>€ 63.918.758,08</b>

*Spesa sostenuta:* € 63.089.606,28

*Stato attuazione intervento:* I lavori ancora in corso sono giunti al 3° stralcio dell'opera.

**7) Opere di messa in sicurezza aree Marina Militare in Via Celle, Cimitero e via Vecchia delle Vigne a Pozzuoli e Completamento MISE**  
(Convenzioni repertorio n. 1/2002 – 5/2006)

*Concessionario:* Consorzio COPIN SpA

*Fondi:*

OPCM 2425/96	€	3.564.819,90	
Legge 308/2004	€	19.000.000,00	
Anticipazione somme ex DGR Campania n. 1064 del 19.06.08	€	4.109.276,03	
FAS	€	1.418.633,75	
<b>Totale</b>			<b>€ 28.092.729,68</b>

*Spesa sostenuta:* € 22.203.257,65

*Stato attuazione intervento:* lavori completati e collaudati

Note: I pignoramenti presso terzi azionati sui fondi disponibili e riferiti prevalentemente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per indennità ex lege “Pinto” hanno determinato un sostanziale blocco dei pagamenti. L'anticipazione concessa dalla Giunta Regionale con DGR n. 1064/2008 ha consentito il pagamento su delega di alcuni SAL. I lavori risultano terminati e collaudati.

**8) Prosecuzione bonifica ex bonifica POL**  
(Convenzioni repertorio n. 6/2006 e n. 11/2006)

*Contraente generale:* COPIN SpA

*Fondi:*

FAS	€	18.229.071,41	
APQ	€	984.608,77	
<b>Totale</b>			<b>€ 19.213.680,18</b>
<i>prelievo somme per spese funzionamento Struttura</i>	- €	176.906,83	
<b>Totale disponibile</b>			<b>€ 19.036.773,35</b>

*Spesa sostenuta:* € 16.112.621,61

*Stato attuazione intervento:* L'opera è stata ultimata. Sono ancora in corso le attività di cui alla convenzione del 5.12.2013, prot. 2013.0835326, stipulata tra la Regione Campania, Commissario Straordinario L. 887/84 e concessionario Copin S.p.a., con cui è stata disciplinata la prosecuzione di interventi afferenti la bonifica delle aree ex POL di Pozzuoli, con l'utilizzo di fondi FAS per € 7.600.000,00 assegnati alla Regione nell'ambito dell'Accordo Programma denominato “Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania” sottoscritto in data 18.07.2008 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Campania ed il commissario Delegato ex OPCM, 1.02.2008, n. 3654, modificato tra i medesimi soggetti in data 8.04.2009.

**Il Presidente della Regione Campania**  
**Commissario Straordinario**  
**ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

Allo stato su tale somma sono state disposte per le attività di mantenimento del MISE nel periodo 10.03.2011 – 10.10.2011 pagamenti per complessivi € 2.993.372,81 di cui € 2.402.109,02 liquidati con decreto n. 760 del 27.03.2014 ed € 591.263,79 con decreto n. 1163 del 20.11.2018.

Nell'ambito dei fondi a disposizione di cui alla suddetta convenzione con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania n. 15 del 6 febbraio 2019 è stato ammesso a finanziamento per un totale di € 1.819.254,41 l'attività di monitoraggio semestrale da effettuarsi per due anni sulle acque di falda e sui terreni.

**9) Sistemazione via Napoli – 1° stralcio**  
**(Convenzioni repertorio n. 30/2002)**

*Concessionario:* A.T.I. Astaldi Spa – Giustino Costruzioni Spa

*Fondi:*

Legge 887/84	€	203.531,91	
CIPE	€	5.164.569,90	
<b>Totale</b>			<b>€ 5.368.101,81</b>

*Spesa sostenuta:* € 5.168.966,59

*Stato di attuazione:* I lavori sono stati ultimati e collaudati.

**10) Parco Archeologico 1° lotto II stralcio**  
**(Convenzioni repertorio n. 6/2006 - 10/2006)**

*Contraente generale:* Consorzio COPIN SpA

*Fondi:*

F.A.S.	€	<b>4.000.000,00</b>
--------	---	---------------------

*Spesa sostenuta:* € 4.000.072,19

*Stato attuazione intervento:* lavori ultimati.

La maggiore spesa è stata sostenuta grazie alle economie realizzate sugli altri interventi stradali conclusi e collaudati.

**11) Completamento Piano Viario Area Flegrea**  
**(Convenzioni repertorio n. 6/2006 - 9/2006)**

*Contraente generale:* Consorzio COPIN (Società di Progetto Copin spa)

*Fondi:*

F.A.S.	€	17.550.000,00	
A.P.Q.	€	5.747.575,12	
<b>Totale</b>			<b>€ 23.297.575,12</b>
<i>prelievo somme per spese</i>			
<i>funzionamento Struttura</i>	- €	75.000,00	
<b>Totale disponibile</b>			<b>€ 23.222.575,12</b>

*Spesa sostenuta:* € 19.027.466,72

*Stato attuazione intervento* lavori in esecuzione;

**Il Presidente della Regione Campania**  
**Commissario Straordinario**  
**ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

Note: La suesposta disponibilità per gli interventi di cui al completamento del Piano Viario Area Flegrea è così ripartita:

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| • Cavalcavia ferroviario via Campana           | € | 11.039.792,11, |
| • Svincolo via Campana – Tangenziale di Napoli | € | 12.257.783,01, |

A seguito degli accordi stipulati in sede del Tavolo dei sottoscrittori del 13 dicembre 2016 è stata decisa il definanziamento dell'intervento Sottopasso Campi Flegrei per € 7.450.000,00 (fondi FAS)

**12) Sistemazione Lungomare ex Via Napoli**  
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 14/2006)

*Contraente generale:* A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto Infraclegrea Spa)

*Fondi:*

F.A.S.	€	<b>10.000.000,00</b>
<i>prelievo somme per spese</i>		
<i>funzionamento Struttura</i>	- €	25.891,75
<b>Totale disponibile</b>	€	<b>9.974.108,25</b>

*Spesa sostenuta:* € 9.241.326,71

*Stato attuazione intervento:* lavori completati e collaudati;

**13) Realizzazione collegamento Porto – tangenziale II° lotto - 1° stralcio**  
(Convenzione repertorio n. 6 del 2.05.2006 - Atti Applicativo n. 9/2006, n. 2/2012 e n. 3/2014)

*Concessionario:* Consorzio COPIN SpA (Società di progetto COPIN II SpA)

*Fondi:*

CIPE (Delibera n. 104/2009)	€	<b>80.000.000,00</b>
-----------------------------	---	----------------------

*Spesa sostenuta:* € 70.647.108,63

*Stato attuazione intervento:* lavori in esecuzione;

**14) Realizzazione collegamento Porto – tangenziale II° lotto - 2° stralcio**  
(Convenzione repertorio n. 6 del 2.05.2016 - Atti Applicativi n. 9/2006 e n. 4/2014)

*Concessionario:* Consorzio COPIN SpA (Società di progetto COPIN II SpA)

*Fondi:*

CIPE (Delibera n. 62/2011)	€	<b>73.780.000,00</b>
<i>prelievo somme per spese</i>		
<i>funzionamento Struttura</i>	- €	658.372,90
<b>Totale disponibile</b>	€	<b>73.121.627,10</b>

*Spesa sostenuta:* € 67.317.825,00

*Stato attuazione intervento:* lavori in esecuzione;

**15) Opere connesse al raddoppio della ferrovia Cumana**  
(Convenzione repertorio n. 27/99)

**Il Presidente della Regione Campania**  
**Commissario Straordinario**  
**ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

*Concessionario:* A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa) – Giustino Costruzioni Spa

*Fondi:*  
“Sponda” € 4.183.300,88

*Spesa sostenuta:* € 4.040.315,69

*Stato attuazione intervento:* Intervento ultimato

**16) Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 1° stralcio**  
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)

*Concessionario:* COPIN II SpA

*Stato attuazione intervento:* Intervento trasferito ex DGR 536/2019 al nuovo soggetto attuatore Ufficio Speciale Grandi Opere della Giunta Regionale della Campania.

Finanziamento intervento € 6.000.000,00  
Spesa € 0,00

**17) Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 2° stralcio**  
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)

*Concessionario:* COPIN II SpA

*Fondi:*  
FSC € 37.000.000,00

*Spesa sostenuta:* € 0

*Stato attuazione intervento:* Intervento programmato e non ancora iniziato e contrattualizzato con apposito Atto Applicativo al 31.12.2020.



**18) Piano Allontanamento emergenza vulcanica tratta Monte di Procida - Bacoli**  
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)

*Concessionario:* COPIN II SpA

*Fondi:*  
FSC € 25.800.000,00

*Spesa sostenuta:* € 0

*Stato attuazione intervento:* Intervento programmato e non ancora iniziato e contrattualizzato con apposito Atto Applicativo al 31.12.2020.



**Il Presidente della Regione Campania**  
**Commissario Straordinario**  
**ex art. 11, comma 18°, L. 887/84**

19) Parcheggio interscambio Via Campana  
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)

*Concessionario:* COPIN II SpA

*Stato attuazione intervento:* Intervento trasferito ex DGR 536/2019 al nuovo soggetto attuatore Ufficio Speciale Grandi Opere della Giunta Regionale della Campania.

Finanziamento intervento	€	14.680.803,22
Spesa	€	0,00

20) Piano allontanamento emergenza vulcanica 1^ fase compreso Parcheggio interscambio Via Campana

(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)

*Concessionario:* COPIN II SpA

*Stato attuazione intervento:* Intervento trasferito ex DGR 536/2019 al nuovo soggetto attuatore Ufficio Speciale Grandi Opere della Giunta Regionale della Campania.

Finanziamento intervento	€	50.000.000,00
Spesa	€	0,00

21) Consolidamento costone Starza 1^ fase

(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)

*Concessionario:* COPIN II SpA

*Stato attuazione intervento:* Intervento trasferito ex DGR 536/2019 al nuovo soggetto attuatore Ufficio Speciale Grandi Opere della Giunta Regionale della Campania.

Finanziamento intervento	€	10.000.000,00
Spesa	€	0,00

16) Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017

Totale fondi	€	27.750.000,00
--------------	---	---------------

<i>Spesa sostenuta:</i>	€	26.773.906,96
-------------------------	---	---------------

In data 10 agosto 2017, è stato stipulato con il Contraente Generale Copin due S.p.a l'atto di Transazione, rep. n 7, con il quale sono state composte le controversie afferenti tutte le concessioni affidate e tutte le opere in corso di esecuzione.

La transazione vede il riconoscimento al Contraente Generale, in via transattiva di un importo complessivo ed omnicomprensivo, a titolo di riequilibrio economico e finanziario delle prestazioni ed opere eseguite o avviate all'atto della stipula inerenti alla convenzione rep. n. 6 del 2/05/2006 e successivi atti applicativi, di una somma complessiva di € 27.750.000,00, a fronte di richieste per €. 78.768.481,00, oltre le pretese dall'appaltatrice Impresa S.p.a.



SETTORE INTERVENTI COMPLEMENTARI

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate agli interventi complementari ammontano a complessivi € 91.202.322,74 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	44.604.685,18;
Finanziamenti CIPE	€	18.385.849,21;
Fondo F.A.S.	€	28.000.000,00;
Fondo D.L. 162/2008	€	211.788,35;
<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>	<b>91.202.322,74</b>
<i>Totale Prelievi per spese funzionamento</i>		
Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010	- €	21.181,46;
<b>Totale disponibile</b>	<b>€</b>	<b>91.181.141,28</b>

ELENCO INTERVENTI COMPLEMENTARI

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

1) Deposito automobilistico S.E.P.S.A.

(Convenzioni repertorio n. 542/87 e n. 15/91)

Concessionario: COSTRUIRE SpA

Fondi:

legge 887/84 € 12.055.412,89

Spesa sostenuta: € 12.055.412,89

Stato di attuazione: Opera ultimata ed in esercizio

2) Porto Pozzuoli 1° lotto

(Convenzioni repertorio n. 592/87 e n. 10/90)

Concessionario: A.T.I. FONDEDILE- IMPREGILO-ICLA-SO.GE.CA.- COINPRE

1) Fondi:

legge 887/84 € 5.886.899,99

Spesa sostenuta: € 5.886.899,99

Stato di attuazione: Opera ultimata e consegnata alla Capitaneria di Porto;

3) Porto Pozzuoli 2°, 3° lotto – prolungamento Molo Caligoliano fino a 220 mt ed Edificio  
Circomare

(Convenzione repertorio n. 30/2002)

Concessionario A.T.I. Astaldi Spa – Giustino Costruzioni Spa

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

*Fondi:*

legge 887/84	€	6.104.913,28	
CIPE	€	11.012.394,06	
D.L. 162/2008	€	211.788,35	
<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>		<b>17.329.095,69</b>

*Spesa sostenuta:* € 16.326.115,04

*Stato di attuazione:* opera ultimata e collaudata;

**4) Porto Pozzuoli - completamento prolungamento Molo Caligoliano fino a 360 mt.  
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 12/2006)**

*Contraente generale:* A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto  
Infralegrea Spa)

*Fondi:*

FAS	€	10.484.124,10	
CIPE	€	4.648.112,09	
<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>		<b>15.132.236,19</b>

*Spesa sostenuta:* € 14.919.020,57

*Stato di attuazione:* opera in corso di realizzazione;

**5) Porto Pozzuoli - Molo sottoflutto  
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 12/2006)**

*Contraente generale:* A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto  
Infralegrea Spa)

*Fondi:*

FAS	€	8.515.875,90	
-----	---	--------------	--

*Spesa sostenuta:* € 7.923.149,44

*Stato di attuazione:* opera in corso di realizzazione;

**6) Parch. Multipiano e viabilità area ex Cava Regia  
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 13/2006)**


*Contraente generale:* A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto  
Infralegrea spa)

*Fondi:*

CIPE	€	2.725.343,06	
F.A.S.	€	9.000.000,00	
<b>Totale fondi</b>	<b>€</b>		<b>11.725.343,06</b>
<i>prelievo somme per spese funzionamento Struttura</i>	- €	21.181,46	
<b>Totale disponibile</b>	<b>€</b>		<b>11.704.161,60</b>

*Spesa sostenuta:* € 11.384.246,79

*Stato attuazione intervento:* lavori completati e collaudati;



CONCESSIONE CONTRIBUTI CON FONDI LEGGE 887/84

5) Contributo alla SEPSA per acquisto materiale rotabile € 10.329.137,98

*Beneficiario:* SEPSA SpA

6) Contributi marittimi € 3.988.774,38

*Beneficiari:* linea di navigazione del Golfo

7) Contributo per acquisto autobus € 6.071.484,35

*Beneficiario:* CTP

8) Rilievi aereofotogrammetrici dei Campi Flegrei € 87.146,94


*Incaricato:* ALISUD

9) Elaborazione carta archeologica Area Flegrea € 61.109,25

*Incaricato:* Arch. Claudia Zucco ed altri

10) Nolo elicotteri per rilievi Area Flegrea € 19.806,12

*Incaricato:* Consorzio ELI




**Il Presidente della Regione Campania**  
**Commissario Straordinario**  
*ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

**FONDO A FAVORE DELLA SOPRINTENDENZA**

Nell'ambito del Programma è stato previsto un fondo a favore della Soprintendenza Archeologica pari a €. 6.000.000.000 (€. 3.098.741,39). Dette risorse sono state oggetto di separata programmazione da parte della Soprintendenza medesima ed utilizzate per la realizzazione degli interventi di cui al prospetto sotto riportato.

<b>Interventi programmati dalla Soprintendenza</b>			
Fondi ex lege 887/84			<b>€ 3.098.741,39</b>
	<b>Capitolo di intervento</b>	<b>Importo in lire</b>	<b>Importo in Euro</b>
1	Spese generali	180.000.000	92.962,24
2	Revisione vincoli Area Flegrea	79.376.000	40.994,28
3	Indagine archeologica Galleria Cicerone	93.648.560	48.365,44
4	Scavo archeologica Villa Cicerone	47.919.370	24.748,29
5	Indagine archeologica Galleria Epitaffio	119.732.980	61.836,92
6	Lago d'Averno Tempio di Apollo	1.061.578.148	548.259,36
7	Lago d'Averno Grotta di Cocceio	1.150.000.000	593.925,43
8	Recupero complesso di S. Vito	641.402.891	331.256,95
9	Prosecuzione recupero di S. Vito	1.418.617.160	732.654,62
10	Digitalizzazione vincoli Area Flegrea	80.985.450	41.825,49
11	Interventi di emergenza per il Piano Intermodale	387.995.380	200.382,89
12	Indagini località Lucrino	60.751.900	31.375,74
13	Restauro strutture costone di Punta Epitaffio	98.119.560	50.674,52
14	Studi, consulenze, progetti, attrezzature	43.070.730	22.244,18
15	Scavo villa romana	200.000.000	103.291,38
16	Restauro villa romana	104.819.999	54.135,01
17	Restauro acquedotto romano	20.000.000	10.329,14
18	Somma a disposizione	211.981.872	109.479,51
	<b>TOTALE</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>3.098.741,39</b>

L'importo complessivo liquidato ammonta ad € 2.459.293,79

**SPESE DI ORGANIZZAZIONE**

Con ordinanza n° 59 dell'1/07/89, è stata istituita un'apposita Struttura, articolata in Settori competenti rispettivamente per gli aspetti Amministrativi – legali, Tecnici ed Economici finanziari e con successive ordinanze sono state assegnate le unità di personale proveniente dai ruoli della Giunta Regionale.

A supporto del Presidente – Commissario e dell'attività della Struttura è stato costituito con decreto n° 66 del 17/10/89 il Comitato Tecnico Amministrativo, organo consultivo del Presidente-Commissario, con la funzione di esprimere pareri e proposte sull'adozione dei provvedimenti finalizzati alla realizzazione del programma e la cui attuale composizione è quella risultante dalle successive ordinanze n. 1215/2000, n. 1270/2001, n. 1355/2002 e n. 1447/2004.

Il Presidente, inoltre, si avvale di un Consulente Giuridico e di un Consulente Tecnico nominati rispettivamente con Ordinanze n. 66/1989 e n. 1215/2000

Con ordinanza n° 1 del 02/01/2007 è stata confermata l'organizzazione della Struttura operativa, nelle articolazioni, compiti istituzionali, come determinati con le precedenti Ordinanze Commissariali. La relativa dotazione è stata successivamente integrata con ordinanza n. 3 del 1/6/2007

L'organigramma della Struttura di Coordinamento ex lege 887/84 al 31.12.2020 risulta così composta:

**Responsabile della Struttura**

Dott. Giuseppe Catenacci

**Settore Amministrativo – Legale**

*Funzionari:*

Dott. Michele Nuzzo      Raccordo procedimenti amministrativi e tecnici relativi alle concessioni e collegamento tra i Settori Amministrativo – Legale, Tecnico ed Economico - Finanziario.

**Settore Tecnico**

*Responsabile:*

Ing. Agostino Magliulo (Dirigente Comune di Pozzuoli in congedo)

*Funzionari:*

Ing. Pasquale Fusco      Istruttorie Tecniche relative alle concessioni

**Settore Economico – Finanziario - AA. GG. Personale**

*Funzionari:*

Dott. Francesco Moretta      Collaborazione con il settore per attività di rendicontazione contabile; problematiche inerenti pignoramenti. Collaborazione con il Settore Tecnico per la predisposizione dei provvedimenti di pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori

Rag. Romualdo Cincinnati      Predisposizione di atti afferenti agli affari generali - ragioneria – mandati di pagamento - all'istruzione del consuntivo – liquidazione spese tecniche inerenti i lavori.

*Istruttori:*

 Sig. Ciro Ambrosino      Responsabile archivio atti tecnici - trasmissione mandati alla Tesoreria - registrazione e conservazione provvedimenti - monitoraggio andamento interventi – protocollo 

**Organi di Consulenza**

**Consulente Giuridico del Presidente**

Avv. Giuliano Percopo  
(Avvocato dello Stato)

**Consulente Tecnico del Presidente**

Prof. Ing. Alberto Carotenuto  
(Preside Facoltà di Ingegneria dell'Università Partenope)

**Comitato Tecnico Amministrativo**

**Presidente:** Dott. Alessandro D'Ambrosio – ex Provveditore OO.PP  
**Componenti:** Prof. Alberto Carotenuto – Preside di Ingegneria Un. Partenope  
Avv. Giuliano Percopo – Avvocato dello Stato  
Ing. Angelo Provenzano – Esperto in Lavori Pubblici  
Dott. Pompeo Pasquale - Esperto in materia economica e finanziaria  
**Segretario:** Dott. Michele Nuzzo – Funzionario della Struttura L. 887/84.

Al 31.12.2020 la composizione del fondo relative alle spese di funzionamento ed organizzazione della Struttura commissariale ammonta ad € 11.652.179,16 e risulta così formato:

A) Fondo ex lege 887/84	€ 8.487.131,95
B) Somme disponibili per effetto dei prelievi ex Decreto Commissario Straordinario n. 490/2010 effettuati al 31.12.2020 dai quadri economici degli interventi in corso:	€ 3.165.047,21

Tale importo risulta così sottodistinto per convenzione:

• Convenzione 4/04	€ 352.500,00
• Convenzione 11/06	€ 176.906,83
• Convenzione 13/06	€ 21.181,46
• Convenzione 14/06	€ 25.891,75
• Convenzione 15/06	€ 1.679.949,72
• Convenzione 1/07	€ 175.244,55
• Convenzione 9/06	€ 75.000,00
• Convenzione 6/06 AA. 4/14	€ 658.372,90

Totale disponibile € 11.652.179,16

*Spesa sostenuta:* € 11.510.806,49

**FONDO PER MAGGIORAZIONE ALIQUOTA I.V.A.**

In occasione della disposizione legislativa di maggiorazione dell'aliquota IVA afferente ai lavori oggetto del Piano (dal 2% al 4%), nell'ambito del quadro di ripartizione programmatica dei fondi per l'attuazione del Programma, fu individuata la somma occorrente per la copertura del maggior importo per IVA relativamente a quegli interventi il cui quadro economico prevede l'aliquota IVA al 2%. Al 31.12.2019 tale fondo risulta completamente utilizzato

Fondi ex lege 887/84 € 635.496,95

*Spesa sostenuta:* € 635.496,95

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

FONDO PER REVISIONE ED IMPREVISTI

Nell'ambito degli interventi programmati è stato previsto un fondo per la copertura di maggiori spese derivanti dalla revisione del Piano e/o da quelle conseguenti ad eventuali imprevisti.  
Al 31.12.2020 tale fondo risulta completamente utilizzato

Fondi ex lege 887/84 € 10.732.382,38

Spesa sostenuta: € 10.729.856,37

Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti di dettaglio e riepilogo:

- libro di cassa esercizio finanziario 2020 relativo alle movimentazioni effettuate su C.S. 3209 e ai pagamenti disposti per delega ed eseguiti nell'esercizio 2020;
- copia 56T Dicembre 2020;
- prospetto riparto fondi al 31.12.2020;
- riepilogo generale entrate al 31.12.2020;
- riepilogo generale spesa al 31.12.2020;
- riepilogo generale al 31.12.2020;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi ferroviari;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi viari;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi complementari e opere di supporto;
- quadro riepilogo fondo maggiorazione IVA;
- quadro riepilogo fondo revisione prezzi ed imprevisti;
- quadro riepilogo fondo soprintendenza;
- quadro riepilogo fondo organizzazione e funzionamento;
- copia ordinativi di pagamento disposti dalla Regione Campania nell'esercizio finanziario 2020 su delega della Struttura commissariale.



*Il Responsabile della Struttura  
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014*

*Dott. Giuseppe Catenacci*



Presidente della Regione Campania  
 Commissario Straordinario  
 ex art. 11, comma 18, L. 887/84  
**LIBRO CASSA ANNO 2020**

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETANZA	CAUSALE	BENEFICIARIO - VERSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELELGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA				
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
30/04/19	D	Liquid. Commissione Collaudo al SAL 20° lotto 2 str.	Viggiani C. - Fusco A. - La Rocchia G.L.	FERR	BMSA			41.839,11	1200	30/04/19	Reg. Camp.-DG 08	48 - 15	24/06/2019 - 04/02/2020	5003037 5003038	06/02/20
10/10/19	D	Liquidazione quota prefinanziamento al SAL 43	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.			16.577.694,35	1242	10/10/19	Ministero Trasporti			2020040318	14.04.2020
10/10/19	D	Liquid. SAL n. 45 - 46 int. C11 2° lotto 1° stralcio	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.			449.450,95	1247	10/10/19	Ministero Trasporti			2020040249	26.03.2020
12/11/19	D	Liquidaz. Compenso RUP al SAL 35 "Porto -Tang. 2° LT, 2° ST."	Magliulo Agostino	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.			1.309,12	1263	12/11/19	Reg. Camp.-DG 08	9	30/01/2020	5003109 5003142	06/02/20
19/11/19	D	Liquid. SAL n. 47 int. C11 2° lotto 1° stralcio	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.			479.756,52	1275	19/11/19	Ministero Trasporti			2020040249	26.03.2020
26/11/19	D	Liquid. SAL 59-60-61-62 Bretella MSA OO.CC. 1°lotto 2° str.	Infralegrea Progetto SpA	FERR	BMSA			1.984.665,50	1276	26/11/19	Reg. Camp.-DG 08	154 -14	06/12/2019 - 27/01/2020	5001494 5001502	27/01/20
29/11/19	D	Liquid. SAL n. 38 int. C11 2° lotto 2° stralcio	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.			743.550,87	1278-1282	29/11/19	Reg. Camp.-DG 08	122 - 3	13/12/2019 - 21/01/2020	5001194 5001327	23/01/20 24/01/20
29/11/19	D	Liquidazione SAL nn. 70-71-72 Via Sartania	Copin S.p.A.	VIARIE	Via Sartania			692.427,33	1279	29/11/19	Reg. Camp.-DG 08	123 - 4	13/12/2019 - 22/01/2020	5001228 5001328	23/01/20 24/01/20
29/11/19	D	Liquid. SAL n. 48 int. C11 2° lotto 1° stralcio	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.			1.196.504,36	1280	29/11/19	Ministero Trasporti			2020040249	26.03.2020
29/11/19	D	Liquid. SAL 24 Int. C11 1° lotto	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1° lotto			172.572,39	1281	29/11/19	Reg. Camp.-DG 08	124 - 7	13/12/2019 - 24/01/2020	5001331 5001332	24/01/20
01/01/20	Riporto	Riporto resto effettivo di cassa al 31/12/2019					417.632,52								
02/01/20	101	Liquid. Compenso RUP MSA	Giuntoli Guglielmo	FERR	BMSA		3.016,04		1289	02/01/20					
02/01/20	102	Versamento Rit. IRPEF su compenso O.P. 101/2020	Tesoro Stato	FERR	BMSA		2.275,25		1289	02/01/20					
02/01/20	103	Versamento Contrib. INPS su compenso O.P. 101/2020	INPS	FERR	BMSA		1.380,33		1289	02/01/20					
02/01/20	104	Versamento IRAP su compenso O.P. 101/2020	Regione Campania	FERR	BMSA		488,87		1289	02/01/20					
02/01/20	105	Liquid. Compenso Ufficio Supp. RUP MSA	Ambrosino Ciro	FERR	BMSA		1.062,92		1289	02/01/20					
02/01/20	106	Versamento Rit. IRPEF su compenso O.P. 105/2020	Tesoro Stato	FERR	BMSA		651,46		1289	02/01/20					
02/01/20	107	Versamento IRAP su compenso O.P. 105/2020	Regione Campania	FERR	BMSA		145,72		1289	02/01/20					
02/01/20	108	Liquid. Compenso Resp. Struttura L. 887/84 periodo 1/11-31/12/19	Catenacci Giuseppe	ORG			982,37		1290	02/01/20					
02/01/20	109	Versamento Rit. IRPEF su compenso O.P. 108/2020	Tesoro Stato	ORG			741,09		1290	02/01/20					
02/01/20	110	Versamento Contrib. INPS su compenso O.P. 108/2020	INPS	ORG			449,60		1290	02/01/20					
02/01/20	111	Versamento IRAP su compenso O.P. 108/2020	Regione Campania	ORG			159,23		1290	02/01/20					
07/01/20	D	Versamento indennità occupazione CorteAppello Ord. 526/19	Ministero Economia	FERR	Baia		65.090,00		1291	07/01/20	Reg. Camp.-DG 08	39	11/05/2020	5099958	13/05/20
14/01/20	112	Rimborso spese Responsabile Struttura Novembre - Dicembre 19	Catenacci Giuseppe	ORG			277,60		1293	10/01/20					
16/01/20	113	Rimborso spese Presidente Coll. Revisori Novembre-Dicembre 19	Ingarra Francesco	ORG			424,34		1292	10/01/20					
17/01/20	114	Rimborso spese Componente Coll. Revisori Agosto-Dicembre 19	Lecce Ricioppo Francesco	ORG			467,35		1294	17/01/20					
22/01/20	115	Compenso Direttore Operativo Porto Pozzuoli	Pizzuti Francesco	COMPL.	Molo Caligoliano		6.377,81		1273	19/11/19					
30/01/20	D	Liquidazione quota trattenuta su SAL 22-23-24	Credentino S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1° lotto			161.728,86	1296	30/01/20	Reg. Camp.-DG 08	24	03/03/2020	5010609	20/03/20

*[Handwritten signatures and initials]*

Presidente della Regione Campania  
 Commissario Straordinario  
 ex art. 11, comma 18, L. 887/84  
**LIBRO CASSA ANNO 2020**

31/01/20	D	Liquid. SAL n. 9-bis interessi sui SAL liquidati	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C15		52.570,74	1297	31/01/20	Reg. Camp.-DG 08	53	10/06/2020	5178911	11/06/20
31/01/20	D	Liquid. SAL n. 8-bis interessi sui SAL liquidati	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1° lotto		24.817,39	1298	31/01/20	Reg. Camp.-DG 08	52	10/06/2020	5178868	11/06/20
31/01/20	D	Liquid. SAL n. 1-quinques interessi sui SAL liquidati	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		28.997,60	1300	31/01/20	Reg. Camp.-DG 08	51	10/06/2020	5178867	11/06/20
03/02/20	D	Liquid. SAL n. 1-bis interessi sui SAL dal 59 a 72	Copin S.p.A.	VIARIE	Via Sartania		1.374,79	1301	03/02/20	Reg. Camp.-DG 08	32	26/03/2020	5013636	09/04/20
13/02/20	116	Rimborso spese Responsabile Struttura 19/12/2019 - 7/02/2020	Catenacci Giuseppe	ORG		188,50		1304	11/02/20					
18/02/20	D	Liquid. SAL 63-64-65-66 Bretella MSA OO.CC. 1°lotto 2° str.	Infralegrea Progetto SpA	FERR	BMSA		1.072.142,83	1305	18/02/20	Reg. Camp.-DG 08	32	30/03/2020	5013773 5013774	09/04/20
18/02/20	D	Liquid. SAL 7 Bretella MSA OO.AGG. 1°lotto 2° str.	Infralegrea Progetto SpA	FERR	BMSA		237.902,42	1306	18/02/20	Reg. Camp.-DG 08	33	30/03/2020	5013775 5013776	09/04/20
21/02/20	1	Accredito x liquid. Organizzazione periodo 2 semestre 2019	Regione Campania	ORG	C11 2° lotto 2 str.	95.000,00		1288	27/12/19	Reg. Camp.-DG 08	11	30/01/2020	5003930	17/02/20
25/02/20	117	Liquid. Compenso Responsabile Tecnico Struttura L. 887/84 periodo 2 semestre 2019	Magliulo Agostino	ORG		2.455,93		1308	24/02/20					
25/02/20	118	Versamento compenso Presidente Collegio Revisori (Ingarra F.) periodo 2 semestre 2019	Tesoro Stato	ORG		4.266,98		1308	24/02/20					
25/02/20	119	Liquid. Compenso Componente Collegio Revisori periodo 2 sem. 2019	Piretti Cinzia	ORG		1.789,61		1308	24/02/20					
25/02/20	120	Liquid. Compenso Componente Collegio Revisori periodo 2 sem. 2019	Lecce Ricioppo Francesco	ORG		1.789,61		1308	24/02/20					
25/02/20	121	Liquid. Compenso Presidente CTA periodo 2 semestre 2019	D'Ambrosio Alessandro	ORG		2.247,97		1308	24/02/20					
25/02/20	122	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 2 semestre 2019	Percopo Giuliano	ORG		3.071,20		1308	24/02/20					
25/02/20	123	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 2 semestre 2019	Carotenuto Alberto	ORG		3.071,20		1308	24/02/20					
25/02/20	124	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 2 semestre 2019	Pasquale Pompeo	ORG		1.974,37		1308	24/02/20					
25/02/20	125	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 2 semestre 2019	Provenzano Angelo	ORG		2.043,64		1308	24/02/20					
25/02/20	126	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 2 semestre 2019	Nuzzo Michele	ORG		2.043,64		1308	24/02/20					
25/02/20	127	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 2 semestre 2019	Cincinnati Romualdo	ORG		2.826,33		1308	24/02/20					
25/02/20	128	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 2 semestre 2019	Fusco Pasquale	ORG		3.544,89		1308	24/02/20					
25/02/20	129	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 2 semestre 2019	Giuntoli Guglielmo	ORG		1.589,09		1308	24/02/20					
25/02/20	130	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 2 semestre 2019	Moretta Francesco	ORG		2.908,40		1308	24/02/20					
25/02/20	131	Versamento Rit. IRPEF su compensi Decr. 1308/2020	Tesoro Stato	ORG		24.980,09		1308	24/02/20					
25/02/20	132	Versamento Contrib. INPS su compensi Decr. 1308/2020	INPS	ORG		15.653,56		1308	24/02/20					
25/02/20	133	Versamento IRAP su compensi Decr. 1308/2020	Regione Campania	ORG		5.906,65		1308	24/02/20					
25/02/20	134	Liquid. Lav. Straord. Perosnale Struttura periodo 2 semestre 2019	Regione Campania	ORG		6.402,67		1309	24/02/20					
25/02/20	135	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 2 semestre 2019	Nuzzo Michele	ORG		3.669,27		1308	24/02/20					
09/03/20	136	Rimborso spese x vidimazione Protocollo	Nuzzo Michele	ORG		104,00		1310	09/03/20					
09/03/20	137	Rimborso spese x acquisto registro Buffetti in uso ai Revisori	Moretta Francesco	ORG		19,00		1310	09/03/20					
30/03/20	D	Liquid. SAL n. 39 int. C11 2° lotto 2° stralcio	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		211.413,49	1312	30/03/20	Reg. Camp.-DG 08	35	09/04/2020	5015747 5015760	20/04/20
30/03/20	D	Liquid. SAL n. 49 int. C11 2° lotto 1° stralcio	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		410.983,38	1313	30/03/20	Ministero Infrastr.			2020040582	15.06.2020
02/04/20	D	Liquid. Compenso DL al SAL 66 - 1 It. 2 str. Opere compl.	De Luca Antonio	FERR	BMSA		21.323,24	1314	02/04/20	Reg. Camp.-DG 08	49	20/04/2020	5016510 5016511	22/04/20

*[Handwritten signatures and initials]*

Presidente della Regione Campania  
 Commissario Straordinario  
 ex art. 11, comma 18, L. 887/84  
**LIBRO CASSA ANNO 2020**

02/04/20	D	Liquid. Compenso DL al SAL 66 - 1 lt. 2 str. Opere compl.	Zagaria Fortunato	FERR	BMSA			20.503,14	1315	02/04/20	Reg. Camp.-DG 08	48	20/04/2020	5016994 5016995	23/04/20
02/04/20	D	Liquid. Compenso CS al SAL 66 - 1 lt. 2 str. Opere compl.	Arbolino Alfonso	FERR	BMSA			17.566,02	1316	02/04/20	Reg. Camp.-DG 08	47	20/04/2020	5016989 5016990	23/04/20
02/04/20	D	Liquid. Compenso DL al SAL 7 - 1 lt. 2 str. Opere agg.	De Luca Antonio	FERR	BMSA			4.326,56	1317	02/04/20	Reg. Camp.-DG 08	46	17/04/2020	5016986 5016988	23/04/20
02/04/20	D	Liquid. Compenso DL al SAL 7 - 1 lt. 2 str. Opere agg.	Zagaria Fortunato	FERR	BMSA			4.160,14	1318	02/04/20	Reg. Camp.-DG 08	45	17/04/2020	5016984 5016985	23/04/20
02/04/20	D	Liquid. Compenso CS al SAL 7 - 1 lt. 2 str. Opere agg.	Arbolino Alfonso	FERR	BMSA			3.564,19	1319	02/04/20	Reg. Camp.-DG 08	44	17/04/2020	5016774 5016808	23/04/20
02/04/20	D	Liquid. SAL 67 Bretella MSA OO.CC. 1°lotto 2° str.	Infraclegrea Progetto SpA	FERR	BMSA			450.660,13	1320	02/04/20	Reg. Camp.-DG 08	51	20/04/2020	5016515 5016993	22/04/2020 23/04/2020
02/04/20	D	Liquid. SAL 8 Bretella MSA OO.AGG. 1°lotto 2° str.	Infraclegrea Progetto SpA	FERR	BMSA			64.779,36	1321	02/04/20	Reg. Camp.-DG 08	50	20/04/2020	5016512 5016992	22/04/2020 23/04/2020
02/04/20	2	Accredito fondi x liquid. Compenso RUP Via Sartania al SAL 72	Regione Campania	VIARIE	Via Sartania	4.637,82			1295	17/01/20	Reg. Camp.-DG 08	31	03/03/2020 - 26/03/2020	5012586	30/03/20
06/04/20	D	Liquidazione SAL nn. 73-74 e Ibis 2 bis Via Sartania	Copin S.p.A.	VIARIE	Via Sartania			450.017,24	1322	06/04/20	Reg. Camp.-DG 08	38	17/04/2020	5016246 5016247 5016248	22/04/20
06/04/20	D	Liquid. Compenso Commissione Collaudo su riserve transazione 7/2013	Russo-Zichittella-Busiello	VIARIE	Via Sartania			107.435,32	1323	06/04/20	Reg. Camp.-DG 08	44	03/06/2020	5167522 5167523 516 7530 5167531	04/06/20
06/04/20	138	Compenso RUP Via Sartania a tutto il SAL 72	Caracciolo Di Brienza P.	VIARIE	Via Sartania	2.942,62			1324	06/04/20					
06/04/20	139	Versamento Rit. IRPEF su compenso O.P. 138	Tesoro Stato	VIARIE	Via Sartania	735,65			1324	06/04/20					
06/04/20	140	Versamento Contr. Gest.sep. INPS su O.P. 138	INPS	VIARIE	Via Sartania	959,55			1324	06/04/20					
10/04/20	141	Rimborso spese Responsabile Struttura 9/2/20 - 8/4/20	Catenacci Giuseppe	ORG		471,00			1325	10/04/20					
28/04/20	D	Liquidazione acconto su saldo II rateo transazione	Copin Due S.p.A.	VIARIE	Fondo Contenziosi ex DGR 516/2017			500.000,00	1326	28/04/20	Reg. Camp.-DG 08	56	15/06/2020	5182319	16/06/20
04/05/20	D	Liquidazione 80% su decr. 1227/2019 (SAL 57 1 lt 2 str.OO.CC.)	Infraclegrea Progetto SpA	FERR	BMSA			889.463,90	1327	04/05/20	Reg. Camp.-DG 08	69	15/05/2020	5143353	20/05/20
04/05/20	D	Liquidazione 80% su decr. 1228/2019 (SAL 5 1 lt 2 str.OO.AGG.)	Infraclegrea Progetto SpA	FERR	BMSA			239.505,63	1328	04/05/20	Reg. Camp.-DG 08	71	15/05/2020	5143363	20/05/20
04/05/20	D	Liquidazione 80% su decr. 1229/2019 (SAL 22 2 lt. 2 str.)	Infraclegrea Progetto SpA	FERR	BMSA			233.354,59	1329	04/05/20	Reg. Camp.-DG 08	70	15/05/2020	5143361 5143362	20/05/20
07/05/20	D	Liquid. Compenso DL al SAL 8 - 1 lt. 2 str. Opere agg.	De Luca Antonio	FERR	BMSA			1.178,08	1330	07/05/20	Reg. Camp.-DG 08	75	26/05/2020	5167051 5167052	01/06/20
07/05/20	D	Liquid. Compenso DL al SAL 67 - 1 lt. 2 str. Opere compl.	De Luca Antonio	FERR	BMSA			8.190,49	1331	07/05/20	Reg. Camp.-DG 08	76	26/05/2020	5167053 5167054	01/06/20
07/05/20	D	Liquid. Compenso DL al SAL 8 - 1 lt. 2 str. Opere agg.	Zagaria Fortunato	FERR	BMSA			1.132,78	1332	07/05/20	Reg. Camp.-DG 08	77	26/05/2020	5167055 5167056	01/06/20
07/05/20	D	Liquid. Compenso DL al SAL 67 - 1 lt. 2 str. Opere compl.	Zagaria Fortunato	FERR	BMSA			7.875,48	1333	07/05/20	Reg. Camp.-DG 08	78	26/05/2020	5167057 5167058	01/06/20
07/05/20	D	Liquid. Compenso CS al SAL 8 - 1 lt. 2 str. Opere agg.	Arbolino Alfonso	FERR	BMSA			970,51	1334	07/05/20	Reg. Camp.-DG 08	79	26/05/2020	5167059 5167060	01/06/20
07/05/20	D	Liquid. Compenso CS al SAL 67 - 1 lt. 2 str. Opere compl.	Arbolino Alfonso	FERR	BMSA			6.747,30	1335	07/05/20	Reg. Camp.-DG 08	80	26/05/2020	5167061 5167062	01/06/20
07/05/20	142	Liquid. Compenso Ufficio Supp. RUP MSA	Ambrosino Ciro	FERR	BMSA	403,03			1336	07/05/20					
07/05/20	143	Versamento Rit. IRPEF su compenso O.P. 142/2020	Tesoro Stato	FERR	BMSA	247,02			1336	07/05/20					
07/05/20	144	Versamento IRAP su compenso O.P. 142/2020	Regione Campania	FERR	BMSA	55,25			1336	07/05/20					
20/05/20	D	Liquidazione quota trattenuta su SAL 39	Credentino S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.			142.794,09	1337	20/05/20	Reg. Camp.-DG 08	54	10/06/2020	5178912 5178913	11/06/20
20/05/20	145	Rimborso spese Presidente Coll. Revisori Gennaio-Maggio 2020	Ingarra Francesco	ORG		624,01			1338	20/05/20					
20/05/20	146	Rimborso spese Componente Coll.Revisori Agosto 19-Maggio 20	Lecce Ricioppo Francesco	ORG		416,00			1338	20/05/20					

Presidente della Regione Campania  
 Commissario Straordinario  
 ex art. 11, comma 18, L. 887/84  
**LIBRO CASSA ANNO 2020**

21/05/20	3	Accredito fondi x liquid. Compenso Componente Coll. Arbitrale Espropri Staz. S.Paolo	Regione Campania	FERR	BMSA	24.059,36		1311	09/03/20	Reg. Camp.-DG 08	67	11/05/2020	5090330	12/05/20
22/05/20	147	Pagamento Componente Coll. Arbitrale Espropri Staz. S.Paolo	D'Alessandro Fulvio	FERR	BMSA	24.059,36		1339	22/05/20					
11/06/20	D	Liquidazione risoluzione riserve (€ 834.498,63 di cui € 652.924,68 vincolata per pignoramento)	Copin S.p.A.	VIARIE	Via Sartania		181.573,95	1342	11/06/20	Reg. Camp.-DG 08	71	03/07/2020	5206608	07/07/20
22/06/20	148	Rimborso spese Responsabile Struttura 20/4/20 - 5/6/20	Catenacci Giuseppe	ORG		227,50		1346	19/06/20					
22/06/20	149	Rimborso spese anticipate Segretario CTA	Nuzzo Michele	ORG		84,00		1345	19/06/20					
03/07/20	150	Compenso Respons. Struttura 1 semestre 2020 + arr. 2018-2019	Catenacci Giuseppe	ORG		4.584,37		1352	01/07/20					
03/07/20	151	Versamento Rit. IRPEF su compenso Mandato 150/2020	Tesoro Stato	ORG		3.458,38		1352	01/07/20					
03/07/20	152	Versamento Contrib. INPS su compenso Mandato 150/2020	INPS	ORG		2.098,11		1352	01/07/20					
03/07/20	153	Versamento IRAP su compenso Mandato 150/2020	Regione Campania	ORG		743,08		1352	01/07/20					
07/07/20	D	Pagamento sub appaltatori su riserve decreto n. 1342/2020	GD srl - Technology Security Service srl	VIARIE	Via Sartania		411.750,50	1353	07/07/20	Reg. Camp.-DG 08	80	29/07/2020	5224401 5224402	30/07/20
07/07/20	D	Liquidazione SAL n. 28 e SAL 1	Copin Due S.p.A.	VIARIE	Int. C15		264.688,79	1354	07/07/20	Reg. Camp.-DG 08	95	24/09/2020	5248914 5248915 5248916	25/09/20
14/07/20	D	Riproposizione Decreto 1343/2020 liquidazione SAL nn. 25 - 26 a seguito vincolo pignoramento (cfr. nota Dg.500807 n. 380160 del 11.08.2020)	Credentino S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1° lotto		138.625,47	1355	14/07/20	Reg. Camp.-DG 08	63	30/06/2020	5281016	30/12/20
14/07/20	D	Riproposizione liquidazione quota parte riserve riconosciute ex Decr. 1342/2020 vincolata per pignoramento (cfr. nota Dg.500807 n. 431553 del 18.09.2020)	Copin S.p.A.	VIARIE	Via Sartania		652.924,68	1356	14/07/20	Reg. Camp.-DG 08	71	03/07/2020	5281009	30/12/20
20/07/20	D	Liquid. SAL n. 40 - 41 int. C11 2° lotto 2° stralcio - IVA	Copin Due S.p.A. - IVA	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		41.382,28	1358 - 1359	20/07/20-27/7/20	Reg. Camp.-DG 08	127	10/11/2020	5264057	11/11/20
20/07/20	D	Liquid. SAL n. 40 - 41 int. C11 2° lotto 2° stralcio - IVA	Sub appaltatori - Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		352.836,38	1358 - 1359	20/07/20-27/7/20	Reg. Camp.-DG 08	127	10/11/2020	5264046 5264047 5264048 5264052 5264055 5264056	11/11/20
27/07/20	4	Accredito x liquid. Organizzazione periodo 1 semestre 2020 + arretrati 2018 - 2019	Regione Campania	ORG	BMSA	140.000,00		1350	25/06/20	Reg. Camp.-DG 08	91	14/07/2020	5215202	15/07/20
28/07/20	154	Compenso Responsabile Tecnico Struttura 1 semestre 2020 + arr. 2018-2019	Magliulo Agostino	ORG		3.820,36		1360	28/07/20					
28/07/20	155	Versamento compenso Presidente Collegio Revisori (Ingarra F.) periodo 1 semestre 2020 + arr. 2018 - 2019	Tesoro Stato	ORG		6.637,62		1360	28/07/20					
28/07/20	156	Liquid. Compenso Componente Collegio Revisori periodo 1 semestre 2020 + arr. 2018 - 2019	Lecce Ricioppo Francesco	ORG		2.783,87		1360	28/07/20					
28/07/20	157	Liquid. Compenso Componente Collegio Revisori periodo 1 semestre 2020 + arr. 2018 - 2019	Piretti Cinzia	ORG		2.783,87		1360	28/07/20					
28/07/20	158	Liquid. Compenso Presidente CTA periodo 1 semestre 2020 + arr. 2018 - 2019	D'Ambrosio Alessandro	ORG		3.496,88		1360	28/07/20					
28/07/20	159	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1 semestre 2020 + arr. 2018 - 2019	Pasquale Pompeo	ORG		3.071,22		1360	28/07/20					
28/07/20	160	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1 semestre 2020 + arr. 2018 - 2019	Percopo Giuliano	ORG		4.777,54		1360	28/07/20					
28/07/20	161	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1 semestre 2020 + arr. 2018 - 2019	Provenzano Angelo	ORG		3.071,22		1360	28/07/20					
28/07/20	162	Liquid. Compenso Componente CTA periodo 1 semestre 2020 + arr. 2018 - 2019	Carotenuto Alberto	ORG		4.777,54		1360	28/07/20					
28/07/20	163	Liquid. Compenso Segretario CTA periodo 1 semestre 2020 + arr. 2018 - 2019	Nuzzo Michele	ORG		3.071,22		1360	28/07/20					
28/07/20	164	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1 sem.2020 + arr. 2018 - 2019	Cincinnati Romualdo	ORG		3.889,58		1360	28/07/20					

*Handwritten signatures and initials:*  
 an f-AT  
 UN  
 \*M  
 Q

Presidente della Regione Campania  
 Commissario Straordinario  
 ex art. 11, comma 18, L. 887/84  
**LIBRO CASSA ANNO 2020**

28/07/20	165	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1 sem.2020 + arr. 2018 - 2019	Fusco Pasquale	ORG		4.563,54	1360	28/07/20							
28/07/20	166	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1 sem.2020 + arr. 2018 - 2019	Giuntoli Guglielmo	ORG		1.303,87	1360	28/07/20							
28/07/20	167	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1 sem.2020 + arr. 2018 - 2019	Moretta Francesco	ORG		3.889,58	1360	28/07/20							
28/07/20	168	Liquid. Compenso Funzionario Struttura periodo 1 sem.2020 + arr. 2018 - 2019	Nuzzo Michele	ORG		4.563,54	1360	28/07/20							
28/07/20	169	Versamento Rit. IRPEF su compensi Decr. 1360/2020	Tesoro Stato	ORG		36.620,83	1360	28/07/20							
28/07/20	170	Versamento Contrib. INPS su compensi Decr. 1360/2020	INPS	ORG		22.561,22	1360	28/07/20							
28/07/20	171	Versamento IRAP su compensi Decr. 1360/2020	Regione Campania	ORG		8.554,60	1360	28/07/20							
28/07/20	172	Liquid. Lav. Straord. Peronale Struttura periodo 1 semestre 2020	Regione Campania	ORG		3.423,08	1361	28/07/20							
28/07/20	5	Accredito fondi x liquid. Compenso RUP Via Sartania su trfansione riserve	Regione Campania	VIARIE	Via Sartania	76.560,00	1347	22/06/20	Reg. Camp.-DG 08	76	20/07/2020	5217653	21/07/20		
31/07/20	6	Riassegnazione fondi x storno mandato 157	Banca d'Italia	ORG	BMSA	2.783,87									
04/08/20	173	Rimborso spese Resp. Struttura Giugno - Luglio 2020	Catenacci Giuseppe	ORG		322,00	1362	31/07/20							
04/08/20	D	Versamento somme trattenute Decr. 1340/2020 su SAL nn. 25 - 26	INPS	VIARIE	Int. C11 1° lotto		22.991,97	1365	04/08/20	Reg. Camp.-DG 08	121	26/10/2020	5259570	29/10/20	
04/08/20	D	Pagamento somme trattenute Decr. 1342/2020 Riserve	Ing. Rubino Giuseppe	VIARIE	Via Sartania		142.684,80	1366	04/08/20	Reg. Camp.-DG 08	109	16/10/2020	5255477	19/10/20	
06/08/20	174	Riproposizione pagamento compenso Componente Collegio Revisori periodo 1 semestre 2020 + arr. 2018 - 2019	Piretti Cinzia	ORG		2.783,87	1360	28/07/20							
06/08/20	175	Liquid. Compenso RUP Via Sartania su trfansione riserve	Caracciolo Di Brienza P.	VIARIE	Via Sartania	48.576,00	1363	04/08/20							
06/08/20	176	Versamento Rit. IRPEF su compenso Decr. 1363/2020	Tesoro Stato	VIARIE	Via Sartania	12.144,00	1363	04/08/20							
06/08/20	177	Versamento Contrib. INPS su compensi Decr. 1363/2020	INPS	VIARIE	Via Sartania	15.840,00	1363	04/08/20							
06/08/20	178	Rimborso spese Presidente Coll. Revisori Giugno - Luglio 2020	Ingarra Francesco	ORG		788,58	1364	04/08/20							
10/08/20	179	Compenso Responsabile Struttura Luglio 2020	Catenacci Giuseppe	ORG		545,76	1369	05/08/20							
10/08/20	180	Compenso Responsabile Tecnico Struttura Luglio 2020	Magliulo Agostino	ORG		454,80	1369	05/08/20							
10/08/20	181	Compenso Funzionario Struttura Luglio 2020	Cincinnati Romualdo	ORG		463,05	1369	05/08/20							
10/08/20	182	Compenso Funzionario Struttura Luglio 2020	Fusco Pasquale	ORG		543,28	1369	05/08/20							
10/08/20	183	Compenso Funzionario Struttura Luglio 2020	Moretta Francesco	ORG		463,05	1369	05/08/20							
10/08/20	184	Compenso Funzionario Struttura Luglio 2020	Nuzzo Michele	ORG		543,28	1369	05/08/20							
10/08/20	185	Versamento Rit. IRPEF su compensi Decr. 1360/2020	Tesoro Stato	ORG		2.273,12	1369	05/08/20							
10/08/20	186	Versamento Contrib. INPS su compensi Decr. 1360/2020	INPS	ORG		1.379,04	1369	05/08/20							
10/08/20	187	Versamento IRAP su compensi Decr. 1360/2020	Regione Campania	ORG		488,42	1369	05/08/20							
10/08/20	188	Liquid. Lav. Straord. Peronale Struttura periodo Luglio 2020	Regione Campania	ORG		622,38	1370	05/08/20							
11/08/20	D	Liquidazione SAL n. 27 - IVA	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1° lotto		16.041,11	1371	11/08/20	Reg. Camp.-DG 08	111	21/10/2020	5259569	29/10/20	
11/08/20	D	Liquidazione SAL n. 27	Sub Appaltatori - Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C11 1° lotto		160.411,14	1371	11/08/20	Reg. Camp.-DG 08	111	21/10/2020	5256308 5256309 5256310	22/10/20	
10/09/20	D	Liquidazione SAL n. 29 e SAL 2 - rettifica Decr. 1357/2020	Copin S.p.A. - Copin Due S.p.A.	VIARIE	Int. C15		148.806,98	1379	10/09/20	Reg. Camp.-DG 08	96	07/10/2020	5252460 5252461 5252463	07/10/20	

Presidente della Regione Campania  
 Commissario Straordinario  
 ex art. 11, comma 18, L. 887/84  
**LIBRO CASSA ANNO 2020**

10/09/20	D	Liquidazione SAL n. 29 e SAL 2 - rettifica Decr. 1357/2020	Sub app. Sa.Co.Sem s.r.l.	VIARIE	Int. C15		226.747,80	1379	10/09/20	Reg. Camp.-DG 08	96	07/10/2020	5252462	07/10/20
14/09/20	189	Rimborso spese Resp. Struttura 27/7 -8/9/2020	Catenacci Giuseppe	ORG			223,00	1378	10/09/20					
01/10/20	D	Liquid. SAL n. 42 int. C11 2° lotto 2° stralcio	Imprese subappaltrici varie	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		143.859,29	1381	01/10/20	Reg. Camp.-DG 08	133	23/11/2020	5266960 5266961 5266969 5266970 5266971 5266973 5266974 5266975	24/11/20
01/10/20	D	Liquid. SAL n. 42 int. C11 2° lotto 2° stralcio - IVA	Copin Due S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		19.304,18	1381	01/10/20	Reg. Camp.-DG 08	133	23/11/2020	5266977	24/11/20
13/10/20	190	Compenso Responsabile Struttura Agosto-Settembre 2020	Catenacci Giuseppe	ORG			1.091,53	1383	13/10/20					
13/10/20	191	Versamento Rit. IRPEF su compenso OP 190/2020	Tesoro Stato	ORG			823,43	1383	13/10/20					
13/10/20	192	Versamento Contrib. INPS su compenso OP 190/2020	INPS	ORG			499,56	1383	13/10/20					
13/10/20	193	Versamento IRAP su compenso OP 190/2020	Regione Campania	ORG			176,93	1383	13/10/20					
13/10/20	194	Rimborso spese Presidente Coll. Revisori Settembre 2020	Ingarra Francesco	ORG			207,22	1382	13/10/20					
13/10/20	195	Rimborso spese Componente Coll. Revisori Giug.-Sett. 2020	Lecce Ricioppo Francesco	ORG			544,20	1382	13/10/20					
23/10/20	D	Liquid. Compenso Comm.Collaudo su riserve Decr. 1342/2020	Russo-Zichittella-Busiello	VIARIE	Via Sartania		29.300,54	1388	23/10/20	Reg. Camp.-DG 08	139	27/11/2020	5268235 5268236 5268238 5268239	01/12/20
23/10/20	196	Rimborso spese Resp. Struttura 8/9/2020 - 20/10/2020	Catenacci Giuseppe	ORG			252,00	1390	23/10/20					
27/10/20	D	Liquidazione anticipata riserve int. C11 2° L. 2° Str. D.Lgs.50/2016	Imprese subappaltrici varie	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		1.408.502,85	1391	27/10/20	Reg. Camp.-DG 08	166	07/12/2020	5280787 5280788 5280793 5280798 5280802 5280805 5280808 5280811 5280812 5270408 5270409 5270410 5270411 5270412 5270413 5270414 5270415 5270416	29/12/20
27/10/20	D	Liquidazione quota prefinanziamento SAL 36_42 D.Lgs.50/2016	Imprese subappaltrici varie	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		746.976,27	1392	27/10/20	Reg. Camp.-DG 08	161	07/12/2020		09/12/20
27/10/20	D	Liquidazione quota prefinanziamento SAL 36_42	COPIN - IVA	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		74.697,91	1392	27/10/20	Reg. Camp.-DG 08	161	07/12/2020	5270416	09/12/20
06/11/20	D	Liquidazione compenso RUP interv. C11 2° L. 2° Str. al SAL 42	Magliulo Agostino	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		6.165,05	1394	06/11/20	Reg. Camp.-DG 08	156	04/12/2020	5270400 5270402	09/12/20
11/10/20	7	Accredito fondi x liquid. SAL n. 50 - 51 - 52 Int. C11 2° L. 1° Str.	Ministero Infrastr.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.	962.659,33		1372	12/08/20	Ministero Infrastr.			2020041032	10.11.2020
12/11/20	D	Versamento quota IVA su SAL 50-51-52	Ministero Infrastr.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		100.759,66	1372	12/08/20	Ministero Infrastr.			2020041032	10.11.2020
12/11/20	197	Pagamento SAL 50-51-52 Int. C11 2° L. 1° Str. D.Lgs.50/2016	l'impresa I & C Italia s.r.l.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		10.000,00	1396	10/11/20					
12/11/20	198	Pagamento SAL 50-51-52 Int. C11 2° L. 1° Str. D.Lgs.50/2016	Pagano & Ascolillo S.p.A.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		741.705,24	1396	10/11/20					

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Illegible signatures]

Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11, comma 18, L. 887/84  
**LIBRO CASSA ANNO 2020**

12/11/20	199	Pagamento SAL 50-51-52 Int. C11 2° L. 1° Str. D.Lgs.50/2016	Calcestruzzi Capuano	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		11.068,76	1396	10/11/20										
12/11/20	200	Pagamento SAL 50-51-52 Int. C11 2° L. 1° Str. D.Lgs.50/2016	Tecno Road s.r.l.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		30.818,09	1396	10/11/20										
12/11/20	201	Pagamento SAL 50-51-52 Int. C11 2° L. 1° Str. D.Lgs.50/2016	Sacco Giovanni s.r.l.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		58.836,49	1396	10/11/20										
12/11/20	202	Pagamento SAL 50-51-52 Int. C11 2° L. 1° Str. D.Lgs.50/2016	Co.Se.Co. s.r.l.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		21.103,80	1396	10/11/20										
12/11/20	203	Pagamento SAL 50-51-52 Int. C11 2° L. 1° Str. D.Lgs.50/2016	New Ecology s.r.l.s.	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		22.026,35	1396	10/11/20										
12/11/20	204	Pagamento SAL 50-51-52 Int. C11 2° L. 1° Str. D.Lgs.50/2016	Ing. Di Pace	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		48.914,63	1396	10/11/20										
12/11/20	205	Pagamento SAL 50-51-52 Int. C11 2° L. 1° Str. D.Lgs.50/2016	Assoc..Prof. Entasis	VIARIE	C11 2° lotto 1 str.		18.186,07	1396	10/11/20										
12/11/20	206	Compenso Responsabile Struttura Ottobre 2020	Catenacci Giuseppe	ORG			545,76	1397	12/11/20										
12/11/20	207	Versamento Rit. IRPEF su compenso OP 206/2020	Tesoro Stato	ORG			411,72	1397	12/11/20										
12/11/20	208	Versamento Contrib. INPS su compenso OP 206/2020	INPS	ORG			249,78	1397	12/11/20										
12/11/20	209	Versamento IRAP su compenso OP 206/2020	Regione Campania	ORG			88,46	1397	12/11/20										
16/11/20	D	Deposito Ind. Esproprio Tangenziale Napoli - sentenze G.S.E.	Ministero Economia	VIARIE	Via Sartania		213.906,22	1399	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	145	04/12/2020							
16/11/20	D	Deposito Ind. Esproprio Ditta Accietto	Ministero Economia	VIARIE	Via Sartania		953,13	1400	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	145	04/12/2020							
16/11/20	D	Deposito Ind. Esproprio Ditta Alvino	Ministero Economia	VIARIE	Via Sartania		1.720,03	1401	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	145	04/12/2020							
16/11/20	D	Deposito Ind. Esproprio Ditta Canterini	Ministero Economia	VIARIE	Via Sartania		597,92	1402	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	145	04/12/2020							
16/11/20	D	Deposito Ind. Esproprio Ditta D'Alessandro	Ministero Economia	VIARIE	Via Sartania		588,19	1403	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	145	04/12/2020							
16/11/20	D	Deposito Ind. Esproprio Ditte De Fenza Mautone	Ministero Economia	VIARIE	Via Sartania		656,25	1404	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	145	04/12/2020							
16/11/20	D	Deposito Ind. Esproprio Ditte Mautone De Fenza	Ministero Economia	VIARIE	Via Sartania		364,58	1405	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	145	04/12/2020							
16/11/20	D	Deposito Ind. Esproprio Ditta De Silvestri	Ministero Economia	VIARIE	Via Sartania		1.206,95	1406	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	145	04/12/2020							
16/11/20	D	Deposito Ind. Esproprio Ditta Fontana	Ministero Economia	VIARIE	Via Sartania		8.114,58	1407	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	145	04/12/2020							
16/11/20	D	Deposito Ind. Esproprio Ditta Guardascione	Ministero Economia	VIARIE	Via Sartania		2.268,05	1408	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	145	04/12/2020							
16/11/20	D	Deposito Ind. Esproprio Ditta Ingardo	Ministero Economia	VIARIE	Via Sartania		905,81	1409	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	145	04/12/2020							
16/11/20	D	Deposito Ind. Esproprio Ditta Mele	Ministero Economia	VIARIE	Via Sartania		512,50	1410	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	145	04/12/2020							
16/11/20	D	Deposito Ind. Esproprio Ditte Tagliatalela Sandri	Ministero Economia	VIARIE	Via Sartania		416,17	1411	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	145	04/12/2020							
16/11/20	D	Deposito Ind. Esproprio Ditta Varriale	Ministero Economia	VIARIE	Via Sartania		800,00	1412	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	145	04/12/2020							
16/11/20	D	Liquidazione SAL 75-76-77 3bis,4bis,5bis,6bis,7bis	Copin S.p.A.	VIARIE	Via Sartania		10.181,22	1416	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	165	07/12/2020	5270832						
16/11/20	D	Liquidazione SAL 75-76-77 3bis,4bis,5bis,6bis,7bis D.Lgs.50/2016	Imprese subappaltrici varie	VIARIE	Via Sartania		712.364,40	1416	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	165	07/12/2020	5270833 5270834 5270835 5270836 5270837 5270838 5270839						
16/11/20	D	Liquidazione SAL 75-76-77 3bis,4bis,5bis,6bis,7bis	Copin S.p.A. (IVA)	VIARIE	Via Sartania		68.488,97	1416	16/11/20	Reg. Camp.-DG 08	165	07/12/2020	5270842						
20/11/20	D	Liquidazione anticipata riserve int. C11 2° L. 2° Str. D.Lgs.50/2016	INPS INAIL New Ecology s.r.l.s.	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		41.751,15	1417	20/11/20	Reg. Camp.-DG 08	169	09/12/2020	5270983 5270986						

*Handwritten signatures and initials.*

*Handwritten signature.*

Presidente della Regione Campania  
 Commissario Straordinario  
 ex. art. 11, comma 18, L. 887/84  
**LIBRO CASSA ANNO 2020**

01/12/20	8	Accredito fondi x liquid. Compenso RUP Via Sartania su transazione riserve	Regione Campania	VIARIE	Via Sartania	20.880,00			1389	22/10/20	Reg. Camp.-DG 08	134	23/11/2020	5267041	25/11/20
04/12/20	210	Liquidazione compenso RUP su riserve Decreto 1342/2020	Caracciolo Di Brienza P.	VIARIE	Via Sartania		13.248,00		1424	03/12/20					
04/12/20	211	Versamento Rit. IRPEF su compenso OP 210/2020	Tesoro Stato	VIARIE	Via Sartania		3.312,00		1424	03/12/20					
04/12/20	212	Versamento Contrib. INPS su compenso OP 210/2020	INPS	VIARIE	Via Sartania		4.320,00		1424	03/12/20					
14/12/20	9	Accredito x liquid. Organizzazione periodo luglio - Settembre 2020	Regione Campania	ORG	C11 2° lotto 2 str.	50.000,00			1380	25/09/20	Reg. Camp.-DG 08	140	01/12/2020	5269032	03/12/20
15/12/20	213	Versamento compenso Presidente Collegio Revisori (Ingarra F.) periodo Luglio - Ottobre 2020	Tesoro Stato	ORG			3.160,73		1427	15/12/20					
15/12/20	214	Liquid. Compenso Componente Collegio Revisori periodo Luglio - Ottobre 2020	Lecce Ricioppo Francesco	ORG			1.325,64		1427	15/12/20					
15/12/20	215	Liquid. Compenso Componente Collegio Revisori periodo Luglio - Ottobre 2020	Piretti Cinzia	ORG			1.325,64		1427	15/12/20					
15/12/20	216	Compenso Responsabile Tecnico Struttura periodo Agosto - Ottobre 2020	Magliulo Agostino	ORG			1.364,40		1427	15/12/20					
15/12/20	217	Liquid. Compenso Presidente CTA periodo Luglio - Settembre 2020	D'Ambrosio Alessandro	ORG			1.206,54		1427	15/12/20					
15/12/20	218	Liquid. Compenso Componente CTA periodo Luglio - Settembre 2020	Percopo Giuliano	ORG			1.706,23		1427	15/12/20					
15/12/20	219	Liquid. Compenso Componente CTA periodo Luglio - Settembre 2020	Carotenuto Alberto	ORG			1.706,23		1427	15/12/20					
15/12/20	220	Liquid. Compenso Componente CTA periodo Luglio - Settembre 2020	Pasquale Pompeo	ORG			1.096,87		1427	15/12/20					
15/12/20	221	Liquid. Compenso Componente CTA periodo Luglio - Settembre 2020	Provenzano Angelo	ORG			1.096,87		1427	15/12/20					
15/12/20	222	Liquid. Compenso Segretario CTA periodo Luglio - Settembre 2020	Nuzzo Michele	ORG			1.096,87		1427	15/12/20					
15/12/20	223	Compenso Funzionario Struttura periodo Agosto - Ottobre 2020	Cincinnati Romualdo	ORG			1.389,14		1427	15/12/20					
15/12/20	224	Compenso Funzionario Struttura periodo Agosto - Ottobre 2020	Fusco Pasquale	ORG			1.629,84		1427	15/12/20					
15/12/20	225	Compenso Funzionario Struttura periodo Agosto - Ottobre 2020	Moretta Francesco	ORG			1.389,14		1427	15/12/20					
15/12/20	226	Compenso Funzionario Struttura periodo Agosto - Ottobre 2020	Nuzzo Michele	ORG			1.629,84		1427	15/12/20					
15/12/20	227	Versamento Rit. IRPEF su compensi Decr. 1427/2020	Tesoro Stato	ORG			13.176,09		1427	15/12/20					
15/12/20	228	Versamento Contrib. INPS su compensi Decr. 1427/2020	INPS	ORG			8.123,30		1427	15/12/20					
15/12/20	229	Versamento IRAP su compensi Decr. 1427/2020	Regione Campania	ORG			3.145,66		1427	15/12/20					
15/12/20	230	Liquid. Lav. Straord. Perosnale Struttura periodo Agosto - Ottobre 2020	Regione Campania	ORG			1.867,14		1428	15/12/20					
15/12/20	231	Rimborso spese Resp. Struttura periodo 20/10/2020 - 15/12/2020	Catenacci Giuseppe	ORG			441,52		1429	15/12/20					
17/12/20	D	Individuazione copertura finanziaria assegnazione Ord. Tribunale Napoli x Mazzucca ( D.Ing. 4058/12)	Mazzucca Giovanni	VIARIE	Fondo Contenziosi ex DGR 516/2017			564.531,96	1418 - 1430	26/11/20 - 17/12/20	Reg. Camp.-DG 08	172 - 186	9/12/2020 - 23/12/2020	5280592 - 5280593	23/12/20
22/12/20	10	Accredito fondi x Ufficio Supporto al RUP Interv. C11 2 lt 2 str. al SAL 42	Regione Campania	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.	2.124,50			1395	06/11/20	Reg. Camp.-DG 08	155	04/12/2020	5278259	16/12/20
23/12/20	232	Liquid. Compenso Componente Ufficio Supporto RUP Interv. C11 2 lt 2 str. al SAL 42	Ambrosino Ciro	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		1.214,00		1437	23/12/20					


Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the page.

Presidente della Regione Campania  
 Commissario Straordinario  
 ex. art. 11, comma 18, L. 887/84  
**LIBRO CASSA ANNO 2020**

23/12/20	233	Versamento Rit. IRPEF su compensi Decr. 1437/2020	Tesoro Stato	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		744,06		1437	23/12/20				
23/12/20	234	Versamento IRAP su compensi Decr. 1437/2020	Regione Campania	VIARIE	C11 2° lotto 2 str.		166,44		1437	23/12/20				
						<b>1.796.337,40</b>	<b>1.408.102,53</b>	<b>34.703.699,87</b>						

**RIEPILOGO AL 31/12/2020**

<b>GIACENZA INIZIALE DI CASSA</b>	<b>417.632,52</b>
<b>ENTRATE DI CASSA 2020</b>	<b>1.378.704,88</b>
<b>TOTALE ENTRATE DI CASSA</b>	<b>1.796.337,40</b>
<b>TITOLI EMESSI 2020</b>	<b>1.408.102,53</b>
<b>PIGNORAMENTI</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTO EFFETTIVO DI CASSA</b>	<b>388.234,87</b>
<b>TOTALE TITOLI INESTINTI</b>	<b>386.026,03</b>
<b>RESTO DISPONIBILE</b>	<b>2.208,84</b>




MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020 CONTABILITA' SPECIALE: 3209 PR. REG. CAMP. 1887-84 E I308-04  
 CODICE IBAN: IT57W0100003245425200003209

| AMM. CAP. |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31409     | 73.004,50 |           |           |           |
| 999       | 70.882,19 |           |           |           |

ENTRATE		USCITE		SITUAZIONE	
**** TOTALE MESE	73.004,50	70.882,19	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	388.234,87	
MESI PRECEDENTI	1.305.700,38	1.337.220,34	TOTALE TITOLI INESTINTI	386.026,03	
*** TOTALE	1.378.704,88	1.408.102,53	RESTO DISPONIBILE	2.208,84	
DEBITO TRASPORTATO	417.632,52		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....	
*** TOTALE GENERALE	1.796.337,40	1.408.102,53	FONDO DI COMPETENZA	.....	

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020 CONTABILITA' SPECIALE: 3209 PR.REG.CAMP. L887-84 E L308-04  
CODICE IBAN: IT57W0100003245425200003209

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R CAP.	AMM.	NUMERO QUOT.	ENTRATE	NUMERO TITOLO	USCITE	DESTINAZIONE
01.12.2020	VERSANTE:	ENTRATA	REGIONE CAMPANIA	1	31409		20.880,00			
	CAUSALE:	CIG58607457C4	CUPJ61B06000390003							
04.12.2020		USCITA		1	999			211	3.312,00	3.312,00 1 06
07.12.2020		USCITA		1	999			212	4.320,00	1 06 01023 02
14.12.2020		ENTRATA		1	999			210	13.248,00	21140 350
	VERSANTE:	REGIONE CAMPANIA					50.000,00			
	CAUSALE:	CIG2629053B28	CUPJ86G08000450003							
16.12.2020		USCITA		1	999			213	3.160,73	3.160,73 1 10
		USCITA		1	999			227	13.176,09	1 10 03402 02
		USCITA		1	999			228	8.123,30	1 06 01023 02
		USCITA		1	999			229	3.145,66	21140 350
		USCITA		1	999			214	1.867,14	31409
		USCITA		1	999			215	1.325,64	
		USCITA		1	999			216	1.325,64	
		USCITA		1	999			217	1.364,40	
		USCITA		1	999			218	1.206,54	
		USCITA		1	999			219	1.706,23	
		USCITA		1	999			220	1.096,87	
		USCITA		1	999			221	1.096,87	
		USCITA		1	999			222	1.096,87	
		USCITA		1	999			223	1.389,14	
		USCITA		1	999			224	1.389,14	
		USCITA		1	999			225	1.629,84	
		USCITA		1	999			226	1.389,14	
		ENTRATA		1	999			231	1.629,84	
22.12.2020	VERSANTE:	REGIONE CAMPANIA					2.124,50			
	CAUSALE:	CIG2629053B28	CUPJ86G08000450003							
24.12.2020		USCITA		1	999			233	744,06	744,06 1 06
28.12.2020		USCITA		1	999			234	166,44	1 06 01023 02
		USCITA		1	999			232	1.214,00	31409
	*** T O T A L I									
							73.004,50		70.882,19	
	TOTALE VARIAZIONI DEL MESE									
							0,00		0,00	
	TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE									
							0,00		0,00	
	TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO									
							0,00		0,00	

ALLEGATI N. 25 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

*[Handwritten signatures and initials]*

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

ORDINATIVI RIMASTI A FINE ESERCIZIO 2020 CONT. SPECIALE 3209 PR. REG. CAMP. L887-84 E L308-04

ANNO	COD FIT	NUOVO NUMERO ORDINATIVO	NUMERO ORDINATIVO	CRT	CAPITOLO	IMPORTO ORDINATIVO	DISPONIBILITA'
------	------------	----------------------------	----------------------	-----	----------	-----------------------	----------------

DISP. INIZIALE

388.234,87

2017	133	501707		1	999	4.445,00	
2017	133	501708		1	999	3.294,00	
2017	133	501709		1	999	4.002,00	
2017	133	501710		1	999	9.575,00	
2017	133	501711		1	999	3.065,00	
2017	133	501712		1	999	1.190,00	
2017	133	501713		1	999	2.621,00	
2017	133	501714		1	999	5.426,00	
2017	133	501716		1	999	5.474,00	
2017	133	501717		1	999	7.506,00	
2017	133	501718		1	999	2.584,00	
2017	133	501719		1	999	2.543,00	
2017	133	501720		1	999	1.122,00	
2017	133	501722		1	999	3.720,00	
2017	133	501723		1	999	2.748,00	
2017	133	501724		1	999	2.718,00	
2017	133	501725		1	999	3.221,00	
2017	133	501726		1	999	3.221,00	
2017	133	501727		1	999	2.506,00	
2017	133	501728		1	999	3.468,00	
2017	133	501729		1	999	1.122,00	
2017	133	509175		1	999	2.213,00	
2017	133	509177		1	999	3.574,00	
2017	133	509181		1	999	3.574,00	
2017	133	510712		1	999	2.920,00	
2017	133	513401		1	999	1.094,00	
2017	133	514036		1	999	562,00	
2017	133	514096		1	999	74.130,00	
2017	133	514130		1	999	18.127,00	
2017	133	514408		1	999	3.438,00	
2017	133	514562		1	999	91.972,00	
2017	133	516553		1	999	4.266,00	
2017	133	517226		1	999	8.704,75	
2017	133	517285		1	999	57,09	
2017	133	517376		1	999	5.272,31	
2017	133	571025		1	999	8.632,38	
2017	133	573015		1	999	853,00	
2017	133	573017		1	999	1.062,00	
2017	133	573026		1	999	1.179,00	
2017	133	585045		1	999	1.473,00	
2017	133	585290		1	999	181,08	
2017	133	585294		1	999	1.657,00	
2017	133	585427		1	999	4.843,00	
2017	133	591340		1	999	5.125,00	
2017	133	593239		1	999	4.121,00	
2017	133	593241		1	999	4.897,00	
2017	133	593243		1	999	4.795,00	
2018	133	517134		1	999	931,43	
2020	133	520473	520473	1	999	41.155,99	
2020	133	520474	520474	1	999	3.831,00	
						5.814,00	
						386.026,03	

TOT. PRENOTAZ.  
DISP. ATTUALE

2.208,84

*Handwritten signatures and initials:*  
Top left: *FQ*  
Middle left: *gr*  
Bottom left: *gr*

*Handwritten signature*

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RINASTI DA PAGARE AL MESE DI DICEMBRE 2020 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 03209 PR.REG.CAMP. L887-84 E L308-0

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
501707	1	4.445,00						
501708	1	3.294,00						
501709	1	4.002,00						
501710	1	9.575,00						
501711	1	3.065,00						
501712	1	1.190,00						
501713	1	2.621,00						
501714	1	5.426,00						
501716	1	5.474,00						
501717	1	7.506,00						
501718	1	2.584,00						
501719	1	2.543,00						
501720	1	1.122,00						
501722	1	3.720,00						
501723	1	2.748,00						
501724	1	2.718,00						
501725	1	3.221,00						
501726	1	2.506,00						
501727	1	2.506,00						
501728	1	3.468,00						
501729	1	1.122,00						
509175	1	2.213,00						
509177	1	3.574,00						
509181	1	3.574,00						
510712	1	2.920,00						
513401	1	1.094,00						
514036	1	562,00						
514096	1	74.130,00						
514130	1	18.127,00						
514408	1	3.438,00						
514562	1	91.972,00						
516553	1	4.266,00						
517226	1	8.704,75						
517285	1	57,09						
517376	1	5.272,31						
531173	1	8.632,38						
571025	1	853,00						
573015	1	1.062,00						
573017	1	1.179,00						
573026	1	1.473,00						
585045	1	181,08						
585290	1	1.657,00						
585294	1	4.843,00						
585427	1	5.125,00						
591340	1	4.121,00						
593239	1	4.897,00						
593241	1	4.795,00						
593243	1	931,43						
517134	1	41.155,99						
520473	1	3.831,00						
520474	1	5.814,00						
TOTALE	1	386.026,03						

*[Handwritten signatures and initials]*

**RIPARTO FONDI INTERVENTI ANNO 2020**

<b>FONDI STATALI</b>			
<b>INTERVENTI</b>	<b>RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2019</b>	<b>MODIFICHE PRECEDENTE RIPARTO</b>	<b>RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2020</b>
Infrastrutture ferroviarie f.do 887	€ 144.929.534,28	€ 0,00	€ 144.929.534,28
F.do adeg.to prezzi DM 719 del 30/9/10	€ 87.596,56	€ 0,00	€ 87.596,56
Infrastrutture ferroviarie f.do CIPE	€ 32.678.000,00	-€ 32.678.000,00	€ -
<b>TOTALE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</b>	<b>€ 177.695.130,84</b>	<b>-€ 32.678.000,00</b>	<b>€ 145.017.130,84</b>
Interventi stradali fondo 887	€ 64.160.851,90	€ 0,00	€ 64.160.851,90
Interventi stradali fondi OOPCM	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90
Interv. stradali fondi L.308/2004	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00
Interventi stradali fondi CIPE	€ 80.000.000,00	€ 0,00	€ 80.000.000,00
<b>TOTALE INTERVENTI STRADALI</b>	<b>€ 166.725.671,80</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 166.725.671,80</b>
Interv. complementari fondo 887	€ 44.604.685,18	€ 0,00	€ 44.604.685,18
F.do adeg.to prezzi DM 719 del 30/9/10	€ 211.788,35	€ 0,00	€ 211.788,35
<b>TOTALE INTERVENTI COMPLEMENTARI</b>	<b>€ 44.816.473,53</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 44.816.473,53</b>
Fondo Soprintendenza fondo 887	€ 3.098.741,39	€ 0,00	€ 3.098.741,39
<b>TOTALE F.DO SOPRINTENDENZA</b>	<b>€ 3.098.741,39</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.098.741,39</b>
Spese Organizzazione fondo 887	€ 8.487.131,95	€ 0,00	€ 8.487.131,95
<b>TOTALE SPESE ORGANIZZAZIONE</b>	<b>€ 8.487.131,95</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 8.487.131,95</b>
Maggiorazione Aliq. IVA f.do 887	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95
<b>TOTALE FONDO MAGG. ALIQ. IVA</b>	<b>€ 635.496,95</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 635.496,95</b>
Imprevisti fondo 887	€ 10.732.382,38	€ 0,00	€ 10.732.382,38
<b>TOTALE FONDI PER IMPREVISTI</b>	<b>€ 10.732.382,38</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.732.382,38</b>
<b>TOTALE FONDI STATALI</b>	<b>€ 412.191.028,84</b>	<b>-€ 32.678.000,00</b>	<b>€ 379.513.028,84</b>

<b>FONDI REGIONALI</b>			
<b>INTERVENTI</b>	<b>RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2019</b>	<b>MODIFICHE PRECEDENTE RIPARTO</b>	<b>RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2020</b>
Infrastrutture ferroviarie cof.to UE	€ 39.403.116,77	€ 0,00	€ 39.403.116,77
Infrastrutture ferroviarie f.do sponda	€ 1.113.772,13	€ 0,00	€ 1.113.772,13
Infrastrutture ferroviarie f.do A.P.Q.	€ 235.106.934,73	€ 0,00	€ 235.106.934,73
Infrastrutture ferroviarie f.do FAS	€ 79.452.500,00	-€ 44.503.533,03	€ 34.948.966,97
Infrastrutture ferroviarie f.do FSC	€ 178.808.644,78	-€ 171.566.246,00	€ 7.242.398,78
Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/2017	€ 12.863.812,32	€ 0,00	€ 12.863.812,32
<b>TOTALE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</b>	<b>€ 546.748.780,73</b>	<b>-€ 216.069.779,03</b>	<b>€ 330.679.001,70</b>
Interventi stradali cof.to UE	€ 25.851.250,08	€ 0,00	€ 25.851.250,08
Interventi stradali fondo sponda	€ 10.081.067,09	€ 0,00	€ 10.081.067,09
Interv. stradali fondi A.P.Q.	€ 64.816.699,96	-€ 140.000,00	€ 64.676.699,96
Interv. stradali fondi FAS	€ 48.509.388,38	€ 2.410.518,20	€ 50.919.906,58
Interv. stradali fondi FSC	€ 68.800.000,00	-€ 6.000.000,00	€ 62.800.000,00
Interv. stradali fondi POC	€ 74.680.803,22	-€ 74.680.803,22	€ 0,00
Interv. stradali anticipaz. GRC 1060/2008	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 4.109.276,03
Interventi stradali fondi CIPE	€ 93.124.151,49	-€ 145.000,00	€ 92.979.151,49
Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/2017	€ 27.750.000,00	€ 0,00	€ 27.750.000,00
<b>TOTALE INTERVENTI STRADALI</b>	<b>€ 417.722.636,25</b>	<b>-€ 78.555.285,02</b>	<b>€ 339.167.351,23</b>
Interventi complementari fondi CIPE	€ 18.385.849,21	€ 0,00	€ 18.385.849,21
Interv. complementari fondi F.A.S.	€ 27.978.818,54	€ 0,00	€ 27.978.818,54
<b>TOTALE INTERVENTI COMPLEMENTARI</b>	<b>€ 46.364.667,75</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 46.364.667,75</b>
Fondo Soprintendenza fondo 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE F.DO SOPRINTENDENZA</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Spese Organizzazione fondo L. 109/94	€ 2.880.047,21	€ 285.000,00	€ 3.165.047,21
<b>TOTALE SPESE ORGANIZZAZIONE</b>	<b>€ 2.880.047,21</b>	<b>€ 285.000,00</b>	<b>€ 3.165.047,21</b>
Maggiorazione Aliq. IVA f.do 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE FONDO MAGG. ALIQ. IVA</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Imprevisti fondo 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE FONDI PER IMPREVISTI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE FONDI REGIONALI</b>	<b>€ 1.013.716.131,94</b>	<b>-€ 294.340.064,05</b>	<b>€ 719.376.067,89</b>
<b>TOTALE FONDI ASSEGNATI</b>	<b>€ 1.425.907.160,78</b>	<b>-€ 327.018.064,05</b>	<b>€ 1.098.889.096,73</b>

Il Responsabile della Struttura  
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014  
*Prof. Giuseppe Gatenacci*

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE AL 31.12.2020

ENTRATE				ACCERTAMENTI			
Ripartizione	Al 31/12/2019	Variazioni	Al 31/12/2020	Somme riscosse anni precedenti	Somme riscosse nell'esercizio 2020	Totale somme riscosse	Somme rimesse da riscuotere
<b>TITOLO I° - Entrate Statali</b>							
<b>Cat. 1 Finanziamenti</b>							
01 Leggi finanziarie	€ 276.304.441,01	€ 0,00	€ 276.304.441,01	€ 276.304.441,01	€ 0,00	€ 276.304.441,01	€ 0,00
02 Fondi OPCM	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90	€ 0,00
03 Fondi Legge 308/2004	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00	€ 0,00
04 Fondi CIPE	€ 112.678.000,00	-€ 32.678.000,00	€ 80.000.000,00	€ 177.573,59	€ 962.659,33	€ 1.140.232,92	€ 78.859.767,08
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>€ 411.547.260,91</b>	<b>-€ 32.678.000,00</b>	<b>€ 378.869.260,91</b>	<b>€ 299.046.834,50</b>	<b>€ 962.659,33</b>	<b>€ 300.009.493,83</b>	<b>€ 78.859.767,08</b>
<b>Cat. 2 Altre Entrate</b>							
01 Recuperi - Rimborsi	€ 304.140,20	€ 0,00	€ 304.140,20	€ 304.140,20	€ 0,00	€ 304.140,20	€ 0,00
02 Entrate diverse	€ 242,82	€ 0,00	€ 242,82	€ 242,82	€ 0,00	€ 242,82	€ 0,00
03 Adeq. Prezzi DM 719/2010	€ 339.384,91	€ 0,00	€ 339.384,91	€ 339.384,91	€ 0,00	€ 339.384,91	€ 0,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>€ 643.767,93</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 643.767,93</b>	<b>€ 643.767,93</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 643.767,93</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale Titolo I°</b>	<b>€ 412.191.028,84</b>	<b>-€ 32.678.000,00</b>	<b>€ 379.513.028,84</b>	<b>€ 299.690.602,43</b>	<b>€ 962.659,33</b>	<b>€ 300.653.261,76</b>	<b>€ 78.859.767,08</b>
<b>TITOLO II° - Entrate Regionali</b>							
<b>Cat. 1 Finanziamenti</b>							
01 Cofinanziamenti UE	€ 76.449.206,07	€ 0,00	€ 76.449.206,07	€ 72.893.625,73	€ 0,00	€ 72.893.625,73	€ 3.555.580,34
02 Fondi CIPE	€ 112.023.373,60	€ 0,00	€ 112.023.373,60	€ 30.692.336,10	€ 147.124,50	€ 30.839.460,60	€ 81.183.913,00
03 Fondi F.A.S.	€ 156.239.686,96	-€ 42.093.014,83	€ 114.146.672,13	€ 1.388.944,34	€ 24.059,36	€ 1.413.003,70	€ 112.733.668,43
04 Fondi A.P.Q.	€ 301.801.328,96	€ 0,00	€ 301.801.328,96	€ 50.094.948,17	€ 242.077,82	€ 50.337.025,99	€ 251.464.302,97
05 Fondi FSC	€ 247.798.644,78	-€ 177.566.246,00	€ 70.232.398,78	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00	€ 70.042.398,78
06 Fondi POC	€ 74.680.803,22	-€ 74.680.803,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
07 Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/17	€ 40.613.812,32	€ 0,00	€ 40.613.812,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.613.812,32
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>€ 1.009.606.855,91</b>	<b>-€ 294.340.064,05</b>	<b>€ 715.266.791,86</b>	<b>€ 155.259.854,34</b>	<b>€ 413.261,68</b>	<b>€ 155.673.116,02</b>	<b>€ 559.593.675,84</b>
<b>Cat. 2 Altre Entrate</b>							
01 Recuperi - Rimborsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.256,48	€ 0,00	€ 67.256,48	-€ 67.256,48
02 Entrate diverse	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.109.276,03
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>€ 4.109.276,03</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.109.276,03</b>	<b>€ 67.256,48</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 67.256,48</b>	<b>€ 4.042.019,55</b>
<b>Totale Titolo II°</b>	<b>€ 1.013.716.131,94</b>	<b>-€ 294.340.064,05</b>	<b>€ 719.376.067,89</b>	<b>€ 155.327.110,82</b>	<b>€ 413.261,68</b>	<b>€ 155.740.372,50</b>	<b>€ 563.635.695,39</b>
<b>Totale COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.425.907.160,78</b>	<b>-€ 327.018.064,05</b>	<b>€ 1.098.889.096,73</b>	<b>€ 455.017.713,25</b>	<b>€ 1.375.921,01</b>	<b>€ 456.393.634,26</b>	<b>€ 642.495.462,47</b>

Il Responsabile della Struttura  
 Soggettò Attuatore ex Ordinanza 90/2014  
 Dott. Giuseppe Colanacci

**RIEPILOGO GENERALE SPESA AL 31.12.2020**

RIPARTIZIONE SPESE	SU CONT. SPEC. 3209			SPESA DELEGATA			TOTALE		
	Es. Precedenti	Esercizio 2020	Totale Liquidato	Es. Precedenti	Esercizio 2020	Totale Liquidato	Es. Precedenti	Esercizio 2020	Totale Liquidato
Titolo I°									
Spese correnti									
<b>Cat. 1 Spese di organizzazione</b>									
01 Organi	€ 3.116.547,84	€ 116.431,56	€ 3.232.979,40	€ 68.656,21	€ 0,00	€ 68.656,21	€ 3.185.204,05	€ 116.431,56	€ 3.301.635,61
02 Commissioni	€ 314.834,34	€ 0,00	€ 314.834,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 314.834,34	€ 0,00	€ 314.834,34
03 Compensi personale	€ 4.602.331,50	€ 119.494,77	€ 4.721.826,27	€ 364.401,99	€ 0,00	€ 364.401,99	€ 4.966.733,49	€ 119.494,77	€ 5.086.228,26
04 Oneri previdenziali e assist.li	€ 763.999,59	€ 56.285,70	€ 820.285,29	€ 98.989,65	€ 0,00	€ 98.989,65	€ 862.989,24	€ 56.285,70	€ 919.274,94
05 Indennità missioni	€ 31.706,18	€ 6.081,82	€ 37.788,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.706,18	€ 6.081,82	€ 37.788,00
06 Acquisti Beni e Servizi	€ 1.259.425,09	€ 0,00	€ 1.259.425,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.259.425,09	€ 0,00	€ 1.259.425,09
07 Spese diverse	€ 591.620,25	€ 0,00	€ 591.620,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 591.620,25	€ 0,00	€ 591.620,25
<b>Totale Categoria 1 Titolo I°</b>	<b>€ 10.680.464,79</b>	<b>€ 298.293,85</b>	<b>€ 10.978.758,64</b>	<b>€ 532.047,85</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 532.047,85</b>	<b>€ 11.212.512,64</b>	<b>€ 298.293,85</b>	<b>€ 11.510.806,49</b>
Titolo II°									
Spese per finalità istituzionali									
<b>Cat. 1 Interventi</b>									
08 Infrastrutture ferroviarie	€ 216.186.798,35	€ 33.785,25	€ 216.200.583,60	€ 179.483.807,45	€ 5.376.941,40	€ 184.860.748,85	€ 395.650.605,80	€ 5.410.726,65	€ 401.061.332,45
09 Interventi stradali	€ 156.772.262,33	€ 1.066.861,75	€ 157.839.124,08	€ 225.038.455,67	€ 29.326.758,47	€ 254.365.214,14	€ 381.810.718,00	€ 30.393.620,22	€ 412.204.338,22
10 Interventi complementari	€ 55.030.742,73	€ 6.377,81	€ 55.037.120,54	€ 34.015.183,20	€ 0,00	€ 34.015.183,20	€ 89.045.925,93	€ 6.377,81	€ 89.052.303,74
11 Fondo Soprintendenza	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 2.459.293,79
12 Fondo miglioramento aliq. IVA	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95
13 Fondo imprevisi	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 10.729.856,37
14 Variazioni su spesa delegata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale Categoria 1 Titolo II°</b>	<b>€ 441.794.450,52</b>	<b>€ 1.107.024,81</b>	<b>€ 442.901.475,33</b>	<b>€ 438.537.446,32</b>	<b>€ 34.703.699,87</b>	<b>€ 473.241.146,19</b>	<b>€ 880.331.896,84</b>	<b>€ 35.810.724,68</b>	<b>€ 916.142.621,52</b>
Totale Categoria 1 Titolo I°	€ 10.680.464,79	€ 298.293,85	€ 10.978.758,64	€ 532.047,85	€ 0,00	€ 532.047,85	€ 11.212.512,64	€ 298.293,85	€ 11.510.806,49
Totale Categoria 1 Titolo II°	€ 441.794.450,52	€ 1.107.024,81	€ 442.901.475,33	€ 438.537.446,32	€ 34.703.699,87	€ 473.241.146,19	€ 880.331.896,84	€ 35.810.724,68	€ 916.142.621,52
<b>PIGNORAMENTI *</b>	<b>€ 2.093.416,38</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.093.416,38</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.093.416,38</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.093.416,38</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 454.568.331,69</b>	<b>€ 1.405.318,66</b>	<b>€ 455.973.650,35</b>	<b>€ 439.069.494,17</b>	<b>€ 34.703.699,87</b>	<b>€ 473.773.194,04</b>	<b>€ 893.637.825,86</b>	<b>€ 36.109.018,53</b>	<b>€ 929.746.844,39</b>

\*\* L'importo complessivo si riferisce alla somma delle liquidazioni per pignoramenti effettuati sulla c.s. 3209 per € 1.393.002,54 ed a quelli effettuati sulla ex c.s. 1440 per € 700.413,84

Il Responsabile della Struttura

Soggetto Attuatore ex Ordinanza 9/9/2014

Dott. Giuseppe Scifendone

# RIEPILOGO GENERALE AL 31/12/2020

## ENTRATE

		ACCERTATE SU CONTABILITA' SPECIALE 3209		
Previsione definitiva di disponibilità economica attuazione Programma	Riscosse in esercizi precedenti	Riscosse nell'esercizio 2020	Totale riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1.098.889.096,73	455.017.713,25	1.375.921,01	456.393.634,26	642.495.462,47

## SPESA

LIQUIDATA SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA				
Totale esercizi precedenti	Disposta da Struttura Commissariale esercizio 2020	Assegnazione pignoramenti esercizio 2020	Totale esercizio 2020	Totale complessivo al 31/12/2020
454.568.331,69	1.405.318,66	-	1.405.318,66	455.973.650,35

## SPESA DELEGATA

Somme rimaste da riscuotere	Totale esercizi precedenti	Totale esercizio 2020	Totale complessivo al 31/12/2020
642.495.462,47	439.069.494,17	34.703.699,87	473.773.194,04


## SALDO

### CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA

Entrate riscosse	Spesa liquidata al 31/12/2020	Saldo contabile al 31/12/2020	Somme vincolate per pignoramenti al 31/12/2020 (importo comprensivo delle somme vincolate su ex c.s. 1440)	Saldo disponibile al 31/12/2020
456.393.634,26	455.973.650,35	419.983,91	417.775,07	2.208,84

### DISPONIBILITA' ECONOMICHE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA

Somme rimaste da riscuotere	Spesa delegata al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2020
642.495.462,47	473.773.194,04	168.722.268,43



Il Responsabile della Struttura  
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dott. Giuseppe Catalfucci &  


**Stato di attuazione lavori ex lege 887/84**

**Infrastrutture ferroviarie**

Importo globale assegnato al Settore dalle Ordinanze riguardanti il quadro di ripartizione programmatico

Fondo ex lege 887/84	€ 144.929.534,28
Compartecipazione UE	€ 39.403.116,77
Finanziamenti CIPE	€ -
Fondi sponda	€ 1.113.772,13
Fondo A.P.Q.	€ 236.984.629,00
Fondi Fas	€ 34.948.966,97
Fondi FSC	€ 7.432.398,78
Fondo DL 162/2008 (DM 719/2010)	€ 87.596,56
Fondo contenziosi DGR n. 516/2017	€ 12.863.812,32
<i>Prelievi per spese funzionamento Struttura *</i>	<i>€ 2.207.694,27</i>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 475.556.132,54</b>

n°	Interventi programmati	Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/19 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita al 31/12/19	Importo liquidato nell'anno 2020 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2020	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2020	Importo totale spesa delegata eseguita al 31/12/2020	Importo totale spesa al 31/12/2020	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Circumfl. Piave - Soccavo	€ 39.844.595,38	€ 39.844.595,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.844.595,38	€ 0,00	€ 39.844.595,38	€ 0,00	100,00%
2	Circumfl. Pisani - Quarto e Dep. Quarto	€ 38.059.714,22	€ 37.758.238,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.758.238,10	€ 0,00	€ 37.758.238,10	€ 301.476,12	99,21%
3	Cumana Gerolomini - Torregaveta	€ 71.417.519,43	€ 71.390.278,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.390.278,04	€ 0,00	€ 71.390.278,04	€ 27.241,39	99,96%
4	Cumana Staz. Montesanto I° lotto		€ 4.530.333,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.530.333,96	€ 0,00	€ 4.530.333,96		
5	Cumana stazione di Mostra		€ 4.562.820,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.562.820,96	€ 0,00	€ 4.562.820,96		
6	Cumana stazione di Baia		€ 7.547.464,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.547.464,60	€ 0,00	€ 7.547.464,60		
7	Stazione Montesanto II° lotto	€ 35.130.151,99	€ 3.809.870,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.809.870,95	€ 0,00	€ 3.809.870,95	€ 6.451.385,64	93,98%
8	Costone stazione di Gerolomini		€ 4.156.047,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.156.047,20	€ 0,00	€ 4.156.047,20		
9	Stazioni linea Cumana (Iodo)		€ 10.781.842,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.781.842,77	€ 0,00	€ 10.781.842,77		
10	Completamento Stazione Montesanto III° lotto	€ 72.081.887,00	€ 29.413.386,45	€ 35.958.886,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.413.386,45	€ 35.958.886,46	€ 65.372.272,91		
11	Riattazione esercizio ferroviario	€ 994.442,16	€ 994.442,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 994.442,16	€ 0,00	€ 994.442,16	€ 0,00	100,00%
12	Cumana adeg. e compl.to Staz. Baia	€ 51.067.154,23	€ 498.761,23	€ 14.992.617,89	€ 0,00	€ 65.090,00	€ 498.761,23	€ 15.057.707,89	€ 15.556.469,12	€ 35.510.685,11	30,46%
13	Bretella collegamento Monte S. Angelo I° e II° lotto **	€ 134.096.855,81	€ 878.716,55	€ 127.872.502,61	€ 33.785,25	€ 5.311.851,40	€ 912.501,80	€ 133.184.354,01	€ 134.096.855,81	€ 0,00	100,00%
14	Bretella collegamento Monte S. Angelo III° lotto **	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
15	Stazioni C.so V. Emanuele - Bagnoli - Lucrino	€ 20.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000.000,00	0,00%
16	Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€ 12.863.812,32	€ 0,00	€ 659.800,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 659.800,49	€ 659.800,49	€ 12.204.011,83	5,13%
	<b>Totali</b>	<b>€ 475.556.132,54</b>	<b>€ 216.166.798,35</b>	<b>€ 179.483.807,45</b>	<b>€ 33.785,25</b>	<b>€ 5.376.941,40</b>	<b>€ 216.200.583,60</b>	<b>€ 184.860.748,85</b>	<b>€ 401.061.332,45</b>	<b>€ 74.494.800,09</b>	

\* *Composizione della voce "Prelievi per spese funzionamento Struttura":*

<i>Utilizzo fondi anno 2009 Conv. 4/04</i>	<i>€ 352.500,00</i>
<i>Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 1/07</i>	<i>€ 27.244,55</i>
<i>Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 7/2006 A.A. 15/06</i>	<i>€ 179.030,21</i>
<i>Utilizzo fondi anno 2011 Conv. 7/2006 A.A. 15/06</i>	<i>€ 165.765,38</i>
<i>Utilizzo fondi anno 2012 Conv. 7/2006 A.A. 15/06</i>	<i>€ 210.043,67</i>
<i>Utilizzo fondi anno 2013 Conv. 7/2006 A.A. 15/06</i>	<i>€ 92.195,62</i>
<i>Utilizzo fondi anno 2014 Conv. 7/2006 A.A. 15/06</i>	<i>€ 517.914,84</i>
<i>Utilizzo fondi anno 2014 Conv. 1/07</i>	<i>€ 148.000,00</i>
<i>Utilizzo fondi anno 2016 Conv. 7/2006 A.A. 15/06</i>	<i>€ 185.000,00</i>
<i>Utilizzo fondi anno 2017 Conv. 7/2006 A.A. 15/06</i>	<i>€ 190.000,00</i>
<i>Utilizzo fondi anno 2020 Conv. 7/2006 A.A. 15/06</i>	<i>€ 140.000,00</i>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.207.694,27</b>

\*\* Fondi gestiti dalla Struttura commissariale per l'intervento al 25.06.2020 data effettiva del trasferimento dei fondi al nuovo soggetto attuatore EAV S.r.l.

Il Responsabile della Struttura  
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014  
Dott. Giuseppe Catenacci

**Stato di attuazione lavori ex lege 887/84**  
Interventi viari

Importo globale assegnato al Settore dalle Ordinanze riguardanti il quadro di ripartizione programmatico

Fondo ex lege 887/84	€ 64.160.851,90
Fondi U.E.	€ 25.851.250,08
Fondo CIPE	€ 173.637.524,39
Fondi sponda	€ 10.081.067,09
Fondi L. 308/2004	€ 19.000.000,00
Fondi OOPCM 2425/96	€ 3.564.819,90
Fondi A.P.Q.	€ 64.816.699,96
Fondi F.A.S.	€ 51.197.705,16
Fondi FSC	€ 62.800.000,00
Fondi POC	€ -
Anticipazione ex DGR Campania n.1064/08	€ 4.109.276,03
Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€ 27.750.000,00
<i>Prelevi per spese funzionamento Struttura *</i>	<i>-€ 936.171,48</i>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 506.033.023,03</b>

n°	Interventi programmati	Importi impegnati	Importo liquidato al 31/12/19 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita al 31/12/19	Importo liquidato nell'anno 2020 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2020	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2020	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2020	Importo totale spesa al 31/12/2020	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Sistemazione viaria Area Flegrea	€ 40.171.384,66	€ 40.149.489,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.149.489,96	€ 0,00	€ 40.149.489,96	€ 21.894,70	99,95%
2	Parco Archeologico Area Flegrea I° str.	€ 33.798.430,27	€ 33.798.430,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.798.430,27	€ 0,00	€ 33.798.430,27	€ 0,00	100,00%
3	Opere compl. piano viario e Parco	€ 24.000.108,51	€ 24.038.818,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.038.818,72	€ 0,00	€ 24.038.818,72	-€ 38.710,21	100,16%
4	Consolidamento Punta Epitaffio	€ 2.747.765,71	€ 2.747.765,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.747.765,71	€ 0,00	€ 2.747.765,71	€ 0,00	100,00%
5	Bonfica serbatoi area Marina Milit.	€ 3.847.359,61	€ 3.847.359,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.847.359,53	€ 0,00	€ 3.847.359,53	€ 0,08	100,00%
6	Realizzazione Via Sartania **	€ 63.918.758,08	€ 24.329.506,06	€ 34.964.488,28	€ 102.077,82	€ 3.693.534,12	€ 24.431.583,88	€ 38.658.022,40	€ 63.089.606,28	€ 829.151,80	98,70%
7	Opere sicurezza aree Marina Mil.	€ 28.092.729,68	€ 18.093.981,62	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.093.981,62	€ 4.109.276,03	€ 22.203.257,65	€ 5.889.472,03	79,04%
8	Prosecuzione bonifica ex depositi POL e MISE	€ 19.036.773,35	€ 172.067,65	€ 15.940.553,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.067,65	€ 15.940.553,96	€ 16.112.621,61	€ 2.924.151,74	84,64%
9	Sistemazione Via Napoli I° stralcio	€ 5.368.101,81	€ 4.910.738,14	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.910.738,14	€ 258.228,45	€ 5.168.966,59	€ 199.135,22	96,29%
10	Parco Archeologico Area Flegrea II° str.	€ 4.000.000,00	€ 205.622,10	€ 3.794.450,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.622,10	€ 3.794.450,09	€ 4.000.072,19	-€ 72,19	100,00%
11	Completamento piano viario	€ 23.222.575,12	€ 119.399,16	€ 17.518.064,92	€ 0,00	€ 1.390.002,64	€ 119.399,16	€ 18.908.067,56	€ 19.027.466,72	€ 4.195.108,40	81,94%
12	Sistemazione lungomare ex via Napoli	€ 9.974.108,25	€ 83.846,73	€ 9.157.479,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.846,73	€ 9.157.479,98	€ 9.241.326,71	€ 732.781,54	92,65%
13	Porto - Tangenziale II° lotto - I° stralcio	€ 80.000.000,00	€ 177.573,43	€ 50.291.726,55	€ 962.659,43	€ 19.215.149,22	€ 1.140.232,86	€ 69.506.875,77	€ 70.647.108,63	€ 9.352.891,37	88,31%
14	Porto - Tangenziale II° lotto - II° stralcio	€ 73.121.627,10	€ 57.347,56	€ 63.294.812,41	€ 2.124,50	€ 3.963.540,53	€ 59.472,06	€ 67.258.352,94	€ 67.317.825,00	€ 5.803.802,10	92,06%
15	Opere connesse al raddoppio della ferrovia Cumana	€ 4.183.300,88	€ 4.040.315,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.040.315,69	€ 0,00	€ 4.040.315,69	€ 142.985,19	96,58%
16	Piano allontamento viabilità costiera Pozzuoli 1° stralcio **	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
17	Piano allontamento Viabilità costiera Pozzuoli 2° stralcio	€ 37.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.000.000,00	0,00%
18	Piano all.to emergenza vulcanica tratta Monte di Procida-Bacoli	€ 25.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.800.000,00	0,00%
19	Parcheeggio interscambio via Campana **	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
20	Piano all.to emergenza vulcanica 1^ fase compreso Parcheeggio interscambio Via Campana **	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
21	Consolidamento costone Starza **	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
22	Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€ 27.750.000,00	€ 0,00	€ 25.709.375,00	€ 0,00	€ 1.064.531,96	€ 0,00	€ 26.773.906,96	€ 26.773.906,96	€ 976.093,04	96,48%
<b>Totali</b>		<b>€ 506.033.023,03</b>	<b>€ 156.772.262,33</b>	<b>€ 225.038.455,67</b>	<b>€ 1.066.861,75</b>	<b>€ 29.326.758,47</b>	<b>€ 157.839.124,08</b>	<b>€ 254.365.214,14</b>	<b>€ 412.204.338,22</b>	<b>€ 93.828.684,81</b>	

\* *Composizione della voce "Prelevi per spese funzionamento Struttura":*

Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 14/06	€ 25.891,75
Utilizzo fondi anno 2016 Conv. 6/2006 e 11/2006	€ 72.000,00
Utilizzo fondi anno 2017 Conv. 6/2006 e 11/2006	€ 104.906,83
Utilizzo fondi anno 2018 Conv. 6/2006 e 11/2006	€ 75.000,00
Utilizzo fondi anno 2018 Conv. 6/2006 e AA. 4/2014	€ 258.372,90
Utilizzo fondi anno 2019 Conv. 6/2006 e AA. 4/2014	€ 255.000,00
Utilizzo fondi anno 2020 Conv. 6/2006 e AA. 4/2014	€ 145.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 936.171,48</b>

\*\* *Interventi trasferiti ex DGR 537/2019 al nuovo soggetto attuatore Ufficio Speciale Grandi Opere della Giunta Regionale della Campania*

Il Responsabile della Struttura  
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014  
Dott. Giuseppe Calenacci

**Stato di attuazione lavori ex lege 887/84**

**Interventi complementari - opere di supporto**


Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico

Fondo ex lege 887/84	€ 44.604.685,18
Fondi CIPE	€ 18.385.849,21
FondI F.A.S.	€ 28.000.000,00
Fondo DL 162/2008 (DM 719/2010)	€ 211.788,35
<i>Prelievi per spese funzionamento Struttura *</i>	<i>-€ 21.181,46</i>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 91.181.141,28</b>

n°	Interventi programmati	Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/19 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/19	Importo liquidato nell'anno 2020 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2020	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2020	Importo totale spesa delegata eseguita al 31/12/2020	Importo totale spesa al 31/12/2020	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Deposito Automobilistico SEPSA	€ 12.055.412,89	€ 12.055.412,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.055.412,89	€ 0,00	€ 12.055.412,89	€ 0,00	100,00%
2	Porto di Pozzuoli I° lotto	€ 5.886.899,99	€ 5.886.899,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.886.899,99	€ 0,00	€ 5.886.899,99	€ 0,00	100,00%
3	P.to Pozzuoli II°-III° lotto, .	€ 17.329.095,69	€ 15.872.007,59	€ 447.729,64	€ 6.377,81	€ 0,00	€ 15.878.385,40	€ 447.729,64	€ 16.326.115,04	€ 1.002.980,65	94,21%
4	Porto Pozzuoli – compl. Molo Caligoliano 360mt	€ 15.132.236,19	€ 172.849,98	€ 14.746.170,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.849,98	€ 14.746.170,59	€ 14.919.020,57	€ 213.215,62	98,59%
5	Porto Pozzuoli - Molo sottoflutto	€ 8.515.875,90	€ 188.554,73	€ 7.734.594,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 188.554,73	€ 7.734.594,71	€ 7.923.149,44	€ 592.726,46	93,04%
6	Parch. Multipiano e viabilità area ex Cava Regia	€ 11.704.161,60	€ 297.558,53	€ 11.086.688,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 297.558,53	€ 11.086.688,26	€ 11.384.246,79	€ 319.914,81	97,27%
<b>Concessione contrib. e incentivaz.</b>											
5	Contr. SEPSA acq. materiale rotab.	€ 10.329.137,98	€ 10.329.137,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329.137,98	€ 0,00	€ 10.329.137,98	€ 0,00	100,00%
6	Contributo linee marittime	€ 3.988.774,38	€ 3.988.774,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.988.774,38	€ 0,00	€ 3.988.774,38	€ 0,00	100,00%
7	Contributo per acquisto autobus	€ 6.071.484,35	€ 6.071.484,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.071.484,35	€ 0,00	€ 6.071.484,35	€ 0,00	100,00%
8	rilievi aerofotogrammetrici	€ 87.146,94	€ 87.146,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.146,94	€ 0,00	€ 87.146,94	€ 0,00	100,00%
9	elaborazione carta archeologica	€ 61.109,25	€ 61.109,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.109,25	€ 0,00	€ 61.109,25	€ 0,00	100,00%
10	nolo elicotteri per rilievi aerei	€ 19.806,12	€ 19.806,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.806,12	€ 0,00	€ 19.806,12	€ 0,00	100,00%
<b>Totali</b>		<b>€ 91.181.141,28</b>	<b>€ 55.030.742,73</b>	<b>€ 34.015.183,20</b>	<b>€ 6.377,81</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 55.037.120,54</b>	<b>€ 34.015.183,20</b>	<b>€ 89.052.303,74</b>	<b>€ 2.128.837,54</b>	

\* *Composizione della voce "Prelievi per spese funzionamento Struttura":*  
*Utilizzo anno 2010 fondi Conv. 13/06* € 21.181,46


*Il Responsabile della Struttura*  
*Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014*  
*Dott. Giuseppe Catenacci*





**Stato di attuazione lavori ex lege 887/84**  
**Fondo maggiorazione aliquota IVA**  
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico  
 fondo ex lege 887/84      € 635.496,95

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/19 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita al 31/12/19	Importo liquidato nell'anno 2020 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita nell'anno 2020	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2020	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2020	Importo totale spesa al 31/12/2020	Importo disponibile
€ 635.496,95	€ 635.496,95	€ -	€ -	€ -	€ 635.496,95	€ -	€ 635.496,95	€ -



**Il Responsabile della Struttura**  
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014  
 Dott. Giuseppe Catenacci



**Stato di attuazione lavori ex lege 887/84**  
**Fondo revisione prezzi ed imprevisti**  
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardanti il quadro di ripartizione programmatico  
 fondo ex lege 887/84 € 10.732.382,38

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/19 su contabilità speciale	Importo spesa ed delegata al 31/12/19	Importo liquidato nell'anno 2020 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita nell'anno 2020	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2020	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2020	Importo totale spesa al 31/12/2020	Importo disponibile
€ 10.732.382,38	€ 10.729.856,37	€ -	€ -	€ -	€ 10.729.856,37	€ -	€ 10.729.856,37	€ 2.526,01

Il Responsabile della Struttura  
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014  
 Dott. Giuseppe Cateforici

**Stato di attuazione lavori ex lege 887/84**  
**Fondo Soprintendenza**  
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico  
**fondo ex lege 887/84 € 3.098.741,39**

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/19 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/19	Importo liquidato nell'anno 2020 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita nell'anno 2020	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2020	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2020	Importo totale spesa al 31/12/2019	Importo disponibile
€ 3.098.741,39	€ 2.459.293,79	€ -	€ -	€ -	€ 2.459.293,79	€ -	€ 2.459.293,79	€ 639.447,60

*AK*  
*aa*  
*aa*

Il Responsabile della Struttura  
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014  
*Don. Giuseppe Citerleri*

**Stato di attuazione lavori ex lege 887/84**  
**Fondo Organizzazione e Funzionamento**  
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/19 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita al 31/12/19	Importo liquidato nell'anno 2020 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita nell'anno 2020	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2020	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2020	Importo totale spesa al 31/12/2020	Importo disponibile
€ 11.652.179,16	€ 10.680.464,79	€ 532.047,85	€ 298.293,85	€ -	€ 10.978.758,64	€ 532.047,85	€ 11.510.806,49	€ 141.372,67

Composizione Fondo al 31.12.2020:

Fondo ex L. 887/84	€ 8.447.131,95
D.L. 162/2008	€ 40.000,00
Somme disponibili ex Decreto C.S.n. 490/2010	€ 3.165.047,21
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.652.179,16</b>

Elenco prelievi disposti ex Decreto C.S. n. 490/2010 dai quadri economici degli interventi

Convenzioni	Importo	Fondi	Interventi
Conv. 4/04 Anno 2009	€ 352.500,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 13/06 Anno 2010	€ 21.181,46	FAS	COMPLEMENTARI
Conv. 14/06 Anno 2010	€ 25.891,75	FAS	VIARI
Conv. 1/07 Anno 2010	€ 27.244,55	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2010	€ 179.030,21	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2011	€ 165.765,38	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2012	€ 210.043,67	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2013	€ 92.195,62	APQ	FERROVIARI
Conv. 1/07 Anno 2014	€ 148.000,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2014	€ 517.914,84	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2016	€ 185.000,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 6/2006 e 11/2006 Anno 2016	€ 72.000,00	FAS	VIARI
Conv. 6/2006 e 11/2006 Anno 2017	€ 104.906,83	FAS	VIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2017	€ 190.000,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 9/2006 Anno 2018	€ 75.000,00	FAS	VIARI
Conv. 6/2006 AA.AA. 9/06 e 4/14 Anno 2018	€ 258.372,90	CIPE	VIARI
Conv. 6/2006 AA.AA. 9/06 e 4/14 Anno 2019	€ 255.000,00	CIPE	VIARI
Conv. 6/2006 AA.AA. 9/06 e 4/14 Anno 2020	€ 145.000,00	CIPE	VIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2020	€ 140.000,00	APQ	FERROVIARI
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.165.047,21</b>		

**Il Responsabile della Struttura**  
**Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014**

Dott. Giuseppe Catenacci

**Riepilogo 2020****ENTRATE ANNO 2020****RENDICONTO 2020****SPESA ANNO 2020**

		Spesa su C.S. 3209	Spesa delegata 2019 eseguita nel 2020	Spesa delegata 2020 eseguita nel 2020	Totale spesa delegata eseguita nel 2020	Totale spesa effettuata nel 2020	Spesa delegata 2020 non eseguita entro l'esercizio	Totale spesa delegata 2020
		( A )	( B )	( C )	( B+ C )	( A + B + C )	( D )	( C+ D )
<b>A) Interventi Complementari:</b>								
Porto di Pozzuoli II e III lotto								
Molo Caligoliano	€ 0,00	€ 6.377,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.377,81	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 6.377,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.377,81	€ 0,00	€ 0,00
<b>B) Interventi Ferroviari:</b>								
Stazione di Baia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.090,00	€ 65.090,00	€ 65.090,00	€ 0,00	€ 65.090,00
Bretella MSA	€ 24.059,36	€ 33.785,25	€ 2.026.504,61	€ 3.285.346,79	€ 5.311.851,40	€ 5.345.636,65	€ 0,00	€ 3.285.346,79
	€ 24.059,36	€ 33.785,25	€ 2.026.504,61	€ 3.350.436,79	€ 5.376.941,40	€ 5.410.726,65	€ 0,00	€ 3.350.436,79
<b>C) Interventi Viari:</b>								
Contenziosi DGR 516/2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.064.531,96	€ 1.064.531,96	€ 1.064.531,96	€ 0,00	€ 1.064.531,96
Int. C11 1° lotto	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.572,39	€ 524.615,94	€ 697.188,33	€ 697.188,33	€ 84.635,29	€ 609.251,23
Int. C15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 692.814,31	€ 692.814,31	€ 692.814,31	€ 167.415,38	€ 860.229,69
Int. C11 2° lotto 1° stralcio	€ 962.659,33	€ 962.659,43	€ 18.703.406,18	€ 511.743,04	€ 19.215.149,22	€ 20.177.808,65	€ 92.826,79	€ 604.569,83
Int. C112° lotto 2° stralcio	€ 2.124,50	€ 2.124,50	€ 744.859,99	€ 3.218.680,54	€ 3.963.540,53	€ 3.965.665,03	€ 56.010,29	€ 3.274.690,83
Via Sartania	€ 102.077,82	€ 102.077,82	€ 692.427,33	€ 3.001.106,79	€ 3.693.534,12	€ 3.795.611,94	€ 218.835,63	€ 3.219.942,42
	€ 1.066.861,65	€ 1.066.861,75	€ 20.313.265,89	€ 9.013.492,58	€ 29.326.758,47	€ 30.393.620,22	€ 619.723,38	€ 9.633.215,96
<b>Totali interventi</b>	€ 1.090.921,01	€ 1.107.024,81	€ 22.339.770,50	€ 12.363.929,37	€ 34.703.699,87	€ 35.810.724,68	€ 619.723,38	€ 12.983.652,75
<b>D) Organizzative</b>	€ 285.000,00	€ 298.293,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 298.293,85	€ 0,00	€ 0,00
di cui: Organi		€ 116.431,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 116.431,56	€ 0,00	€ 0,00
Commissioni		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale		€ 119.494,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119.494,77	€ 0,00	€ 0,00
Oneri previdenziali ed ass.		€ 56.285,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.285,70	€ 0,00	€ 0,00
Indennità missioni e rimborsi spese		€ 6.081,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.081,82	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni e servizi		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese diverse		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 287.783,87	€ 298.293,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 298.293,85	€ 0,00	€ 0,00
<b>E) Recuperi e Rimborsi *</b>	€ 2.783,87	€ 2.783,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.783,87	€ 0,00	€ 0,00
<b>F) Pignoramenti</b>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.378.704,88</b>	<b>€ 1.408.102,53</b>	<b>€ 22.339.770,50</b>	<b>€ 12.363.929,37</b>	<b>€ 34.703.699,87</b>	<b>€ 36.111.802,40</b>	<b>€ 619.723,38</b>	<b>€ 12.983.652,75</b>

\* L'importo si riferisce ad una riproposizione di pagamento precedentemente stornato per errata indicazione codice iban

**ENTRATE ANNO 2020 C.S. 3209**

A)	Resto effettivo di cassa al 01.01.2020	€ 417.632,52
INTERVENTI:		
B)	Complementari:	€ 0,00
C)	Ferroviani:	€ 24.059,36
D)	Viari:	€ 1.066.861,65
	<i>Totale Entrate per interventi</i>	€ 1.090.921,01
E)	Organizzative	€ 285.000,00
F)	Recuperi e rimborsi	€ 0,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE AL 31.12.2020</b>	<b>€ 1.793.553,53</b>

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario Straordinario  
ex art. 11 comma 18° L. 887/84*

Prot. n. 0011/SC887/2024 del 4/1/2024


Al Dott. Antonio Lepore  
Responsabile della Struttura di Coordinamento  
del Commissario Straordinario ex art. 11, comma  
18, della legge 887/84  
SEDE

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei  
Conti della Struttura di Coordinamento del  
Commissario Straordinario ex art. 11, comma  
18, della legge 887/84  
SEDE

Oggetto: Programma di "Adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico" previsto dall'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Rendiconti annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Con riferimento all'oggetto, vista la nota prot. 9673 del 19/10/2023 del Responsabile della Struttura in indirizzo, acquisite ed allegate le relazioni pervenute dalla Direzione Generale per le Risorse finanziarie – note prot. 568638/2023, 570563/2023, 581954/2023, 595605/2023, 4084/2024 e 4141/2024 – e della Direzione Generale per la Mobilità – nota prot. 584965/2023, 603966/2023, 618365/2023, 622026/23, 6237/2024 e 6461/2024 – si prende atto dei rendiconti della Gestione commissariale relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 che si rimettono, in originale, per quanto di competenza dell'Organo di Controllo.

Vincenzo De Luca  


hsc

## VERBALE N. 01/2024

In data 05/01/2024, alle ore 09:30, presso la sede legale della Struttura Commissariale ex Legge 887/84 sita in Napoli, Centro Direzionale Isola C3, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. INGARRA Francesco	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. LECCE RICIOPPO Francesco	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa PIRETTI Cinzia	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente

per il discarico dei **Bilanci Consuntivi** della Struttura relativamente agli **esercizi finanziari anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022 - contabilità speciale n. 3209** presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli intestata al Presidente della Regione Campania L. 887/84 e L. 308/94.

Assistono alla seduta:

- il Responsabile della Struttura Dott. Antonio Lepore;
- il Responsabile del Settore Amministrativo-Legale Dott. Michele Nuzzo;
- il Funzionario del Settore Economico-Finanziario Dott. Francesco Moretta;

Il Collegio, nel prendere atto della nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, non ancora formalmente insediato, procede al discarico dei Rendiconti in oggetto.

Al riguardo si precisa che l'esame dei Rendiconti di che trattasi è avvenuto nelle sotto-indicate sedute:

- del 28/12/2022 con verbale n. 12/2022 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2017;
- del 27/02/2023 con verbale n. 01/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2018;
- del 19/05/2023 con verbale n. 04/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2019;
- del 17/07/2023 con verbale n. 06/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2020;
- del 17/07/2023 con verbale n. 07/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2021;
- del 08/09/2023 con verbale n. 08/2023 relativamente al Rendiconto esercizio finanziario 2022.



Il Responsabile della Struttura commissariale, con nota prot n. 9673 del 19/10/2023, ha trasmesso ai competenti Uffici Regionali tutti gli atti per la prevista condivisione.

Il Collegio, nella odierna seduta, acquisisce la nota prot. n. 11/SC887/2024 del 04/01/2024, che fa parte integrante del presente verbale, con la quale, in esito alle verifiche effettuate dagli Uffici regionali incaricati e finalizzate alla condivisione dei rendiconti di che trattasi, il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18°, Legge 887/84 – prende atto dei Rendiconti della Gestione Commissariale relativi agli esercizi dal 2017 al 2022.

In particolare, relativamente alle spese delegate alla Regione Campania, il Collegio prende atto delle precisazioni formulate dalla D.G. Risorse Finanziarie in merito ad alcuni disallineamenti tra le scritture regionali e i Rendiconti di che trattasi. Sinteticamente, tali differenze sono da imputare rispettivamente:

- per il Rendiconto 2017 (€ 61.372,81) a deleghe commissariali eseguite nel successivo esercizio 2018;
- per il Rendiconto 2018 (€ 276.030,28) a delega di pagamento conferita con Decreto del Responsabile della Struttura n. 1046/2017 non inserita nella colonna Deleghe nel registro di cassa dell'esercizio 2018 della Struttura commissariale;
- per il Rendiconto 2019 (€ 9,00), al netto delle compensazioni temporali, al minor pagamento effettuato dalle Strutture regionali effettuate con DD n. 63 del 07/05/2019 nell'ambito della delega di pagamento n. 1177 del 14/01/2019;
- per il Rendiconto 2020 (€ 218.745,41) ad una duplicazione di pagamento nel corso dell'esercizio finanziario 2018 eseguita dalla DG Regionale Mobilità e recuperato con DD n. 154 del 27/01/2020;
- per il Rendiconto 2021 (€ 406,54) ad un maggior pagamento disposto dalla Struttura delegata rispetto alla decreto di liquidazione n. 1486 del 05/08/2021 della Struttura commissariale;
- per il Rendiconto 2022 (€ 0,01) per arrotondamenti effettuati dalla Struttura delegata.

In merito ai disallineamenti sopra riportati, ai fini della sistemazione contabile, il Collegio raccomanda quanto segue:

a) per la differenza rilevata nel Rendiconto 2018 pari ad € 276.030,28 di riportare detta importo nella spesa delegata del Rendiconto 2023 e nel riepilogo della spesa sostenuta per l'intervento di Via Sartania;


b) per la differenza rilevata nel Rendiconto 2021 pari ad € 406,54 di procedere al recupero di detta somma sulla prima liquidazione utile da disporre a favore del beneficiario COPIN DUE SpA nell'ambito dell'intervento "Prosecuzione bonifica depositi ex POL Marina Militare – Monitoraggio ambientale".

Il Collegio provvede a restituire al Responsabile della Struttura, Dott. Antonio Lepore, i Rendiconti dall'esercizio 2017 all'esercizio 2022, procedendo al formale scarico degli stessi.

La seduta viene sciolta alle ore 13:00 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto confermato e sottoscritto.

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Francesco INGARRA  (Presidente)

Dott. Francesco LECCE RICIOPPO  (Componente)

Dott. Cinzia PIRETTI  (Componente)