



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84*

“PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO
DEL SISTEMA DI TRASPORTO INTERMODALE
NELLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO BRADISISMICO”

Rendiconto al 31 dicembre 2023



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

1) Fonti e competenze del Piano

L'art. 11, comma 18°, della legge 22/12/84 n° 887 ha affidato al Presidente della Giunta Regionale della Campania, già Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81, la realizzazione di un ulteriore "Programma", finalizzato all' "adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismo".

Per l'attuazione di detto programma, al Presidente - Commissario, sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 84 della legge 219/81.

Il "Programma", ai sensi del surrichiamato art. 11, comma 18°, legge 887/84, è stato approvato dal Consiglio Regionale della Campania con deliberazione n° 207/4 del 26/3/85.

Detto programma ha individuato i propri obiettivi nel:

1. sostegno e potenziamento del trasporto ferro - gomma, pubblico e in concessione;
2. ammodernamento ed integrazione della viabilità esistente;
3. intermodalità
da realizzarsi attraverso:
 - a) il potenziamento delle reti ferroviarie Cumana e Circumflegrea, nonchè la realizzazione di nuove reti ferroviarie;
 - b) sistemazione della rete viaria esistente e realizzazione di nuovi assi di collegamento;
 - c) creazione di strutture di supporto ai servizi ed incentivazione e contributi ai Concessionari di pubblici servizi;
 - d) coordinamento per la rifunzionalizzazione dell'intero sistema di trasporto pubblico - privato;
 - e) creazione di un fondo per indagini, prospezioni ed operazioni connesse alla documentazione scientifica ed alla tutela archeologica.

Il Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81 ha mantenuto la competenza di tale programma fino al 15/12/1987.

In tale periodo in conseguenza della nomina del Funzionario Delegato CIPE per l'attuazione del programma ex Titolo VIII L. 219/81, gli atti relativi al Piano ex art.11, c. 18°, legge 887/84 sono stati trasmessi al Presidente della Regione Campania che ha mantenuto le funzioni di Commissario Straordinario del Governo limitatamente all'attuazione di quest'ultimo Piano.

Successivamente la Gestione commissariale è stata interessata dalla legge 23.12.93 n. 559 che ha riguardato la soppressione delle gestioni fuori bilancio. In particolare, per quanto riguarda il Programma ex lege 887/84, il Presidente, con D.P.C.M. del 22.04.1994, è stato nominato Commissario Liquidatore della Gestione fuori bilancio costituita per l'attuazione del "Piano Intermodale" ex art. 11, comma 18° della legge 887/84.

Il mandato in questione è stato conferito per consentire il completamento delle opere in corso, nonché in considerazione della presenza in sede locale di una adeguata struttura atta a garantire la necessaria assistenza per la definizione degli atti di carattere sia tecnico che amministrativo, mandato che, in considerazione della necessità di non vanificare gli interventi già attuati e consentire l'ultimazione delle opere tese all'adeguamento del trasporto intermodale e alla conseguente valorizzazione, anche sotto il profilo turistico - culturale dell'intera Area Flegrea, è stato successivamente prorogato, da ultimo, con provvedimento del 3.2.2005, fino al 31.12.2008.



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

Infine, con Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGED, il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18° della legge 887/84 per l'attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico e Commissario liquidatore di cui al D.P.C.M. del 22.4.1994 e successive proroghe e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio – Direzione Generale per la qualità della vita, è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, di provvedere, con le modalità e i poteri di cui all'art. 11, comma 18°, della predetta legge 887/84, all'attuazione ed al completamento delle opere incluse nel programma in argomento.

La Gestione Commissariale, inoltre, sia nell'esercizio liquidatorio sia nel nuovo esercizio straordinario, è stata ed è soggetta alla vigilanza di un Collegio di Revisori dei Conti - costituito da dirigenti e funzionari del Ministero dell'Economia e della Finanze - nominati da ultimo con D.M. del 03.08.2020.

Successivamente con l'art. 59 della legge finanziaria regionale 30.1.2008, n. 1 e successiva delibera di Giunta regionale n. 940 del 30.5.2008, è stata demandata alle competenti strutture regionali la programmazione degli interventi ex lege 887/84, che vengono attuati dalla Struttura commissariale.



Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84

Finalità del programma

Gli obiettivi prefissati dal “*Programma*” per il raggiungimento dei fini istituzionali, come approvati dal Consiglio Regionale, con deliberazione 207/4 del 26/03/85, sono stati così individuati :

- sostegno e potenziamento del trasporto ferro – gomma, pubblico e in concessione;
- ammodernamento ed integrazione della viabilità esistente;
- creazione dell’intermodalità dei trasporti ;

In considerazione della grande rilevanza sotto il profilo storico – archeologico della zona di intervento, è stata prevista, altresì, la creazione di un fondo per indagini, prospezioni ed operazioni connesse alla documentazione scientifica ed alla tutela archeologica nelle aree interessate dall’intervento.

In particolare, per gli interventi da realizzare nel settore delle infrastrutture ferroviarie il “*Programma*” è stato indirizzato al potenziamento ed adeguamento delle linee ferroviarie interessanti l’Area Flegrea: la linea Cumana e quella Circumflegrea, entrambe in concessione della Società SEPSA e secondo le indicazioni di priorità indicate da quest’ultima.

Per quanto riguarda la sistemazione della rete stradale dell’Area Flegrea, di cui al settore infrastrutture viarie, il “*Programma*” è stato teso al miglioramento dei collegamenti stradali, in considerazione della densità demografica della zona e della necessità di garantire una efficace mobilità quotidiana anche tenendo presente la peculiarità geomorfologica dell’intera area per la quale vi è l’esigenza di una agevole via di fuga nell’ipotesi di eventi sismici e/o bradisismici.

Inoltre, al fine di coniugare le esigenze suesposte con la salvaguardia e valorizzazione dell’enorme patrimonio archeologico e culturale esistente, nel rispetto delle linee programmatiche, è stato attivato un “*Parco Archeologico*”, opera la cui realizzazione è emersa come una vera e propria esigenza alla luce delle difficoltà esecutive connesse al continuo ritrovamento di reperti, ritrovamenti che, se da un lato hanno ritardato l’attuazione del programma, dall’altro hanno consigliato alla stessa Soprintendenza l’attivazione di un piano di interconnessione delle esigenze viarie con quelle archeologiche, peraltro pienamente rispondente alle previsioni di piano.

In tale contesto, è, altresì, emersa l’esigenza di intervenire in quelle aree che, interessate all’esecuzione di opere previste dal Piano, hanno evidenziato un livello di inquinamento tale da necessitare di urgenti interventi per provvedere alla messa in sicurezza ambientale e conseguente bonifica.

Infine, sono stati previsti interventi complementari al “*Programma*”, incentrati sulla creazione di opere a supporto degli interventi sopraccitati (opere portuali, parcheggi, sistemazioni viarie urbane, incentivazioni ai concessionari di pubblici servizi), che nel complesso costituiscono “*l’intermodalità del sistema di trasporto*”.



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

2) FINANZIAMENTI

3) 1) Finanziamenti Statali

L'art. 11, comma 18°, della legge 22/12/84 n° 887, per l'attuazione del Programma in argomento, ha assegnato una prima provvista finanziaria di £.130.000.000.000= **(€ 67.139.396,88)**

Con successive leggi finanziarie nn. 910/86, 67/88 e 541/88 sono stati assegnati al Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Straordinario del Governo ex art. 11 L. 887/84, ulteriori fondi per l'attuazione del programma determinando una prima provvista finanziaria come di seguito dettagliata:

L. 22/12/1984 n° 887 – art. 11 C. 18°	£	130.000.000.000	(€ 67.139.396,88)
L. 22/12/1986 n° 910 – art. 6 C. 7°	£	175.000.000.000	(€ 90.379.957,34)
L. 11/03/1988 n° 67 – art. 17 C. 9°	£.	150.000.000.000	(€ 77.468.534,86)
L. 24/12/1988 n° 541 – tab. VII	£	80.000.000.000	(€ 41.316.551,93)
Totale	£.	535.000.000.000	(€ 276.304.441,01)

I suddetti fondi sono stati tutti accreditati.

In particolare, dei fondi accreditati ai sensi delle predette leggi finanziarie, la somma di £. 11.224.723.290= **(€ 5.797.085,78)** è stata gestita e rendicontata dal Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81 nell'ambito degli esercizi finanziari 1986 e 1987.

Nell'ambito della somma anzidetta, a seguito dello sdoppiamento delle competenze commissariali, la Gestione ex titolo VIII ha erroneamente imputato al Programma ex lege 887/84 anziché ai fondi ex lege 219/81 l'importo di £. 1.180.000.000= **(€ 609.419,14)**, per cui, nell'anno 1988, con ordinativo di pagamento n. 019 il Delegato CIPE ha provveduto a rimborsare l'importo stesso.

La somma complessivamente assegnata dalle leggi finanziarie sopra indicate per il Piano Intermodale risulta essere stata gestita, dunque, come di seguito riportato:

A) somme gestite dalla Contabilità Titolo VIII – L. 219/81:

- somme rendicontate L. 219/81	£.	11.224.723.290	€ 5.797.085,78
- rimborso per erronea imputazione	£.-	1.180.000.000	€ - 609.419,14
(TOTALE A)	£.	10.044.723.290	€ 5.187.666,64

B) somme gestite dalla Contabilità L. 887/84 con a lato riportate le quietanze di accreditamento:

N. 1 del 30/03/1988	£.	119.955.276.710	€ 61.951.730,24
N. 2 del 20/12/1988	£.	75.000.000.000	€ 38.734.267,43
N. 1 del 27/04/1989	£.	230.000.000.000	€ 118.785.086,79
N. 1 del 20/12/1990	£.	70.000.000.000	€ 36.151.982,94
N. 1 del 14/11/1991	£.	30.000.000.000	€ 15.493.706,97
(TOTALE B)	£.	524.955.276.710	€ 271.116.774,37

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) £. 535.000.000.000 € 276.304.441,01



Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84

Durante la gestione sono state accreditate ulteriori somme, pari a € 304.383,02=, a seguito del rimborso di importi liquidati a titolo di IVA non dovuta, del recupero di crediti vantati a collaudo finale, di riaccrediti per indennità non liquidate dalla Tesoreria all'indicato creditore, nonché del recupero di interessi su somme erroneamente anticipate ai Concessionari esecutori delle opere; tali somme sono state ripartite nel quadro programmatico con ordinanze di assegnazione.

Per gli interventi di messa in sicurezza sotto il profilo ambientale delle aree del comprensorio militare di Pozzuoli, interessate da intervento ex Piano Intermodale L.887/84, il Commissario Straordinario per le Bonifiche nella Regione Campania ha stanziato la somma di € 5.000.000,00= (€ 9.681.350.000). Di detto importo, però, il Commissario per le Bonifiche ne ha materialmente accreditato € 3.564.819,90=, in quanto a seguito dell'assegnazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con L. 308 del 15/12/2004, della somma di € 19.000.000,00= per il completamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica delle aree degli ex Depositi POL della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, con nota del 7/9/2005, il Commissario medesimo ha comunicato che la restante quota di finanziamento di € 1.435.180,10=, doveva essere prelevata dalle somme finanziate con la succitata Legge n. 308/2004.

In merito alla disponibilità dei fondi trasferiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, occorre sottolineare che a partire dall'anno 2006 la Struttura Commissariale è stata destinataria di numerosi pignoramenti per debiti relativi ai pagamenti degli indennizzi liquidati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. "legge Pinto") e riconducibili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui questo Commissariato è stato ritenuto "*organo periferico dell'Amministrazione esecutata*".

Tali fondi, allocati inizialmente sulla Contabilità Speciale n. 1440 accesa presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, sono successivamente, in virtù dell'art. 3 dell'Accordo di Programma del 29.11.2006 sottoscritto dal Ministero delle Economie e delle Finanze, dal Presidente della Regione Campania e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, confluiti nella nuova Contabilità Speciale 3209 limitatamente alla rimanente quota non sottoposta a vincoli di indisponibilità.

Successivamente, nonostante l'art. 1, comma 1225, della legge n. 296 del 27.12.2006 abbia stabilito che agli indennizzi di cui alla "legge Pinto" doveva provvedere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, direttamente il Ministero delle Economie e delle Finanze e nonostante le conseguenti numerose diffide inoltrate alla Banca d'Italia a rendere dichiarazioni positive di quantità, questo Commissariato è stato destinatario di ulteriori vincoli di indisponibilità che ne hanno determinato a partire dall'anno 2008 l'impossibilità di poter soddisfare direttamente le richieste di pagamento afferenti gli stati di avanzamento delle opere finanziate con tali fondi.

Per ovviare agli effetti negativi conseguenti allo stato di temporanea indisponibilità di cassa questo Commissariato ha ottenuto, con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1060 del 19.06.2008, un'anticipazione di cassa pari ad € 4.128.000,00=. Tale importo è stato utilizzato per il pagamento dei crediti maturati in riferimento ai lavori di messa in sicurezza di cui al finanziamento ex lege 308/2004.

In particolare, avvalendosi della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c., è stato demandato alla stessa Giunta Regionale della Campania il pagamento degli stati di avanzamento lavori certificati (saldo SAL n. 12 e SS.AA.LL. nn. 13, 14, 15 e 16) ed al pagamento dei compensi ai componenti della commissione di collaudo delle opere in questione, per un totale di € 4.109.276,03= (Decreto Responsabile della Struttura n. 224 del 2/7/2008, n. 229 e n. 232 del 17/7/2008).

Con istanza prot. N. 1830 del 14/12/2009, inoltre, è stata richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del D.L. 23/10/2008 n. 162 e ss.mm.ii., la disponibilità a poter accedere al fondo di cui all'art. 1 del predetto D.L. relativamente alle opere di costruzione



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

della Bretella di collegamento ferroviario di Monte S. Angelo e per i lavori di completamento del Molo Caligoliano del Porto di Pozzuoli fino a 220 metri.

In data 20/12/2010 il Ministero, in accoglimento della suddetta richiesta, ha accreditato l'importo complessivo di € **339.384,91=** in due distinti versamenti rispettivamente pari ad € 127.596,56= ed € 211.788,35=.

Con Delibere CIPE nn. 55/2009 e 104/2009, sono stati assegnati ulteriori fondi per la realizzazione degli interventi: Collegamento Porto di Pozzuoli – Tangenziale di Napoli, per € 80.000.000,00 ed €. 121.172.000,00 per la tratta San Paolo – Terracina della Bretella di Montesantangelo, per un totale complessivo di €. 201.172.000,00. Successivamente con Delibera n. 6 del 20/01/2012 il CIPE ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011 al fine di imputare le riduzioni disposte per legge sul Fondo per sviluppo e la coesione ha revisionato la pregressa programmazione e assegnazione delle risorse stabilendo una riduzione del finanziamento di € 88.494.000,00 per l'intervento relativo alla tratta ferroviaria San Paolo – Terracina della Bretella di Montesantangelo assegnato con Delibera CIPE n. 55/2009 assestando il relativo finanziamento ad € 112.678.000,00.

Di tale finanziamento € 32.678.000,00, in virtù della L.R. n. 16 del 09.08.2019 e della Delibera di Giunta Regionale di attuazione n. 537 del 5.11.2019, che ha affidato alla società EAV S.r.l. – società in house della Regione Campania – il compito di ultimare la realizzazione dell'intervento “Bretella di Monte Sant’Angelo II° e III° lotto”, è stato riassegnato al nuovo soggetto attuatore con cui in data 25.06.2020 è stato sottoscritto apposito atto di subentro.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 non vi sono stati nuove assegnazioni di fondi statali lasciando pertanto immutato il quadro delle somme statali a disposizione per la realizzazione del Piano.

Si riporta, pertanto, il quadro riepilogativo dei fondi statali che al 31.12.2021 assistono l'attuazione del Programma ex lege 887/84:

Fondi provenienti dal bilancio nazionale

Fondi Piano Intermodale leggi finanziarie

(leggi 887/84-910/86-67/88-541/88)	€	276.608.824,03
<u>Fondi Comm. OPCM 2425/96 (Ord. 158 del 3.5.2002)</u>	€	3.564.819,90
<u>Fondi L. 308/2004</u>	€	19.000.000,00
<u>Fondi D.L. 162/08</u>	€	339.384,91
<u>Fondi CIPE delibere nn. 55 e 104 del 2009(FAS nazionali)</u>	€	<u>80.000.000,00</u>
Totale	€	379.513.028,84

4) 2) Finanziamenti Regionali

In sede di redazione del Programma sono state ricercate per la realizzazione dello stesso altre fonti di finanziamento.

In particolare negli anni precedenti sono stati acquisiti dalla Regione fondi messi a disposizione dal CIPE, (leggi nn. 64/86, 208/98, 409/98) per € 38.243.373,60.

È stato richiesto alla U.E. la compartecipazione finanziaria a carico del F.E.S.R., nell'ambito dei Programmi Operativi Plurifondo della Regione 90/93 e 95/99, per il cofinanziamento di alcune opere programmate, per l'importo di € 65.254.366,85 (€. 126.350.072.904) di cui € 39.403.116,77 per interventi riguardanti le infrastrutture ferroviarie ed € 25.851.250,08 attinenti alle opere viarie.



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

In occasione del piano di utilizzo dei rientri finanziari effettuato dalla Regione Campania, sono stati proposti nuovi interventi di completamento e/o completamento delle procedure in corso da liquidare con i predetti riutilizzi finanziari. Il piano proposto, approvato dalla Regione Campania con deliberazione n° 1228 del 3/3/2000, prevedeva un iniziale impegno finanziario di €. 24.500.400.000= (€ 12.653.400,61) ridotti successivamente in termini di disponibilità ad € 11.194.839,22.

Al 31.12.2013 risultavano assegnati dalla Regione Campania:

- € 279.197.423,32 per Accordi di Programma Quadro, ripartiti per € 245.440.405,961 su interventi ferroviari e per € 33.757.017,36 su interventi stradali
- € 80.000.000,00 a valere su fondi FAS ripartiti per € 52.000.000,00 per interventi stradali ed € 28.000.000,00 per opere complementari.
- € 38.243.373,60 disponibili su Fondi CIPE di cui € 19.857.524,39 destinati ad interventi stradali ed € 18.385.849,21 per opere complementari.

Successivamente sono stati assegnati per effetto della riprogrammazione del 3° Protocollo Aggiuntivo del 20.12.2005 dell'APQ "Infrastrutture per la viabilità regionale", operata con DGR 576 del 16/12/2013 e pubblicata sul burc n. 7 del 27.01.2014 ulteriori somme per € 25.444.760,54 riguardanti i seguenti interventi :

- Piano viario - Intervento 3 "Via Sartania ed opere connesse di recupero ambientale e sistemazione idrogeologica" 1°, 2° e 3° lotto (€ 19.920.571,88);
- Prosecuzione opere di bonifica ex depositi POL (€ 416.444,19);
- Opere di completamento e completamento MISE e bonifica ex depositi POL (€ 1.418.633,75);
- Completamento piano viario - Cavalcavia ferroviario Via Campana (€ 1.444.774,12);
- Completamento piano viario. Svincolo Via Campana -Tangenziale di Napoli (€ 2.244.336,60).

Con DGR 199 del 5/6/2014 pubblicata su BURC n. 44 del 30.06.2014 nell'ambito della modifica dell'APQ "Sistemi di Mobilità" sono stati finanziati a valere sulla delibera CIPE 62/11 ulteriori somme per complessivi € 147.280.000,00 per il completamento dei seguenti interventi:

- Bretelle di collegamento tra le linee Cumana e circumflegrea Soccavo-Mostra-Tratta soccavo-Monte S. Angelo-Parco s. Paolo-Terracina (€ 73.500.000,00);
- Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli (€ 73.780.000,00);

Nel corso dell'esercizio 2016, sono stati disposti ulteriori finanziamenti da destinare all'attuazione delle opere ex lege 887/84, nell'ambito della programmazione della Regione Campania.

In particolare, la Regione è intervenuta finanziariamente con i seguenti atti e provvedimenti:

- € 7.450.000,00 rimodulate in occasione del Tavolo dei Sottoscrittori del 13.12.2016 con cui, a seguito del definanziamento dell'intervento Sottopasso Campi Flegrei di cui al completamento Piano Viario Area Flegrea, sono state integrate le risorse per i seguenti interventi:
 - i) € 4.406.926,83 per intervento Via Sartania;
 - ii) € 984.608,77 per l'intervento prosecuzione Bonifica depositi ex POL ,
 - iii) € 1.095.017,99 per l'intervento Cavalcavia ferroviario via Campana;
 - iv) € 963.446,41 per l'intervento Svincolo via Campana – Tangenziale di Napoli;
- € 35.568.969,04 con Delibera di Giunta Regionale n. 306 del 28 giugno 2016 – POR 2014/2020 – Piano del Direttore Generale della Mobilità e dei connessi piani attuativi di

¹ L'importo, rispetto a quanto riportato nel consuntivo 2013 risulta diminuito di € 1.190.000,00, conseguenti alla mancata assegnazione del medesimo importo sull'intervento "Adeguamento e completamento Stazione di Baia



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

settore con cui sono state integrate le risorse per i seguenti interventi:

- i) € 29.283.481,63v Bretella di monte Sant'Angelo 1° e 2° lotto,
- ii) € 6.285.490,29 per l'intervento Stazione Montesanto;
- € 68.800.000,00 di cui alla Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016 – Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Piano operativo infrastrutture – approvazione piano operativo infrastrutture e trasporti con cui sono stati finanziati i seguenti nuovi interventi:
 - i) € 43.000.000,00 per il Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 1° e 2° stralcio,
 - ii) € 25.800.000,00 per il Piano Allontanamento emergenza vulcanica tratta Monte di Procida - Bacoli
- € 140.926.398,78 con Delibera di Giunta Regionale nn. 254 del 7.06.2016 con cui state integrate le risorse per i seguenti interventi:
 - i) € 88.494.000,00 per la Bretella di collegamento Monte Sant'Angelo III° lotto,
 - ii) € 32.432.398,78 per l'adeguamento e il completamento della stazione di Baia,
 - iii) € 20.000.000,00 per il finanziamento del nuovo intervento afferente le Stazioni sulla tratta C.so V. Emanuele-Bagnoli-Lucrino;
- € 74.680.803,22 con Delibera di Giunta Regionale n. 108 del 3.05.2016 con cui state finanziati i seguenti nuovi interventi:
 - i) € 14.680.803,22 per la realizzazione del Parcheggio interscambio Via Campana,
 - ii) € 50.000.000,00 per il Piano allontanamento emergenza vulcanica 1^ fase compreso Parcheggio interscambio Via Campana,
 - iii) € 10.000.000,00 per il consolidamento costone Starza- 1^ fase;

Per effetto delle nuove assegnazioni deliberate da parte della Regione Campania le somme di provenienza regionale disponibili al 31/12/2016 per la realizzazione del Piano si assestavano ad € 973.102.319,62 e risultano così suddivise:

- € 76.449.206,07 relativi a fondi U.E. (compartecipazione finanziaria P.O.R. 90/93 e 95/99, rientri finanziari ex DGR 1228/2000) di cui € 40.516.888,90 per interventi ferroviari ed € 35.932.317,17 disponibili per interventi stradali;
- € 301.801.328,96 per Accordi di Programma Quadro, ripartiti per € 236.984.629,00 su interventi ferroviari e per € 64.816.699,96 su interventi stradali;
- € 156.239.686,96 a valere su fondi FAS ripartiti per € 79.452.500,00 per interventi ferroviari, € 48.787.186,96 per interventi stradali ed € 28.000.000,00 per opere complementari;
- € 112.023.373,60 disponibili su Fondi CIPE di cui € 93.637.524,39 destinati ad interventi stradali ed € 18.385.849,21 per opere complementari;
- € 247.798.644,78 provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 di cui € 178.998.644,78 per interventi ferroviari ed € 68.800.000,00 per opere stradali;
- € 74.680.803,22 disponibili su Fondi POC e destinati completamente ad interventi stradali;
- € 4.109.276,03 somme assegnate con DGR n. 1064 del 19.06.2008 a titolo di anticipazione utilizzate per il completamento dell'intervento stradale "Opere di messa in sicurezza aree Marina Militare in Via Celle, Cimitero e via Vecchia delle Vigne a Pozzuoli e Completamento MISE"



Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84

Nel corso dell'esercizio 2017 con l'art. 11, comma 7, della legge regionale 27 luglio 2017 n. 23, la Regione Campania ha messo a disposizione le economie realizzate sulle spese finanziate con le entrate derivante dal maggior gettito di imposta per l'annualità 2013 per la copertura degli oneri derivanti dalla definizione dei contenziosi, anche extra-giudiziali, a qualsiasi titolo gravanti sulle strutture commissariali operanti nel campo delle infrastrutture regionali.

Conseguentemente, con Deliberazione di Giunta regionale n. 516 del 1° agosto 2017, è stata disposta nel bilancio gestionale della Regione Campania l'istituzione di due distinti capitoli di spesa n. 2532 e n. 2542 al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla definizione dei contenziosi, anche extra-giudiziali, a qualsiasi titolo gravanti sulle strutture commissariali operanti nel campo delle infrastrutture regionali ed afferenti distintamente agli interventi viari e agli interventi ferroviari.

Sul capitolo di spesa n. 2532 denominato "L.R. n. 23 del 27.07.2017 art. 11 comma 7 – Interventi infrastrutture viarie – Legge 88784 – Amministrazioni locali" sono stati appostati fondi per € 27.750.000,00 mentre al capitolo di spesa n. 2542 denominato "L.R. n. 23 del 27.07.2017 art. 11 comma 7 – Interventi infrastrutture ferroviarie – Legge 88784 – Amministrazioni locali" sono stati assegnati fondi per € 12.863.812,32.

Pertanto i fondi stanziati per far fronte ai contenziosi emersi nell'ambito del Programma ex lege 887/84 ammontano a complessivi € 40.613.812,32.

Nel corso dell'esercizio 2020 a seguito della citata della Delibera di Giunta Regionale attuativa della L.R. n. 16/2019 gli interventi viari i) Piano allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 1° Stralcio; ii) Parcheggio interscambio Via Campana; iii) Piano allontanamento emergenza vulcanica 1^ fase compreso Parcheggio interscambio Via Campana; iv) Consolidamento costone Starza 1^ fase, per i quali erano stanziati complessivi € 80.680.803,32 (€ 74.680.803,32 fondi POC ed € 6.000.000,00 fondi FSC) saranno realizzati dal nuovo soggetto attuatore individuato nell'Ufficio Speciale Grandi Opere della Giunta Regionale della Campania a cui deve essere, pertanto, ricondotta la relativa provvista finanziaria.

La medesima DGR n. 537/2019, che come già visto per i fonti statali, ha affidato alla società EAV S.r.l. – società in house della Regione Campania – il compito di ultimare la realizzazione dell'intervento "Bretella di Monte Sant'Angelo II° e III° lotto" determinando il trasferimento in capo al nuovo soggetto attuatore anche della corrispondente quota di finanziamento regionale disponibile al 25.06.2020 pari ad € 216.069.779,03 di cui € 171.566.246 fondi FSC ed € 44.503.533,03 fondi FAS.

In data 11.11.2022 per effetto delle previsioni normative di cui all'articolo 18, comma. 2 lettera b) della Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 537 del 5 novembre 2019, la competenza della realizzazione esecutiva degli interventi "Completamento Stazione di Baia" e "Completamento Stazione di Montesanto" è stata oggetto di subentro da parte EAV s.r.l., soggetto gestore delle infrastrutture ferroviarie per la Regione Campania. Conseguentemente anche l'intervento, programmato ma non ancora iniziato e contrattualizzato, relativo alla realizzazione delle "Stazioni di C.so V. Emanuele-Bagnoli-Lucrino" è stato stralciato dal quadro generale degli interventi gestiti dalla Struttura commissariale

A seguito di tale subentro sono state eliminate dal quadro economico complessivo del Piano le residue disponibilità finanziarie assentite per tali interventi pari ad € 61.717.677,64 di cui € 54.285.278,86 relativi a fondi APQ ed € 7.432.392,78 a fondi FSC.

Inoltre, con la convenzione del 5.12.2013, prot. 2013.0835326, stipulata tra la Regione Campania, Commissario Straordinario L. 887/84 e concessionario Copin S.p.a., è stata disciplinata la prosecuzione di interventi afferenti la bonifica delle aree ex POL di Pozzuoli, con l'utilizzo di fondi FAS per € 7.600.000,00 assegnati alla Regione nell'ambito dell'Accordo Programma denominato "Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania" sottoscritto in data 18.07.2008 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

Mare, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Campania ed il commissario Delegato ex OPCM, 1.02.2008, n. 3654, modificato tra i medesimi soggetti in data 8.04.2009. Nell'ambito di tali fondi a disposizione con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania n. 15 del 6 febbraio 2019 è stato ammesso a finanziamento per un totale di € 1.819.254,41 l'attività di monitoraggio semestrale da effettuarsi per due anni sulle acque di falda e sui terreni.

Tale impegno si somma ai pagamenti già disposti per le attività di mantenimento del MISE nel periodo 10.03.2011 – 10.10.2011 per complessivi € 2.993.372,81 di cui € 2.402.109,02 liquidati con decreto n. 760 del 27.03.2014 ed € 591.263,79 con decreto n. 1163 del 20.11.2018.

Allo stato, pertanto, per la realizzazione del programma risultano impegnati sui fondi della convenzione in discorso complessivamente € 4.812.627,22.

Analogamente ai fondi statali nel corso del 2023 non vi sono state nuove assegnazioni di fondi da parte della Regione.

Di seguito si riporta quindi il quadro riepilogativo al 31.12.2023 dei fondi regionali che assistono l'attuazione del Programma ex lege 887/84:

Fondi provenienti dal bilancio regionale

<u>Fondi CIPE</u> (L. 64/86 - L. 208/98 - L. 409/98)	€	112.023.373,60
<u>Fondi CEE</u> (POP 90/93 -POP 95/99 –rientri finanziari – POR)	€	76.449.206,07
<u>Fondi A.P.Q.</u>	€	247.548.684,57
<u>Fondi FAS</u>	€	114.146.672,13
<u>Fondi FSC</u>	€	62.800.000,00
Anticipazione DGRC 1064/08	€	4.109.276,03
Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€	<u>40.613.812,32</u>
Totale	€	657.691.024,72

Nella pagina seguente si riporta il dettaglio dei fondi per l'attuazione del Programma ex lege 887/ 84 distinto per somme Statali e Regionali.



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84*

RIEPILOGO FONDI DISPONIBILI

			<u>Fondi Disponibili</u>
FONTI STATALI			
A) Assegnati con leggi finanziarie			
legge 887/84	£	130.000.000.000	
legge 910/86	£	175.000.000.000	
legge 67/88	£	150.000.000.000	
legge 541/88	£	80.000.000.000	
Recupero e rimborsi	£	<u>589.367.699</u>	
Totale A (lire)	£	535.589.367.699	
Totale A (euro)			€ 276.608.824,03
B) <u>OPCM 2425/96</u>			€ 3.564.819,90
C) <u>Legge 308/2004</u>			€ 19.000.000,00
D) <u>Fondi D.L. 162/2008, art. 1 c. 8</u>			€ 339.384,91
E) <u>Fondi CIPE (delibere 55 e 104/09)</u>			€ 80.000.000,00
Totale Fonti Statali			€ 379.513.028,84
FONTI REGIONALI			
F) <u>Fondi CIPE, A.P.Q. e FAS</u>			
legge 64/86 Del. CIPE 29.02.96	£	21.000.000.000	
legge 208/98 Del. CIPE 21.04.99	£	28.772.497.000	
fondi CIPE A.P.Q.	£	14.277.000.000	
legge 409/98 Del. CIPE 14.02.99	£	<u>10.000.000.000</u>	
sub totale F.1) (lire)	£	74.049.497.000	
sub totale F.1) (euro)			€ 38.243.373,60
Del. CIPE 62/2011			€ 73.780.000,00
Totale F			€ 112.023.373,60
G) <u>Fondi CEE</u>			
POP 90/93	£	105.350.072.904	
POP 95/99	£	21.000.000.000	
Procedura "Sponda"	£	<u>24.500.400.000</u>	
sub totale F) (lire)	£	150.850.472.903	
sub totale F) (euro)			€ 77.907.767,46
riduzione fondi "Sponda"			€ <u>-1.458.561,39</u>
Totale G			€ 76.449.206,07
H) <u>Fondi APQ</u>			€ 247.548.684,57
I) <u>Fondi FAS</u>			€ 114.146.672,13
L) <u>Fondi FSC</u>			€ 62.800.000,00
M) <u>Anticipazione ex DGR Campania n. 1064/2008</u>			€ 4.109.276,03
N) Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/2017			€ 40.613.812,32



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84*

Totale Fonti Regionali	€	657.691.024,72
TOTALE COMPLESSIVO	€	1.037.204.053,56



Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84

ACCERTAMENTI

Nel corso dell'esercizio 2023 sono stati accreditati sulla contabilità speciale fondi statali per € 2.726.558,52, relativi all'intervento C11 2° lotto 1° stralcio, che si aggiungono ai € 302.160.674,91 che dell'intero programma finanziario risultavano accreditati al 31.12.2022 per un totale complessivo al 31.12.2023 pari ad € 304.887.233,43.

Nel 2023 sono stati effettuati trasferimenti dalla Regione Campania sulla contabilità speciale per complessivi € 240.000,00 per consentire il pagamento delle spese di funzionamento e di organizzazione della Struttura Commissariale.

L'ulteriore accredito di € 50.000,00 registrato in data 28.12.2023 sulla contabilità speciale n. 3209 e non riportato tra le somme riscosse afferisce tecnicamente a una partita di giro dovuta alla restituzione di maggiori somme percepite dal beneficiario di un intervento sostitutivo, che nel frattempo era stato soddisfatto dal debitore principale. Tale somma è stata portata in deduzione delle corrispondente spesa registrata nel relativo quadro economico dell'intervento.

L'ammontare complessivo delle somme accertate di provenienza regionale al 31.12.2023 pertanto si attesta a € 156.312.035,45.

Le restanti quote disponibili dei fondi regionali, a seguito dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 59 L.R. 30.01.2008, n° 1 e conseguente deliberazione di Giunta regionale n. 940 del 30 maggio 2008, nonché delle già citate problematiche dovute ai pignoramenti, non sono transitate sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario ex art. 887/84.

Difatti, l'art. 59 L.R. 30.01.2008, n° 1 ha disposto: *“Le attività e gli interventi di competenza delle gestioni commissariali ai sensi delle leggi 18 aprile 1984, n. 80 e 22 dicembre 1984, n. 887 sono riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie comunque afferenti al bilancio della Regione, alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali.....”*.

La conseguente deliberazione di Giunta regionale n. 940 del 30 maggio 2008 ha approvato il disciplinare con il quale sono stati dettati *“i criteri e gli indirizzi regolanti le reciproche competenze e responsabilità... connesse all'esecuzione e realizzazione delle opere rientranti nel Programmaex lege 887/84”*, in attuazione dell'art. 59 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

In particolare, l'art. 4 del disciplinare, rubricato *“Gestione della spesa”* prevede il pagamento diretto, da parte dei competenti uffici regionali, degli importi dei lavori agli esecutori delle opere.

Pertanto, si è proceduto, per il pagamento degli stati di avanzamento lavori certificati e relative spese tecniche, mediante delegazione di pagamento, ex art. 1269 cod. civ., ai Settori regionali competenti all'attuazione degli APQ su quali sono state individuate le fonti di finanziamento degli interventi ex lege 887/84.

Ciò ha consentito di evitare l'accredito delle somme relative sulla contabilità speciale n. 3209 intestata al Commissario Straordinario, accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato, interessata da atti di pignoramento presso terzi relativi a partite debitorie di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ricorso ai sensi della c.d. legge Pinto per i ritardi dei processi).



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

Attività Gestione

L'attività della Gestione ex lege 887/84 è indirizzata a conseguire:

- il naturale completamento delle finalità prefissate, mediante la completa utilizzazione dei fondi disponibili;
- al completamento delle opere in corso;
- alla definizione delle pendenze;
- alla realizzazione di quelle opere necessarie per il raggiungimento del fine preposto dal “*Programma ex lege 887/84*”;
- alla definizione amministrativa relativa alla consegna delle opere realizzate agli Enti individuati come destinatari delle stesse.

Per il raggiungimento di tali fini, la Gestione continua a garantire la necessaria assistenza tecnica – amministrativa della Pubblica Amministrazione all'esecuzione degli interventi necessari per il completamento del *Programma*, resesi indispensabili per il miglioramento, la razionalizzazione e la completa funzionalità dei lavori realizzati, e che costituiscono, altresì, il naturale ed indispensabile completamento degli interventi ex Piano 887/84.

In tale ottica, la Gestione ha stipulato gli atti di adeguamento dei rapporti concessori alla normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 190/2002, di attuazione della legge 21.12.2001, n. 443 che, all'art. 16, comma 6, testualmente recita: “*per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge delega, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge delega e del presente decreto legislativo*”.

Sono stati altresì stipulati gli atti applicativi, con i quali sono stati esecutivamente disciplinati i lavori oggetto dell'adeguamento di cui al sopra citato D.Lgs. 190/2002 e delineati i rapporti con le nuove figure di contraenti generali.

Per ovviare, poi, ai pignoramenti che, a partire dal novembre 2006, hanno interessato la Contabilità Speciale della Struttura, per partite debitorie di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ricorsi ai sensi della c.d. legge Pinto per i ritardi dei processi), avvalendosi anche delle disposizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 940/2008, si è proceduto alle liquidazioni mediante delegazione di pagamento ai Settori regionali competenti all'attuazione degli APQ sui quali sono state individuate le fonti di finanziamento degli interventi ex lege 887/84.

Tale procedura, ha però comportato l'allungamento dei tempi per il pagamento dei lavori, per effetto dell'iter amministrativo regionale.



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84*

Una volta accertata la violazione del patto di stabilità, la Regione Campania ha avviato, poi, fin dal giugno del 2010, un'operazione contabile di risanamento, attraverso una sensibile riduzione delle disponibilità di cassa destinate a remunerare gli Stati di Avanzamento Lavori, anche degli interventi rientranti nell'attuazione del Programma ex lege 887/84, che ha comportato, dapprima un rallentamento nell'esecuzione dei lavori, poi la sospensione degli stessi, avendo gli esecutori delle opere accumulato ingenti crediti nei confronti del Commissariato Straordinario.

Conseguentemente, i concessionari esecutori delle opere hanno lamentato ritardi nei pagamenti degli Stati di Avanzamento presentati, evidenziato il condizionamento sul normale andamento dell'attuazione delle opere, rappresentando che la conseguente carenza di liquidità comporta anche l'impossibilità a provvedere allo svolgimento delle procedure espropriative.

Le attività di esecuzione dei lavori sono state, pertanto, dapprima rallentate e, successivamente, sospese dai concessionari nel corso dell'anno 2011, che hanno presentato, altresì, richieste di riconoscimento dei danni patiti, degli interessi per i ritardi dei pagamenti, dell'anomalo andamento dei lavori.

In considerazione del preminente interesse dell'Amministrazione di riavviare i lavori e di eliminare ogni contestazione e possibile controversia inerente le opere sino ad oggi realizzate o in fase di esecuzione, la Struttura, previa acquisizione dei pareri dei propri organi di consulenza, ha avviato con i concessionari e contraenti generali gli opportuni contatti per verificare la possibilità di addivenire ad un componimento bonario delle controversie, da ritenere senz'altro conveniente a fronte di un contenzioso che avrebbe potuto assumere notevole entità e, con tutta probabilità, esito pesantemente negativo per l'Amministrazione.

Sulla base delle istruttorie rese dai Responsabili Unici del Procedimento e dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Amministrativo, e dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai sensi dell'art 239 del D.lgs 163/2006, sono state intraprese i necessari contatti con le imprese concessionarie.

In data 8 agosto 2016, è stato stipulato con il Concessionario Infraclegrea Progetto s.p.a. l'atto di Transazione, rep. n 5, con il quale sono state composte le controversie afferenti tutte le concessioni affidate e tutte le opere in corso di esecuzione.

La transazione in questione ha visto il riconoscimento al Concessionario di un importo complessivo ed omnicomprensivo di €. 18.000.000,00 a fronte di richieste ammontanti a circa 83,500 mln/€. avanzate a titolo di riequilibrio economico e finanziario delle prestazioni delle concessioni affidate e delle opere sino ad oggi eseguite e/o avviate inerenti la convenzione rep. n.7 del 25/05/2006 e successivi atti applicativi,

Le risorse sono state garantite dalla Regione Campania con deliberazione della Giunta Regionale n° 254 del 07/06/2016 nell'ambito dei finanziamenti già disponibili per l'opera.



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

INTERVENTI PROGRAMMATI E STATO ATTUAZIONE “PROGRAMMA”
(Programma approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 207/4 del 26.3.1985)

1) INTERVENTI REALIZZATI

Infrastrutture ferroviarie

1. Riattivazione esercizio ferroviario a seguito del bradisismo;
2. Circumflegrea: raddoppio tratta Piave – Soccavo e stazioni;
3. Circumflegrea: raddoppio tratta Pisani – Quarto Stazione;
4. Circumflegrea: realizzazione Deposito ferroviario di Quarto;
5. Cumana: raddoppio tratta Gerolomini – Torregaveta;
6. Stazioni sulla Cumana:
 - Stazione Mostra,
 - Stazione Montesanto 1° lotto - 2° lotto,
 - Stazione di Baia 1° lotto;
7. Lavori nuovo sito Stazione Cantieri;
8. Consolidamento pendice collinare Stazione Gerolomini;

Infrastrutture viarie

1. Sistemazione viaria Area Flegrea:
 - Realizzazione allargamento via Bellavista,
 - Realizzazione variante alla via Campana – Montagna spaccata,
 - Realizzazione variante quadrivio Arco Felice,
 - Realizzazione variante Piazza Capomazza;
2. Consolidamento Punta Epitaffio;
3. Parco Archeologico dell’Area Flegrea (1° Stralcio);
4. Parco Archeologico dell’Area Flegrea (2° Stralcio);
5. Messa in sicurezza ambientale delle aree ex Marina Militare e Aeronautica Militare;
6. Messa in sicurezza ambientale aree ex M.M. ed ex A.M. di Pozzuoli (Completamento);
7. Bonifica serbatoi ex Marina Militare;
8. Lavori di bonifica delle aree ex Marina Militare – 1° stralcio;



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

9. Opere di completamento del Piano Viario e Parco Archeologico:
 - Sistemazione della via vecchia Campana,
 - Allargamento via Masullo
 - Adeguamento innesto via Domiziana
 - Realizzazione tratta via Fascione – via Campana
 - Recupero mausolei di epoca romana
10. Opere connesse al raddoppio della Ferrovia Cumana:
 - Realizzazione via alternativa in località Gerolomini,
 - Sistemazione della Piazzetta Fusaro,
 - Sistemazione strada antistante nuova stazione di Baia;
11. Sistemazione di via Napoli;
12. Sistemazione del Lungomare Sandro Pertini;

Interventi complementari

1. Realizzazione Nuovo Deposito Automobilistico di via Nuova Agnano;
2. Realizzazione Parcheggio multipiano in località Gerolomini di Pozzuoli;
3. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli 1° lotto (piazzale);
4. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli 2° e 3° lotto (molo Caligoliano prima fase e palazzina Circomare);
5. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli – Completamento Molo Caligoliano;
6. Incentivi a concessionari di pubblici servizi:
 - SEPSA concessionaria delle linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e delle linee automobilistiche da e per l'area Flegrea,
 - Concessionari delle linee di navigazione del Golfo,
 - C.T.P. concessionario delle linee automobilistiche da e per l'area Flegrea;

1) INTERVENTI IN ESECUZIONE

Infrastrutture Ferroviarie

1. Completamento Stazione di Montesanto (fino al 11.11.2022);
2. Completamento Stazione di Baia (fino al 11.11.2022);

Infrastrutture viarie



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

1. Lavori di sistemazione di via Sartania 1°, 2° e 3° stralcio;
2. Completamento Piano Viario:
 - Intervento C. 15 - Cavalcavia ferroviario via Campana,
 - Intervento C11 – 1° lotto – Svincolo Via campana – Tangenziale,
 - Intervento C11 2° lotto – Collegamento Tangenziale di Napoli (Via Campana, rete viaria costiera e porto di Pozzuoli) 1° e 2° stralcio;

Interventi complementari

1. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli – Molo di sottoflutto (prima fase)

2) **INTERVENTI PROGRAMMATI E FINANZIATI**

Infrastrutture viarie

Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica – prima fase:

1. Viabilità costiera Pozzuoli – 2° stralcio;
2. Emergenza vulcanica per le popolazioni dei Comuni di Bacoli e Monte di Procida – 1° stralcio “adeguamento viabilità Ospedaliera La Schiana”



Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84

FONDI DISPONIBILI

A seguito dell'individuazione delle opere di cui al Programma , con successivi provvedimenti, sono stati ripartiti i fondi per i singoli settori di intervento.

Il quadro programmatico della ripartizione dei fondi disponibili per l'attuazione dell'intervento ex legge 887/84 al 31.12.2023 risulta essere il seguente:

a) Infrastrutture ferroviarie

Finanziamento L. 887/84	€	144.929.534,28
Cofinanziamento UE	€	39.403.116,77
Procedura "Sponda"	€	1.113.772,13
Fondi A.P.Q.	€	182.731.984,61
Fondi FAS	€	34.948.966,97
Fondo D.L. 162/2008	€	87.596,56
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	<u>12.863.812,32;</u>
Totale fondi	€	416.078.783,64
<i>Prelevi per spese di funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 2.184.813,57;

Totale disponibile € 413.893.970,07;

b) Infrastrutture viarie

Finanziamento L. 887/84	€	64.160.851,90
Finanziamenti CIPE	€	173.637.524,39
Cofinanziamento UE	€	25.851.250,08
Procedura "Sponda"	€	10.081.067,09
Finanziamento L. 308/2004	€	19.000.000,00
Fin.to Comm. OOPCM 2425/96	€	3.564.819,90
Fondi APQ	€	64.816.699,96
Fondi FAS	€	51.197.705,16
Fondi FSC	€	62.800.000,00
Anticipazione ex DGRC 1064/08	€	4.109.276,03
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	<u>27.750.000,00</u>
Totale fondi	€	506.969.194,51
<i>Prelevi per spese di funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 1.407.408,67;

Totale disponibile € 505.561.785,84;

c) Interventi complementari

Finanziamento L. 887/84	€	44.604.685,18;
Finanziamenti CIPE	€	18.385.849,21;
Finanziamenti FAS	€	28.000.000,00;
Fondo D.L. 162/2008	€	<u>211.788,35;</u>
Totale fondi	€	91.202.322,74
<i>Prelevi per spese di funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 21.181,46;



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

Totale disponibile € **91.181.141,28;**

d) Fondo Soprintendenza

Finanziamento L. 887/84 € 3.098.741,39;

Totale disponibile € **3.098.741,39;**

e) Spese di organizzazione e funzionamento

Finanziamento L. 887/84 € 8.487.131,95

Quota Convenzione 4/04 € 352.500,00

Quota Convenzione 13/06 € 21.181,46

Quota Convenzione 14/06 € 25.891,75

Quota Convenzione 15/06 € 1.657.069,02

Quota Convenzione 1/07 € 175.244,55

Quota Convenzione 9/06 € 155.000,00

Quota Convenzione 6/06 AA. 4/14 € 1.075.279,73

Quota Convenzione 6/06 AA. 2/12 € 151.237,19

Totale disponibile € **12.100.535,65**

f) Fondo per maggiorazione aliq.IVA

Finanziamento L. 887/84 € 635.496,95

Totale disponibile € **635.496,95;**

g) Fondo imprevisti

Finanziamento L. 887/84 € 10.732.382,38

Totale disponibile € **10.732.382,38;**

Totale Fondi € **1.037.171.419,09.**

In base alle disponibilità finanziarie ed alle assegnazioni operate per i singoli settori, sono stati previsti interventi conformi al programma approvato con la deliberazione consiliare, la cui esecuzione è stata affidata in concessione, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Nelle pagine seguenti si riportano i riepiloghi generali, distinti per settore, degli interventi programmati e delle spese disposte sui fondi disponibili.



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

SETTORE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate al settore Infrastrutture ferroviarie ammontano a complessivi € 477.763.826,81 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	144.929.534,28
Cofinanziamento UE	€	39.403.116,77
Procedura "Sponda"	€	1.113.772,13
Fondi A.P.Q.	€	182.731.984,61
Fondi FAS	€	34.948.966,97
Fondo D.L. 162/2008	€	87.596,56
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	12.863.812,32;
Totale fondi	€	416.078.783,64
<i>Totale Prelievi per spese funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	- €	2.184.813,57;
Totale disponibile	€	413.893.970,07;

ELENCO INTERVENTI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

**1) Circumflegrea tratta Piave-Soccavo
(Convenzioni: repertorio n. 281/86, 8/90, 20/93)**

Concessionario:

A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa)-ICLA Costruzioni Generali spa-MPREGILO spa

Fondi:

legge 887/84	€	25.531.911,49
fondi U.E.	€	14.312.683,89
Totale	€	39.844.595,38

Spesa sostenuta: € 39.844.595,38

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi EAV Srl). Tratta ferroviaria in esercizio;

**2) Circumflegrea tratta Pisani-Quarto e I° stralcio Deposito di Quarto
(Convenzioni repertorio n.278/86 – 13/91)**



Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84

Concessionario: Ing. Salvatore Fiore Spa (oggi COSTRUIRE Spa)

Fondi:

legge 887/84	€	37.737.372,82	
fondi "Sponda"	€	322.341,40	
Totale			€ 38.059.714,22

Spesa sostenuta: € 37.758.238,10

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi EAV Srl). Tratta ferroviaria in esercizio;

3) Cumana tratta Gerolomini-Torregaveta
(Convenzioni repertorio nn. 280/86, 7/90, 18/92, 19/92, 21/93, 24/96)

Concessionario: A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa) - Giustino Costruzioni Spa

Fondi:

legge 887/84	€	49.716.076,72	
fondi U.E.	€	20.958.777,69	
fondi "Sponda"	€	742.665,02	
Totale			€ 71.417.519,43

Spesa sostenuta: € 71.390.278,04

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (EAV Srl). Tratta ferroviaria in esercizio;

4-5-6-7-8-9-10) Stazioni Cumana: Mostra, Montesanto I° e II° lotto, Baia I° lotto, Cantieri, pendice stazione Gerolomini, completamento Stazione di Montesanto III° lotto.
(Convenzioni repertorio n. 279/86, 14/91, 22/93, 23/95, 24/96, 25/96)

Concessionario: Costruire Spa - I.C.G. Spa

Fondi:

legge 887/84	€	30.949.731,09	
U.E.	€	4.131.655,19	
"Sponda"	€	48.765,71	
Totale fondi			€ 35.130.151,99

Spesa sostenuta: € 35.388.380,44

Stato attuazione interventi: I lavori concernenti le Stazioni di Mostra, la Stazione di Baia I° lotto, la realizzazione nuovo sito della Stazione Cantieri, il consolidamento pendice collinare e quelli della Stazione Gerolomini risultano tutti completati e collaudati.
La differenza di € 258.228,45 è stata prelevata dalle disponibilità dei fondi di cui alla convenzione 3/04 relativa ai lavori per il completamento della Stazione di Montesanto III° lotto.

(Convenzioni repertorio n. 3/2004, 4/2004)



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

Concessionario: Costruire Spa - I.C.G. Spa

Fondi:

A.P.Q.	€	66.092.568,60
<i>prelievo somme per spese</i>		
<i>funzionamento Struttura</i>	- €	352.500,00
<i>Totale disponibile</i>	€	65.740.068,60

Spesa sostenuta: € 65.481.840,15

Stato attuazione intervento: L'intervento in data 11.11.2022 ”, in esecuzione dell'articolo 18, comma. 2 lettera b) della LR 7 agosto 2019, n 16 e della DGR n. 537 del 5 novembre 2019, è stato oggetto di subentro da parte EAV s.r.l., soggetto gestore delle infrastrutture ferroviarie per la Regione Campania.

La differenza disponibile pari ad € 258.228,45 ha compensato la spesa eccedente degli interventi relativi alle altre stazioni della stessa tratta.

**11) Riattazione esercizio ferroviario a seguito del bradisismo tratta Dazio - Gerolomini
(Convenzioni repertorio n. 517/87)**

Concessionario: A.T.I. ing. S. FIORE Spa – RAIOLA ing. Angelo Spa

Fondi:

legge 887/84	€	994.442,16
--------------	---	-------------------

Spesa sostenuta: € 994.442,16

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi Eav Srl). Tratta ferroviaria in esercizio

**12) Cumana Stazioni: Adeguamento e completamento stazione di Baia
(Convenzioni repertorio n. 1/2007)**

Concessionario: Costruire Spa - I.C.G. Spa

Fondi:

APQ	€	15.866.539,54	
Totale fondi	€	15.866.539,54	
<i>prelievo somme per spese</i>			
<i>funzionamento Struttura</i>	- €	175.244,55	
<i>Totale disponibile</i>	€	15.691.294,99	

Spesa sostenuta: € 15.685.510,40

Stato attuazione intervento: : L'intervento in data 11.11.2022 ”, in esecuzione dell'articolo 18, comma. 2 lettera b) della LR 7 agosto 2019, n 16 e della DGR n. 537 del 5 novembre 2019, è stato oggetto di subentro da parte EAV s.r.l., soggetto gestore delle infrastrutture ferroviarie per la Regione Campania.



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

13) Bretella di collegamento Monte Sant' Angelo I° e II° lotto comprensivo della stazione di Parco S. Paolo

(Convenzioni repertorio n. 7/2006 – A.A. 15/2006)

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto Infraclegrea Spa)

Fondi:

FAS	€	34.948.966,97	
APQ	€	100.772.876,47	
dl. 162/2008	€	87.596,56	
Totale fondi	€		135.809.440,00
<i>prelievo somme per spese</i>			
<i>funzionamento Struttura</i>	- €	1.657.069,02	
Totale disponibile	€		134.152.370,98

Spesa sostenuta: € 134.141.830,72

Stato attuazione intervento: Trasferito a EAV S.r.l. in attuazione della DGR n. 537/2019. In data 25.06.2020 è stato sottoscritto apposito atto di subentro.

14) Stazioni C.so V. Emanuele-Bagnoli-Lucrino
(Intervento non ancora contrattualizzato)

Contraente generale:

Fondi:

APQ	€	0,00	
Totale fondi	€		0,00

Spesa sostenuta: € 0,00

Stato attuazione intervento:

A seguito del subentro in data 11.11.2022 da parte EAV s.r.l. , come soggetto attuatore degli interventi ferroviari connessi del Piano l'opera è stata stralciata dal Piano di Programma degli interventi affidati al Presidente Commissario.

15) Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017

Totale fondi € 12.863.812,32

Spesa sostenuta: € 4.659.800,49



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

SETTORE INFRASTRUTTURE VIARIE

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate al settore Infrastrutture viarie ammontano a complessivi € 506.969.194,51 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	64.160.851,90	
Finanziamenti CIPE	€	173.637.524,39	
Cofinanziamento UE	€	25.851.250,08	
Procedura "Sponda"	€	10.081.067,09	
Finanziamento L. 308/2004	€	19.000.000,00	
Fin.to Comm. OOPCM 2425/96	€	3.564.819,90	
Fondi APQ	€	64.816.699,96	
Fondi FAS	€	51.197.705,16	
Fondi FSC	€	62.800.000,00	
Anticipazione ex DGRC 1064/08	€	4.109.276,03	
Fondo contenziosi ex Dgrc n. 516/17	€	27.750.000,00	
Totale fondi	€		506.969.194,51
<i>Prelievi per spese di funzionamento</i>			
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 1.407.408,67;	
Totale disponibile	€		505.561.785,84

ELENCO INTERVENTI INFRASTRUTTURE VIARIE

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

1) Sistemazione viaria Area Flegrea
(Convenzioni repertorio n. 763/87 – 9/90 – 17/92)

Concessionario: Consorzio COPIN

Fondi:

Legge 887/84	€	40.107.860,46,	
"Sponda"	€	63.524,20;	
Totale	€		40.171.384,66

Spesa sostenuta: € 40.149.489,96

Stato attuazione intervento: le opere realizzate ed in esercizio riguardano l' allargamento di via Bellavista, la variante alla via Campana/ Montagna spaccata, la variante quadrivio Arco Felice e la variante Piazza Capomazza;

2) Parco Archeologico Area Flegrea



**Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84**

(Convenzioni repertorio n. 16/92)

Concessionario: Consorzio COPIN

Fondi:

Legge 887/84	€	18.792.775,07;	
U.E.	€	15.005.655,20;	
Totale	€		33.798.430,27

Spesa sostenuta: € 33.798.430,27

Stato di attuazione intervento: lavori realizzati

**3) Opere di completamento Piano Viario e Parco Archeologico
(Convenzioni repertorio n. 26/97)**

Concessionario: Consorzio COPIN

Fondi:

Legge 887/84	€	2.308.918,75,	
U.E.	€	10.845.594,88,	
CIPE	€	10.845.594,88,	
Totale	€		24.000.108,51

Spesa sostenuta: € 24.038.818,72

Stato attuazione intervento: Le opere realizzate attengo alla sistemazione della via vecchia Campana, all' allargamento di via Masullo, all'adeguamento dell'innesto in via Domiziana, alla realizzazione della tratta via Fascione-via Campana ed al recupero di mausolei di epoca romana. Tutte le opere sono state collaudate ed attualmente utilizzate dagli enti destinatari. La maggiore spesa è stata sostenuta grazie alle economie realizzate sugli altri interventi stradali conclusi e collaudati.

**4) Consolidamento costone Punta Epitaffio
(Convenzioni repertorio n. 367/87)**

Concessionario: FONDEDILE ed altri (PESCON soc. consortile a r.l.)

Fondi:

Legge 887/84	€		2.747.765,71
--------------	---	--	---------------------

Spesa sostenuta: € 2.747.765,71

Stato attuazione intervento: lavori di consolidamento realizzati.

**5) Bonifica serbatoi ex area Marina Militare
(Convenzione repertorio n. 28/00)**

Concessionario: Consorzio COPIN SpA

Fondi:



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

CIPE	€	3.847.359,61
<i>Spesa sostenuta:</i>	€	3.847.359,53

Stato attuazione intervento: lavori di bonifica realizzati

**6) Realizzazione via Sartania 1°, 2° e 3° stralcio
(Convenzioni repertorio n. 29/2000 – 8/2006 – A.A. 2/2012)**

Concessionario: Consorzio COPIN SpA

Fondi:

“Sponda”	€	5.834.242,01	
A.P.Q.	€	58.084.516,07	
Totale			€ 63.918.758,08

<i>Spesa sostenuta:</i>	€	63.932.594,78
-------------------------	---	---------------

Stato attuazione intervento: I lavori sono stati ultimati e collaudati tuttavia sono ancora in corso alcune procedure amministrative di esproprio che il concessionario indampiente non ha ultimato nel corso della propria attività lasciando le relative incombenze alla Struttura Commissariale.

**7) Opere di messa in sicurezza aree Marina Militare in Via Celle, Cimitero e via Vecchia delle
Vigne a Pozzuoli e Completamento MISE
(Convenzioni repertorio n. 1/2002 – 5/2006)**

Concessionario: Consorzio COPIN SpA

Fondi:

OPCM 2425/96	€	3.564.819,90	
Legge 308/2004	€	19.000.000,00	
Anticipazione somme ex DGR Campania n. 1064 del 19.06.08	€	4.109.276,03	
FAS	€	1.418.633,75	
Totale			€ 28.092.729,68

<i>Spesa sostenuta:</i>	€	22.203.257,65
-------------------------	---	---------------

Stato attuazione intervento: lavori completati e collaudati

Note: I pignoramenti presso terzi azionati sui fondi disponibili e riferiti prevalentemente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per indennità ex lege “Pinto” hanno determinato un sostanziale blocco dei pagamenti. L'anticipazione concessa dalla Giunta Regionale con DGR n. 1064/2008 ha consentito il pagamento su delega di alcuni SAL. I lavori risultano terminati e collaudati.

**8) Prosecuzione bonifica ex bonifica POL
(Convenzioni repertorio n. 6/2006 e n. 11/2006)**

Contraente generale: COPIN SpA



Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84

Fondi:

FAS	€	18.229.071,41		
APQ	€	984.608,77		
Totale			€	19.213.680,18
<i>prelievo somme per spese</i>				
<i>funzionamento Struttura</i>	-	€		176.906,83
Totale disponibile			€	19.036.773,35

Spesa sostenuta: € 16.613.661,68

Stato attuazione intervento: L'opera è stata ultimata. Sono ancora in corso le attività di cui alla convenzione del 5.12.2013, prot. 2013.0835326, stipulata tra la Regione Campania, Commissario Straordinario L. 887/84 e concessionario Copin S.p.a., con cui è stata disciplinata la prosecuzione di interventi afferenti la bonifica delle aree ex POL di Pozzuoli, con l'utilizzo di fondi FAS per € 7.600.000,00 assegnati alla Regione nell'ambito dell'Accordo Programma denominato "Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania" sottoscritto in data 18.07.2008 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Campania ed il commissario Delegato ex OPCM, 1.02.2008, n. 3654, modificato tra i medesimi soggetti in data 8.04.2009.

Allo stato su tale somma sono state disposte per le attività di mantenimento del MISE nel periodo 10.03.2011 – 10.10.2011 pagamenti per complessivi € 2.993.372,81 di cui € 2.402.109,02 liquidati con decreto n. 760 del 27.03.2014 ed € 591.263,79 con decreto n. 1163 del 20.11.2018.

Nell'ambito dei fondi a disposizione di cui alla suddetta convenzione con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania n. 15 del 6 febbraio 2019 è stato ammesso a finanziamento per un totale di € 1.819.254,41 l'attività di monitoraggio semestrale da effettuarsi per due anni sulle acque di falda e sui terreni.

9) Sistemazione via Napoli – 1° stralcio
(Convenzioni repertorio n. 30/2002)

Concessionario: A.T.I. Astaldi Spa – Giustino Costruzioni Spa

Fondi:

Legge 887/84	€	203.531,91		
CIPE	€	5.164.569,90		
Totale			€	5.368.101,81

Spesa sostenuta: € 5.168.966,59

Stato di attuazione: I lavori sono stati ultimati e collaudati.

10) Parco Archeologico 1° lotto II stralcio
(Convenzioni repertorio n. 6/2006 - 10/2006)

Contraente generale: Consorzio COPIN SpA

Fondi:



**Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84**

F.A.S.	€	4.000.000,00
<i>Spesa sostenuta:</i>	€	4.000.072,19

Stato attuazione intervento: lavori ultimati.

La maggiore spesa è stata sostenuta grazie alle economie realizzate sugli altri interventi stradali conclusi e collaudati.

**11) Completamento Piano Viario Area Flegrea
(Convenzioni repertorio n. 6/2006 - 9/2006)**

Contraente generale: Consorzio COPIN (Società di Progetto Copin spa)

Fondi:

F.A.S.	€	17.550.000,00	
A.P.Q.	€	5.747.575,12	
Totale	€		23.297.575,12
<i>prelievo somme per spese</i>			
<i>funzionamento Struttura</i>	- €	155.000,00	
Totale disponibile	€		23.142.575,12

<i>Spesa sostenuta:</i>	€	20.309.979,92
-------------------------	---	---------------

Stato attuazione intervento lavori in esecuzione;

Note: La suesposta disponibilità per gli interventi di cui al completamento del Piano Viario Area Flegrea è così ripartita:

- Cavalcavia ferroviario via Campana € 11.039.792,11,
- Svincolo via Campana – Tangenziale di Napoli € 12.257.783,01,

A seguito degli accordi stipulati in sede del Tavolo dei sottoscrittori del 13 dicembre 2016 è stata decisa il defianziamento dell'intervento Sottopasso Campi Flegrei per € 7.450.000,00 (fondi FAS)

**12) Sistemazione Lungomare ex Via Napoli
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 14/2006)**

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto Infraflegrea Spa)

Fondi:

F.A.S.	€	10.000.000,00	
<i>prelievo somme per spese</i>			
<i>funzionamento Struttura</i>	- €	25.891,75	
Totale disponibile	€		9.974.108,25

<i>Spesa sostenuta:</i>	€	9.241.326,71
-------------------------	---	--------------

Stato attuazione intervento: lavori completati e collaudati;



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

13) Realizzazione collegamento Porto – tangenziale II° lotto - 1° stralcio
(Convenzione repertorio n. 6 del 2.05.2006 - Atti Applicativo n. 9/2006, n. 2/2012 e n. 3/2014)

Concessionario: Consorzio COPIN SpA (Società di progetto COPIN II SpA)

Fondi:

CIPE (Delibera n. 104/2009)	€	80.000.000,00
<i>prelievo somme per spese</i>		
<i>funzionamento Struttura</i>	- €	151.237,19
<i>Totale disponibile</i>	€	79.848.762,81

Spesa sostenuta: € 74.504.736,50

Stato attuazione intervento: lavori in esecuzione;

14) Realizzazione collegamento Porto – tangenziale II° lotto - 2° stralcio
(Convenzione repertorio n. 6 del 2.05.2016 - Atti Applicativi n. 9/2006 e n. 4/2014)

Concessionario: Consorzio COPIN SpA (Società di progetto COPIN II SpA)

Fondi:

CIPE (Delibera n. 62/2011)	€	73.780.000,00
<i>prelievo somme per spese</i>		
<i>funzionamento Struttura</i>	- €	898.372,90
<i>Totale disponibile</i>	€	72.881.627,10

Spesa sostenuta: € 68.559.056,36

Stato attuazione intervento: lavori in esecuzione;

15) Opere connesse al raddoppio della ferrovia Cumana
(Convenzione repertorio n. 27/99)

Concessionario: A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa) – Giustino Costruzioni Spa

Fondi:

“Sponda”	€	4.183.300,88
----------	---	---------------------

Spesa sostenuta: € 4.040.315,69

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

16) Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 2° stralcio
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)

Concessionario: COPIN II SpA

Fondi:

FSC € **37.000.000,00**

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato e contrattualizzato con apposito Atto Applicativo al 31.12.2023.

17) Piano Allontanamento emergenza vulcanica tratta Monte di Procida - Bacoli
(Convenzione repertorio n. 8 del 12.08.2017)

Concessionario: COPIN II SpA

Fondi:

FSC € **25.800.000,00**

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato e contrattualizzato con apposito Atto Applicativo al 31.12.2023.

18) Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017

Totale fondi € **27.750.000,00**

Spesa sostenuta: € 26.773.906,96

In data 10 agosto 2017, è stato stipulato con il Contraente Generale Copin due S.p.a l'atto di Transazione, rep. n 7, con il quale sono state composte le controversie afferenti tutte le concessioni affidate e tutte le opere in corso di esecuzione.

La transazione vede il riconoscimento al Contraente Generale, in via transattiva di un importo complessivo ed omnicomprensivo, a titolo di riequilibrio economico e finanziario delle prestazioni ed opere eseguite o avviate all'atto della stipula inerenti alla convenzione rep. n. 6 del 2/05/2006 e successivi atti applicativi, di una somma complessiva di € 27.750.000,00, a fronte di richieste per €. 78.768.481,00, oltre le pretese dall'appaltatrice Impresa S.p.a.



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

SETTORE INTERVENTI COMPLEMENTARI

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate agli interventi complementari ammontano a complessivi € 91.202.322,74 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	44.604.685,18;
Finanziamenti CIPE	€	18.385.849,21;
Fondo F.A.S.	€	28.000.000,00;
Fondo D.L. 162/2008	€	211.788,35;
Totale fondi	€	91.202.322,74
<i>Totale Prelievi per spese funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	- €	21.181,46;
Totale disponibile	€	91.181.141,28

ELENCO INTERVENTI COMPLEMENTARI

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

**1) Deposito automobilistico S.E.P.S.A.
(Convenzioni repertorio n. 542/87 e n. 15/91)**

Concessionario: COSTRUIRE SpA

<i>Fondi:</i>		
legge 887/84	€	12.055.412,89
<i>Spesa sostenuta:</i>	€	12.055.412,89

Stato di attuazione: Opera ultimata ed in esercizio

**2) Porto Pozzuoli 1° lotto
(Convenzioni repertorio n. 592/87 e n. 10/90)**

Concessionario: A.T.I. FONDEDILE- IMPREGILO-ICLA-SO.GE.CA.- COINPRE

<i>Fondi:</i>		
1) legge 887/84	€	5.886.899,99
<i>Spesa sostenuta:</i>	€	5.886.899,99

Stato di attuazione: Opera ultimata e consegnata alla Capitaneria di Porto;



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

3) Porto Pozzuoli 2°, 3° lotto – prolungamento Molo Caligoliano fino a 220 mt ed Edificio Circomare

(Convenzione repertorio n. 30/2002)

Concessionario A.T.I. Astaldi Spa – Giustino Costruzioni Spa

Fondi:

legge 887/84	€	6.104.913,28	
CIPE	€	11.012.394,06	
D.L. 162/2008	€	211.788,35	
Totale fondi			€ 17.329.095,69

Spesa sostenuta: € 16.326.115,04

Stato di attuazione: opera ultimata e collaudata;

4) Porto Pozzuoli - completamento prolungamento Molo Caligoliano fino a 360 mt.

(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 12/2006)

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto
Infralegrea Spa)

Fondi:

FAS	€	10.484.124,10	
CIPE	€	4.648.112,09	
Totale fondi			€ 15.132.236,19

Spesa sostenuta: € 14.945.255,72

Stato di attuazione: opera in corso di realizzazione;

5) Porto Pozzuoli - Molo sottoflutto

(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 12/2006)

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto
Infralegrea Spa)

Fondi:

FAS	€	8.515.875,90	
-----	---	---------------------	--

Spesa sostenuta: € 7.923.149,44

Stato di attuazione: opera in corso di realizzazione;

6) Parch. Multiplano e viabilità area ex Cava Regia

(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 13/2006)

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa – Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto
Infralegrea spa)

Fondi:



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

CIPE	€	2.725.343,06		
F.A.S.	€	9.000.000,00		
Totale fondi			€	11.725.343,06
<i>prelievo somme per spese funzionamento Struttura</i>			- €	21.181,46
<i>Totale disponibile</i>			€	11.704.161,60
<i>Spesa sostenuta:</i>			€	11.384.246,79

Stato attuazione intervento: lavori completati e collaudati;

CONCESSIONE CONTRIBUTI CON FONDI LEGGE 887/84

5) Contributo alla SEPSA per acquisto materiale rotabile € **10.329.137,98**

Beneficiario: SEPSA SpA

6) Contributi marittimi € **3.988.774,38**

Beneficiari: linea di navigazione del Golfo

7) Contributo per acquisto autobus € **6.071.484,35**

Beneficiario: CTP

8) Rilievi aereofotogrammetrici dei Campi Flegrei € **87.146,94**

Incaricato: ALISUD

9) Elaborazione carta archeologica Area Flegrea € **61.109,25**

Incaricato: Arch. Claudia Zucco ed altri

10) Nolo elicotteri per rilievi Area Flegrea
€ **19.806,12**

Incaricato: Consorzio ELI



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84*

FONDO A FAVORE DELLA SOPRINTENDENZA

Nell'ambito del Programma è stato previsto un fondo a favore della Soprintendenza Archeologica pari a £. 6.000.000.000 (€ 3.098.741,39). Dette risorse sono state oggetto di separata programmazione da parte della Soprintendenza medesima ed utilizzate per la realizzazione degli interventi di cui al prospetto sotto riportato.

Interventi programmati dalla Soprintendenza			
Fondi ex lege 887/84			€ 3.098.741,39
	Capitolo di intervento	Importo in lire	Importo in Euro
1	Spese generali	180.000.000	92.962,24
2	Revisione vincoli Area Flegrea	79.376.000	40.994,28
3	Indagine archeologica Galleria Cicerone	93.648.560	48.365,44
4	Scavo archeologica Villa Cicerone	47.919.370	24.748,29
5	Indagine archeologica Galleria Epitaffio	119.732.980	61.836,92
6	Lago d'Averno Tempio di Apollo	1.061.578.148	548.259,36
7	Lago d'Averno Grotta di Cocceio	1.150.000.000	593.925,43
8	Recupero complesso di S. Vito	641.402.891	331.256,95
9	Prosecuzione recupero di S. Vito	1.418.617.160	732.654,62
10	Digitalizzazione vincoli Area Flegrea	80.985.450	41.825,49
11	Interventi di emergenza per il Piano Intermodale	387.995.380	200.382,89
12	Indagini località Lucrino	60.751.900	31.375,74
13	Restauro strutture costone di Punta Epitaffio	98.119.560	50.674,52
14	Studi, consulenze, progetti, attrezzature	43.070.730	22.244,18
15	Scavo villa romana	200.000.000	103.291,38
16	Restauro villa romana	104.819.999	54.135,01
17	Restauro acquedotto romano	20.000.000	10.329,14
18	Somma a disposizione	211.981.872	109.479,51
5)	TOTALE	6.000.000.000	3.098.741,39

L'importo complessivo liquidato ammonta ad € 2.459.293,79



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

SPESE DI ORGANIZZAZIONE

Con ordinanza n° 59 dell'1/07/89, è stata istituita un'apposita Struttura, articolata in Settori competenti rispettivamente per gli aspetti Amministrativi – legali, Tecnici ed Economici finanziari e con successive ordinanze sono state assegnate le unità di personale proveniente dai ruoli della Giunta Regionale.

A supporto del Presidente – Commissario e dell'attività della Struttura è stato costituito con decreto n° 66 del 17/10/89 il Comitato Tecnico Amministrativo, organo consultivo del Presidente-Commissario, con la funzione di esprimere pareri e proposte sull'adozione dei provvedimenti finalizzati alla realizzazione del programma e la cui attuale composizione è quella risultante dalle successive ordinanze n. 1215/2000, n. 1270/2001, n. 1355/2002 e n. 1447/2004.

Il Presidente, inoltre, si avvale di un Consulente Giuridico e di un Consulente Tecnico nominati rispettivamente con Ordinanze n. 66/1989 e n. 1215/2000

Con Ordinanza n° 1 del 02/01/2007 è stata confermata l'organizzazione della Struttura operativa, nelle articolazioni, compiti istituzionali, come determinati con le precedenti Ordinanze Commissariali. La relativa dotazione è stata successivamente integrata con ordinanza n. 3 del 1/6/2007.

Con Ordinanza n. 91 del 25/07/2023 è stata nominato Responsabile della Struttura il dott. Lepore Antonio.

L'organigramma della Struttura di Coordinamento ex lege 887/84 al 31.12.2022 risulta così composta:

Responsabile della Struttura

Dott. Giuseppe Catenacci

6) Settore Amministrativo – Legale

Funzionari:

Dott. Michele Nuzzo Raccordo procedimenti amministrativi e tecnici relativi alle concessioni e collegamento tra i Settori Amministrativo – Legale, Tecnico ed Economico - Finanziario.

7) Settore Tecnico

Responsabile:

Ing. Agostino Magliulo (Dirigente Comune di Pozzuoli in congedo)

8)

9) Settore Economico – Finanziario - AA. GG. Personale

10)

Funzionari:

Dott. Francesco Moretta Collaborazione con il settore per attività di rendicontazione contabile; problematiche inerenti pignoramenti. Collaborazione con il Settore Tecnico per la predisposizione dei provvedimenti di pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori.

Rag. Romualdo Cincinnati Predisposizione di atti afferenti agli affari generali - ragioneria – mandati di pagamento - all'istruzione del consuntivo – liquidazione spese tecniche inerenti i lavori.



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

Istruttori:

Sig. **Ciro Ambrosino** Responsabile archivio atti tecnici - trasmissione mandati alla
Tesoreria - registrazione e conservazione provvedimenti -
monitoraggio andamento interventi – protocollo

11) Organi di Consulenza

12) Consulente Tecnico del Presidente

Prof. Ing. Alberto Carotenuto
(Preside Facoltà di Ingegneria dell'Università Partenope)

13) Comitato Tecnico Amministrativo

Presidente: Dott. Alessandro D'Ambrosio – ex Provveditore OO.PP
Componenti: Prof. Alberto Carotenuto – Preside di Ingegneria Università “Partenope”
Ing. Angelo Provenzano – Esperto in Lavori Pubblici
Dott. Pompeo Pasquale - Esperto in materia economica e finanziaria
Segretario: Dott. Michele Nuzzo – Funzionario della Struttura L. 887/84.

Al 31.12.2023 la composizione del fondo relative alle spese di funzionamento ed organizzazione della Struttura commissariale ammonta ad € **12.100.535,65** e risulta così formato:

A) Fondo ex lege 887/84	€ 8.487.131,95
B) Somme disponibili per effetto dei prelievi ex Decreto Commissario Straordinario n. 490/2010 effettuati al 31.12.2023 dai quadri economici degli interventi in corso:	€ 3.613.403,70

Tale importo risulta così sottodistinto per convenzione:

• Convenzione 4/04	€ 352.500,00
• Convenzione 13/06	€ 21.181,46
• Convenzione 14/06	€ 25.891,75
• Convenzione 15/06	€ 1.657.069,02
• Convenzione 1/07	€ 175.244,55
• Convenzione 9/06	€ 155.000,00
• Convenzione 6/06 AA. 4/14	€ 1.075.279,73
• Convenzione 6/06 AA. 2/12	€ 151.237,19

Totale disponibile € **12.100.535,65**

Spesa sostenuta: € 11.942.983,24

FONDO PER MAGGIORAZIONE ALIQUOTA I.V.A.

In occasione della disposizione legislativa di maggiorazione dell'aliquota IVA afferente ai lavori oggetto del Piano (dal 2% al 4%), nell'ambito del quadro di ripartizione programmatica dei fondi per l'attuazione del Programma, fu individuata la somma occorrente per la copertura del maggior



***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

importo per IVA relativamente a quegli interventi il cui quadro economico prevede l'aliquota IVA al 2%. Al 31.12.2022 tale fondo risulta completamente utilizzato

Fondi ex lege 887/84	€	635.496,95
<i>Spesa sostenuta:</i>	€	635.496,95

FONDO PER REVISIONE ED IMPREVISTI

Nell'ambito degli interventi programmati è stato previsto un fondo per la copertura di maggiori spese derivanti dalla revisione del Piano e/o da quelle conseguenti ad eventuali imprevisti. Al 31.12.2022 tale fondo risulta completamente utilizzato

Fondi ex lege 887/84	€	10.732.382,38
<i>Spesa sostenuta:</i>	€	10.729.856,37

Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti di dettaglio e riepilogo:

- libro di cassa esercizio finanziario 2023 relativo alle movimentazioni effettuate su C.S. 3209 e ai pagamenti disposti per delega ed eseguiti nell'esercizio 2023;
- copia 56T Dicembre 2023;
- prospetto riparto fondi al 31.12.2023;
- riepilogo generale entrate al 31.12.2023;
- riepilogo generale spesa al 31.12.2023;
- riepilogo generale al 31.12.2023;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi ferroviari;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi viari;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi complementari e opere di supporto;
- quadro riepilogo fondo organizzazione e funzionamento.

***Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Lepore Antonio***



ANTONIO
LEPORE
Regione
Campania
Dirigente
28.06.2024
20:13:39
GMT+01:00

Presidente della Regione Campania

Commissario Straordinario

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETANZA	CAUSALE	BENEFICIARIO - VERSANTE	INTERV.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELEGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA				
											RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
		Esecuzione ord.za di ass.ne Trib Napoli r.g. 5329/2022 del 25/10/2022c.c. 436.22 in danno Com. Straord. ex art.11, comma 18, l. 887/84 a soddisf. parziale del credito in executivis e interes. Legali, disposta su liquidazione Decreto R.S. n. 1541 del 20.06.2022 per rimborso compenso RUP Allagrande (senrt. 6011/2021 Tribunale Napoli) - Beneficiario EAV Srl	Di Costanzo Maria Giovanna	FERR	Staz. Baia			28.846,45	1541	20/06/22	R.C - DG 08_06	117 - 12	09/22 - 15/02/23	5005380	17/02/23
		Esecuzione ordinanza di assegnazione r.g.e. 673/22-c.c. 6415/21 in danno delpres.reg.campania commiss.straord.ex l.887/84,art.11,c.18 , disposta su liquidazione Decreto R.S. n. 1541 del 20.06.2022 per pagamento indennità esproprio Granillo - Scotti - Beneficiario COPIN	Di Costanzo Maria Giovanna	VIARIE	Int. C15			8.301,62	1508	16/12/21	R.C - DG 08_07	141 184	25/11/2021 18/10/2023	5056922	09/11/23
		Esecuzione ordinanza di assegnazione r.g.e. 673/22-c.c. 6415/21 in danno delpres.reg.campania commiss.straord.ex l.887/84,art.11,c.18 su liquidazione indennità esproprio Granillo - Scotti ex Decreto R.S. 1508 del 16.12.2021 - Beneficiario COPIN SPA	Guida Domenico	VIARIE	Int. C15			1.992,66	1508	16/12/21	R.C - DG 08_07	141 184	25/11/2021 18/10/2023	5056923	09/11/23
		Esecuzione ordinanza di assegnazione r.g.e. 673/22-c.c. 6415/21 in danno delpres.reg.campania commiss.straord.ex l.887/84,art.11,c.18 su liquidazione indennità esproprio Granillo - Scotti ex Decreto R.S. 1508 del 16.12.2021 - Beneficiario COPIN SPA	Guida Domenico	VIARIE	Int. C15			40,00	1508	16/12/21	R.C - DG 08_07	141 184	25/11/2021 18/10/2023	5056924	09/11/23
		Svincolo somme residue su esecuzione ordinanza di assegnazione r.g.e. 673/22-c.c. 6415/21 in danno delpres.reg.campania commiss.straord.ex l.887/84,art.11,c.18 - liquidazione Decreto R.S. 1508 del 16.12.2021 per indennità esproprio Granillo - Scotti - Beneficiario COPIN SPA	Copin S.p.A.	VIARIE	Int. C15			1.757,97	1508	16/12/21	R.C - DG 08_07	262	29/11/2023	5064137	05/12/23
01/01/23	Riporto	Resto effettivo di cassa al 1/01/2023				445.164,77									
03/03/23	D	Liquidazione SAL 61 - 62 Interv. C11 2 lotto 1 str. (quota IVA)	Copin Due S.p.A.	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.			11.242,19	1559 1560	03/03/23 16/06/23	Ministero Infrastrutture				
28/04/23	D	Liquidazione seconda rata Transazione Rep. n. 13 del 28.01.2022 e Addendum n. 14 del 9.02.2022	EAV s.r.l.	FERR	Fondo Contenziosi ex DGR 516/2017			4.519.712,79	1563	28/04/23	R.C - DG 08_06	74	02/05/2023	5019866	04/05/23
		Esecuzione ordinanza assegnazione rge 11248/22-c.c.1483.22 in danno di pres.reg.campania commiss.straord.ex l.887/84,art.11,c.18 su liquidazione Decreto R.S. n. 1563 del 28.04.2023 di liquidazione seconda rata Transazione Rep. n. 13 del 28.01.2022 e Addendum n. 14 del 9.02.2022 - Beneficiario EAV Srl	Mazzucca Giovanni	FERR	Fondo Contenziosi ex DGR 516/2017			10.184,48	1563	28/04/23	R.C - DG 08_06	183	29/11/2023	5066408	14/12/23
		Esecuzione ordinanza assegnazione rge 11248/22-c.c.1483.22 in danno di pres.reg.campania commiss.straord.ex l.887/84,art.11,c.18 su liquidazione Decreto R.S. n. 1563 del 28.04.2023 di liquidazione seconda rata Transazione Rep. n. 13 del 28.01.2022 e Addendum n. 14 del 9.02.2022 - Beneficiario EAV Srl	Cavotti Alessandro	FERR	Fondo Contenziosi ex DGR 516/2017			902,40	1563	28/04/23	R.C - DG 08_06	183	29/11/2023	5066409	14/12/23
		Esecuzione ordinanza assegnazione rge 11248/22-c.c.1483.22 in danno di pres.reg.campania commiss.straord.ex l.887/84,art.11,c.18 su liquidazione Decreto R.S. n. 1563 del 28.04.2023 di liquidazione seconda rata Transazione Rep. n. 13 del 28.01.2022 e Addendum n. 14 del 9.02.2022 - Beneficiario EAV Srl	Cavotti Delfinia	FERR	Fondo Contenziosi ex DGR 516/2017			902,40	1563	28/04/23	R.C - DG 08_06	183	29/11/2023	5066410	14/12/23
25/05/23	D	Liquidazione sentenza n. 754/2017 Trib. Napoli - Atto pignoramento 10/05/2023	Di Costanzo	FERR	Fondo Contenziosi ex DGR 516/2017			126.659,56	1567	25/05/23	R.C - DG 08_06	94	02/05/2023	5026045	15/06/23
31/05/23	101	Compenso Responsabile Struttura periodo Ottobre 2021-Agosto 2022	Catenacci Giuseppe	ORG			6.003,41		1568	31/05/23					
31/05/23	102	Compenso Resp.Tecnico Struttura periodo Ottobre 2021-Agosto 2022	Magliulo Agostino	ORG			5.002,82		1568	31/05/23					
31/05/23	103	Versamento compenso Presidente Collegio Revisori (Ingarra) periodo Ottobre 2021-Agosto 2022	Tesoro Stato	ORG			8.692,00		1568	31/05/23					
31/05/23	104	Compenso Componente Collegio Revisori periodo Ottobre 2021 - Agosto 2022	Lecce Ricioppo Francesco	ORG			3.821,90		1568	31/05/23					
31/05/23	105	Compenso Componente Collegio Revisori periodo Ottobre 2021 - Agosto 22	Piretti Cinzia D'Ambrosio	ORG			3.821,90		1568	31/05/23					
31/05/23	106	Compenso Presidente CTA periodo Ottobre 2021-Agosto 2022	Alessandro	ORG			4.423,99		1568	31/05/23					
31/05/23	107	Compenso Componente CTA periodo Ottobre 2021-Agosto 2022	Carotenuto Alberto	ORG			6.256,19		1568	31/05/23					
31/05/23	108	Compenso Componente CTA periodo Ottobre 2021-Agosto 2022	Pasquale Pompeo	ORG			4.021,85		1568	31/05/23					
31/05/23	109	Compenso Componente CTA periodo Ottobre 2021-Agosto 2022	Provenzano Angelo	ORG			4.021,85		1568	31/05/23					

Presidente della Regione Campania

Commissario Straordinario

Decreto n. 11 del 11/05/2023 art. 18, L. 887/84

31/05/23	110	Compenso Segretario CTA periodo Ottobre 2021-Agosto 2022	Nuzzo Michele	ORG			4.021,85	1568	31/05/23						
31/05/23	111	Compenso Funzionario Struttura periodo Ottobre 2021-Agosto 2022	Cincinnati Romualdo	ORG			5.321,35	1568	31/05/23						
31/05/23	112	Compenso Funzionario Struttura periodo Ottobre 2021-Agosto 2022	Moretta Francesco	ORG			5.093,50	1568	31/05/23						
31/05/23	113	Compenso Funzionario Struttura periodo Ottobre 2021-Agosto 2022	Nuzzo Michele	ORG			5.976,06	1568	31/05/23						
31/05/23	114	Versamento Rit. IRPEF su compensi Decr. 1568/2023	Tesoro Stato	ORG			41.942,96	1568	31/05/23						
31/05/23	115	Versamento IRAP su compensi Decr. 1568/2023	Regione Campania	ORG			9.952,98	1568	31/05/23						
31/05/23	116	Versamento Contributo G.S. INPS su compensi Decr. 1568/2023	INPS	ORG			26.016,41	1568	31/05/23						
31/05/23	117	Lavoro Straord. Personale Struttura periodo Ottobre 2021 - Agosto 2022	Regione Campania	ORG			6.846,17	1569	31/05/23						
31/05/23	118	Rimborso spese Responsabile Struttura sostenute dal 27.5.22 al 31.12.2022	Catenacci Giuseppe	ORG			2.636,73	1570	31/05/23						
31/05/23	119	Rimborso spese Presidente Collegio Revisori Conti - periodo da aprile 2022 a Maggio 2023	Ingarra Francesco	ORG			2.256,90	1571	31/05/23						
31/05/23	120	Rimborso spese Componente Collegio Revisori dei Conti periodo Marzo 2022 - Febbraio 2023	Lecce Ricioppo Francesco	ORG			2.173,50	1571	31/05/23						
01/06/23	D	Liquidazione spese legali Sentenza n. 2950/2021 - Barbati	Avv. Viviana Elia	FERR	Fondo Contenziosi ex DGR 516/2017			2.911,20	1572	01/06/23	R.C - DG 08_06	112	12/07/2023	5034655	18/07/23
01/06/23	D	Liquidazione indennizzo ex Sentenza n. 2950/2021	Nunzio Barbati	FERR	Fondo Contenziosi ex DGR 516/2017			6.352,57	1573	01/06/23	R.C - DG 08_06	107	12/07/2023	5034640	18/07/23
13/06/23	121	Rimborso spese anticipate per acquisto toner e altri consumabili	Catenacci Giuseppe	ORG			168,54	1574	13/06/23						
13/06/23	122	Rimborso spese anticipate per acquisto materiale cancelleria	Magliulo Agostino	ORG			152,00	1574	13/06/23						
16/06/23	123	Rimborso spese periodo Gennaio-Febbraio 2023	Catenacci Giuseppe	ORG			547,50	1575	16/06/23						
20/06/23	Quiet. 1	Accredito somme per liquidazione SAL 61 - 62 Interv. C11 2 lotto 1 str.	Ministero Infrastrutture	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.	102.183,46		1559	03/03/23						
22/06/23	124	Pagamento SAL 61 e 62 Intervento sostitutivo a favore affidatari Contraente Generale	Pagano S.p.A.	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		35.328,91	1576	22/06/23						
22/06/23	125	Pagamento SAL 61 e 62 Intervento sostitutivo a favore affidatari Contraente Generale	Sacco Giovanni s.r.l.	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		38.799,37	1576	22/06/23						
22/06/23	126	Pagamento SAL 61 e 62 Intervento sostitutivo a favore affidatari Contraente Generale	G.D. s.r.l.	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		16.561,08	1576	22/06/23						
22/06/23	127	Pagamento SAL 61 e 62 Intervento sostitutivo a favore affidatari Contraente Generale	SITE s.r.l.	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		6.031,99	1576	22/06/23						
22/06/23	128	Pagamento SAL 61 e 62 Intervento sostitutivo a favore affidatari Contraente Generale	Tecnology Security Services s.r.l.	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		5.462,01	1576	22/06/23						
28/06/23	D	Protocollo d'Intesa con Comune di Pozzuoli e Tangenziale di Napoli - Liquidazione anticipazione ex art. 6 lett. a) convenzione Comune Pozzuoli del 12.05.2023	Comune Pozzuoli	VIARIE	Int. C11 2LT 2 str.		500.000,00	1580	28/06/23	R.C - DG 08_07	131	08/08/2023	5042188	30/08/23	
28/06/23	D	Protocollo d'Intesa con Comune di Pozzuoli e Tangenziale di Napoli - Liquidazione finanziamento impianti tecnologici delle gallerie per la connessione dati (SCADA) ex art. 6 lett. B) onvenzione con Comune di Pozzuoli del 12.05.2023	Comune Pozzuoli	VIARIE	Int. C11 2LT 2 str.		246.675,86	1581	28/06/23	R.C - DG 08_07	132	08/08/2023	5042209	30/08/23	
30/06/23	Quiet. 2	Accredito somme per spese Organizzazione e Funzionamento	Regione Campania	VIARIE	Int. C11 2LT 2 str.	240.000,00		1564	05/05/23	R.C - DG 08_07	91	21/06/2023	5030339	27/06/23	
13/07/23	D	Rimborso lavori urgenti di ripristino condizioni sicurezza	Comune Pozzuoli	VIARIE	Int. C11 2LT 2 str.		60.360,37	1586	13/07/23	R.C - DG 08_07	182	16/10/2023	5053127	27/10/23	
23/10/23	D	Pagamento contributo consortile espropri (Consorzio Conca Agnano)	Agenzia Entrate Riscossione - Napoli	VIARIE	Via Sartania		5.664,00	1595	23/10/23	R.C - DG 08_07	204	03/11/2023	5056399	08/11/23	
31/10/23	Quiet. 3	Accredito somme per spese Organizzazione e Funzionamento	Ministero Infrastrutture	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.	151.237,19		1583	28/06/23						
31/10/23	Quiet. 4	Accredito somme per liquidazione anticipata riserve ammissibili	Ministero Infrastrutture	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.	1.379.824,00		1562	30/03/23						
31/10/23	Quiet. 5	Accredito somme per procedure espropriative	Ministero Infrastrutture	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.	86.042,57		1582	28/06/23						
06/11/23	129	Lavoro Straord. Personale Struttura periodo Settembre 2022 - Luglio 2023	Regione Campania	ORG	Int. C11 2LT 1 str.		6.846,17	1596	06/11/23						
06/11/23	130	Versamento su c/c dedicato Notaio somme per espropri - Ditte varie	Pellegrino Federico	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		73.642,57	1597	06/11/23						
08/11/23	131	Versamento compenso Presidente Collegio Revisori (Ingarra) periodo Settembre 2022 - Luglio 2023	Tesoro Stato	ORG	Int. C11 2LT 1 str.		8.692,00	1598	08/11/23						
08/11/23	132	Compenso Componente Collegio Revisori periodo Settembre 2022 - Luglio 2023	Lecce Ricioppo Francesco	ORG	Int. C11 2LT 1 str.		3.821,90	1598	08/11/23						

Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario

Anno 18, L. 887/84													
08/11/23	133	Compenso Componente Collegio Revisori periodo Settembre 2022 - Luglio 2023	Piretti Cinzia	ORG	Int. C11 2LT 1 str.		3.821,90	1598	08/11/23				
08/11/23	134	Versamento Rit. IRPEF su compensi Collegio Revisori - o.p. 132 e 133	Tesoro Stato	ORG	Int. C11 2LT 1 str.	SA ANNO 2023	4.115,90	1598	08/11/23				
08/11/23	135	Versamento Contrib. G.S. INPS su compensi Collegio Revisori - o.p. 132 e 133	INPS	ORG	Int. C11 2LT 1 str.		3.067,74	1598	08/11/23				
08/11/23	136	Versamento IRAP su compensi Collegio Revisori - o.p. 131-132-133	Regione Campania	ORG	Int. C11 2LT 1 str.		1.825,32	1598	08/11/23				
10/11/23	137	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Intervento sostitutivo ex art. 194 co 9 D.LGS 50/2013	Pagano S.p.A.	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		287.022,44	1599	10/11/23				
10/11/23	138	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Intervento sostitutivo ex art. 194 co 9 D.LGS 50/2013	Sacco Giovanni s.r.l.	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		148.692,90	1599	10/11/23				
10/11/23	139	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Intervento sostitutivo ex art. 194 co 9 D.LGS 50/2013	G.D. s.r.l.	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		24.305,42	1599	10/11/23				
10/11/23	140	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Intervento sostitutivo ex art. 194 co 9 D.LGS 50/2013	SITE s.r.l.	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		7.873,26	1599	10/11/23				
10/11/23	141	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Intervento sostitutivo ex art. 194 co 9 D.LGS 50/2013	Tecnlogy Security Services s.r.l.	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		9.820,78	1599	10/11/23				
10/11/23	142	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Intervento sostitutivo ex art. 194 co 9 D.LGS 50/2013	GIUBA s.r.l.	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		14.045,31	1599	10/11/23				
10/11/23	143	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Intervento sostitutivo ex art. 194 co 9 D.LGS 50/2013	Gentile Ambiente S.p.A.	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		28.981,78	1599	10/11/23				
10/11/23	144	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Intervento sostitutivo ex art. 194 co 9 D.LGS 50/2013	I.& C.Italia s.r.l.	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		27.086,44	1599	10/11/23				
10/11/23	145	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Intervento sostitutivo ex art. 194 co 9 D.LGS 50/2013	IMGECO s.r.l.	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		24.107,20	1599	10/11/23				
10/11/23	146	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Intervento sostitutivo ex art. 194 co 9 D.LGS 50/2013	Studio Entasis	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		32.064,00	1599	10/11/23				
10/11/23	147	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Intervento sostitutivo ex art. 194 co 9 D.LGS 50/2013	Mauro Di Pace	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		240.063,00	1599	10/11/23				
10/11/23	148	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Intervento sostitutivo ex art. 194 co 9 D.LGS 50/2013	Mario Gaeta	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		166.732,80	1599	10/11/23				
10/11/23	149	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Intervento sostitutivo ex art. 194 co 9 D.LGS 50/2013	Germana Volpe	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		6.200,13	1599	10/11/23				
10/11/23	150	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Intervento sostitutivo ex art. 194 co 9 D.LGS 50/2013	Biagio Giannotti	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		4.500,00	1599	10/11/23				
23/11/23	151	Competenze professionali e spese notarili per rogiti espropri	Pellegrino Federico	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		12.919,50	1600	23/11/23				
23/11/23	152	Versamento Rit. IRPEF su compenso Notaio Pellegrino	Tesoro Stato	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		2.500,00	1600	23/11/23				
22/12/23	Quiet. 6	Accredito somme per procedure espropriative	Ministero Infrastrutture	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.	1.007.271,30		1591 1592 1593 1594	17/10/23				
28/12/23	Quiet. 7	Restituzione maggiori somme	Mario Gaeta	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.	50.000,00		1599	10/11/23				
28/12/23	153	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Intervento sostitutivo ex art. 194 co 9 D.LGS 50/2013	Brokercast s.r.l.	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		119.048,58	1603	22/12/23				
28/12/23	154	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Intervento sostitutivo ex art. 194 co 9 D.LGS 50/2013	Belardo srls	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		6.482,00	1603	22/12/23				
28/12/23	155	Pagamento riserve Copin II S.p.A. - Versamento somme pignorate ex artt. 48bis e 72bis DPR n. 602/1973	Agenzia Entrate Riscossione - Napoli	VIARIE	Int. C11 2LT 1 str.		9.282,43	1603	22/12/23				
							3.461.723,29	1.538.917,19	5.532.506,52				

RIEPILOGO AL 31.12.2023

GIACENZA INIZIALE DI CASSA	445.164,77
ENTRATE 2023	3.016.558,52
TOTALE ENTRATE DI CASSA	3.461.723,29
USCITE 2023	1.538.917,19
RESTO EFFETTIVO DI CASSA	1.922.806,10
TOTALE TITOLI INESTINTI	525.992,51
RESTO DISPONIBILE	1.396.813,59

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023 CONTABILITA' SPECIALE: 3209 PR.REG.CAMP. L887-84 E L308-04
CODICE IBAN: IT57W0100003245425200003209

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
22.12.2023	0350	ENTRATA		1	25058	6	1.007.271,30			
		VERSANTE: FSC - F.DO SVILUPPO E COESIONE								
		CAUSALE: CUPJ86G08000450003Colleg. svincolo via Campana t - Costituzione dei depositi delle indennit relative alle procedur e espropriative presso il MEF-Ragioneria territoriale di Napoli - Servizio depositi definitivi COMM.NE O.P.N 6380 CONTO 25058 /TESORERIA TESOR. CENTRALE								
28.12.2023		ENTRATA		1	888	7	50.000,00			
		VERSANTE: GAETA MARIO, MINOPOLI SARA VIA ILIONE0 85/D 80124 NAPOLI NA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 03632657209 &Come da vostro ordine nota prot. 9813 del 13.12.2023 e nota pec riscontro del 20.12.2023 /NRF/2312271341218673480160403400IT50542 /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								
		USCITA		1	25058	999		153	119.048,58	
		USCITA		1	25058	999		154	6.482,00	
		USCITA		1	25058	999		155	9.282,43	
*** T O T A L I							1.057.271,30		134.813,01	
TOTALE VARIAZIONI DEL MESE							0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE							0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO							0,00		0,00	

ALLEGATI N. 3 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023 CONTABILITA' SPECIALE: 3209 PR.REG.CAMP. L887-84 E L308-04
CODICE IBAN: IT57W0100003245425200003209

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O
888	50.000,00	25058	1.007.271,30		

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O
999	25058		134.813,01		

S I T U A Z I O N E

	E N T R A T E	U S C I T E		
***** TOTALE MESE	1.057.271,30	134.813,01	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	1.922.806,10
MESI PRECEDENTI	1.959.287,22	1.404.104,18	TOTALE TITOLI INESTINTI	525.992,51
*** TOTALE	3.016.558,52	1.538.917,19	RESTO DISPONIBILE	1.396.813,59
DEBITO TRASPORTATO	445.164,77		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	3.461.723,29	1.538.917,19	FONDO DI COMPETENZA

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

RIPARTO FONDI INTERVENTI ANNO 2023

FONDI STATALI			
INTERVENTI	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2022	MODIFICHE PRECEDENTE RIPARTO	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2023
Infrastrutture ferroviarie f.do 887	€ 144.929.534,28	€ 0,00	€ 144.929.534,28
F.do adeg.to prezzi DM 719 del 30/9/10	€ 87.596,56	€ 0,00	€ 87.596,56
TOTALE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	€ 145.017.130,84	€ 0,00	€ 145.017.130,84
Interventi stradali fondo 887	€ 64.160.851,90	€ 0,00	€ 64.160.851,90
Interventi stradali fondi OOPCM	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90
Interv. stradali fondi L.308/2004	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00
Interventi stradali fondi CIPE	€ 80.000.000,00	-€ 151.237,19	€ 79.848.762,81
TOTALE INTERVENTI STRADALI	€ 166.725.671,80	-€ 151.237,19	€ 166.574.434,61
Interv. complementari fondo 887	€ 44.604.685,18	€ 0,00	€ 44.604.685,18
F.do adeg.to prezzi DM 719 del 30/9/10	€ 211.788,35	€ 0,00	€ 211.788,35
TOTALE INTERVENTI COMPLEMENTARI	€ 44.816.473,53	€ 0,00	€ 44.816.473,53
Fondo Soprintendenza fondo 887	€ 3.098.741,39	€ 0,00	€ 3.098.741,39
TOTALE F.DO SOPRINTENDENZA	€ 3.098.741,39	€ 0,00	€ 3.098.741,39
Spese Organizzazione fondo 887	€ 8.487.131,95	€ 151.237,19	€ 8.638.369,14
TOTALE SPESE ORGANIZZAZIONE	€ 8.487.131,95	€ 151.237,19	€ 8.638.369,14
Maggiorazione Aliq. IVA f.do 887	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95
TOTALE FONDO MAGG. ALIQ. IVA	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95
Imprevisti fondo 887	€ 10.732.382,38	€ 0,00	€ 10.732.382,38
TOTALE FONDI PER IMPREVISTI	€ 10.732.382,38	€ 0,00	€ 10.732.382,38
TOTALE FONDI STATALI	€ 379.513.028,84	€ 0,00	€ 379.513.028,84

FONDI REGIONALI			
INTERVENTI	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2022	MODIFICHE PRECEDENTE RIPARTO	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2023
Infrastrutture ferroviarie cof.to UE	€ 39.403.116,77	€ 0,00	€ 39.403.116,77
Infrastrutture ferroviarie f.do sponda	€ 1.113.772,13	€ 0,00	€ 1.113.772,13
Infrastrutture ferroviarie f.do A.P.Q.	€ 180.687.171,04	€ 0,00	€ 180.687.171,04
Infrastrutture ferroviarie f.do FAS	€ 34.948.966,97	€ 0,00	€ 34.948.966,97
Infrastrutture ferroviarie f.do FSC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/2017	€ 12.863.812,32	€ 0,00	€ 12.863.812,32
TOTALE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	€ 269.016.839,23	€ 0,00	€ 269.016.839,23
Interventi stradali cof.to UE	€ 25.851.250,08	€ 0,00	€ 25.851.250,08
Interventi stradali fondo sponda	€ 10.081.067,09	€ 0,00	€ 10.081.067,09
Interv. stradali fondi A.P.Q.	€ 64.596.699,96	€ 0,00	€ 64.596.699,96
Interv. stradali fondi FAS	€ 50.919.906,58	€ 0,00	€ 50.919.906,58
Interv. stradali fondi FSC	€ 62.800.000,00	€ 0,00	€ 62.800.000,00
Interv. stradali anticipaz. GRC 1060/2008	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 4.109.276,03
Interventi stradali fondi CIPE	€ 92.979.151,49	-€ 240.000,00	€ 92.739.151,49
Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/2017	€ 27.750.000,00	€ 0,00	€ 27.750.000,00
TOTALE INTERVENTI STRADALI	€ 339.087.351,23	-€ 240.000,00	€ 338.847.351,23
Interventi complementari fondi CIPE	€ 18.385.849,21	€ 0,00	€ 18.385.849,21
Interv. complementari fondi F.A.S.	€ 27.978.818,54	€ 0,00	€ 27.978.818,54
TOTALE INTERVENTI COMPLEMENTARI	€ 46.364.667,75	€ 0,00	€ 46.364.667,75
Fondo Soprintendenza fondo 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE F.DO SOPRINTENDENZA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Organizzazione fondo L. 109/94	€ 3.222.166,51	€ 240.000,00	€ 3.462.166,51
TOTALE SPESE ORGANIZZAZIONE	€ 3.222.166,51	€ 240.000,00	€ 3.462.166,51
Maggiorazione Aliq. IVA f.do 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDO MAGG. ALIQ. IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imprevisti fondo 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDI PER IMPREVISTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDI REGIONALI	€ 657.691.024,72	€ 0,00	€ 657.691.024,72
TOTALE FONDI ASSEGNATI	€ 1.037.204.053,56	€ -	€ 1.037.204.053,56

Il Responsabile della Struttura

Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dott. Antu



RIEPILOGO GENERALE ENTRATE AL 31.12.2023

ENTRATE				ACCERTAMENTI			
Ripartizione	Al 31/12/2022	Variazioni	Al 31/12/2023	Somme riscosse anni precedenti	Somme riscosse nell'esercizio 2023	Totale somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Titolo I° - Entrate Statali							
Cat. 1 Finanziamenti							
01 Leggi finanziarie	€ 276.304.441,01	€ 0,00	€ 276.304.441,01	€ 276.304.441,01	€ 0,00	€ 276.304.441,01	€ 0,00
02 Fondi OPCM	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90	€ 0,00
03 Fondi Legge 308/2004	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00	€ 0,00
04 Fondi CIPE	€ 80.000.000,00	€ 0,00	€ 80.000.000,00	€ 2.647.646,07	€ 2.726.558,52	€ 5.374.204,59	€ 74.625.795,41
Totale Categoria 1	€ 378.869.260,91	€ 0,00	€ 378.869.260,91	€ 301.516.906,98	€ 2.726.558,52	€ 304.243.465,50	€ 74.625.795,41
Cat. 2 Altre Entrate							
01 Recuperi - Rimborsi	€ 304.140,20	€ 0,00	€ 304.140,20	€ 304.140,20	€ 0,00	€ 304.140,20	€ 0,00
02 Entrate diverse	€ 242,82	€ 0,00	€ 242,82	€ 242,82	€ 0,00	€ 242,82	€ 0,00
03 Adeg. Prezzi DM 719/2010	€ 339.384,91	€ 0,00	€ 339.384,91	€ 339.384,91	€ 0,00	€ 339.384,91	€ 0,00
Totale Categoria 2	€ 643.767,93	€ 0,00	€ 643.767,93	€ 643.767,93	€ 0,00	€ 643.767,93	€ 0,00
Totale Titolo I°	€ 379.513.028,84	€ 0,00	€ 379.513.028,84	€ 302.160.674,91	€ 2.726.558,52	€ 304.887.233,43	€ 74.625.795,41
Titolo II° - Entrate Regionali							
Cat. 1 Finanziamenti							
01 Cofinanziamenti UE	€ 76.449.206,07	€ 0,00	€ 76.449.206,07	€ 72.893.625,73	€ 0,00	€ 72.893.625,73	€ 3.555.580,34
02 Fondi CIPE	€ 112.023.373,60	€ 0,00	€ 112.023.373,60	€ 30.965.695,78	€ 240.000,00	€ 31.205.695,78	€ 80.817.677,82
03 Fondi F.A.S.	€ 114.146.672,13	€ 0,00	€ 114.146.672,13	€ 1.512.170,46	€ 0,00	€ 1.512.170,46	€ 112.634.501,67
04 Fondi A.P.Q.	€ 247.548.684,57	€ 0,00	€ 247.548.684,57	€ 50.443.287,00	€ 0,00	€ 50.443.287,00	€ 197.105.397,57
05 Fondi FSC	€ 62.800.000,00	€ 0,00	€ 62.800.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00	€ 62.610.000,00
06 Fondi POC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
07 Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/17	€ 40.613.812,32	€ 0,00	€ 40.613.812,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.613.812,32
Totale Categoria 1	€ 653.581.748,69	€ 0,00	€ 653.581.748,69	€ 156.004.778,97	€ 240.000,00	€ 156.244.778,97	€ 497.336.969,72
Cat. 2 Altre Entrate							
01 Recuperi - Rimborsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.256,48	€ 0,00	€ 67.256,48	-€ 67.256,48
02 Entrate diverse	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.109.276,03
Totale Categoria 2	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 4.109.276,03	€ 67.256,48	€ 0,00	€ 67.256,48	€ 4.042.019,55
Totale Titolo II°	€ 657.691.024,72	€ 0,00	€ 657.691.024,72	€ 156.072.035,45	€ 240.000,00	€ 156.312.035,45	€ 501.378.989,27
Totale COMPLESSIVO	€ 1.037.204.053,56	€ 0,00	€ 1.037.204.053,56	€ 458.232.710,36	€ 2.966.558,52	€ 461.199.268,88	€ 576.004.784,68

*Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Antonio Lepore*

RIEPILOGO GENERALE SPESA AL 31.12.2023

RIPARTIZIONE SPESE	SU CONT. SPEC. 3209			SPESA DELEGATA			TOTALE		
	Es. Precedenti	Esercizio 2023	Totale Liquidato	Es. Precedenti	Esercizio 2023	Totale Liquidato	Es. Precedenti	Esercizio 2023	Totale Liquidato
<i>Titolo I°</i>									
Spese correnti									
Cat. 1 Spese di organizzazione									
01 Organi	€ 3.314.786,34	€ 86.323,32	€ 3.401.109,66	€ 68.656,21	€ 0,00	€ 68.656,21	€ 3.383.442,55	€ 86.323,32	€ 3.469.765,87
02 Commissioni	€ 314.834,34	€ 0,00	€ 314.834,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 314.834,34	€ 0,00	€ 314.834,34
03 Compensi personale	€ 4.765.177,72	€ 62.586,92	€ 4.827.764,64	€ 364.401,99	€ 0,00	€ 364.401,99	€ 5.129.579,71	€ 62.586,92	€ 5.192.166,63
04 Oneri previdenziali e assist.li	€ 869.908,78	€ 34.517,88	€ 904.426,66	€ 98.989,65	€ 0,00	€ 98.989,65	€ 968.898,43	€ 34.517,88	€ 1.003.416,31
05 Indennità missioni	€ 49.645,47	€ 7.614,63	€ 57.260,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.645,47	€ 7.614,63	€ 57.260,10
06 Acquisti Beni e Servizi	€ 1.259.507,44	€ 320,54	€ 1.259.827,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.259.507,44	€ 320,54	€ 1.259.827,98
07 Spese diverse	€ 591.620,25	€ 0,00	€ 591.620,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 591.620,25	€ 0,00	€ 591.620,25
Totale Categoria 1 Titolo I°	€ 11.165.480,34	€ 191.363,29	€ 11.356.843,63	€ 532.047,85	€ 0,00	€ 532.047,85	€ 11.697.528,19	€ 191.363,29	€ 11.888.891,48
<i>Titolo II°</i>									
Spese per finalità Istituzionali									
Cat. 1 Interventi									
08 infrastrutture ferroviarie	€ 216.200.583,60	€ 0,00	€ 216.200.583,60	€ 189.070.510,92	€ 4.696.471,85	€ 193.766.982,77	€ 405.271.094,52	€ 4.696.471,85	€ 409.967.566,37
09 Interventi stradali	€ 159.399.792,13	€ 1.297.553,90	€ 160.697.346,03	€ 257.529.064,45	€ 836.034,67	€ 258.365.099,12	€ 416.928.856,58	€ 2.133.588,57	€ 419.062.445,15
10 Interventi complementari	€ 55.063.355,69	€ 0,00	€ 55.063.355,69	€ 34.129.356,88	€ 0,00	€ 34.129.356,88	€ 89.192.712,57	€ 0,00	€ 89.192.712,57
11 Fondo Soprintendenza	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 2.459.293,79
12 Fondo maggiorazione aliq. IVA	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95
13 Fondo imprevisti	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 10.729.856,37
14 Variazioni su spesa delegata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 1 Titolo II°	€ 444.488.378,53	€ 1.297.553,90	€ 445.785.932,43	€ 480.728.932,25	€ 5.532.506,52	€ 486.261.438,77	€ 925.217.310,78	€ 6.830.060,42	€ 932.047.371,20
Totale Categoria 1 Titolo I°	€ 11.165.480,34	€ 191.363,29	€ 11.356.843,63	€ 532.047,85	€ 0,00	€ 532.047,85	€ 11.697.528,19	€ 191.363,29	€ 11.888.891,48
Totale Categoria 1 Titolo II°	€ 444.488.378,53	€ 1.297.553,90	€ 445.785.932,43	€ 480.728.932,25	€ 5.532.506,52	€ 486.261.438,77	€ 925.217.310,78	€ 6.830.060,42	€ 932.047.371,20
PIGNORAMENTI *	€ 2.101.937,68	€ 0,00	€ 2.101.937,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.101.937,68	€ 0,00	€ 2.101.937,68
TOTALE SPESE	€ 457.755.796,55	€ 1.488.917,19	€ 459.244.713,74	€ 481.260.980,10	€ 5.532.506,52	€ 486.793.486,62	€ 939.016.776,65	€ 7.021.423,71	€ 946.038.200,36

** L'importo complessivo si riferisce alla somma delle liquidazioni per pignoramenti effettuati sulla c.s. 3209 per € 1.401.523,84 ed a quelli effettuati sulla ex c.s. 1440 per € 700.413,84

*Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Antonio Lepore*

RIEPILOGO GENERALE AL 31/12/2023

ENTRATE

ACCERTATE SU CONTABILITA' SPECIALE 3209				
Previsione definitiva disponibilita' economiche attuazione Programma	Riscosse in esercizi precedenti	Riscosse nell'esercizio 2023	Totale riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1.037.204.053,56	458.232.710,36	2.966.558,52	461.199.268,88	576.004.784,68

SPESA

LIQUIDATA SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA

Totale esercizi precedenti	Disposta da Struttura Commissariale esercizio 2023	Assegnazione pignoramenti esercizio 2023	Totale esercizio 2023	Totale complessivo al 31/12/2023
457.755.796,55	1.488.917,19	-	1.488.917,19	459.244.713,74

SPESA DELEGATA

Somme rimaste da riscuotere	Totale esercizi precedenti	Totale esercizio 2023	Totale complessivo al 31/12/2023
576.004.784,68	481.260.980,10	5.532.506,52	486.793.486,62

SALDO

CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA

Entrate riscosse	Spesa liquidata al 31/12/2023	Saldo contabile al 31/12/2023	Somme vincolate per pignoramenti al 31/12/2023 <small>(importo comprensivo delle somme vincolate su ex c.s. 1440)</small>	Saldo disponibile al 31/12/2023
461.199.268,88	459.244.713,74	1.954.555,14	557.741,55	1.396.813,59

DISPONIBILITA' ECONOMICHE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA

Somme rimaste da riscuotere	Spesa delegata al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2023
576.004.784,68	486.793.486,62	89.211.298,06

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Antonio Lepore

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84

Infrastrutture ferroviarie

Importo globale assegnato al Settore dalle Ordinanze riguardanti il quadro di ripartizione programmatico

Fondo ex lege 887/84	€ 144.929.534,28
Compartecipazione UE	€ 39.403.116,77
Finanziamenti CIPE	€ -
Fondi sponda	€ 1.113.772,13
Fondo A.P.Q.	€ 182.731.984,61
Fondi Fas	€ 34.948.966,97
Fondi FSC	€ -
Fondo DL 162/2008 (DM 719/2010)	€ 87.596,56
Fondo contenziosi DGR n. 516/2017	€ 12.863.812,32
Prelievi per spese funzionamento Struttura *	-€ 2.184.813,57
TOTALE	€ 413.893.970,07

n°	Interventi programmati	Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/22 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita al 31/12/22	Importo liquidato nell'anno 2023 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2023	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2023	Importo totale spesa delegata eseguita al 31/12/2023	Importo totale spesa al 31/12/2023	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Circumfl. Piave - Soccavo	€ 39.844.595,38	€ 39.844.595,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.844.595,38	€ 0,00	€ 39.844.595,38	€ 0,00	100,00%
2	Circumfl. Pisani - Quarto e Dep. Quarto	€ 38.059.714,22	€ 37.758.238,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.758.238,10	€ 0,00	€ 37.758.238,10	€ 301.476,12	99,21%
3	Cumana Gerolomini - Torregaveta	€ 71.417.519,43	€ 71.390.278,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.390.278,04	€ 0,00	€ 71.390.278,04	€ 27.241,39	99,96%
4	Cumana Staz. Montesanto I° lotto		€ 4.530.333,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.530.333,96	€ 0,00	€ 4.530.333,96		
5	Cumana stazione di Mostra		€ 4.562.820,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.562.820,96	€ 0,00	€ 4.562.820,96		
6	Cumana stazione di Baia		€ 7.547.464,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.547.464,60	€ 0,00	€ 7.547.464,60		
7	Stazione Montesanto II° lotto	€ 35.130.151,99	€ 3.809.870,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.809.870,95	€ 0,00	€ 3.809.870,95	€ 0,00	100,00%
8	Costone stazione di Gerolomini		€ 4.156.047,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.156.047,20	€ 0,00	€ 4.156.047,20		
9	Stazioni linea Cumana (Iodo)		€ 10.781.842,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.781.842,77	€ 0,00	€ 10.781.842,77		
10	Completamento Stazione Montesanto III° lotto	€ 65.740.068,60	€ 29.413.386,45	€ 36.068.453,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.413.386,45	€ 36.068.453,70	€ 65.481.840,15		
11	Riattazione esercizio ferroviario	€ 994.442,16	€ 994.442,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 994.442,16	€ 0,00	€ 994.442,16	€ 0,00	100,00%
12	Cumana adeg. e compl.to Staz. Baia ***	€ 15.691.294,99	€ 498.761,23	€ 15.157.902,72	€ 0,00	€ 28.846,45	€ 498.761,23	€ 15.186.749,17	€ 15.685.510,40	€ 5.784,59	99,96%
13	Bretella collegamento Monte S. Angelo I° e II° lotto **	€ 134.152.370,98	€ 912.501,80	€ 133.229.328,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 912.501,80	€ 133.229.328,92	€ 134.141.830,72	€ 10.540,26	99,99%
14	Stazioni C.so V. Emanuele - Bagnoli - Lucrino ***	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
15	Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€ 12.863.812,32	€ 0,00	€ 4.659.800,49	€ 0,00	€ 4.667.625,40	€ 0,00	€ 9.327.425,89	€ 9.327.425,89	€ 3.536.386,43	72,51%
Totali		€ 413.893.970,07	€ 216.200.583,60	€ 189.115.485,83	€ 0,00	€ 4.696.471,85	€ 216.200.583,60	€ 193.811.957,68	€ 410.012.541,28	€ 3.881.428,79	

* Composizione della voce "Prelievi per spese funzionamento Struttura":

Utilizzo fondi anno 2009 Conv. 4/04	€ 352.500,00
Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 1/07	€ 27.244,55
Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 245.454,30
Utilizzo fondi anno 2012 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 210.043,67
Utilizzo fondi anno 2014 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 517.914,84
Utilizzo fondi anno 2014 Conv. 1/07	€ 148.000,00
Utilizzo fondi anno 2015 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 68.656,21
Utilizzo fondi anno 2016 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 185.000,00
Utilizzo fondi anno 2017 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 190.000,00
Utilizzo fondi anno 2017 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 100.000,00
Utilizzo fondi anno 2020 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 140.000,00
TOTALE	€ 2.184.813,57

** Fondi gestiti dalla Struttura commissariale per l'intervento al 25.06.2020 data effettiva del trasferimento dei fondi al nuovo soggetto attuatore EAV S.r.l.

*** Fondi gestiti dalla Struttura commissariale per l'intervento al 11.11.2022 data effettiva del trasferimento dei fondi al nuovo soggetto attuatore EAV S.r.l.

*Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Lepore Antonio*



ANTONIO LEPORE
Regione Campania
Dirigente
28.06.2024 20:13:39
GMT+01:00

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84	
Interventi viari	
Importo globale assegnato al Settore dalle Ordinanze riguardanti il quadro di ripartizione programmatico	
Fondo ex lege 887/84	64.160.851,90
Fondi U.E.	25.851.250,08
Fondo CIPE	173.637.524,39
Fondi sponda	10.081.067,09
Fondi L. 308/2004	19.000.000,00
Fondi OOPCM 2425/96	3.564.819,90
Fondi A.P.Q.	64.816.699,96
Fondi F.A.S.	51.197.705,16
Fondi FSC	62.800.000,00
Anticipazione ex DGR Campania n.1064/08	4.109.276,03
Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	27.750.000,00
Prelevi per spese funzionamento Struttura *	-1.407.408,67
TOTALE	505.561.785,84

n°	Interventi programmati	Importi impegnati	Importo liquidato al 31/12/22 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita al 31/12/22	Importo liquidato nell'anno 2023 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2023	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2023	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2023	Importo totale spesa al 31/12/2023	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Sistemazione viaria Area Flegrea	€ 40.171.384,66	€ 40.149.489,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.149.489,96	€ 0,00	€ 40.149.489,96	€ 21.894,70	99,95%
2	Parco Archeologico Area Flegrea I° str.	€ 33.798.430,27	€ 33.798.430,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.798.430,27	€ 0,00	€ 33.798.430,27	€ 0,00	100,00%
3	Opere compl. piano viario e Parco	€ 24.000.108,51	€ 24.038.818,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.038.818,72	€ 0,00	€ 24.038.818,72	-€ 38.710,21	100,16%
4	Consolidamento Punta Epitaffio	€ 2.747.765,71	€ 2.747.765,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.747.765,71	€ 0,00	€ 2.747.765,71	€ 0,00	100,00%
5	Bonfica serbatoi area Marina Milit.	€ 3.847.359,61	€ 3.847.359,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.847.359,53	€ 0,00	€ 3.847.359,53	€ 0,08	100,00%
6	Realizzazione Via Sartania	€ 63.918.758,08	€ 24.465.672,04	€ 39.461.258,74	€ 0,00	€ 5.664,00	€ 24.465.672,04	€ 39.466.922,74	€ 63.932.594,78	-€ 13.836,70	100,02%
7	Opere sicurezza aree Marina Mil.	€ 28.092.729,68	€ 18.093.981,62	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.093.981,62	€ 4.109.276,03	€ 22.203.257,65	€ 5.889.472,03	79,04%
8	Prosecuzione bonifica ex depositi POL e MISE	€ 19.036.773,35	€ 172.067,65	€ 16.441.594,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.067,65	€ 16.441.594,03	€ 16.613.661,68	€ 2.423.111,67	87,27%
9	Sistemazione Via Napoli I° stralcio	€ 5.368.101,81	€ 4.910.738,14	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.910.738,14	€ 258.228,45	€ 5.168.966,59	€ 199.135,22	96,29%
10	Parco Archeologico Area Flegrea II° str.	€ 4.000.000,00	€ 205.622,10	€ 3.794.450,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.622,10	€ 3.794.450,09	€ 4.000.072,19	-€ 72,19	100,00%
11	Completamento piano viario	€ 23.142.575,12	€ 138.565,92	€ 20.159.321,75	€ 0,00	€ 12.092,25	€ 138.565,92	€ 20.171.414,00	€ 20.309.979,92	€ 2.832.595,20	87,76%
12	Sistemazione lungomare ex via Napoli	€ 9.974.108,25	€ 83.846,73	€ 9.157.479,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.846,73	€ 9.157.479,98	€ 9.241.326,71	€ 732.781,54	92,65%
13	Porto - Tangenziale II° lotto - I° stralcio	€ 79.848.762,81	€ 2.647.645,99	€ 70.548.294,42	€ 1.297.553,90	€ 11.242,19	€ 3.945.199,89	€ 70.559.536,61	€ 74.504.736,50	€ 5.344.026,31	93,31%
14	Porto - Tangenziale II° lotto - II° stralcio	€ 72.881.627,10	€ 59.472,06	€ 67.692.548,07	€ 0,00	€ 807.036,23	€ 59.472,06	€ 68.499.584,30	€ 68.559.056,36	€ 4.322.570,74	94,07%
15	Opere connesse al raddoppio della ferrovia Cumana	€ 4.183.300,88	€ 4.040.315,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.040.315,69	€ 0,00	€ 4.040.315,69	€ 142.985,19	96,58%
16	Piano allontamento Viabilità costiera Pozzuoli 2° stralcio	€ 37.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.000.000,00	0,00%
17	Piano all.to emergenza vulcanica tratta Monte di Procida-Bacoli	€ 25.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.800.000,00	0,00%
18	Fondo per contenziosi ex DGR Campania n. 516/2017	€ 27.750.000,00	€ 0,00	€ 26.773.906,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.773.906,96	€ 26.773.906,96	€ 976.093,04	96,48%
Totali		€ 505.561.785,84	€ 159.399.792,13	€ 258.396.358,52	€ 1.297.553,90	€ 836.034,67	€ 160.697.346,03	€ 259.232.393,19	€ 419.929.739,22	€ 85.632.046,62	

* Composizione della voce "Prelevi per spese funzionamento Struttura":

Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 14/06	€ 25.891,75
Utilizzo fondi anno 2016 Conv. 6/2006 e 11/2006	€ 72.000,00
Utilizzo fondi anno 2017 Conv. 6/2006 e 11/2006	€ 104.906,83
Utilizzo fondi anno 2018 Conv. 6/2006 e 9/2006	€ 75.000,00
Utilizzo fondi anno 2018 Conv. 6/2006 e AA. 4/2014	€ 258.372,90
Utilizzo fondi anno 2019 Conv. 6/2006 e AA. 4/2014	€ 155.000,00
Utilizzo fondi anno 2020 Conv. 6/2006 e AA. 4/2014	€ 145.000,00
Utilizzo fondi anno 2021 Conv. 6/2006 e 9/2006	€ 80.000,00
Utilizzo fondi anno 2021 Conv. 6/2006 e AA. 4/2014	€ 62.990,83
Utilizzo fondi anno 2022 Conv. 6/2006 e AA. 4/2014	€ 37.009,17
Utilizzo fondi anno 2023 Conv. 6/2006 e AA. 4/2014	€ 240.000,00
Utilizzo fondi anno 2023 Conv. 6/2006 e AA. 2/2012	€ 151.237,19
TOTALE	€ 1.407.408,67

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Lepore Antonio



ANTONIO
LEPORE
Dirigente
28.06.2024
20:13:39
GMT+01:00

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84	
Interventi complementari - opere di supporto	
Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico	
Fondo ex lege 887/84	€ 44.604.685,18
Fondi CIPE	€ 18.385.849,21
Fondi F.A.S.	€ 28.000.000,00
Fondo DL 162/2008 (DM 719/2010)	€ 211.788,35
Prelevi per spese funzionamento Struttura *	-€ 21.181,46
TOTALE	€ 91.181.141,28

n°	Interventi programmati	Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/22 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/22	Importo liquidato nell'anno 2023 su contabilità speciale	Importo spesa delegata eseguita nell'anno 2023	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2023	Importo totale spesa delegata eseguita al 31/12/2023	Importo totale spesa al 31/12/2023	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Deposito Automobilistico SEPSA	€ 12.055.412,89	€ 12.055.412,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.055.412,89	€ 0,00	€ 12.055.412,89	€ 0,00	100,00%
2	Porto di Pozzuoli I° lotto	€ 5.886.899,99	€ 5.886.899,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.886.899,99	€ 0,00	€ 5.886.899,99	€ 0,00	100,00%
3	P.to Pozzuoli II°-III° lotto, .	€ 17.329.095,69	€ 15.878.385,40	€ 561.903,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.878.385,40	€ 561.903,32	€ 16.440.288,72	€ 888.806,97	94,87%
4	Porto Pozzuoli – compl. Molo Caligoliano 360mt	€ 15.132.236,19	€ 199.085,13	€ 14.746.170,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 199.085,13	€ 14.746.170,59	€ 14.945.255,72	€ 186.980,47	98,76%
5	Porto Pozzuoli - Molo sottoflutto	€ 8.515.875,90	€ 188.554,73	€ 7.734.594,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 188.554,73	€ 7.734.594,71	€ 7.923.149,44	€ 592.726,46	93,04%
6	Parch. Multipiano e viabilità area ex Cava Regia	€ 11.704.161,60	€ 297.558,53	€ 11.086.688,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 297.558,53	€ 11.086.688,26	€ 11.384.246,79	€ 319.914,81	97,27%
Concessione contrib. e incentivaz.											
5	Contr. SEPSA acq. materiale rotab.	€ 10.329.137,98	€ 10.329.137,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329.137,98	€ 0,00	€ 10.329.137,98	€ 0,00	100,00%
6	Contributo linee marittime	€ 3.988.774,38	€ 3.988.774,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.988.774,38	€ 0,00	€ 3.988.774,38	€ 0,00	100,00%
7	Contributo per acquisto autobus	€ 6.071.484,35	€ 6.071.484,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.071.484,35	€ 0,00	€ 6.071.484,35	€ 0,00	100,00%
8	rilievi aerofotogrammetrici	€ 87.146,94	€ 87.146,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.146,94	€ 0,00	€ 87.146,94	€ 0,00	100,00%
9	elaborazione carta archeologica	€ 61.109,25	€ 61.109,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.109,25	€ 0,00	€ 61.109,25	€ 0,00	100,00%
10	nolo elicotteri per rilievi aerei	€ 19.806,12	€ 19.806,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.806,12	€ 0,00	€ 19.806,12	€ 0,00	100,00%
Totali		€ 91.181.141,28	€ 55.063.355,69	€ 34.129.356,88	€ -	€ -	€ 55.063.355,69	€ 34.129.356,88	€ 89.192.712,57	€ 1.988.428,71	

* *Composizione della voce "Prelevi per spese funzionamento Struttura":*
Utilizzo anno 2010 fondi Conv. 13/06 € 21.181,46

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Lepore Antonio


 ANTONIO LEPORE
 Regione Campania
 Dirigente
 28.06.2024 20:13:39
 GMT+01:00

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84
Fondo Organizzazione e Funzionamento
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/22 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita al 31/12/22	Importo liquidato nell'anno 2023 su contabilità speciale	Importo spesa delegata ed eseguita nell'anno 2023	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2023	Importo totale spesa delegata ed eseguita al 31/12/2023	Importo totale spesa al 31/12/2023	Importo disponibile
€ 12.100.535,65	€ 11.153.148,01	€ 598.471,94	€ 191.363,29	€ -	€ 11.344.511,30	€ 598.471,94	€ 11.942.983,24	€ 157.552,41

Composizione Fondo al 31.12.2020:

Fondo ex L. 887/84	€ 8.447.131,95
D.L. 162/2008	€ 40.000,00
Somme disponibili ex Decreto C.S.n. 490/2010	€ 3.613.403,70
TOTALE	€ 12.100.535,65

Elenco prelievi disposti ex Decreto C.S. n. 490/2010 dai quadri economici degli interventi

Convenzioni	Importo	Fondi	Interventi
Conv. 4/04 Anno 2009	€ 352.500,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 13/06 Anno 2010	€ 21.181,46	FAS	COMPLEMENTARI
Conv. 14/06 Anno 2010	€ 25.891,75	FAS	VIARI
Conv. 1/07 Anno 2010	€ 27.244,55	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2010	€ 179.030,21	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2010	€ 66.424,09	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2012	€ 210.043,67	APQ	FERROVIARI
Conv. 1/07 Anno 2014	€ 148.000,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2014	€ 517.914,84	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2015	€ 68.656,21	APQ	FERROVIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2016	€ 185.000,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 6/2006 e 11/2006 Anno 2016	€ 72.000,00	FAS	VIARI
Conv. 6/2006 e 11/2006 Anno 2017	€ 104.906,83	FAS	VIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2017	€ 190.000,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 9/2006 Anno 2018	€ 75.000,00	FAS	VIARI
Conv. 6/2006 AA.AA. 9/06 e 4/14 Anno 2018	€ 258.372,90	CIPE	VIARI
Conv. 6/2006 AA.AA. 9/06 e 4/14 Anno 2019	€ 155.000,00	CIPE	VIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2019	€ 100.000,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 6/2006 AA.AA. 9/06 e 4/14 Anno 2020	€ 145.000,00	CIPE	VIARI
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2020	€ 140.000,00	APQ	FERROVIARI
Conv. 6/2006 AA.AA. 9/06 e 4/14 Anno 2021	€ 62.990,83	CIPE	VIARI
Conv. 9/2006 Anno 2021	€ 80.000,00	APQ	VIARI
Conv. 6/2006 AA.AA. 9/06 e 4/14 Anno 2022	€ 37.009,17	CIPE	VIARI
Conv. 6/2006 AA.AA. 9/06 e 4/14 Anno 2023	€ 240.000,00	CIPE	VIARI
Conv. 6/2006 AA.AA. 9/06 e 2/12 Anno 2023	€ 151.237,19	FSC	VIARI
TOTALE	€ 3.613.403,70		

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Lepore Antonio

VERBALE N. 5/2024

In data 28 novembre 2024 alle ore 15, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti. La riunione si tiene in modalità video-audio conferenza sulla piattaforma Teams. A tal fine i partecipanti dichiarano che il collegamento audio/video è perfettamente funzionante e permette di seguire chiaramente i contenuti degli interventi. Sono presenti in collegamento:

Dott.ssa Francesca TURILLI	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Maria SULLO	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Silvia CHIODI	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente

con il seguente ordine del giorno:

- 1) esame del rendiconto 2023;
- 2) varie ed eventuali.

Punto 1) Esame del rendiconto 2023

Il Collegio, nella odierna seduta, si è riunito per l'esame del Rendiconto 2023 predisposto dalla Struttura per l'esercizio finanziario anno 2023 – contabilità speciale n. 3209 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli intestata al Presidente della Regione Campania L. 887/84.

Il Collegio ha acquisito la nota prot. n. 2024-22624/UDCP/GAB dell'11 ottobre 2024, che fa parte integrante del presente verbale (**Allegato 1**), con la quale, in esito alle verifiche effettuate dagli Uffici regionali incaricati e finalizzate alla condivisione del rendiconto 2023, il Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18 della legge 887/84 - prende atto del Rendiconto della Gestione Commissariale relativo all'esercizio 2023.

Il Collegio dei Revisori insediatosi in data 15 gennaio 2024 (verbale n. 2/2024), inoltre, prende atto che nel corso dell'esercizio 2023 il precedente Collegio, con i verbali n. 10 del 17 ottobre 2023, n. 5 del 17 luglio 2023 e n. 3 del 19 maggio 2023, nell'ambito delle ordinarie verifiche di cassa trimestrali, ha proceduto anche all'esame a campione dei decreti di liquidazione con cui sono state delegate al pagamento le competenti strutture della Regione Campania. Il Collegio dichiara di aver provveduto alla verifica di cassa del IV trimestre 2023 in data 25 marzo 2024 (verbale n. 3/2024).

Ai sensi dell'Accordo di programma del 29 novembre 2006, il Collegio ha verificato, per quanto di competenza le movimentazioni della contabilità speciale n. 3209, la corrispondenza tra le risultanze contabili all'inizio dell'esercizio 2023, le variazioni contabili avvenute nel corso della gestione e le risultanze

1
sel
only

del rendiconto al 31 dicembre 2023, nonché tra quest'ultimo e le risultanze riepilogative delle operazioni di Tesoreria.

	IMPORTI
Saldo iniziale di cassa al 1° gennaio 2023	Euro 445.164,77
Incassi al 31 dicembre 2023	Euro 3.016.558,52
Pagamenti al 31 dicembre 2023	Euro 1.538.917,19
Resto effettivo di cassa al 31 dicembre 2024	Euro 1.922.806,10
Totale titoli inestinti	Euro 525.992,51
Resto disponibile	Euro 1.396.813,59

Tali importi, risultanti dal giornale di cassa redatto dalla Struttura e tenuto in formato excel, concordano con l'estratto conto risultante dal modello 56/T rilasciato dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli riferito al 31 dicembre 2023, che fa parte integrante del presente verbale (Allegato 2).

Il Collegio prende atto delle somme movimentate nel corso dell'esercizio 2023 attraverso lo strumento della delega di pagamento, di cui nel giornale di cassa viene fornito relativo dettaglio, per un totale di euro 5.532.506,52 e del cui importo viene dato riscontro nella nota 0464834 del 03/10/2024 della Direzione generale per le risorse finanziarie della Regione Campania. Si precisa che tali somme non transitano per la contabilità speciale n. 3209.

Dal rendiconto presentato si prende atto delle seguenti fonti di finanziamento, di provenienza statale e regionale:

RIEPILOGO FONDI DISPONIBILI

	<u>Fondi Disponibili</u>
FONDI STATALI	
A) Assegnati con leggi finanziarie	
legge 887/84	£ 130.000.000.000
legge 910/86	£ 175.000.000.000
legge 67/88	£ 150.000.000.000
legge 541/88	£ 80.000.000.000
Recupero e rimborsi	£ 589.367.699
Totale A (lire)	£ 535.589.367.699
Totale A (euro)	€ 276.608.824,03
B) <u>OPCM 2425/96</u>	€ 3.564.819,90
C) <u>Legge 308/2004</u>	€ 19.000.000,00
D) <u>Fondi D.L. 162/2008, art. 1 c. 8</u>	€ 339.384,91
E) <u>Fondi CIPE (delibera 55 e 104/09)</u>	€ 50.000.000,00
Totale Fonti Statali	€ 379.513.028,84
FONDI REGIONALI	
F) <u>Fondi CIPE, A.P.O. e FAS</u>	
legge 64/86 Del. CIPE 29.02.96	£ 21.000.000.000
legge 208/98 Del. CIPE 21.04.98	£ 28.772.497.000
fondi CIPE A.P.O.	£ 14.277.000.000
legge 409/98 Del. CIPE 14.02.98	£ 10.000.000.000
sub totale F1 (lire)	£ 74.049.497.000
sub totale F1, (euro)	€ 38.243.373,60
Del. CIPE 62/2011	€ 73.780.000,00
Totale F	€ 112.023.373,60
G) <u>Fondi CEE</u>	
POP 90/93	£ 105.350.072.904
POP 95/99	£ 21.000.000.000
Procedura "Sponda"	£ 24.500.400.000
sub totale F) (lire)	£ 150.850.472.903
sub totale F) (euro)	€ 77.907.767,46
riduzione fondi "Sponda"	€ -1.458.561,39
Totale G	€ 76.449.206,07
H) <u>Fondi APQ</u>	€ 247.548.684,57
I) <u>Fondi FAS</u>	€ 114.146.672,13
L) <u>Fondi FSC</u>	€ 62.800.000,00
M) <u>Anticipazione ex DGR</u> <u>Campania n. 1064/2008</u>	€ 4.109.276,03
N) Fondo contenziosi ex DGRC n. 516/2017	€ 40.613.812,32
 Totale Fonti Regionali *	 € 657.691.024,72
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.037.204.053,56

[Handwritten signature]

Il Collegio rileva che, in esito ad una puntuale ricognizione sulla spesa delegata, disposta dal Responsabile della Struttura, effettuata nel corso del 2023, sui **fondi regionali** disponibili a far data dal 2007, è emersa una differenza nel valore dei fondi APQ per un totale di euro 32.634,47 rispetto alle somme riportate nel rendiconto 2022 e riscontrate nel verbale n. 8/2023 dell'8 settembre 2023 dal precedente Collegio dei Revisori. Da interlocuzioni con il Responsabile della Struttura, è stato rappresentato che tale differenza si riferisce all'intervento ferroviario Bretella di Monte Santangelo che è stato trasferito all'EAV S.r.l., società in house della Regione, in attuazione della DGR n. 537/2019 nel corso dell'anno 2020. Non trattandosi di una nuova assegnazione di risorse, è stata operata nel corso del 2023 una correzione dei fondi regionali disponibili al 31 dicembre 2023, per effetto della spesa delegata a essa correlata.

Premesso quanto sopra esaminato e considerato, il Collegio, visti gli elementi indicati, tenuto conto di tutte le considerazioni esposte, esprime parere favorevole sulla regolarità della gestione delle somme relative al rendiconto 2023.

Il Collegio nella seduta odierna provvede, quindi, al formale scarico del rendiconto 2023 e alla restituzione dello stesso al Responsabile della Struttura, dott. Antonio Lepore per i successivi adempimenti di competenza.

Punto 2) Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.


Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 16.00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti


Dott.ssa Francesca TURILLI

(Presidente)



Dott.ssa Maria SULLO

(Componente)



Dott.ssa Silvia CHIODI

(Componente)





Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

Al Dott. Antonio Lepore
Responsabile della Struttura di Coordinamento
del Commissario Straordinario ex art. 11,
comma 18, della legge 887/84

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
della Struttura di Coordinamento del
Commissario Straordinario ex art. 11,
comma 18, della legge 887/84

Oggetto: *Oggetto: "Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismo" art. 11, comma 18°, della legge 22 dicembre 1984 n. 887.*

Rendiconto annualità 2023.

Con riferimento all'oggetto, vista la nota prot. 338 del 28/06/2024 del Responsabile della Struttura in indirizzo, acquisite ed allegate le relazioni pervenute dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – nota prot. n.0464834 del 03/10/2024 e della Direzione Generale per la Mobilità – nota prot. n. 0478338 di data odierna – si prende atto del rendiconto della Gestione Commissariale relativo all'esercizio 2023 che si rimette in originale, per quanto di competenza dell'Organo di Controllo.

Vincenzo De Luca

Documento firmato da: VINCENZO DE LUCA
11.10.2024 16:15:50 CEST



Handwritten initials or signature.

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023 CONTABILITA' SPECIALE: 3209 PR.REG.CAMP. L887-84 E L308-04
 CODICE IBAN: IT57W0100003245425200003209

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R CAP.	ANN.	NUMERO QUIET.	ENTRATE	NUMERO TITOLO	USCITE	DESTINAZIONE
1.12.2023	0350	ENTRATA		1	25058	6	1.007.271,30			
VERSANTE: FSC - F.DO SVILUPPO E COESIONE CAUSALE: CUPJ86G08000450003Collag. svincolo via Campana t - Costituzione dei depositi delle indennit relative alle procedur c espropriative presso il MEF-Ragioneria territoriale di Napoli - Servizio depositi definitivi COMM.NE O.P.N 6380 CONTO 25058 /TESORERIA TESOR. CENTRALE										
1.12.2023		ENTRATA		1	838	7	50.000,00			
VERSANTE: GRETA MARIO, MINOPOLI SARA VIA ILIONEO 85/D 80124 NAPOLI NA CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 03632657209 Come da vostro ordine nota prot. 9813 del 13.12.2023 e nota pec riscontro del 20. 12.2023 /NRE/2312271341218673480160403400IT50542 /SEFASCI/CABI &NOTPROVIDED										
		USCITA		1	25058	999		153	119.049,58	
		USCITA		1	25058	999		154	6.482,00	
		USCITA		1	25058	999		155	9.282,43	
*** T O T A L I							1.057.271,30		134.813,01	
TOTALE VARIAZIONI DEL MESE							0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE							0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO							0,00		0,00	

ALLEGATI N. 3 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

[Handwritten signature]

ANCA D'ITALIA
 Caserma dello Stato
 Caserma di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023 CONTABILITA' SPECIALE: 3209 PR.REG.CAMP. L887-84 E L308-04
 CODICE FINAN: IT57W0100003245425200003209

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
888	50.000,00	25058	1.007.271,30		

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
999	25058		134.813,01		

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	1.057.271,30	134.813,01	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	1.922.806,10
MESI PRECEDENTI	1.959.287,22	1.404.104,18	TOTALE TITOLI INESTINTI	525.992,51
*** TOTALE	3.016.558,52	1.538.917,19	RESTO DISPONIBILE	1.396.813,59
DEBITO TRASPORTATO	445.164,77		IMPORTO DA RISCOUTERE
** TOTALE GENERALE	3.461.723,29	1.538.917,19	FONDO DI COMPETENZA

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La sottoscritta Chiodi Silvia in qualità di componente del Collegio dei Revisori della Gestione fuori bilancio per l'attuazione del piano intermodale nelle zone interessate dal fenomeno del bradisismo, designata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in rappresentanza dello stesso

DICHIARA

di aver partecipato, il giorno 28/11/2024, in modalità telematica, alla riunione del Collegio e di concordare con il verbale n. 5/2024 firmato dalla dott.ssa Turilli Francesca e dalla dott.ssa Sullo Maria designati dal dell'Economia e delle Finanze in rappresentanza dello stesso.

Allega: copia del documento di identità è già agli atti

Roma, 28/11/2024

FIRMA


DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA


La sottoscritta Sullo Maria in qualità di componente del Collegio dei Revisori della Gestione fuori bilancio per l'attuazione del piano intermodale nelle zone interessate dal fenomeno del bradisismo, designata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in rappresentanza dello stesso

DICHIARA

di aver partecipato il giorno 28/11/2024, in modalità telematica, alla riunione del Collegio e di concordare con il verbale n. 5/2024 firmato dalla dott.ssa Turilli Francesca e dalla dott.ssa Chiodi Silvia designate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in rappresentanza dello stesso.

Allega: copia documento di identità è già agli atti.

Napoli, 28/11/2024

FIRMA


DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La sottoscritta Francesca Turilli, in qualità di presidente del Collegio dei Revisori della Gestione fuori bilancio per l'attuazione del Piano intermodale nelle zone interessate dal fenomeno del bradisismo, designata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in rappresentanza dello stesso

DICHIARA

Di aver partecipato in data 28 novembre 2024, in modalità telematica, alla riunione del Collegio e di concordare con il verbale n. 5/2024 firmato dalla dott.ssa Silvia Chiodi e dalla dott.ssa Maria Sullo designate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in rappresentanza dello stesso

Allegati: Copia del documento di identità è già agli atti

In fede 28 novembre 2023

Firma