



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84*

Raccomandata a mezzo PEC

PROT. N°0068/SC887/2024

Napoli 30/01/2024

Alla Atradius
managing risk enabling trade
corso Garibaldi, 153
84131 - Salerno

Via Crescenzo, 12
00193 - Roma (Italia)
atradius.assicurazioni@pec.it

e p.c. Alla Brokercast s.r.l.
c.a. Dott. Antonio Castaldi
brokercast@pec.it

Al RUP
Ing. Agostino Magliulo
agostino.magliulo@regione.campania.it

Al Direttore dei Lavori
Ing. Mauro Di Pace
maurodipa@gmail.com

Alla Copin DUE s.p.a.
copindue@pec.copinuespa.it

**OGGETTO: Piano intermodale dell'Area Fegrea ex art. 11, comma 18°, L. 887/84
"Collegamento viario Svincolo via Campana della Tangenziale di Napoli
- Viabilità Costiera – Porto di Pozzuoli" – 2° stralcio
Escussione polizza fidejussoria DE0618874 rep.715907253 per cauzione
garanzia dell'esecuzione ex-artt. 1,3 e 4 .**

Con Atto applicativo della conv. 6/2006 n. 4 rep. del 2 ottobre 2014, da questa Amministrazione sono stati affidati alla Società di Progetto Copin Due s.p.a. i lavori dell'Int C 11 – 2° lotto - "Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli" - 2° stralcio.

La predetta Società, a garanzia degli obblighi ed oneri derivanti dall'affidamento di cui innanzi, ha prestato con codesta Compagnia assicurativa la polizza fidejussoria in oggetto indicata.



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84*

Le opere affidate al Concessionario hanno visto un enorme ritardo nell'ultimazione dei lavori fissati al 29 gennaio 2021, totalmente ascrivibili a responsabilità dell'impresa esecutrice, come più volte contestato.

Questa Amministrazione commissariale ha, pertanto, più volte invitato il Concessionario alla necessaria ripresa dei lavori e a portare a compimento le opere che risultavano ancora sospese, rappresentando che, in mancanza, si sarebbe proceduto a redigere uno stato di consistenza, affinché l'Amministrazione potesse provvedere ad adottare i conseguenziali provvedimenti di stralcio delle opere sopra indicate e l'esecuzione delle stesse a cura di altro soggetto ed in danno del Concessionario.

Con decreto n. 1577 del 22 giugno 2023, pertanto, è stata approvata la perizia di variante n. 6 e di assestamento finale, con la quale, tra l'altro, sono state individuate le opere da completare ed è stato previsto lo stralcio delle stesse.

Con successivo decreto n. 1579 del 28 giugno 2023 è stata dichiarata la risoluzione, per inadempimento, del contratto n. 4 rep. del 2 ottobre 2014 e, di conseguenza, è stata prevista l'escussione della polizza prestata a cauzione dell'esatto adempimento del contratto, e l'incameramento della stessa.

Ciò premesso, con la presente si richiede l'escussione della polizza fidejussoria DE0619974 per cauzione garanzia dell'esecuzione, prestata dalla società Copin Due s.p.a. in data 1 ottobre 2014, con rinuncia, da parte di codesta Garante, ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all'art. 1957 del codice civile.

Si resta, pertanto, in attesa di riscontro rimanendo a disposizione per ogni altra necessità e/o chiarimento.
Distinti saluti.

*Il Responsabile della Struttura ex lege 887/84
Dott. Antonio Lepore*