

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84*



DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE - RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

N. 1345 DEL 7 settembre 2020

**Oggetto: convenzione n 9 rep del 26 novembre 2006 - Piano viario Area Flegrea
Intervento C 15**

Approvazione cronoprogramma lavori di completamento opere

Definizione anticipata delle riserve

Rideterminazione termini di ultimazione

VISTO l'art. 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 con il quale, per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate al fenomeno bradisismico, è stata assegnata al Presidente della Giunta Regionale della Campania, quale Commissario Straordinario, una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all' art. 84 della L. 219/81, degli interventi previsti in un apposito programma da approvarsi dal Consiglio Regionale;

VISTA la deliberazione n° 207/4 del 26.3.85 con la quale, in ottemperanza al predetto art. 11 della L.887/84, il Consiglio Regionale ha approvato il programma di cui trattasi;

VISTO l'Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGED, il Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18° della legge 887/84 per l'attuazione del sistema di trasporto intermodale delle aree interessate dal fenomeno bradisismico e Commissario Liquidatore di cui al D.P.C.M. del 22.4.1994 e successive proroghe e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio - Direzione Generale per la qualità della vita, con il quale è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalità di cui all'art. 11, comma 18° della legge 887/84;

VISTA l'ordinanza n. 90 del 04.08.2014 con la quale il Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex legge 887/84 ha ridefinito la ripartizione relativa all'adozione degli atti, disposta con l'ordinanza n. 1356 del 20.05.2002, in funzione della natura degli interventi assistiti e tenuto conto dello stato di attuazione dei medesimi, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità della definizione del programma operativo, nonché per la razionalizzazione della gestione ex lege 887/84;

VISTA l'ordinanza n. 1497 del 7.3.2006 e la successiva convenzione n. 6 Rep del 2.5.2006 con le quali, l'amministrazione concedente ha previsto la possibilità di adeguare la concessione affidata al Consorzio Copin, alla disciplina di cui al decreto legislativo 190/2002, mediante l'applicazione analogica della normativa disciplinante l'istituto del *general contracting*;

F. De Santis



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL FUNZIONARIO

AA

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84*



VISTA la Convenzione Rep. n. 9 sottoscritta con la Società di Progetto Copin S.p.A. in data 29.11.2006, atto applicativo alla convenzione Rep. n. 6/2006, concernente la disciplina esecutiva delle opere costituenti il "Completamento Piano Viario Area Flegrea";

ATTESO che tra le opere di cui alla citata convenzione 9/2006 figura l'intervento denominato C15 "Cavalcavia linea ferroviaria FS in Via Campana - Parco De Luca";

VISTO il decreto n. 813 del 6/8/2014, con il quale si è preso atto della costituzione della Società di Progetto Copin Due s.p.a.;

PRESO ATTO che la Società di Progetto Copin Due SpA è subentrata, ex art. 156 del D.l.vo 163/2006, a tutti gli effetti di legge alla Copin SpA nei rapporti concessori;

VISTO l'Atto aggiuntivo m 10 rep del 12 novembre 2019, stipulata con la Società di Progetto subentrante, concernente le Opere di completamento dell'intervento in questione;

VISTO il cronoprogramma relativo all'opera di cui innanzi, presentato dal Concessionario con nota senza numero del 20 agosto 2020, acquisito al protocollo commissariale n 1894 del 20 agosto 2020, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, contenente il termine di ultimazione dei lavori suppletivi ancora a farsi per il completamento dell'opera, fissando lo stesso alla data del 12 ottobre 2020;

VISTI i pareri espressi sullo stesso dal Direttore dei Lavori e dal RUP;

SENTITO il Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 31 agosto 2020;

VISTA la relazione del RUP, a conclusione del procedimento concernente la determinazione dell'importo riconoscibile a titolo di risoluzione anticipata delle riserve. con la quale le riserve stesse sono state ritenute ammissibili, nei limiti della fondatezza, nella misura complessiva di €. 191.478,00;

RITENUTO

- alla luce del preminente interesse pubblico alla sollecita ripresa ed ultimazione dei lavori procedere all'approvazione del suddetto cronoprogramma, fissando il termine dei lavori, da ritenersi essenziale, al 12 ottobre 2020;
- che non è riconoscibile alcun ristoro in relazione allo slittamento dei termini di ultimazione disposto, su proposta del Concessionario, in riferimento all'approvazione del nuovo cronoprogramma;

RITENUTO, altresì, alla luce della relazione del RUP,

- di dover determinare nella misura complessiva di €. 191.478,00 l'importo riconoscibile a titolo di risoluzione anticipata delle riserve ritenute ammissibili e nei limiti della fondatezza delle stesse;
- di dover disporre la trattenuta dell'importo di cui sopra e liquidazione dell'importo stesso mediante pagamento diretto ai fornitori e subappaltatori creditori secondo le indicazioni fornite dal Concessionario;
- di dover liquidare al Concessionario l'importo eventualmente residuo ad ultimazione dei lavori certificata dal Direttore dei Lavori e dal RUP;

RITENUTO, infine,



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL CONCESSIONARIO

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84

- di dover prevedere l'espressa accettazione del presente provvedimento e la presentazione di un apposito atto di sottomissione contenente l'esplicita accettazione di quanto ivi previsto;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai Settori della Struttura e della regolarità della stessa, attestata dai funzionari istruttori e dai rispettivi dirigenti con l'apposizione della sigla al presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e conformemente al parere reso dal CTA nella seduta del 31 agosto 2020:

1. approvare il cronoprogramma dell'intervento denominato C15 "Cavalcavia linea ferroviaria FS in Via Campana - Parco De Luca", presentato dal Concessionario con nota senza numero del 20 agosto 2020, acquisito al protocollo commissariale n 1894 del 20 agosto 2020 , che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, contenente il termine di ultimazione dei lavori suppletivi ancora a farsi per il completamento dell'opera;
2. il termine dei lavori, da ritenersi essenziale, è fissato al 12 ottobre 2020;
3. non è riconosciuto alcun ristoro in relazione allo slittamento dei termini di ultimazione disposto, su proposta del Concessionario, con la presente approvazione del nuovo cronoprogramma;
4. determinare nella misura complessiva di €. 191.478,00 l'importo riconoscibile a titolo di risoluzione anticipata delle riserve ritenute ammissibili e nei limiti della fondatezza delle stesse;
5. disporre la trattenuta dell'importo di cui sopra e liquidazione dell'importo stesso mediante pagamento diretto ai fornitori e subappaltatori creditori secondo le indicazioni fornite dal Concessionario;
6. liquidare al Concessionario l'importo eventualmente residuo ad ultimazione dei lavori certificata dal Direttore dei Lavori e dal RUP;
7. prevedere l'espressa accettazione del presente provvedimento subordinando l'efficacia dello stesso alla presentazione, entro 5 giorni dalla notifica, di un apposito atto di sottomissione contenente l'esplicita accettazione di quanto ivi previsto
8. il presente provvedimento è notificato agli Organi Direzionali e di controllo, oltre che al Concessionario.

La Struttura curerà l'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 7 settembre 2020



Catenacci
[Signature]



COPIA CONF
ALL'ORIGIN
IL FUNZIONA

