

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario.
ex art. 11 comma 18° L.887/84



DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1011

VISTO l'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale, per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, è stata assegnata al Presidente della giunta regionale della Campania, quale Commissario Straordinario, una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all'art. 84 della L. 219/81, degli interventi previsti in un apposito programma da approvarsi dal Consiglio Regionale;

VISTA la deliberazione n. 207/4 del 26.03.85 con la quale, in ottemperanza al predetto art. 11 della L. 887/84 il Consiglio Regionale ha approvato il programma di cui trattasi;

VISTO l'Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006, con il quale è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalità di cui all'art. 11, comma 18° della legge 887/84;

VISTA l'ordinanza n. 90 del 04.08.2014, con la quale il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex lege 887/84 ha ridefinito la ripartizione relativa all'adozione degli atti, disposta con l'ordinanza n. 1356 del 20.5.2002, in funzione della natura degli interventi assistiti e tenuto conto dello stato di attuazione dei medesimi, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nella definizione del programma operativo, nonché per la razionalizzazione della gestione ex lege 887/84;

VISTA l'ordinanza n. 1497 del 7/3/2006 e la convenzione n° 6 rep. del 2/5/2006, con le quali, avvalendosi degli strumenti richiamati nel decreto legislativo 20/8/2002, n° 190, è stata adeguare la concessione affidata al Consorzio COPIN, mediante l'applicazione analogica della normativa disciplinante l'istituto del *general contracting*;

VISTO l'Atto applicativo della conv. 6/2006 n. 2 rep. del 4 aprile 2012 e l'atto aggiuntivo n.3 rep. dell'11 settembre 2014, con i quali sono stati affidati alla Società di Progetto Copin Due s.p.a. i lavori dell'Int C 11 – 2° lotto - "Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli" - 1° stralcio;

VISTO l'Atto applicativo della conv. 6/2006 n. 4 rep. del 2 ottobre 2014, con il quale è stata disciplinata la realizzazione dei lavori dell'Int C 11 – 2° lotto - "Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli" - 2° stralcio;

VISTE le ordinanze nn. 58 del 14.9.2010, 69 del 31.12.2011 e 84 del 14.10.2013 e i decreti nn. 862 del 17.6.2015, 902 e 903 del 26 febbraio 2016, 995 del 15 giugno 2017 di approvazione della progettazione dei lavori su citati;

VISTO il decreto n. 999 del 29 giugno 2017, con il quale è stato fissato al 31 gennaio 2018 il nuovo termine di ultimazione dei lavori dell'Int C 11 – 2° lotto - "Collegamento

lll

AK

Il Presidente della Regione Campania

Commissario Straordinario.

ex art. 11 comma 18° L.887/84

tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli” - 1° e 2° stralcio;

SENTITO il Comitato Tecnico Amministrativo nelle sedute del 12 maggio 2017 e 6 giugno 2017;

ATTESO che il succitato decreto, al punto 3, ha previsto che *“il R.U.P. degli interventi avrà cura, entro 15 gg dal presente decreto, a chè il Concessionario formalizzi le proprie rinunce in apposito atto di sottomissione”*;

VISTI gli atti di sottomissione, trasmessi dal RUP, sottoscritti in data 12 luglio 2017 per il 1° ed il 2° stralcio dell'opera in argomento, concernente la rinuncia del Concessionario a richiedere il riconoscimento di maggiori oneri per l'intera durata del nuovo termine richiesto;

RITENUTO di poter conseguentemente prendere atti degli impegni assunti dal concessionario con gli atti di sottomissione in argomento, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante dello stesso, in riferimento al decreto n. 999/2017;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai settori della Struttura e della regolarità della stessa, attestata dai funzionari istruttori e dai rispettivi dirigenti con l'apposizione della sigla al presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto degli impegni assunti dal concessionario con gli atti di sottomissione in argomento, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante dello stesso, sottoscritti con il RUP dell'intervento in data 12 luglio 2017, in relazione al decreto 999/2017, per i lavori dell'Int C 11 – 2° lotto - “Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli” - 1° e 2° stralcio.

La Struttura curerà l'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 4 AGO. 2017

Catenacci





- **PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA – COMMISSARIO STRAORDINARIO ART. 11 COMMA 18° L. 887/84**

- **PIANO INTERMODALE DELL'AREA FLEGREA - Int. C11 – 2° lotto: Collegamento tra Tangenziale di Napoli (via Campana), rete viaria costiera e Porto di Pozzuoli – 1° stralcio**

- **Concessionario: COPIN DUE S.p.A**

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO

- che con Atto Applicativo n. 9 di repertorio in data 29.11.2006, la società COPIN S.P.A. ha assunto, in regime di General Contractor, l'esecuzione del completamento delle opere ricadenti nel Piano Intermodale dell'Area Flegrea;
- che nell'ambito delle predette opere ricade, tra l'altro, la realizzazione dell'intervento "C11 2° lotto – Collegamento della Tangenziale di Napoli (via Campana), viabilità costiera e il Porto di Pozzuoli";
- che l'intervento in questione prevede un importo complessivo di € 153.780.000,00;
- che in data 30.12.2011 con Ordinanza n. 69 del Commissario Straordinario è stato approvato il progetto definitivo del 1° stralcio funzionale dell'intervento in oggetto, rientrante nel finanziamento già disponibile per l'importo di € 80.000.000,00;
- che, con la medesima Ordinanza 69/2011, è stata autorizzata l'avvio delle attività limitatamente al 1° stralcio funzionale;
- che in data 04.04.2012 è stato sottoscritto l'Atto Applicativo n. 2 di Rep. tra il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex-art. 11 comma XVIII Legge 887/84 e l'allora COPIN S.p.A., atto disciplinante le attività di progettazione e di relativa esecuzione del 1° stralcio dell'opera;
- che, successivamente alla sottoscrizione dell'Atto Applicativo n. 2/2012 di Rep., si è provveduto alla consegna dei lavori del 1° stralcio funzionale, giusto verbale del 07.05.2012;
- che in data 04.06.2013 la Conferenza di Servizi Decisoria, nel concludere i lavori di propria competenza, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized first name followed by a surname.



- che in data 14.10.2013, con Ordinanza n. 84 emessa dal Presidente della Regione Campania in veste di Commissario Straordinario ex-art. 11 comma XVIII Legge 887/84, è stato approvato il progetto esecutivo generale dell'intervento "C11 2° lotto – Collegamento della Tangenziale di Napoli (via Campana), viabilità costiera e il Porto di Pozzuoli";
- che, con medesimo provvedimento, il Concedente ha, altresì:
 - relativamente al 1° stralcio funzionale
 - autorizzato l'esecuzione dei lavori realizzabili con il finanziamento di € 80.000.000,00 già disponibili;
 - approvato il cronoprogramma che prevede l'ultimazione dei lavori entro 30 mesi decorrenti dall'Ordine di Servizio che dispone l'esecuzione delle opere in sotterraneo;
 - relativamente al 2° stralcio funzionale
 - subordinato l'esecuzione delle opere all'assegnazione definitiva del finanziamento di € 73.780.000,00;
 - approvato il cronoprogramma che prevede l'ultimazione dei lavori entro 28 mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
- che il Quadro Economico relativo al 1° stralcio prevedeva i seguenti importi:
 - € 65.979.113,06 per lavori
 - € 14.020.886,94 per somme a disposizione;
- che in data 12.05.2014, in attuazione della Disposizione di Servizio n. 1 del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori che dovranno ultimarsi entro 30 mesi consecutivi dal verbale e, cioè, entro il 12.11.2016;
- che, nel mentre, in data 06.08.2014 con Decreto n. 813 il Commissario Straordinario ex-art. 11 comma XVIII Legge 887/84 ha preso atto della costituzione della società di progetto denominata Copin DUE S.p.A.;
- che con Atto Aggiuntivo n. 3 di Rep. dell'11.09.2014 sono state disciplinate le attività di progettazione e di realizzazione del 1° stralcio dell'intervento C 11 2° lotto;
- che con il su richiamato Atto Aggiuntivo n. 3/2014 di Rep. è stato stabilito che il tempo utile per l'esecuzione delle opere era di 30 mesi decorrenti dalla consegna dei lavori, avvenuta in data 12.05.2014, confermando pertanto quanto già fissato in precedenza;

VISTO

- che in data 16.06.2014 è stata approvata dal Responsabile del Procedimento la perizia di variante n. 1 relativa al 1° stralcio, senza aumento di spesa, confermando il termine di ultimazione dei relativi lavori al 12.11.2016;

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.



- che il nuovo Quadro Economico relativo al 1° stralcio prevedeva i seguenti importi:
 - € 65.929.230,34 per lavori
 - € 14.070.769,66 per somme a disposizione;
- che in data 17.06.2015 con Decreto n. 862 del Commissario Straordinario L. 887/84 è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia di variante n. 2 relativa al 1° stralcio funzionale ed è stato stabilito il nuovo termine di ultimazione dei relativi lavori al 15.02.2017;
- che il nuovo Quadro Economico relativo al 1° stralcio prevedeva i seguenti importi:
 - € 66.297.237,88 per lavori
 - € 13.702.762,12 per somme a disposizione;
- che in data 26.02.2016 con Decreto n. 902 del Commissario Straordinario L. 887/84 è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia di variante n. 3 relativa al 1° stralcio funzionale, confermando il termine di ultimazione dei relativi lavori al 15.02.2017;
- che il nuovo Quadro Economico relativo al 1° stralcio prevedeva i seguenti importi:
 - € 66.091.624,93 per lavori
 - € 13.908.375,06 per somme a disposizione;
- che in data 04.05.2016 è stata approvata dal Responsabile del Procedimento la perizia di variante n. 4 relativa al 1° stralcio, senza aumento di spesa, confermando il termine di ultimazione dei relativi lavori al 15.02.2017;
- che il nuovo Quadro Economico relativo al 1° stralcio prevede i seguenti importi:
 - € 65.941.145,09 per lavori
 - € 14.058.854,91 per somme a disposizione;

CONSIDERATO

- che, nel mentre, in data 31.01.2017 con nota prot. n. 73/2017 AO/lt la Copin DUE S.p.A. ha trasmesso al Commissario Straordinario L. 887/84 e per conoscenza al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori formale istanza di proroga, motivandola, dei termini di ultimazione dei lavori concernente il 1° stralcio dell'intervento di che trattasi;
- che, a riscontro della su richiamata nota prot. n. 73/2017, il Direttore dei Lavori con nota prot. n. DL 016/2017 del 17.02.2017 ha chiesto alla Copin DUE S.p.A. ulteriori dettagli in merito alla richiesta di proroga avanzata;



- che, con nota prot. n. 154/2017 MP/lt del 02.03.2017, la Copin DUE S.p.A. ha, tra l'altro, prodotto un cronoprogramma aggiornato dei lavori e ha confermato che il termine di ultimazione delle opere è il 31.01.2018;

ATTESO

- che il Comitato Tecnico Amministrativo, riunitosi nelle sedute del 12.05.2017 e del 06.06.2017, ha ritenuto potersi riconoscere un nuovo termine di ultimazione dei lavori al 31.01.2018 subordinatamente alla rinuncia da parte del concessionario a richiedere il riconoscimento di maggiori oneri per la maggiore durata dei tempi;
- che, per effetto della traslazione proposta del termine di ultimazione, e proporzionalmente alla data di ultimazione dei lavori così come novata, si deve prevedere quale ultima data di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi, ai sensi del punto 8.10 dell'Atto n. 3/2014 di Rep., il termine del 30.09.2018;
- che con Decreto n. 999 del 28.06.2017 il Presidente della regione Campania nelle vesti di Commissario Straordinario di Governo ex-art. 11 comma XVIII Legge 887/84 ha disposto:
 - il nuovo termine di ultimazione dei lavori dell'intervento "C11 2° lotto – Collegamento tra la Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e Porto di Pozzuoli" 1° stralcio – fissandolo al 31.01.2018;
 - che entro 15gg dal su richiamato Decreto il Concessionario dovrà presentare il nuovo cronoprogramma dei lavori per il 1° stralcio;
 - che il Responsabile del Procedimento avrà cura, entro 15 giorni dal più volte citato Decreto n. 999/2017, affinché il Concessionario formalizzi le proprie rinunce sottoscrivendo apposito atto di sottomissione;
 - che sono da ritenersi esclusi compensi al Concessionario in ragione dei nuovi termini di ultimazione;
 - di prevedere quale ultima data di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi, ai sensi del punto 8.10 dell'Atto n. 3/2014 di Rep., il termine del 30.09.2018.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO E ATTESO

L'anno duemiladiciassette, il giorno 12, del mese di luglio con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1 – Il Concessionario COPIN DUE S.p.A., con sede a Pozzuoli (NA) in via Celle n. 2, con la sottoscrizione del presente atto, rinuncia esplicitamente a richiedere il riconoscimento di ulteriori oneri e danni subiti e subendi, comunque derivanti dalla maggiore durata dei lavori per effetto del nuovo termine di ultimazione dei lavori concesso al 31.01.2018, per il 1° stralcio dell'intervento C11 2° lotto di che trattasi.



ART. 2 – Il Concessionario COPIN DUE S.p.A. consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto il cronoprogramma dei lavori aggiornato sulla stregua del nuovo termine contrattuale riconosciuto.

ART. 3 – Il Concessionario COPIN DUE S.p.A. accetta con la sottoscrizione del presente atto che la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi, ai sensi del punto 8.10 dell'Atto n. 3/2014 di Rep., è fissata al 30.09.2018.

ART. 4 – Il Concedente, in forza del presente Atto, rinuncia, di conseguenza, all'applicazione delle penali previste dall'art. 9 dell'Atto n. 3/2014 di Rep., dalla data del 15.02.2017 alla data del 31.01.2018.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'avvenuto conseguimento delle approvazioni di legge.

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



- **PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA – COMMISSARIO STRAORDINARIO ART. 11 COMMA 18° L. 887/84**

- **PIANO INTERMODALE DELL'AREA FLEGREA - Int. C11 – 2° lotto: Collegamento tra Tangenziale di Napoli (via Campana), rete viaria costiera e Porto di Pozzuoli – 2° stralcio**

- **Concessionario: COPIN DUE S.p.A**

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO

- che con Atto Applicativo n. 9 di repertorio in data 29.11.2006, la società COPIN S.P.A. ha assunto, in regime di General Contractor, l'esecuzione del completamento delle opere ricadenti nel Piano Intermodale dell'Area Flegrea;
- che nell'ambito delle predette opere ricade, tra l'altro, la realizzazione dell'intervento "C11 2° lotto – Collegamento della Tangenziale di Napoli (via Campana), viabilità costiera e il Porto di Pozzuoli";
- che l'intervento in questione prevede un importo complessivo di € 153.780.000,00;
- che in data 04.06.2013 la Conferenza di Servizi Decisoria, nel concludere i lavori di propria competenza, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
- che in data 14.10.2013, con Ordinanza n. 84 emessa dal Presidente della Regione Campania in veste di Commissario Straordinario ex-art. 11 comma XVIII Legge 887/84, è stato approvato il progetto esecutivo generale dell'intervento "C11 2° lotto – Collegamento della Tangenziale di Napoli (via Campana), viabilità costiera e il Porto di Pozzuoli";
- che, con medesimo provvedimento, il Concedente ha, altresì:
 - relativamente al 1° stralcio funzionale
 - autorizzato l'esecuzione dei lavori realizzabili con il finanziamento di € 80.000.000,00 già disponibili;
 - approvato il cronoprogramma che prevede l'ultimazione dei lavori entro 30 mesi decorrenti dall'Ordine di Servizio che dispone l'esecuzione delle opere in sotterraneo;
 - relativamente al 2° stralcio funzionale



- subordinato l'esecuzione delle opere all'assegnazione definitiva del finanziamento di € 73.780.000,00;
- approvato il cronoprogramma che prevede l'ultimazione dei lavori entro 28 mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
- che il Quadro Economico relativo al 2° stralcio prevedeva i seguenti importi:
 - € 58.684.734,77 per lavori
 - € 15.115.265,23 per somme a disposizione;
- che, nel mentre, in data 06.08.2014 con Decreto n. 813 il Commissario Straordinario ex-art. 11 comma XVIII Legge 887/84 ha preso atto della costituzione della società di progetto denominata Copin DUE S.p.A.;
- che con Atto Aggiuntivo n. 4 di Rep. del 02.10.2014 sono state disciplinate le attività di progettazione e di realizzazione del 2° stralcio dell'intervento C 11 2° lotto;
- che con il su richiamato Atto Aggiuntivo n. 4/2014 di Rep. è stato stabilito che il tempo utile per l'esecuzione delle opere era di 30 mesi decorrenti dalla consegna dei lavori;
- che in data 30.10.2014, in ottemperanza a quanto disposto con il succitato Atto Aggiuntivo n. 4/2014 di Rep., in attuazione della Disposizione di Servizio n. 1 del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori che dovranno ultimarsi entro 30 mesi consecutivi dalla sottoscrizione del verbale e, cioè, entro il 30.04.2017;

VISTO

- che in data 05.03.2015 è stata approvata la perizia di variante n. 1 relativa al 2° stralcio, senza aumento di spesa, confermando il termine di ultimazione dei relativi lavori al 30.04.2017;
- che il nuovo Quadro Economico relativo al 2° stralcio prevedeva i seguenti importi:
 - € 58.647.867,08 per lavori
 - € 15.132.132,92 per somme a disposizione;
- che in data 26.02.2016 con Decreto n. 903 del Commissario Straordinario L. 887/84 è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia di variante n. 2 relativa al 2° stralcio funzionale, confermando il termine di ultimazione dei relativi lavori al 30.04.2017;
- che il nuovo Quadro Economico relativo al 2° stralcio prevedeva i seguenti importi:
 - € 60.631.711,24 per lavori
 - € 13.148.288,76 per somme a disposizione;



- che in data 11.07.2016 è stata approvata dal Responsabile del Procedimento la perizia di variante n. 3 relativa al 2° stralcio, senza aumento di spesa, confermando il termine di ultimazione dei relativi lavori al 30.04.2017;
- che il nuovo Quadro Economico relativo al 2° stralcio prevedeva i seguenti importi:
 - € 60.620.513,94 per lavori
 - € 13.159.486,05 per somme a disposizione;
- che in data 15.06.2017 con Decreto n. 995 del Commissario Straordinario L. 887/84 è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia di variante n. 4 relativa al 2° stralcio funzionale;
- che il nuovo Quadro Economico relativo al 2° stralcio prevede i seguenti importi:
 - € 61.313.830,82 per lavori
 - € 12.466.169,18 per somme a disposizione;

CONSIDERATO

- che, nel mentre, in data 31.01.2017 con nota prot. n. 73/2017 AO/lt la Copin DUE S.p.A. ha trasmesso al Commissario Straordinario L. 887/84 e per conoscenza al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori formale istanza di proroga, motivandola, dei termini di ultimazione dei lavori concernente il 2° stralcio dell'intervento di che trattasi;
- che, a riscontro della su richiamata nota prot. n. 73/2017, il Direttore dei Lavori con nota prot. n. DL 016/2017 del 17.02.2017 ha chiesto alla Copin DUE S.p.A. ulteriori dettagli in merito alla richiesta di proroga avanzata;
- che, con nota prot. n. 154/2017 MP/lt del 02.03.2017, la Copin DUE S.p.A. ha, tra l'altro, prodotto un cronoprogramma aggiornato dei lavori e ha confermato che il termine di ultimazione delle opere è il 31.01.2018;

ATTESO

- che il Comitato Tecnico Amministrativo, riunitosi nelle sedute del 12.05.2017 e del 06.06.2017, ha ritenuto potersi riconoscere un nuovo termine di ultimazione dei lavori al 31.01.2018 subordinatamente alla rinuncia da parte del concessionario a richiedere il riconoscimento di maggiori oneri per la maggiore durata dei tempi;
- che, per effetto della traslazione proposta del termine di ultimazione, e proporzionalmente alla data di ultimazione dei lavori così come novata, si deve prevedere quale ultima data di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi, ai sensi del punto 8.10 dell'Atto n. 4/2014 di Rep., il termine del 30.09.2018;

all *g*



- che con Decreto n. 999 del 28.06.2017 il Presidente della regione Campania nelle vesti di Commissario Straordinario di Governo ex-art. 11 comma XVIII Legge 887/84 ha disposto:
 - il nuovo termine di ultimazione dei lavori dell'intervento "C11 2° lotto – Collegamento tra la Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e Porto di Pozzuoli" 2° stralcio – fissandolo al 31.01.2018;
 - che entro 15gg dal su richiamato Decreto il Concessionario dovrà presentare il nuovo cronoprogramma dei lavori per il 2° stralcio;
 - che il Responsabile del Procedimento avrà cura, entro 15 giorni dal più volte citato Decreto n. 999/2017, affinché il Concessionario formalizzi le proprie rinunce sottoscrivendo apposito atto di sottomissione;
 - che sono da ritenersi esclusi compensi al Concessionario in ragione dei nuovi termini di ultimazione;
 - di prevedere quale ultima data di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi, ai sensi del punto 8.10 dell'Atto n. 4/2014 di Rep., il termine del 30.09.2018.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO E ATTESO

L'anno duemiladiciassette, il giorno 12, del mese di luglia con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1 – Il Concessionario COPIN DUE S.p.A., con sede a Pozzuoli (NA) in via Celle n. 2, con la sottoscrizione del presente atto, rinuncia esplicitamente a richiedere il riconoscimento di ulteriori oneri e danni subiti e subendi, comunque derivanti dalla maggiore durata dei lavori per effetto del nuovo termine di ultimazione dei lavori concesso al 31.01.2018, per il 2° stralcio dell'intervento C11 2° lotto di che trattasi.

ART. 2 – Il Concessionario COPIN DUE S.p.A. consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto il cronoprogramma dei lavori aggiornato sulla stregua del nuovo termine contrattuale riconosciuto.

ART. 3 – Il Concessionario COPIN DUE S.p.A. accetta con la sottoscrizione del presente atto che la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi, ai sensi del punto 8.10 dell'Atto n. 4/2014 di Rep., è fissata al 30.09.2018.

ART. 4 – Il Concedente, in forza del presente Atto, rinuncia, di conseguenza, all'applicazione delle penali previste dal 2° Stralcio all'art. 9 dell'Atto n. 4/2014 di Rep., dalla data del 30.04.2017 alla data del 30.01.2018.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'avvenuto conseguimento delle approvazioni di legge.

IL CONCESSIONARIO

Fullotene

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A. P. ...

